ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области»

ПОДРЯДЧИК: ИП "Пейко Д.В."

Договор № 182 от 10.06.2025 года.

Объект: Текущий ремонт столовой КГУ "Общеобразовательная школа №1 села Мариновка отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области", по адресу Акмолинская область Атбасарский район с. Мариновка, ул. Ленина 61

Стоимость СМР принятых к выполнению согласно договора 7 195 384 тенге.

А К Т №32

Приемки выполненных работ за 31 июля 2025 года.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена за единицу, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы %	Затраты труда рабочих строителей / рабочих обсл.машины	
					Всего основ. З/пл.	Экспл.машин в т.ч. з/плата	Всего ЗП рабоч.	экспл.маш в т.ч.ЗП			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м^2	97,1	539						52337
2	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Полы дощатые. Разборка покрытия	м^2	97,1	1623						157593
3	1111-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3	87,39	21626						1889896
4	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып.28*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,4565	74330						108262
5	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-1 (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,4565	345153						502715
6	1111-0101-1103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	97,1	2127						206532
7	1111-0101-1104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=26*	Стяжки бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м^2 стяжки	97,1	3569						346550
8	1111-0101-2705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м^2 покрытия	97,1	8109						787384
9	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная холщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	99,042	3239						320797
10	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м^2 облицовки	55	3709						203995
11	1205-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Перегородки из ГКЛ. Разборка	м^2 перегородок	27,5	8513						234108
12	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м^3 кладки	3,06	44830						137180
13	213-101-0403 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000шт.	1,1628	101218						117696
14	1211-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	м^2	55	2540						139700

15	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	34,12	11894		921390
16	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	25,59	4162		405823
17	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	25,59	1871		196506
18	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	25,59	2467		47879
19	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м² облицовки	109,5	3709		63131
20	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	62,6	11894		406136
21	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	46,9	4162		744564
22	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	46,9	1871		195198
23	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	46,9	2467		87750
24	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полотна дверные. Снятие	м²	11,4	1751		115702
25	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой шпукатурки в откосах	шт.	4	10035		19961
26	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	11,4	7202		40140
27	223-201-0303 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-6П, ДО 21-7П, ДО 21-8П	м²	11,4	30371		82103
28	223-503-0103 РСНБ РК 2022	Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-87	м	64	770		346229
29	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	14	601		49280
30	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	3	4853		8414
31	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	5,6	5900		14559
							33040

32	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06		Откосы оконные и дверные. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	5,6	1871					10478
33	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28		Откосы оконные и дверные. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	5,6	2467					13815
34	1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09		Помещения. Очистка от строительного мусора	т	2,32	9958					23103
35	414-104-0601 РК 2022	РСНБ	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	2,32	1353					3139
36	411-102-0205 РК 2022	РСНБ	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т*км	60,32	147					8867
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	8030562							
			- Зарплата рабочих строителей								
			- Затраты на эксплуатацию машин								
			- в том числе зарплата машинистов								
			- Материалов, изделий и конструкций								
			- Перевозка грузов								
			- Накладные расходы								
			- Сметная прибыль								
			Скидка поставщика	6 424 450							
			НДС	770 934							
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ	**7 195 384**							

Сдал ПОДРЯДЧИК: Нейко Д.В.

Принял ЗАКАЗЧИК: руководитель: Наймушина Н.Г.