Форма 4

Наименование стройки - «Строительство инженернокоммуникационной инфраструктуры к домам 3А, 11А по ул. Женис, г.Жезказган, Карагандинской области»;
Генподрядчик: ТОО "Construction Training Resources" "Констракшн Трэйнинг Ресурсес"
Субподрядчик: ТОО "Наладочный центр Темиртау"
Наименование объекта - «Строительство инженернокоммуникационной инфраструктуры к домам 3А, 11А по ул. Женис, г.Жезказган, Карагандинской области»;

АКТ № 1

выполненых работ за октябрь 2023 г.

Наружные сети водоснабжения и канализации

Составлен(а) в ценах на 1 квартал 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водоснабжение В1										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0369 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м^3 грунта	666,937226		553,22	553,22	368963	368963	--	52995	455712
		НР - 72%; СП - 8%				--	110,36	--	73603		33754	
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	м^3 грунта	27,846		12083,81	--	336486	--	--	242270	625056
		НР - 72%; СП - 8%				12083,81	--	336486	--		46300	
3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 /уширение под колодцы и приямки/**	м^3 грунта	14,308203		12609,19	--	180415	--	--	129899	335139
		НР - 72%; СП - 8%				12609,19	--	180415	--		24825	
4	1101-0205-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт скальный 4р группы. Разработка отбойными молотками**	м^3 грунта	203,056513		18392,74	5542,98	3734766	1125538	--	2125929	6329550
		НР - 72%; СП - 8%				12849,76	1691,40	2609227	343450		468855	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0102-0387 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3/разработанный скальный грунт/	м^3 грунта	203,056513	638,19	638,19	129589	129589	--	18612	160058
		НР - 72%; СП - 8%			--	127,31	--	25851		11856	
6	412-101-0107 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	3553,48897	93,00	--	330474	--		--	356912
		СП - 8%			--	--	--	--		26438	
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	203,056513	68,52	56,06	13913	11383	55	3716	19040
		НР - 72%; СП - 8%			12,19	13,22	2475	2684		1411	
8	1101-0102-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3 для обратной засыпки	м^3 грунта	852,998018	685,20	685,20	584474	584474	--	83944	721892
		НР - 72%; СП - 8%			--	136,68	--	116588		53474	
9	412-101-0207 РСНБ РК 2022	Подвозка грунта для обратной засыпки на расстояние 7 км	т·км	11344,8736	67,00	--	760107	--		--	820916
		СП - 8%			--	--	--	--		60809	
10	1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м^3 грунта	682,398415	100,05	100,05	68274	68274	--	11683	86351
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,78	--	16227		6394	
11	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	682,398415	648,27	251,96	442378	171937	--	233476	729920
		НР - 72%; СП - 8%			396,31	78,89	270441	53834		54066	
12	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м^3 грунта	170,599604	4870,59	--	830921	--	--	598262	1543517
		НР - 72%; СП - 8%			4870,59	--	830921	--		114334	
13	1101-0102-0387 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	25,0914463	638,19	638,19	16013	16013	--	2300	19778
		НР - 72%; СП - 8%			--	127,31	--	3194		1465	
14	412-101-0107 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	328,447033	93,00	--	30546	--		--	32990
		СП - 8%			--	--	--	--		2444	
15	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	25,0914463	68,52	56,06	1719	1407	6	459	2353
		НР - 72%; СП - 8%			12,19	13,22	306	332		174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 · Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м³ основания	15,91275	11682,48	421,75	185900	6711	114564	65371	271373
		НР - 99%; СП - 8%			4061,23	88,36	64625	1406		20102	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				8014938	2484289	114625	3568916	12510557
							4294896	637169	--	926701	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8014938				
	Материалы		Тенге				114626				
	Всего заработная плата		Тенге					4932065			
	Транспортные расходы		Тенге				1121127				
		Накладные расходы	Тенге				3568916				
		Сметная прибыль	Тенге				926701				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12510555				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1535
		Сметная заработная плата	Тенге					4932065			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12510555				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1535
		Сметная заработная плата	Тенге					4932065			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12510557
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4294896				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2484289			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					637169			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						114625		
		- Накладные расходы	Тенге							3568916	
		- Сметная прибыль	Тенге							926701	
		Временные здания и сооружения 1%	Тенге				125106				
		Итого с временными:	Тенге				12635663				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				252713				
		ИТОГО ПО АКТУ:					12888376				
		В текущих ценах с К=1,079	Тенге				13906558				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				13906558				
		НДС - 12%	Тенге				1668787				
		Итого по АКТУ С НДС 12%	Тенге				15575344,41				

Сдал:

Директор ТОО "Наладочный центр Темиртау"

Ахмаджанова Г.Н.

Принял:

Директор ТОО "Construction Training Resources"

"Констракшн Трэйнинг Ресурсес"

Махаев М.Ж.