Форма 2В

Наименование стройки - **Строительство внутриквартальных сетей Наурызбайского района г.Алматы, 2 очередь строительства.**

Наименование объекта - **Строительство внутриквартальных сетей Наурызбайского района г.Алматы, 2 очередь строительства.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ

Основание: **КЖ**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	87,510		789,06	69051
2	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованов. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2829,490		23,8	67342
3	Е11-010104-0409 11-010104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованов. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	2829,490		12,05	34095
4	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2829,490		138,44	391715
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы					
5	Е11-240101-0211 11-240101-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 400 мм. Прокладка	км трубопровода	0,17000		2357283,7	400738

6	С123-010402-0113 23-010402-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 426х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	170,00000	46010,91	7821855
7	Е11-220901-0204 11-220901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2,00000	5991,18	11982
8	Е11-220901-0203 11-220901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	4,00000	3984,68	15939
	Е11-220901-0202 11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	10,00000	2387,93	23879
	С123-040908-0413 23-040908-0413 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 200, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, А942 мм ГОСТ 30732-2006	шт	2,00000	1861598,72	3723197
	С123-020201-1390 23-020201-1390 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник паралелльный Ст 426-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	4,00000	184547,69	738191
	С123-020201-1390 23-020201-1390 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник паралелльный Ст 426-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	2,00000	184547,69	369095
	С123-020201-0110 23-020201-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод Ст 219х6-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	2,00000	66450,29	132901
	С123-020201-0109 23-020201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	8,00000	46313,68	370509

	С123-020201-0106 23-020201-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	4,00000	30082,29	120329
	С123-020201-3184 23-020201-3184 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройниковое ответвление Ст 426-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	3,00000	192875,67	578627
	С123-020201-5509 23-020201-5509 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	12,00000	19519,36	234232
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ			Тенге			15103678

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
Итого прямые затраты:	Тенге		15 103 678
Накладные расходы	Тенге	0,235387571	3 555 218
ИТОГО:	Тенге		18 658 896
Сметная прибыль	Тенге	0,080000014	1 492 712
ИТОГО по смете с НДС:	Тенге		20 151 608

Сдал

ТОО "Спецвент"

Принял

ТОО "АГС-ПЛАСТ"