Подрядчик: ТОО «Санур Строй-А» **Форма-2**
Субподрядчик: ТОО «Төре Инжиниринг»
Договор: №н от 27 мая 2016 года.
Наименование стройки: Строительство средней школы на 200 ученических мест в населенном пункте 1 Мая сельского округа Бадам Ордабасинского района ЮКО

А К Т
приемки выполненных работ за июль месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Смета 2-1-1.БЛОК "А"										
РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
1	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Ц-П Р-РЕ М50	241,58	6341,04	335,84	1531868	81132	235392	4,54	1097
		м3		699,75	126,00	169046	30439	118	0,61	147
2	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича.ИЗ КИРПИЧА М100 НА Ц-П Р РЕ М50	635,736842	-38,93	--	-24749	--	-29204	-0,22	-139
		м2		-38,93	--	-24749	--	118	--	--
3	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м КИРПИЧ М100	382,809	6563,86	337,41	2512705	129164	359791	4,38	1677
		м3		670,50	126,00	256673	48234	118	0,62	237
4	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича.ИЗ КИРПИЧА М100 НА Ц-П Р РЕ М50	1007,39211	-38,93	--	-39218	--	-46277	-0,22	-221
		м2		-38,93	--	-39218	--	118	--	--
		РАМА РМ1-2шт								
5	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В20	3,84	14359,43	990,15	55140	3802	8140	10,40	40
		м3		1644,75	374,04	6316	1436	105	1,83	7

6	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм									
		т	0,401	56200,00	--	22536	--	--	--	--	
7	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм									
		т	0,103	62000,00	--	6386	--	--	--	--	
8	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм.РИГЕЛЬ ИЗ БЕТОНА В20									
		м3	3,4	17063,02	407,30	58014	1385	9064	14,40	49	
9	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм		2385,00	153,86	8109	523	105	0,75	3	
		т	0,3636	55500,00	--	20180	--	--	--	--	
10	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм									
		т	0,3522	56200,00	--	19794	--	--	--	--	
11	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм									
		т	0,1382	62000,00	--	8568	--	--	--	--	

12	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса d 16-18 мм	0,0398	54600,00	--	2173	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00912	93997,62	304,24	857	3	318	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	302	1	105	0,56	--
		РАМА РМ2-4шт								
14	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В20	7,68	14359,43	990,15	110280	7604	16280	10,40	80
		м3		1644,75	374,04	12632	2873	105	1,83	14
15	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм	0,6032	58700,00	--	35408	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	0,2152	62000,00	--	13342	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛЬ ИЗ БЕТОНА В20	3,2	17063,02	407,30	54602	1303	8531	14,40	46
		м3		2385,00	153,86	7632	492	105	0,75	2
18	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	0,1944	61200,00	--	11897	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

19	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса d 8 мм	0,16	62000,00	--	9920	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01824	93997,62	304,24	1715	6	636	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	603	2	105	0,56	--
		РАМА РМ2"-2шт								
21	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛЬ ИЗ БЕТОНА В20	1,6	17063,02	407,30	27301	652	4265	14,40	23
		м3		2385,00	153,86	3816	246	105	0,75	1
22	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	0,0972	61200,00	--	5949	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	0,08	62000,00	--	4960	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00912	93997,62	304,24	857	3	318	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	302	1	105	0,56	--
		РАМА РМ3-5шт								
25	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В20	9,6	14359,43	990,15	137851	9505	20349	10,40	100
		м3		1644,75	374,04	15790	3591	105	1,83	18

26	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм								
			0,754	58700,00	--	44260	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм								
			0,269	62000,00	--	16678	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛЬ ИЗ БЕТОНА В20								
			4	17063,02	407,30	68252	1629	10663	14,40	58
		м3		2385,00	153,86	9540	615	105	0,75	3
29	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм								
			0,308	61200,00	--	18850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм								
			0,2	62000,00	--	12400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0228	93997,62	304,24	2143	7	795	198,00	5
		1т		33075,00	114,75	754	3	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4750919	236195			2821
			Тенге			427547	88457			432
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4750919				
	Материалы -		Тенге			125156				

	Всего заработная плата -		Тенге				516004				
	Стоимость материалов и констр ций -		Тенге			253301					
	Местные материалы -		Тенге			3708720					
		Накладные расходы -	Тенге			599059					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								300
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				89859				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			320999					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5670977					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								3553
		Сметная заработная плата -	Тенге				605862				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5670977					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								3553
		Сметная заработная плата -	Тенге				605862				

Смета 2-2.БЛОК "Б"

РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

32	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Ц-П Р-РЕ М50	160,024	6341,04	335,84	1014719	53742	155925	4,54	727
		м3		699,75	126,00	111977	20163	118	0,61	98
33	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича,ИЗ КИРПИЧА М100 НА Ц-П Р-РЕ М50	421,11579	-38,93	--	-16394	--	-19345	-0,22	-92
		м2		-38,93	--	-16394	--	118	--	--
34	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м КИРПИЧ М100	43,7	6563,86	337,41	286841	14745	41072	4,38	191
		м3		670,50	126,00	29301	5506	118	0,62	27
35	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича,ИЗ КИРПИЧА М100 НА Ц-П Р-РЕ М50	115	-38,93	--	-4477	--	-5283	-0,22	-25
		м2		-38,93	--	-4477	--	118	--	--
		РАМА РМ1-2шт								
36	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В20	3,84	16248,01	1032,29	62392	3964	14863	20,60	79
		м3		3296,25	389,95	12658	1497	105	1,90	7

37	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм								
		т	0,3016	58700,00	--	17704	--	--	--	--
38	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм								
		т	0,103	62000,00	--	6386	--	--	--	--
39	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛЬ ИЗ БЕТОНА В20								
		м3	1,6	17063,02	407,30	27301	652	4265	14,40	23
40	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм		2385,00	153,86	3816	246	105	0,75	1
		т	0,1834	58700,00	--	10766	--	--	--	--
41	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм								
		т	0,0228	61200,00	--	1395	--	--	--	--
42	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм								
		т	0,08	62000,00	--	4960	--	--	--	--

43	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00912	93997,62	304,7	857	3	318	198,00	2
		1т		33075,0	114,75	302	1	105	0,56	--
		РАМА РМ2-1шт								
44	E0106-14-11	Устройство железобетонных колони в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В20								
		м3	0,96	16248,01	1032,29	15598	991	3716	20,60	20
45	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм		3296,25	389,95	3164	374	105	1,90	2
		т	0,0754	58700,00	--	4426	--	--	--	--
46	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,0269	62000,00	--	1668	--	--	--	--
47	E0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛЬ ИЗ БЕТОНА В20		--	--	--	--	--	--	--
		м3	3,5	17063,02	407,30	59721	1426	9330	14,40	50
48	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм		2385,00	153,86	8348	539	105	0,75	3
		т	0,25544	58700,00	--	14994	--	--	--	--
49	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,1216	62000,00	--	7539	--	--	--	--

50	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00456	93997,62	304,.	429	1	159	198,00	1
		1т		33075,.	114,75	151	1	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1516824	75524			976
			Тенге			148845	28327			138
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1516824				
	Материалы -		Тенге			43491				
	Всего заработная плата -		Тенге				177172			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			69838				
	Местные материалы -		Тенге			1179126				
		Накладные расходы -	Тенге			205020				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30753			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103311				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1825155				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1216
		Сметная заработная плата -	Тенге				207925			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1825155				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1216
		Сметная заработная плата -	Тенге				207925			

Смета 2-3.БЛОК "В"

РАЗДЕЛ. ФУНДАМЕНТЫ(АС-7)

				ЛЕНТОЧНЫЕ						
51	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм ИЗ БЕТОНА В12,5	129,2208	10773,57	353,46	1392169	45674	97490	3,60	465
		м3		585,00	133,52	75594	17254	105	0,65	84
52	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В7,5	11	10040,78	--	110449	--	7672	3,66	40
		м3		567,00	--	6237	--	123	--	--
53	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	2,05722	5239,08	327,33	10778	673	4350	11,60	24
		1т		1890,00	123,75	3888	255	105	0,60	1

54	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А III, d 12 мм С-1 2,3,4,5								
			2,05722	65900,00	--	135571	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная 1:2	92,48	326,67	4,19	30210	387	6507	0,38	35
		м2		58,05	1,58	5368	146	118	0,01	1
56	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм АВ-1,2,3,4								
			0,07716	62000,00	--	4784	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А III, d 25-28 мм АВ-1,2								
			0,64896	56200,00	--	36472	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А III, d 20-22 мм АВ-2,3								
			0,60156	58700,00	--	35312	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А III, d 12 мм АВ-4								
			0,03026	65900,00	--	1994	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ФМ1-3шт								

60	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,1095	65900,00	--	7216	--	--	--	--
61	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм								
		т	0,02412	73000,00	--	1761	--	--	--	--
		ФМ2-6шт								
62	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,1734	65900,00	--	11427	--	--	--	--
63	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм								
		т	0,04824	73000,00	--	3522	--	--	--	--
		ФМ3-1шт								
64	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,0238	65900,00	--	1568	--	--	--	--

65	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического филя класса А III, d 6 мм									
		т	0,00804	73000,00	--	587	--	--	--	--	
		ФМ4-2шт		--	--	--	--	--	--	--	
66	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А III, d 12 мм									
		т	0,03128	65900,00	--	2061	--	--	--	--	
67	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А III, d 6 мм									
		т	0,01608	73000,00	--	1174	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		--	--	--	--	--	--	--	
			Тенге			1787054	46735				565
			Тенге			91088	17654				86
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1787054					
	Материалы -		Тенге			99631					
	Всего заработная плата -		Тенге				108742				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			243448					
	Местные материалы -		Тенге			1306152					
		Накладные расходы -	Тенге			116019					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17403				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114184					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2017257					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								709
		Сметная заработная плата -	Тенге				126145				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2017257						
		Нормативная тр[illegible]емкость -	чел.-ч									
		Сметная заработная плата -	Тенге				126145					709
		Смета 4-1. СЕТИ ВЛ-10КВ.СЕТИ КЛ-0,4КВ.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ										
68	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		м3	124,9069	33,67	32,10	4206	4010	1684	0,01	1		
69	Е0101-162-1	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		1,57	12,33	196	1540	97	0,05	6		
		м3	3,8631	194,18	--	750	--	848	1,25	5		
70	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		194,18	--	750	--	113	--	--		
		м3	88,89	6,48	6,48	576	576	181	--	--		
71	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		--	2,10	--	187	97	0,01	1		
		м3	39,88	134,10	--	5348	--	6043	0,97	39		
72	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		134,10	--	5348	--	113	--	--		
		м3	128,77	21,55	4,52	2774	582	2127	0,11	14		
				17,03	--	2193	--	97	--	--		
				СЕТИ-10КВ								
73	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных		Фундамент под КТП								
		м3	0,975	2696,85	--	2629	--	572	2,99	3		
74	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных		477,00	--	465	--	123	--	--		
		м3	0,4875	1524,04	--	743	--	285	3,10	2		
75	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Подставки		474,75	--	231	--	123	--	--		
		м3	0,008	22000,00	--	176	--	--	--	--		

76	С143019-59 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Приставки для деревянных опор воздушных лин электропереда и связи /с отверстиями и без отв тий/, длина 3,25 м, марка ПТ 33-3	2	5490,00	--	10980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				УСТАНОВКА КТП						
77	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,10	1743,10	2238	1743	997	3,00	3
		шт		495,00	454,41	495	454	105	1,81	2
78	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
		шт		2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2
79	75-4-3 Изм. и доп. вып. 20	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу -кабельный	1	946271,00	--	946271	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	75-3-5 Изм. и доп. вып. 20	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 160/6-10 У1, мощность 160 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1200х900х1550 мм	1	264803,00	--	264803	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА А10-1(2шт)								
81	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24
		опора		985,50	549,90	3942	2200	105	2,29	9

82	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5									
		шт	4	17700,00	--	70800	--	--	--	--	
83	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы ШФ20									
		шт	2	556,00	--	1112	--	--	--	--	
84	прайс-лист	Колпачок К-6									
		шт	2	19,20	--	38	--	--	--	--	
85	С11071-49 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Крепление провода									
		шт	2	385,00	--	770	--	--	--	--	
86	прайс-лист	Зажим ПС-2									
		шт	4	69,13	--	277	--	--	--	--	
87	прайс-лист	Зажим ПА									
		шт	6	69,13	--	415	--	--	--	--	
88	С11041-60	Подвеска натяжная									
		шт	12	101,00	--	1212	--	--	--	--	
89	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3									
		1м3	0,16	2794,69	1445,81	447	231	161	3,86	1	
90	С143017-1	Плиты П-3и		679,50	281,18	109	45	105	1,13	--	
		м3	0,16	22500,00	--	3600	--	--	--	--	
91	прайс-лист	Траверса ТМ-6									
		шт	2	3264,23	--	6528	--	--	--	--	
92	прайс-лист	Накладка ОГ-2									
			4	724,56	--	2898	--	--	--	--	

			шт		--	-	--	--	--	--	--
93	прайс-лист	Накладка ОГ-5		2	427,38	--	855	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
94	прайс-лист	Хомут Х-1		2	459,84	--	920	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
95	прайс-лист	Болт Б-5		2	388,67	--	777	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
96	прайс-лист	Кронштейн У-1		2	1802,21	--	3604	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
97	прайс-лист	Стяжка Г-1		4	1228,57	--	4914	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
98	С151607-313	Проводник ЗП1		0,004	41700,00	--	167	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА УА10-1(2шт)									
99	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/									
			опора	6	3155,76	1990,26	18935	11942	9673	5,98	36
100	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5			985,50	549,90	5913	3299	105	2,29	14
			шт	6	17700,00	--	106200	--	--	--	--

101	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы ШФ20	4	556,00	--	2224	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
102	прайс-лист	Колпачок К-6	4	19,20	--	77	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
103	С11071-49 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Крепление провода	4	385,00	--	1540	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
104	прайс-лист	Зажим ПС-2	6	69,13	--	415	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
105	прайс-лист	Зажим ПА	6	69,13	--	415	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
106	С11041-60	Подвеска натяжная	12	101,00	--	1212	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
107	прайс-лист	Звено промежуточное ПРТ-7	4	272,32	--	1089	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
108	прайс-лист	Скоба СК-7	2	188,53	--	377	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
109	прайс-лист	Серьга СРС-7-17	2	296,76	--	594	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
110	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	0,24	2794,69	1445,81	671	347	242	3,86	1	
		1м3		679,50	281,18	163	67	105	1,13	--	
111	С143017-1	Плиты П-3и	0,24	22500,00	--	5400	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
112	прайс-лист	Траверса ТМ-8	2	4122,12	--	8244	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
113	прайс-лист	Накладка ОГ-2	4	724,56	--	2898	--	--	--	--	

		шт		--	-	--	--	--	--	--
114	прайс-лист	Накладка ОГ-5	2	427,38	--	855	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	прайс-лист	Хомут Х-1	2	459,84	--	920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	прайс-лист	Болт Б-5	2	388,67	--	777	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
117	прайс-лист	Кронштейн У-1	4	1802,21	--	7209	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	прайс-лист	Стяжка Г-1	6	916,16	--	5497	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	С151607-313	Проводник ЗП1	0,004	41700,00	--	167	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА УП10-1(1шт)								
120	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
121	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	17700,00	--	35400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

122	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы ШФ20									
			6	556,00	--	3336	--	--	--	--	
123	прайс-лист	Колпачок К-9	шт	--	--	--	--	--	--	--	
			5	19,20	--	96	--	--	--	--	
124	С11071-49 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Крепление провода	шт	--	--	--	--	--	--	--	
			6	385,00	--	2310	--	--	--	--	
125	прайс-лист	Зажим ПС-2	шт	--	--	--	--	--	--	--	
			2	69,13	--	138	--	--	--	--	
126	прайс-лист	Зажим ПА	шт	--	--	--	--	--	--	--	
			4	69,13	--	277	--	--	--	--	
127	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	шт	--	--	--	--	--	--	--	
			0,08	2794,69	1445,81	224	116	81	3,86	--	
128	С143017-1	Плиты П-3и	1м3	679,50	281,18	54	22	105	1,13	--	
			0,08	22500,00	--	1800	--	--	--	--	
129	прайс-лист	Траверса ТМ-5	м3	--	--	--	--	--	--	--	
			1	2008,66	--	2009	--	--	--	--	
130	прайс-лист	Накладка ОГ-1	шт	--	--	--	--	--	--	--	
			1	1706,41	--	1706	--	--	--	--	
131	прайс-лист	Хомут Х-1	шт	--	--	--	--	--	--	--	
			1	459,84	--	460	--	--	--	--	
132	прайс-лист	Хомут Х-2	шт	--	--	--	--	--	--	--	
			1	470,40	--	470	--	--	--	--	
133	прайс-лист	Кронштейн У-1	шт	--	--	--	--	--	--	--	
			1	1802,21	--	1802	--	--	--	--	
134	прайс-лист	Стяжка Г-1	шт	--	--	--	--	--	--	--	
			2	1228,57	--	2457	--	--	--	--	
			шт	--	--	--	--	--	--	--	

135	С151607-313	Проводник ЗП1	0,002	41700,	--	83	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА П10-2(7шт)								
136	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	7	1534,11	878,23	10739	6148	5532	3,06	21
		опора		506,25	246,42	3544	1725	105	1,03	7
137	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	7	17700,00	--	123900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
138	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы ШФ20	42	556,00	--	23352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	прайс-лист	Колпачок К-9	42	19,20	--	806	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
140	С11071-49 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Крепление провода	42	385,00	--	16170	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	прайс-лист	Зажим ПС-2	7	69,13	--	484	--	--	--	--

142	прайс-лист	Зажим ПА	шт	42	--	--	--	--	--	--	--	--
					69,13	--	2903	--	--	--	--	--
143	прайс-лист	Траверса ТМ-3	шт	7	--	--	--	--	--	--	--	--
					2513,08	--	17592	--	--	--	--	--
144	прайс-лист	Хомут Х-1	шт	7	--	--	--	--	--	--	--	--
					459,84	--	3219	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ УОП			--	--	--	--	--	--	--	--
145	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы ШФ20	шт	3	556,00	--	1668	--	--	--	--	--
146	прайс-лист	Колпачок К-6	шт	3	--	--	--	--	--	--	--	--
					19,20	--	58	--	--	--	--	--
147	С11071-49 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Крепление провода	шт	2	--	--	--	--	--	--	--	--
					385,00	--	770	--	--	--	--	--
148	прайс-лист	Зажим ПА	шт	6	--	--	--	--	--	--	--	--
					69,13	--	415	--	--	--	--	--
149	прайс-лист	Траверса ТМ-2	шт	1	--	--	--	--	--	--	--	--
					1410,01	--	1410	--	--	--	--	--
150	прайс-лист	Хомут Х-1	шт	1	--	--	--	--	--	--	--	--
					459,84	--	460	--	--	--	--	--
151	С151607-313	Проводник ЗП1	1000м	0,0006	--	--	--	--	--	--	--	--
					41700,00	--	25	--	--	--	--	--
		Разъеденительный пункт КРМ-1(1шт)			--	--	--	--	--	--	--	--

152	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы ШФ20									
			2	556,00	--	1112	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
153	прайс-лист	Колпачок К-6									
			2	19,20	--	38	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
154	С11071-49 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Крепление провода									
			2	385,00	--	770	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
155	прайс-лист	Зажим ПА									
			3	69,13	--	207	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
156	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с									
			1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7	
		шт		1386,00	236,48	1386	236	105	1,03	1	
157	прайс-лист	Разъеденитель РЛНД-1-10/400+привод прнз									
			1	17742,49	--	17742	--	--	--	--	
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--	
158	прайс-лист	Муфта КН									
			1	2841,87	--	2842	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
159	Ц0108-15-1	Разрядник вентильный, напряжение 35 кВ									
			3	8165,00	4293,00	24495	12879	8242	11,00	33	
		компл		1958,00	933,99	5874	2802	95	5,42	16	
160	прайс-лист	Разрядник РВО-10									
			3	2496,24	--	7489	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
161	прайс-лист	Зажим А1А,А2А									
			9	395,56	--	3560	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
162	С151803-202	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 95-10-15-М УХЛ3									
			2	128,00	--	256	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
163	С151607-28 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80									
			0,0018	199540,00	--	359	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	

164	С151607-28 Изм. и доп. вып. 20	Провода для воздушных линий электропередачи тальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевы.. оволок, марка АС сечение 50/8 мм2	0,00117	199540,00	--	233	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
165	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000809	149300,00	--	121	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
166	прайс-лист	Кронштейн РА1	1	2403,20	--	2403	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
167	прайс-лист	Кронштейн РА2	1	832,09	--	832	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
168	прайс-лист	Вал привода (кронштейн) РА3	2	1466,71	--	2933	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
169	прайс-лист	Кронштейн РА4	1	351,92	--	352	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
170	прайс-лист	Кронштейн Р2	1	524,36	--	524	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
171	прайс-лист	Кронштейн КМ-1	1	1060,83	--	1061	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
172	С11051-193	Скобы для изоляторов	3	329,00	--	987	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
173	С11041-87	Сталь угловая 75х75 мм /ГОСТ 8509-86/	0,017	44300,00	--	753	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
174	прайс-лист	Хомут Х7	5	373,81	--	1869	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
175	прайс-лист	Хомут Х8	4	378,12	--	1512	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
176	С151607-313	Проводник ЗП1	0,006	41700,00	--	250	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
177	С11011-871 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,0009	60200,00	--	54	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

178	Е0133-109-1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при [illegible]порах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механ[illegible]ов сечением проводов до 35 мм2	1,574	23548,15	15193,90	37065	23915	18469	42,30	67
		1км		7380,00	3795,17	11616	5974	105	14,12	22
179	С151607-28 Изм. и доп. вып. 20	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	0,307	199540,00	--	61259	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
180	С151601-201	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х70 мм2	0,017	821400,00	--	13964	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
181	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	2	273,20	--	546	--	380	1,00	2
		шт		200,00	--	400	--	95	--	--
182	С151610-54 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3КНТпН 1х70-120	2	3540,00	--	7080	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
183	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	0,024	9010,00	--	216	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
184	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	35	61,90	3,30	2167	116	778	0,14	5
		м		23,00	0,40	805	14	95	--	--
185	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0441	46400,00	--	2046	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
186	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	6	330,10	24,10	1981	145	675	0,70	4
		шт		116,00	2,50	696	15	95	0,01	--
187	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0474	49131,00	--	2329	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

188	С11041-87	Сталь угловая 75х75 мм /ГОСТ 8509-86/	0,017	44300,00	-	753	--	--	--	--
		т			--	--	--	--	--	--
189	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	12	247,70	20,70	2972	248	1284	0,70	8
		шт		111,00	1,60	1332	19	95	0,01	--
190	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,162	49502,00	--	8019	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
191	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12(10) мм	240	30,30	2,80	7272	672	6338	0,16	38
		м		27,50	0,30	6600	72	95	--	--
192	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1476	50642,00	--	7475	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				КЛ-0,4кВ						
193	Ц0108-25-1	Монтаж дизель-генератора	1	16463,00	10590,00	16463	10590	6648	27,00	27
		к-т		4680,00	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
194	Прайс-лист	Дизель-генератор APD-200P"	1	1553602,57	--	1553603	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3586345	88430			365
			Тенге			60955	22532			100
	Стоимость оборудования -		Тенге			2764677				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2764677				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			260250				
	Материалы -		Тенге			12947				
	Всего заработная плата -		Тенге				48422			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			158689				
		Накладные расходы -	Тенге			48280				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7242			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18512				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			327043				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							288
		Сметная заработная плата -	Тенге				55664			

	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			561418						
	Материалы -	Тенге			3532						
	Всего заработная плата -	Тенге				35065					
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			135970						
	Местные материалы -	Тенге			361145						
	Накладные расходы -	Тенге			37102						
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч									
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5565					19
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35911						
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			634432						
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									
	Сметная заработная плата -	Тенге				40630					219
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3726151						
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									
	Сметная заработная плата -	Тенге				96294					508
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			11641143	446883					4726
		Тенге			728434	156970					756
	Стоимость оборудования -	Тенге			2764677						
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			2764677						
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			260250						
	Материалы -	Тенге			12947						
	Всего заработная плата -	Тенге				48422					
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			158689						
	Накладные расходы -	Тенге			48280						
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч									
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7242					24
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18512						
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			327043						
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									
	Сметная заработная плата -	Тенге				55664					288
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8616216						
	Материалы -	Тенге			271811						
	Всего заработная плата -	Тенге				836982					
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			702557						

	Местные материалы -		Тенге			6555143					
		Накладные расхо -	Тенге			957200					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								479
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				143580				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			574405					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10147821					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								5696
		Сметная заработная плата -	Тенге				980562				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13239540					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								5985
		Сметная заработная плата -	Тенге				1036226				
		Оборудование									
		Всего прямые затраты				**2 764 677**					
		Временные здания и сооружения 3,4%				**10 474 863**					
		Итого				**356 145**					
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				**10 831 008**					
		Затраты на выслугу лет 1%				**75 817**					
		Дополнительные отпуска 0,4%				**108 310**					
		Итого в базовых ценах 2001 года				**43 324**					
		Итого в текущих ценах 2015 года К-2,5574				**13 823 136**					
		Итого с понижающим коэффициентом-0,959500001				**35 351 556**					
		Налоги и обязательные платежи 2%				**33 919 818**					
		Итого стоимость в текущем уровне цен				**678 396**					
		НДС 12%				**34 598 214**					
		Всего к оплате				**4 151 786**					
						38 750 000					

Подрядчик: ТОО "Санур Строй-А"

Директор _____ **Жумабаев Н.Р.**

Суб подрядрядчик ТОО "Төре инжиниринг"

Директор _____ ***Битемиров А. С.***