чҚазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
3-қосымша

**Сәйкестік туралы декларация**

13 шілде 2017 жыл

Мердігер (бас мердігер) **«Санур Строй-А» ЖШС, ОҚО, Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, Қапал батыр көшесі, Өндірістік аумақ №121А**
ұйымның атауы, заңды мекенжайы
**директоры Н.Жұмабаев** атынан
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
«**ОҚО,Ордабасы ауданы Бадам ауыл округі 1-Мамыр елді мекеніндегі 200 оқушы орынға арналған орта мектеп құрылысы».** объектісі бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші **«бөлім басшысы Б.К.Алишев, ОҚО «Ордабасы ауданының құрылыс бөлімі»ММ-і,ОҚО, Темірлан Қазыбек-би көшесі №2;**
болып табылатын ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) мынаны куәландырады:

1.Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2.Қосалқы мердігер ұйымдар: **«ТС-Таукент» ЖШС БСН: 060540003151.**
*(ұйымның атауы)*
**«ТӨРЕ Инжиниринг» ЖШС БСН: 040340000423.**
*(ұйымның атауы)*

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) **«Бахыт АБК» ЖШС №25-14,**
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

4.Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

Жұмыстың басталуы ақпан 2016 жыл;

Жұмыстың аяқталуы шілде 2017 жыл;

Құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы (ҚЖҰ) бойынша 6 ай нақты 6 ай;

5.Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды: Сәулет жоспарлау тапсырмасы, жұмыс жобасы, сараптамалық қорытынды, құрлыс монтаж жұмыстарына рұқсат қағазы, техникалық төлқұжаты (құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

6. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

| Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | | Нақты | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | жалпы пайдалы көлемі | Негізгі аланы | жалпы пайдалы көлемі | Негізгі аланы |
| Сыйымдылығы | орын | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Жер телімнің жалпы ауданы | га | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Ғимараттың жалпы ауданы | м2 | 3056,7 | 3056,7 | 3056,7 | 3056,7 |
| Ғимараттың пайдалы ауданы | м2 | 2731,22 | 2731,22 | 2731,22 | 2731,22 |
| Құрылыс көлемі | м3 | 15872,8 | 15872,8 | 15872,8 | 15872,8 |

7.Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректер мен сипатталады: Сиымдылығы 200 орын, кешен келесі ғимараттардан құралады:

Блок А - 2-қабатты кірпіш, тік бұрышты жоспардағы өлшемдері осі 66,05х15,60м.
Биіктігі қабат 3,3 м.

**бірінші қабатта орналастырылады:**

2 баспалдақ торлары, 2 дәліз бөлінген бөлігінің бірі витража, 2 тамбурдың, рекреация, 4 сынып оқушысы, оқу кабинеттері, зертхана химия (биология), зертхана, киім ілгіш, 5-11 сынып, вестибюль, шетел тілі кабинеті, санторапттар ұл балаларға арналған, санитариялық торапттар қыздарға арналған кабинасы бар жеке гигиена зертханасы, физика лаборантской дәрігер кабинеті, емшара және санитарлық желі, санузел персоналдың, аспаптық өңдейтін шеберхана, мата және технологиялар, шеберхана ағаш өңдеу және технологиялар, металл өңдейтін шеберхана мен технологиялар, күзетуге арналған үй-жай.

**Екінші қабатта орналастырылады:**

2 баспалдақ торлары, 2 дәліз, 2 рекреация, 5-сынып оқу кабинеті, мектепалды дайындық сыныбы, санторапттар ұл балаларға арналған, санитариялық торапттар мен қыздарға арналған үй- жаймен, жинау мүкаммалын, 2 информатика және есептеуіш техника кабинетінің, лаборанттар бөлмесі, кабинет, шет тілі, алғашқы әскери дайындық кабинеті бөлмесімен қаруды сақтау үшін, мұғалімдер бөлмесі, директор кабинеті, қабылдау, бухгалтерия.

**Блок Б** - 2-қабатты кірпіш, тік бұрышты жоспардағы өлшемдері осі 28,45х12,0 м. үй - жайдың Биіктігі 3,3 м және 7,0 м (спортзал),
бірінші қабатта орналастырылады:
спортзал, 2 шешінетін бөлмелер үшін ұлдар мен қыздар снарядная, үй-жайды жинау мүкәммалын сақтауға, электр қалқаны, дәліз.

**Екінші қабатында орналастырылады:**

гардероб 1-4-сынып, мультимедиялық кабинет, дәліз.

**Блок В 2**-қабатты кірпіш, тік бұрышты жоспардағы өлшемдері осі 27,30х12,00м.
Биіктігі қабат 3,3 м.

**бірінші қабатта орналастырылады:**

түскі ас залы, ыстық цехы, асхана ыдыстарын жуатын бөлме, асүй ыдыстарын жуатын орын, доготовочная мясорыбных жартылай фабрикаттар, доготовочная көкөніс жартылай фабрикаттар қоймасы, көкөніс, құрғақ азық-түлік қоймасы, персонал бөлмесі, санузел, персоналдың, тиеу-түсіру, бөлме тоңазытқыштар, сақтауға арналған үй-жай, тамақ қалдықтарын, қойма тазалау мүкәммалын, дәліз, жылу пункті, кабинет аспаздық, баспалдақ алаңы, жеке гигиена бөлмесі персонал.

**Екінші қабатта орналастырылады**:

Көрермендер залы, 70 орындық эстрада, артистическая, кітапхана, кітап қорын сақтау, мұрағат, персонал бөлмесі, дәліз, кабинет заведующего хозяйством, бөлме жинау мүкәммалын сақтауға, кабинет меңгерушілеріне, санузел персонал. Ғимараттың жылу жүйесі мектепте біртрубалы, тік, жоғарғы ажырату бар, қыздырғыш құралдар шойын радиаторлар МС-90. Параметрлері жылу жүйесінде жылу 90-70°С. Құбырлар жылыту жүйесі болат труб орындалған сугазоткизетин ГОСТ 3262-75*. Желдету мектеп ғимаратының құрылыс нормасы мен ережесін сай (СНиП 4.02-42-

2006г), мектепте сорып-шығаратын механикалық және табиғи іске қосылатын желдеткіш орнатылған.

**Қазандық**

қазандық орнатылады екі су жылытатын қазандықтың КСВР-300, қатты отынмен жұмыс істейтін. Отын үшін қазандық тас көмір болып табылады. Қазандық тек ғимараттардың жылумен жабдықтау (жылыту үшін және жылумен жабдықтау үшін калориферлер ағынды кондырғылардың) қамтамасыз ету үшін ААК мектеп ғимараты пайдалануға автономды электр су жылытқыштар. Болат дәнекерленген қазандар ШАРТ-КВА-300 қуаты Q=300 кВт.

- судың температурасы шығу қазандықтың -95°С.
- судың температурасы кіреберістегі қазандық -70°С

8. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

9. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған.

10.Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы **442348,0** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: **331424,0** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **40350,52** мың теңге;

11. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **412565,350** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **331424,0** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **40350,52** мың теңге;

12.Оъбект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

Мердігер (бас мердігер) **«Санур Строй-А» ЖШС,** объектісін қабылдауға дайын объектінің (кешеннің) атауы

деп санайды, орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)

**«Санур Строй-А» ЖШС директор Жұмабаев. Н** _____.

*(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні,мөрдің орны)*