Подрядчик: ТОО «Санур Строй-А» Форма-2
Субподрядчик: ТОО «Төре Инжиниринг»
Договор: №03 от 07 января 2019 года.
Наименование объекта: Строительство 5-ти этажного, 60-ти квартирного жилого дома №9Б по улице Алтынсарина в г. Кентау, ЮКО

А К Т №12
приемки выполненных работ
от 14 февраля 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-1-4.ОТОПЛЕНИЕ								
		ОТОПЛЕНИЕ								
1	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	7,5	1040,61	113,52	7805	851	4842	1,05	8
		м трубопровода		917,85	37,49	6884	281	60,4	0,05	--
		Накладные расходы -		*645,61*		*4842*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*577,02*				*4328*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*68,59*				*514*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,90*		*1012*				
		Сметная стоимость				*13659*				
2	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	1520	1330,75	193,63	2022741	294324	1225821	1,29	1961
		м трубопровода		1127,64	63,63	1714014	96722	60,4	0,08	128
		Накладные расходы -		*806,46*		*1225821*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*719,53*				*1093684*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*86,93*				*132136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,98*		*259885*				
		Сметная стоимость				*3508447*				
3	23-010601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	217,771535	203,14	--	44238	--	1876	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,61*		*1876*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,61*				*1876*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,94*		*3689*				
		Сметная стоимость				*49803*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	23-051207-1102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Распределители компактные типа Herz, на 4 отвода, Т 110°С, PN 10, DN 20	15	32893,10	--	493397	--	20920	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1394,67*		*20920*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1394,67*				*20920*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2743,02*		*41145*				
		Сметная стоимость				*555462*				
5	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	103,74	13677,02	103,79	1418854	10768	99718	0,70	73
		кВт		554,87	50,78	57562	5268	60,4	0,06	6
		Накладные расходы -		*961,23*		*99718*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*365,81*				*37949*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*595,42*				*61768*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1171,06*		*121486*				
		Сметная стоимость				*1640058*				
6	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики, диаметр до 40 мм. Установка	30	369,29	17,89	11079	537	7046	0,41	12
		счетчик		339,70	8,48	10191	254	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*234,87*		*7046*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*210,30*				*6309*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,57*				*737*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,33*		*1450*				
		Сметная стоимость				*19575*				
7	23-051501-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - возврат, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	30	92084,20	--	2762526	--	117131	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3904,37*		*117131*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3904,37*				*117131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7679,09*		*230373*				
		Сметная стоимость				*3110030*				
8	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	30	12744,73	122,33	382342	3670	28900	0,77	23
		фильтр		640,04	31,75	19201	952	60,4	0,04	1
		Накладные расходы -		*963,34*		*28900*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*405,76*				*12173*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*557,58*				*16727*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1096,65*		*32899*				
		Сметная стоимость				*444142*				
9	23-041013-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	30	9939,09	--	298173	--	12643	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*421,42*		*12643*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*421,42*				*12643*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*828,84*		*24865*				
		Сметная стоимость				*335681*				
10	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматицации монтируемый на техническом трубопроводе- клапан балансировочный, диаметр 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	30	811,77	--	24353	--	11640	1,00	30
		шт.		770,89	--	23127	--	44	--	--
		Накладные расходы -		*387,99*		*11640*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*339,19*				*10176*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,80*				*1464*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,98*		*2879*				
		Сметная стоимость				*38872*				
11	23-041009-0702	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой,	30	12292,24	--	368767	--	15636	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*521,19*		*15636*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*521,19*				*15636*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1025,07*		*30752*				
		Сметная стоимость				*415155*				
12	23-040904-1304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	60	15985,66	--	959140	--	40668	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*677,79*		*40668*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*677,79*				*40668*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1333,08*		*79985*				
		Сметная стоимость				*1079792*				
13	23-051207-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	30	2141,12	--	64234	--	2724	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*90,78*		*2724*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90,78*				*2724*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,55*		*5357*				
		Сметная стоимость				*72314*				
14	13-110203-0103 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматицации монтируемый на техническом трубопроводе- клапан балансировочный, диаметр 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	7,5	951,54	--	7137	--	2954	1,00	8
		шт.		770,89	--	5782	--	44	--	--
		Накладные расходы -		*393,92*		*2954*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*339,19*				*2544*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,73*				*410*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,64*		*807*				
		Сметная стоимость				*10899*				
15	23-041006-2103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	7,5	15679,58	--	117597	--	4986	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*664,81*		*4986*		*4986*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*664,81*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1307,55*		*9807*				
		Сметная стоимость				*132390*				
16	23-041006-2003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	7,5	25608,88	--	192067	--	8144	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1085,82*		*8144*		*8144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1085,82*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2135,58*		*16017*				
		Сметная стоимость				*216227*				
17	23-030102-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	30	3919,13	--	117574	--	4985	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*166,17*		*4985*		*4985*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*166,17*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*326,82*		*9805*				
		Сметная стоимость				*132364*				
18	23-041008-0432 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	99	6797,92	--	672994	--	28535	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*288,23*		*28535*		*28535*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*288,23*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*566,89*		*56122*				
		Сметная стоимость				*757651*				
19	23-051314-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан запорный радиаторный, модели Lockshield, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°С, PN 10, типа Arco ГОСТ 30815-2002	99	2418,67	--	239448	--	10153	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*102,55*		*10153*		*10153*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*102,55*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*201,70*		*19968*				
		Сметная стоимость				*269569*				
20	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка термоголовки применительно	99	319,92	--	31672	--	17833	0,32	32
		комплект		264,55	--	26190	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*180,13*		*17833*		*15819*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*159,79*				*2014*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,34*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,00*		*3960*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*53465*				
21	23-051207-1902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	99	6581,02	--	651521	--	27624	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*279,04*		*27624*		*27624*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*279,04*		*54332*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*548,80*		*733477*				
		Сметная стоимость								
22	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны воздушные. Установка	99	209,58	--	20748	--	7809	0,12	12
		комплект		111,17	--	11006	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*78,88*		*7809*		*6648*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*67,15*				*1162*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,73*		*2285*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,08*		*30842*				
		Сметная стоимость								
23	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6,75	511,02	--	3449	--	146	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,67*		*146*		*146*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*288*				
		Сметная стоимость				*3883*				
24	23-020502-1803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Угольник-пресс типа Herz, 90°, Т 120°С, PN 10, DN 26x3 СТ РК 1893-2009	52,5	1959,61	--	102880	--	4362	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*83,09*		*4362*		*4362*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83,09*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,42*		*8579*				
		Сметная стоимость				*115821*				
25	23-020502-1802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Угольник-пресс типа Herz, 90°, Т 120°С, PN 10, DN 20x2 СТ РК 1893-2009	218	1470,97	--	320671	--	13596	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*62,37*		*13596*		*13596*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,37*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,67*		*26741*				
		Сметная стоимость				*361009*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	23-020301-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 25x20x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	258	307,01	--	79209	--	3358	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,02*		*3358*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,02*				*3358*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,60*		*6605*				
		Сметная стоимость				*89173*				
27	23-040904-1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	60	14122,05	--	847323	--	35926	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*598,77*		*35926*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*598,77*				*35926*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1177,67*		*70660*				
		Сметная стоимость				*953909*				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
28	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	555	272,11	44,72	151020	24822	72196	0,21	117
		м трубопровода		184,44	21,20	102366	11768	55,3	0,03	14
		Накладные расходы -		*130,08*		*72196*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*113,72*				*63116*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,36*				*9079*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,18*		*17857*				
		Сметная стоимость				*241073*				
29	21-110403-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77	555	108,92	--	60451	--	2563	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,62*		*2563*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,62*				*2563*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,08*		*5041*				
		Сметная стоимость				*68055*				
30	21-110403-6701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	83,25	903,26	--	75196	--	3188	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,30*		*3188*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,30*				*3188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,32*		*6271*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*84655*				
31	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	320	599,98	0,68	191993	217	100354	0,65	207
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	161322	105	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*100354*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*88462*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,16*				*11891*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*23388*				
		Сметная стоимость				*315734*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12740596	335188			2482
			Тенге			2137645	115352			150
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			31490				
	Материалы -		Тенге			2581				
	Всего заработная плата -		Тенге				28908			
		Накладные расходы -	Тенге			14594				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					12720		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1874		
		Сметная прибыль -	Тенге			3687				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			49770				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				28908			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			478660				
	Материалы -		Тенге			54286				
	Всего заработная плата -		Тенге				275562			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			135647				
		Накладные расходы -	Тенге			178301				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					151579		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					26722		
		Сметная прибыль -	Тенге			52557				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			709518				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							338
		Сметная заработная плата -	Тенге				275562			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12230446				
	Материалы -		Тенге			1740043				
	Всего заработная плата -		Тенге				1948526			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8335206				
	Сдача и испытание -		Тенге			3740				
		Накладные расходы -	Тенге			1745382				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1176910		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					568472		
		Сметная прибыль -	Тенге			1118066				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15093894				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2257
		Сметная заработная плата -	Тенге				1948526			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15853183				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2632
		Сметная заработная плата -	Тенге				2252997			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ								
32	11-180701-0102	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	2	8820,39	204,01	17641	408	3578	2,72	5
		шт.		2227,11	20,45	4454	41	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*1789,07*		*3578*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1357,53*				*2715*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*431,54*				*863*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*848,76*		*1698*				
		Сметная стоимость				*22917*				
33	23-051205-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели TC 569, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	2	45704,94	--	91410	--	3876	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1937,89*		*3876*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1937,89*				*3876*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3811,43*		*7623*				
		Сметная стоимость				*102909*				
34	23-040902-2506	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из	4	45808,61	--	183234	--	7769	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1942,29*		*7769*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1942,29*				*7769*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3820,07*		*15280*				
		Сметная стоимость				*206283*				
35	23-040902-2507	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из	7	52653,78	--	368576	--	15628	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2232,52*		*15628*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2232,52*				*15628*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4390,90*		*30736*				
		Сметная стоимость				*414940*				
36	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	1	963,71	176,50	964	176	553	0,94	1
		фильтр		767,68	45,17	768	45	60,4	0,05	--
		Накладные расходы -		*552,64*		*553*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*490,96*				*491*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,68*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,31*		*121*				
		Сметная стоимость				*1638*				
37	11-181001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	1	1190,69	232,80	1191	233	681	1,14	1
		фильтр		936,40	65,31	936	65	60,4	0,07	--
		Накладные расходы -		*681,17*		*681*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*605,03*				*605*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,14*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*149,75*		*150*				
		Сметная стоимость				*2022*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	23-041013-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	1	32721,86	--	32722	--	1387	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1387,41*		*1387*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1387,41*				*1387*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2728,74*		*2729*				
		Сметная стоимость				*36838*				
39	23-041013-0407 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	1	42870,42	--	42870	--	1818	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1817,71*		*1818*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1817,71*				*1818*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3575,05*		*3575*				
		Сметная стоимость				*48263*				
40	23-041010-0804 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Регулятор перепада давления AVP для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 1A, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	1	327074,79	--	327075	--	13868	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13867,97*		*13868*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13867,97*				*13868*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27275,42*		*27275*				
		Сметная стоимость				*368218*				
41	13-110203-0103 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматицации монтируемый на техническом трубопроводе- клапан балансировочный, диаметр 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	1	951,54	--	952	--	394	1,00	1
		шт.		770,89	--	771	--	44	--	--
		Накладные расходы -		*393,92*		*394*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*339,19*				*339*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,73*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,64*		*108*				
		Сметная стоимость				*1454*				
42	23-041005-1509 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	1	100602,28	--	100602	--	4266	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4265,54*		*4266*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4265,54*				*4266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8389,43*		*8389*				
		Сметная стоимость				*113257*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	2	13922,98	319,37	27846	639	15097	13,39	27
		насос		10966,81	84,80	21934	170	60,4	0,08	--
		Накладные расходы -		*7548,53*		*15097*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*6675,17*				*13350*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*873,36*				*1747*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1717,72*		*3435*				
		Сметная стоимость				*46379*				
44	51-020605-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 32/60-180, Q 2,2 м3/ч, H 2,6 м вод. ст., типа IMP Pumps	2	23878,00	--	47756	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1012,43*		*2025*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1012,43*				*2025*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1991,23*		*3982*				
		Сметная стоимость				*53763*				
45	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	9	2283,44	--	20551	--	1994	0,23	2
		комплект		198,08	--	1783	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*221,53*		*1994*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*119,64*				*1077*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101,89*				*917*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*200,40*		*1804*				
		Сметная стоимость				*24348*				
46	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	4	319,92	--	1280	--	721	0,32	1
		комплект		264,55	--	1058	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*180,13*		*721*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*159,79*				*639*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,34*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,00*		*160*				
		Сметная стоимость				*2161*				
47	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Термометры прямые в оправе	4	1288,27	--	5153	--	218	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,62*		*218*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,62*				*218*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,43*		*430*				
		Сметная стоимость				*5801*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами=ОБШИВКА ЛЕСТНИЦ. Устройство на прямых подвесах	220,98	1858,11	9,49	410605	2097	126922	0,98	216
		м2 потолка		791,64	3,38	174936	746	59,8	--	1
		Накладные расходы -		*574,36*		*126922*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*475,42*				*105058*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*98,94*				*21864*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*194,60*		*43002*				
		Сметная стоимость				*580529*				
		Утепление наружные стен								
17	21-110401-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	145,16535	33213,96	--	4821516	--	204432	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1408,27*		*204432*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1408,27*				*204432*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2769,78*		*402076*				
		Сметная стоимость				*5428024*				
18	11-150601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Клей по монолитной штукатурке и бетону линкрустом=ЗА ДВА РАЗА	2993,1	2984,02	5,56	8931469	16652	1676945	0,89	2670
		м2 оклеиваемой поверхности		756,57	2,75	2264483	8225	54,8	--	5
		Накладные расходы -		*560,27*		*1676945*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*416,11*				*1245444*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*144,17*				*431501*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*283,54*		*848673*				
		Сметная стоимость				*11457087*				
19	21-080102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сетки полимерные фасадные и укрывные плетено-тканые, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 60 г/м2 ПТС-60 СТ РК 2433-2013	2993,1	85,70	--	256509	--	10876	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,63*		*10876*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,63*				*10876*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,15*		*21391*				
		Сметная стоимость				*288776*				
		Утепление кровли								
20	21-110401-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	256,18572	33213,96	--	8508942	--	360779	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1408,27*		*360779*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1408,27*				*360779*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2769,78*		*709578*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	23-070502-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 17,69 м3/ч, на один расходомер, DN 25, типа Взлет	1	175768,25	--	175768	--	7453	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7452,57*		*7453*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7452,57*				*7453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14657,67*		*14658*				
		Сметная стоимость				*197878*				
49	23-051501-0909 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 6 м3/ч, расход Gмакс 12 м3/ч, монтажная длина 260 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss	2	177950,65	--	355901	--	15090	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7545,11*		*15090*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7545,11*				*15090*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14839,66*		*29679*				
		Сметная стоимость				*400671*				
50	Т Прайс-лист "Лидер ТС-Сервис" стр.2	Преобразователь сопротивления Pt 500	2	13814,82	--	27630	--	1171	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*585,75*		*1171*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*585,75*				*1171*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1152,05*		*2304*				
		Сметная стоимость				*31106*				
51	23-051401-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	1	133918,37	--	133918	--	5678	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5678,14*		*5678*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5678,14*				*5678*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11167,72*		*11168*				
		Сметная стоимость				*150764*				
52	23-051401-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss /подающей и возвращаемой воды/	3	22911,32	--	68734	--	2914	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*971,44*		*2914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*971,44*				*2914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1910,62*		*5732*				
		Сметная стоимость				*77380*				
53	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	10	1322,75	25,26	13227	253	3616	0,55	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода		476,04	9,19	4760	92	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*361,59*		*3616*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*293,08*				*2931*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*68,51*				*685*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,75*		*1347*				
		Сметная стоимость				*18190*				
54	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	10	1756,36	30,28	17564	303	4368	0,66	7
		м трубопровода		564,70	10,75	5647	107	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*436,78*		*4368*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*347,57*				*3476*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,21*				*892*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,45*		*1755*				
		Сметная стоимость				*23686*				
55	23-020101-1017 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	373,67	--	747	--	32	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,84*		*32*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,84*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,16*		*62*				
		Сметная стоимость				*841*				
56	23-020101-0164 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	4	509,19	--	2037	--	86	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,59*		*86*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,59*				*86*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,46*		*170*				
		Сметная стоимость				*2293*				
57	23-020101-0153 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	319,20	--	638	--	27	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,53*		*27*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,53*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,62*		*53*				
		Сметная стоимость				*718*				
58	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	10	55,50	2,06	555	21	347	0,05	1
		м трубопровода		51,35	--	513	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,68*		*347*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*310*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,67*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,21*		*72*				
		Сметная стоимость				*974*				
59	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	10	60,63	2,06	606	21	349	0,05	1
		м трубопровода		51,35	--	513	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,90*		*349*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*310*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,89*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,64*		*76*				
		Сметная стоимость				*1031*				
60	11-180901-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Насосы ручные. Установка	1	5775,12	214,84	5775	215	3411	6,32	6
		узел		4935,34	93,32	4935	93	60,4	0,10	--
		Накладные расходы -		*3410,96*		*3411*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*3037,31*				*3037*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*373,65*				*374*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*734,89*		*735*				
		Сметная стоимость				*9921*				
61	Т Прайс-лист "Пензаспецавтомаш " стр.3	Насос ручной РПН 1,3/30	1	44173,73	--	44174	--	1873	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1872,97*		*1873*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1872,97*				*1873*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3683,74*		*3684*				
		Сметная стоимость				*49731*				
62	23-040902-2504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	29199,06	--	58398	--	2476	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1238,04*		*2476*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1238,04*				*2476*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2434,97*		*4870*				
		Сметная стоимость				*65744*				
63	21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0481	173312,06	--	8336	--	353	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7348,43*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7348,43*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14452,84*		*695*				
		Сметная стоимость				*9385*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
64	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	20	272,11	44,72	5442	894	2602	0,21	4
		м трубопровода		184,44	21,20	3689	424	55,3	0,03	1
		Накладные расходы -		*130,08*		*2602*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*113,72*				*2274*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,36*				*327*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,18*		*644*				
		Сметная стоимость				*8687*				
65	21-110403-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	20	139,37	--	2787	--	118	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,91*		*118*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,91*				*118*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,62*		*232*				
		Сметная стоимость				*3138*				
66	21-110403-6701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Самоклеящаяся лентаиз вспененного каучука температурой применения от-200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	3	903,26	--	2710	--	115	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,30*		*115*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,30*				*115*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,32*		*226*				
		Сметная стоимость				*3051*				
67	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,2	65,73	1,06	276	4	78	0,03	--
		м2		27,67	0,17	116	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,52*		*78*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,09*				*63*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,43*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,74*		*28*				
		Сметная стоимость				*382*				
68	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	4,2	78,06	1,37	328	6	45	0,02	--
		м2		12,80	0,25	54	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*10,69*		*45*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*7,08*				*30*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,61*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,10*		*30*				
		Сметная стоимость				*403*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2195376	2172			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			51932	1040			1
		Стоимость оборудования -	Тенге			47756				
		Накладные расходы -	Тенге			2025				
		Сметная прибыль -	Тенге			3982				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			53763				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			176720				
		Материалы -	Тенге			181				
		Всего заработная плата -	Тенге				771			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			175768				
		Накладные расходы -	Тенге			7846				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					339		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7507		
		Сметная прибыль -	Тенге			14765				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			199332				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				771			1
		Сметная заработная плата -	Тенге			19880				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1283				
		Материалы -	Тенге				4285			
		Всего заработная плата -	Тенге			13833				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3311				
		Накладные расходы -	Тенге					2368		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					943		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			1855				
		Сметная прибыль -	Тенге			25046				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							5
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4285			
		Сметная заработная плата -	Тенге			1951020				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			57629				
		Материалы -	Тенге				47916			
		Всего заработная плата -	Тенге			1843821				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1093				
		Сдача и испытание -	Тенге			112892				
		Накладные расходы -	Тенге					28941		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					83951		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			165113				
		Сметная прибыль -	Тенге			2229025				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге							58
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				47916			
		Сметная заработная плата -	Тенге			2507165				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							64
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				52972			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
69	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	152	2453,32	46,39	372904	7052	101592	1,12	171
		решетка		887,44	8,91	134891	1354	60,4	0,01	2
		Накладные расходы -		*668,37*		*101592*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*541,39*				*82292*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126,98*				*19300*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*249,74*		*37960*				
		Сметная стоимость				*512456*				
70	23-050306-1702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Решетки приточно-вытяжные с фланцем 12,5РПКФ, /КОО2/	62	537,27	--	33311	--	1412	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,78*		*1412*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,78*				*1412*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,80*		*2778*				
		Сметная стоимость				*37501*				
71	23-050306-1701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Решетки приточно-вытяжные с фланцем 10РПКФ, /КОО1/	90	328,17	--	29535	--	1252	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,91*		*1252*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,91*				*1252*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,37*		*2463*				
		Сметная стоимость				*33250*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			435750	7052			171
			Тенге			134891	1354			2
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			435750				
	Материалы -		Тенге			230962				
	Всего заработная плата -		Тенге				136245			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			62846				
	Сдача и испытание -		Тенге			6759				
		Накладные расходы -	Тенге			104257				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					82292		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21965		
		Сметная прибыль -	Тенге			43201				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			583208				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							172
		Сметная заработная плата -	Тенге				136245			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			583208				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							172
		Сметная заработная плата -	Тенге				136245			
		Смета 2-1-5.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №1 БЕЗ ТИПОВОЙ ВОДОМЕРНОЙ ВСТАВКИ								
72	11-160601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	2	1068,94	35,78	2138	72	1019	0,90	2
		шт.		720,02	16,96	1440	34	60,4	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*509,33*		*1019*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*445,14*				*890*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,20*				*128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,26*		*253*				
		Сметная стоимость				*3409*				
73	23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	2	6948,91	--	13898	--	589	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*294,63*		*589*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*294,63*				*589*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*579,48*		*1159*				
		Сметная стоимость				*15646*				
74	11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных	0,3	307,75	13,21	92	4	59	0,34	--
		м трубопровода		285,83	5,21	86	2	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*196,29*		*59*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*175,79*				*53*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,50*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,32*		*12*				
		Сметная стоимость				*163*				
75	23-010103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	0,3	668,75	--	201	--	9	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,36*		*9*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,36*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,77*		*17*				
		Сметная стоимость				*226*				
76	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	4	875,82	--	3503	--	149	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,13*		*149*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,13*				*149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,04*		*292*				
		Сметная стоимость				*3944*				
77	11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /ПАТРУБОК/	0,3	404,36	23,18	121	7	76	0,43	--
		м трубопровода		367,26	9,36	110	3	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*254,27*		*76*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*227,48*				*68*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,79*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,69*		*16*				
		Сметная стоимость				*213*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	23-010103-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	0,3	971,10	--	291	--	12	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,17*		*12*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,17*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,98*		*24*				
		Сметная стоимость				*328*				
79	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0004	615369,94	292194,45	246	117	113	312,70	--
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	122	37	62,1	94,30	--
		Накладные расходы -		*283247,35*		*113*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*99*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36551,59*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71889,38*		*29*				
		Сметная стоимость				*388*				
80	23-020103-3407	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и	2	301,03	--	602	--	26	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,76*		*26*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,76*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,10*		*50*				
		Сметная стоимость				*678*				
81	11-181001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	1	778,97	123,30	779	123	453	0,77	1
		фильтр		640,04	27,10	640	27	60,4	0,03	--
		Накладные расходы -		*453,07*		*453*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*402,95*				*403*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,11*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,56*		*99*				
		Сметная стоимость				*1331*				
82	23-041013-0418 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	1	21496,17	--	21496	--	911	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*911,44*		*911*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*911,44*				*911*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1792,61*		*1793*				
		Сметная стоимость				*24200*				
83	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	1	369,29	17,89	369	18	235	0,41	--
		счетчик (водомер)		339,70	8,48	340	8	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*234,87*		*235*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*210,30*				*210*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,57*				*25*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,33*		*48*				
		Сметная стоимость				*652*				
84	23-030301-0212 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	1	17780,02	--	17780	--	754	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*753,87*		*754*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*753,87*				*754*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1482,71*		*1483*				
		Сметная стоимость				*20017*				
85	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	1	2283,44	--	2283	--	222	0,23	--
		комплект		198,08	--	198	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*221,53*		*222*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*119,64*				*120*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101,89*				*102*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*200,40*		*200*				
		Сметная стоимость				*2705*				
86	11-160301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных	0,3	306,14	13,21	92	4	59	0,34	--
		м трубопровода		285,83	5,21	86	2	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*196,22*		*59*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*175,79*				*53*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,43*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,19*		*12*				
		Сметная стоимость				*163*				
87	23-010103-0102	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные	0,3	283,65	--	85	--	4	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,03*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,03*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,65*		*7*				
		Сметная стоимость				*96*				
88	23-040702-0101	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды	1	765,36	--	765	--	32	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,45*		*32*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,45*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,82*		*64*				
		Сметная стоимость				*861*				
89	11-170801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	90	6856,01	295,65	617041	26609	403175	7,87	708
		комплект		6520,53	132,85	586848	11957	60,4	0,15	14
		Накладные расходы -		*4479,73*		*403175*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*4018,64*				*361678*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*461,09*				*41498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*906,86*		*81617*				
		Сметная стоимость				*1101834*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	51-040106-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	30	28103,00	--	843090	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1191,57*		*35747*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1191,57*				*35747*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2343,57*		*70307*				
		Сметная стоимость				*949144*				
91	51-040106-0131 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	60	41033,00	--	2461980	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1739,80*		*104388*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1739,80*				*104388*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3421,82*		*205309*				
		Сметная стоимость				*2771677*				
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ								
92	11-170101-0101 РСНБ РК 2015	Ванны купальные чугунные. Установка	60	2923,12	285,99	175387	17159	105353	2,90	174
		комплект		2459,69	132,31	147582	7939	60,4	0,16	9
		Накладные расходы -		*1755,89*		*105353*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1565,57*				*93934*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*190,32*				*11419*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*374,32*		*22459*				
		Сметная стоимость				*303200*				
93	23-030102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96	60	66834,38	--	4010063	--	170027	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2833,78*		*170027*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2833,78*				*170027*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5573,45*		*334407*				
		Сметная стоимость				*4514497*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8172304	44112			886
			Тенге			737451	20007			23
	Стоимость оборудования -		Тенге			3305070				
	Накладные расходы -		Тенге			140135				
	Сметная прибыль -		Тенге			275616				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3720821				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			246				
	Материалы -		Тенге			7				
	Всего заработная плата -		Тенге				159			
		Накладные расходы -	Тенге			113				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					99		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14		
		Сметная прибыль -	Тенге			29				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			388				
		Сметная заработная плата -	Тенге				159			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4866988				
	Материалы -		Тенге			16979				
	Всего заработная плата -		Тенге				757300			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4068685				
	Сдача и испытание -		Тенге			28				
		Накладные расходы -	Тенге			683163				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					457409		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					225754		
		Сметная прибыль -	Тенге			444012				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5994163				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							909
		Сметная заработная плата -	Тенге				757300			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			9715373				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							909
		Сметная заработная плата -	Тенге				757458			
		Смета 2-1-6.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
94	13-080305-1202 РСНБ РК 2015	Электроплита. Монтаж оборудования	60	1807,74	59,46	108465	3568	51930	2,00	120
		шт.		1748,28	19,86	104897	1191	42,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*865,50*		*51930*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*756,76*				*45406*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,74*				*6524*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213,86*		*12832*				
		Сметная стоимость				*173226*				
95	Т Прайс-лист "Техномаг" стр.10	Электрическая плита Candy CEE 5620W	60	47172,56	--	2830353	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2000,12*		*120007*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2000,12*				*120007*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3933,81*		*236029*				
		Сметная стоимость				*3186389*				
96	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	60	593,12	8,04	35587	483	16538	0,64	38
		комплект		559,45	1,99	33567	119	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*275,63*		*16538*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*240,29*				*14418*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,34*				*2120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,50*		*4170*				
		Сметная стоимость				*56295*				
97	23-070218-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	60	704,95	--	42297	--	1793	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*29,89*		*1793*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,89*				*1793*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,79*		*3527*				
		Сметная стоимость				*47618*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3016702	4050			158
			Тенге			138464	1311			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			2830353				
	Накладные расходы -		Тенге			120007				
	Сметная прибыль -		Тенге			236029				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3186389				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			186348				
	Материалы -		Тенге			1537				
	Всего заработная плата -		Тенге				139774			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42297				
		Накладные расходы -	Тенге			70261				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					59823		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					10438		
		Сметная прибыль -	Тенге			20529				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			277138				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата -	Тенге				139774			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3463528				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата -	Тенге				139774			
		Смета 2-1-7.ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ДОМОФОН, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
98	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	21	433,72	--	9108	--	4211	0,50	11
		шт.		430,42	--	9039	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*200,55*		*4211*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*174,75*				*3670*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,80*				*542*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,74*		*1066*				
		Сметная стоимость				*14385*				
99	23-070202-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16	3	17172,29	--	51517	--	2184	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*728,11*		*2184*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*728,11*				*2184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1432,03*		*4296*				
		Сметная стоимость				*57997*				
100	23-070202-1105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Коробка распределительная этажная КРЭ-8-1-SC/APC-8/0-8/0-8	3	10976,63	--	32930	--	1396	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*465,41*		*1396*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*465,41*				*1396*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*915,36*		*2746*				
		Сметная стоимость				*37072*				
101	23-070202-1106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Коробка протяжная этажная КПЭ-10	15	7912,55	--	118688	--	5032	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*335,49*		*5032*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*335,49*				*5032*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*659,84*		*9898*				
		Сметная стоимость				*133618*				
102	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	60	319,86	2,25	19192	135	8791	0,34	20
		шт.		297,21	0,79	17832	48	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*146,51*		*8791*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*127,54*				*7653*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,97*				*1138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,31*		*2239*				
		Сметная стоимость				*30221*				
103	23-070220-0703	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки	60	284,61	--	17077	--	724	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,07*		*724*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,07*				*724*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,73*		*1424*				
		Сметная стоимость				*19225*				
104	Прайс "OPTICOM"стр.14	Патч-корд 5 метров	6	1186,05	--	7116	--	302	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,29*		*302*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,29*				*302*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,91*		*593*				
		Сметная стоимость				*8011*				
105	Прайс	Патч-корд 10 метров	27	1693,16	--	45715	--	1938	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*71,79*		*1938*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,79*				*1938*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141,20*		*3812*				
		Сметная стоимость				*51466*				
106	Прайс "OPTICOM"стр.14	Патч-корд 15 метров	27	2540,58	--	68596	--	2908	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*107,72*		*2908*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*107,72*				*2908*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211,86*		*5720*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*77225*				
107	13-080205-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	228	379,73	24,74	86578	5640	28779	0,29	66
		м		240,27	6,55	54782	1494	42,8	0,01	2
		Накладные расходы -		*126,22*		*28779*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*105,64*				*24086*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,58*				*4692*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,48*		*9229*				
		Сметная стоимость				*124585*				
108	23-010504-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	228	59,28	--	13516	--	573	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,51*		*573*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,51*				*573*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,94*		*1127*				
		Сметная стоимость				*15216*				
109	24-040201-0654 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Скобы монтажные шт.	6,3	386,58	--	2435	--	103	--	--
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,39*		*103*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,39*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,24*		*203*				
		Сметная стоимость				*2741*				
110	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования /Кабель-канал/	228	154,03	2,15	35119	490	15394	0,16	37
		м		136,62	0,08	31149	17	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*67,52*		*15394*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*58,50*				*13339*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,01*				*2055*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,72*		*4041*				
		Сметная стоимость				*54554*				
111	23-061710-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Миниканал ТМС 20х10	228	220,46	--	50265	--	2131	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,35*		*2131*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,35*				*2131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,38*		*4192*				
		Сметная стоимость				*56588*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	13-080206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	244	112,78	4,49	27518	1097	10359	0,10	24
		м		82,85	1,59	20216	388	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*42,46*		*10359*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*36,14*				*8818*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,31*				*1541*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,42*		*3030*				
		Сметная стоимость				*40907*				
113	23-060701-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабель связи оптический КС-ОКТО-П-2-G.652.D-CF-7,0-3203	0,244	180438,99	--	44027	--	1867	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7650,61*		*1867*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7650,61*				*1867*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15047,17*		*3672*				
		Сметная стоимость				*49565*				
114	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная /протяжная подвальная/. Монтаж оборудования	3	3112,71	--	9338	--	4211	4,00	12
		шт.		3005,00	--	9015	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*1403,74*		*4211*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1220,03*				*3660*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*183,71*				*551*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*361,32*		*1084*				
		Сметная стоимость				*14633*				
115	23-080306-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Коробка протяжная	3	4098,49	--	12295	--	521	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*173,78*		*521*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*173,78*				*521*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*341,78*		*1025*				
		Сметная стоимость				*13842*				
116	13-100902-0902 РСНБ РК 2015	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Монтаж при установке в готовой нише	1	15000,25	2375,69	15000	2376	4995	12,00	12
		шкаф		9015,00	754,87	9015	755	42,8	0,89	1
		Накладные расходы -		*4994,81*		*4995*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*4181,50*				*4182*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*813,31*				*813*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1599,61*		*1600*				
		Сметная стоимость				*21594*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	23-061701-0424 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бокс оптический настенный, ГОСТ 12434-93 серия ODF 4801-SC/APC-64-64-2-64	1	50256,22	--	50256	--	2131	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2130,86*		*2131*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2130,86*				*2131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4190,97*		*4191*				
		Сметная стоимость				*56578*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			716286	9737			183
			Тенге			151049	2701			3
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			713851				
	Материалы -		Тенге			41067				
	Всего заработная плата -		Тенге				153750			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			511998				
		Накладные расходы -	Тенге			98448				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					65408		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					33040		
		Сметная прибыль -	Тенге			64984				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			877283				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							185
		Сметная заработная плата -	Тенге				153750			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2435				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2435				
		Накладные расходы -	Тенге			103				
		Сметная прибыль -	Тенге			203				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2742				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			880025				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							185
		Сметная заработная плата -	Тенге				153750			
		РАЗДЕЛ . ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
118	13-100501-0106 РСНБ РК 2015	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 1-69 каналов	3	48925,01	--	146775	--	68341	53,60	161
		антенна		48925,01	--	146775	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*22780,19*		*68341*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*19863,55*				*59591*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2916,63*				*8750*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5736,42*		*17209*				
		Сметная стоимость				*232325*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	23-080101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Антенны эфирные модели DELTA 375	3	18762,80	--	56288	--	2387	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*795,54*		*2387*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*795,54*				*2387*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1564,67*		*4694*				
		Сметная стоимость				*63369*				
120	13-100501-0116 РСНБ РК 2015	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	3	2528,40	--	7585	--	3532	2,77	8
		усилитель		2528,40	--	7585	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*1177,26*		*3532*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1026,53*				*3080*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*150,73*				*452*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296,45*		*889*				
		Сметная стоимость				*12006*				
121	Прайс "Белка" стр.15	Многоканальный усилитель Terra SA51D	3	28829,17	--	86488	--	3667	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1222,36*		*3667*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1222,36*				*3667*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2404,12*		*7212*				
		Сметная стоимость				*97367*				
122	Прайс "Белка" стр.15	Делитель ТВ сигнала Terra SD504	9	9764,72	--	87882	--	3726	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*414,02*		*3726*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*414,02*				*3726*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*814,30*		*7329*				
		Сметная стоимость				*98937*				
123	Прайс "Белка" стр.15	Мултисвичт Terra MR508	9	24876,78	--	223891	--	9493	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1054,78*		*9493*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1054,78*				*9493*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2074,52*		*18671*				
		Сметная стоимость				*252055*				
124	Прайс "Белка" стр.15	Блок питания Terra	3	5114,85	--	15345	--	651	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*216,87*		*651*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*216,87*				*651*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*426,54*		*1280*				
		Сметная стоимость				*17275*				
125	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	15	4619,13	708,59	69287	10629	15967	2,00	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		1748,28	198,58	26224	2979	42,8	0,20	3
		Накладные расходы -		*1064,44*		*15967*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*833,26*				*12499*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*231,18*				*3468*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*454,69*		*6820*				
		Сметная стоимость				*92074*				
126	23-070201-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	15	3765,93	--	56489	--	2395	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*159,68*		*2395*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159,68*				*2395*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*314,05*		*4711*				
		Сметная стоимость				*63595*				
127	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	60	319,86	2,25	19192	135	8791	0,34	20
		шт.		297,21	0,79	17832	48	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*146,51*		*8791*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*127,54*				*7653*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,97*				*1138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,31*		*2239*				
		Сметная стоимость				*30221*				
128	23-070220-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	60	250,95	--	15057	--	638	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,64*		*638*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,64*				*638*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,93*		*1256*				
		Сметная стоимость				*16951*				
129	23-070202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	60	32,79	--	1967	--	83	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,39*		*83*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,39*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,73*		*164*				
		Сметная стоимость				*2214*				
130	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	180	69,26	1,12	12466	202	4553	0,06	11
		м		49,71	0,40	8948	71	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*25,29*		*4553*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*21,45*				*3860*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,85*				*692*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,56*		*1362*				
		Сметная стоимость				*18380*				
131	13-080206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	1332	33,00	0,56	43957	748	11829	0,02	27
		м		16,57	0,20	22072	265	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*8,88*		*11829*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*7,18*				*9560*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,70*				*2269*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,35*		*4463*				
		Сметная стоимость				*60249*				
132	23-060407-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	0,312	191427,55	--	59725	--	2532	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8116,53*		*2532*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8116,53*				*2532*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15963,53*		*4981*				
		Сметная стоимость				*67238*				
133	23-060407-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	1,2	64721,84	--	77666	--	3293	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2744,21*		*3293*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2744,21*				*3293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5397,28*		*6477*				
		Сметная стоимость				*87436*				
134	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая /ПВХ/ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	180	308,60	12,06	55549	2171	17169	0,22	40
		м		182,28	2,18	32810	393	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*95,38*		*17169*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78,95*				*14211*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,43*				*2958*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,32*		*5817*				
		Сметная стоимость				*78535*				
135	23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	180	22,48	--	4046	--	172	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,95*		*172*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,95*				*172*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,87*		*337*				
		Сметная стоимость				*4555*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1039656	13885			297
			Тенге			262247	3756			4
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1039656				
	Материалы -		Тенге			78679				
	Всего заработная плата -		Тенге				266002			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			684845				
		Накладные расходы -	Тенге			159218				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					110453		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					48765		
		Сметная прибыль -	Тенге			95910				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1294784				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							300
		Сметная заработная плата -	Тенге				266002			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1294784				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							300
		Сметная заработная плата -	Тенге				266002			
		РАЗДЕЛ. ДОМОФОН								
136	13-100902-0905 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный. Монтаж оборудования	3	9063,80	1868,52	27191	5606	7624	5,00	15
		бокс		4240,85	593,72	12723	1781	42,8	0,70	2
		Накладные расходы -		*2541,23*		*7624*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2069,20*				*6208*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*472,04*				*1416*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*928,40*		*2785*				
		Сметная стоимость				*37600*				
137	23-080504-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	3	5311,04	--	15933	--	676	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*225,19*		*676*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*225,19*				*676*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*442,90*		*1329*				
		Сметная стоимость				*17937*				
138	23-080504-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	3	8689,07	--	26067	--	1105	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*368,42*		*1105*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*368,42*				*1105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*724,60*		*2174*				
		Сметная стоимость				*29346*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	23-080504-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	3	7868,60	--	23606	--	1001	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*333,63*		*1001*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*333,63*				*1001*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*656,18*		*1969*				
		Сметная стоимость				*26575*				
140	23-080504-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	3	3670,02	--	11010	--	467	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*155,61*		*467*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155,61*				*467*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*306,05*		*918*				
		Сметная стоимость				*12395*				
141	23-080504-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	3	6711,66	--	20135	--	854	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*284,57*		*854*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*284,57*				*854*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*559,70*		*1679*				
		Сметная стоимость				*22668*				
142	23-080504-0808 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	3	2313,42	--	6940	--	294	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*98,09*		*294*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*98,09*				*294*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,92*		*579*				
		Сметная стоимость				*7813*				
143	23-080504-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	60	118,32	--	7099	--	301	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,02*		*301*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,02*				*301*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,87*		*592*				
		Сметная стоимость				*7992*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	23-080504-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	60	1092,48	--	65549	--	2779	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*46,32*		*2779*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,32*				*2779*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,10*		*5466*				
		Сметная стоимость				*73795*				
145	23-080504-1110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	15	2891,76	--	43376	--	1839	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*122,61*		*1839*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,61*				*1839*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,15*		*3617*				
		Сметная стоимость				*48832*				
146	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	45	58,91	0,56	2651	25	948	0,05	2
		м		41,43	0,20	1864	9	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*21,07*		*948*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*17,82*				*802*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,25*				*146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,40*		*288*				
		Сметная стоимость				*3887*				
147	13-080206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	543	33,00	0,56	17919	305	4822	0,02	11
		м		16,57	0,20	8998	108	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*8,88*		*4822*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*7,18*				*3897*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,70*				*925*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,35*		*1819*				
		Сметная стоимость				*24561*				
148	23-060408-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4	0,093	17318,48	--	1611	--	68	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*734,30*		*68*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*734,30*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1444,22*		*134*				
		Сметная стоимость				*1814*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	23-060408-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,4	0,03	26431,52	--	793	--	34	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1120,70*		*34*		*34*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1120,70*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2204,18*		*66*				
		Сметная стоимость				*893*				
150	23-060408-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провод для телефонной связи ТРВ 2х0,4	0,465	12017,14	--	5588	--	237	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*509,53*		*237*		*237*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*509,53*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1002,13*		*466*				
		Сметная стоимость				*6291*				
151	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	45	582,41	47,16	26208	2122	6023	0,29	13
		м		240,27	4,37	10812	197	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*133,84*		*6023*		*4712*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*104,71*				*1311*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,13*		*2579*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,30*		*34809*				
		Сметная стоимость								
152	23-061705-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Металлорукав 10	45	66,47	--	2991	--	127	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,82*		*127*		*127*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,82*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,54*		*249*				
		Сметная стоимость				*3367*				
153	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая /ПВХ/ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	180	308,60	12,06	55549	2171	17169	0,22	40
		м		182,28	2,18	32810	393	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*95,38*		*17169*		*14211*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78,95*				*2958*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,43*		*5817*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,32*		*78535*				
		Сметная стоимость								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированныеиз ПВХ диаметром 16 мм	180	22,48	--	4046	--	172	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,95*		*172*		*172*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,95*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,87*		*337*				
		Сметная стоимость				*4555*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			364264	10229			81
			Тенге			67207	2488			3
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			364264				
	Материалы -		Тенге			52084				
	Всего заработная плата -		Тенге				69694			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			234745				
		Накладные расходы -	Тенге			46539				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					29829		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					16710		
		Сметная прибыль -	Тенге			32864				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			443667				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				69694			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			443667				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				69694			
		РАЗДЕЛ. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ								
155	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	3	4619,13	708,59	13857	2126	3193	2,00	6
		шт.		1748,28	198,58	5245	596	42,8	0,20	1
		Накладные расходы -		*1064,44*		*3193*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*833,26*				*2500*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*231,18*				*694*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*454,69*		*1364*				
		Сметная стоимость				*18414*				
156	23-070201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	3	3818,78	--	11456	--	486	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*161,92*		*486*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*161,92*				*486*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*318,46*		*955*				
		Сметная стоимость				*12897*				
157	13-110401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	3	1037,48	286,23	3112	859	1352	1,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		751,25	135,71	2254	407	44	0,16	--
		Накладные расходы -		*450,80*		*1352*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*390,26*				*1171*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,54*				*182*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,06*		*357*				
		Сметная стоимость				*4822*				
158	23-080502-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	IP видеорегистратор 4-канальный модели DS-7104NI-SL, типа Hikvision	3	32786,18	--	98359	--	4170	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1390,13*		*4170*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1390,13*				*4170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2734,11*		*8202*				
		Сметная стоимость				*110732*				
159	13-100801-0102 РСНБ РК 2015	Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой. Монтаж оборудования	6	15489,44	--	92937	--	38708	15,00	90
		комплект		13691,70	--	82150	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*6451,28*		*38708*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*5558,83*				*33353*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*892,45*				*5355*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1755,26*		*10532*				
		Сметная стоимость				*142176*				
160	23-080501-1809 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Видеокамера купольная модели Novicam 85A	3	10874,54	--	32624	--	1383	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*461,08*		*1383*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*461,08*				*1383*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*906,85*		*2721*				
		Сметная стоимость				*36728*				
161	23-080501-1820 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Видеокамера уличная модели Novicam W54AR20	3	15296,24	--	45889	--	1946	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*648,56*		*1946*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*648,56*				*1946*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1275,58*		*3827*				
		Сметная стоимость				*51661*				
162	13-110401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	3	778,64	17,89	2336	54	1157	1,00	3
		шт.		760,75	8,48	2282	25	44	0,01	--
		Накладные расходы -		*385,83*		*1157*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*338,46*				*1015*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,37*				*142*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,16*		*279*				
		Сметная стоимость				*3773*				
163	23-080505-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	3	18670,40	--	56011	--	2375	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*791,62*		*2375*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*791,62*				*2375*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1556,96*		*4671*				
		Сметная стоимость				*63057*				
164	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	45	58,91	0,56	2651	25	948	0,05	2
		м		41,43	0,20	1864	9	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*21,07*		*948*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*17,82*				*802*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,25*				*146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,40*		*288*				
		Сметная стоимость				*3887*				
165	Прайс "UniCOM" стр.16	Кабель видеонаблюдения VSC 512	45	151,63	--	6823	--	289	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,43*		*289*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,43*				*289*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,64*		*569*				
		Сметная стоимость				*7681*				
166	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	45	582,41	47,16	26208	2122	6023	0,29	13
		м		240,27	4,37	10812	197	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*133,84*		*6023*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*104,71*				*4712*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,13*				*1311*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,30*		*2579*				
		Сметная стоимость				*34809*				
167	23-061705-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Металлорукав 15	45	66,47	--	2991	--	127	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,82*		*127*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,82*				*127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,54*		*249*				
		Сметная стоимость				*3367*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			395255	5186			117
			Тенге			104608	1234			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			395255				
		Материалы -	Тенге			31309				
		Всего заработная плата -	Тенге				105841			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			254153				
		Накладные расходы -	Тенге			62158				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					43552		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					18606		
		Сметная прибыль -	Тенге			36593				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			494005				119
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				105841			
		Сметная заработная плата -	Тенге			494005				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге							119
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				105841			
		Сметная заработная плата -	Тенге			29076189	432610			4437
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3785493	149242			188
			Тенге							
		РАЗДЕЛ. ИСКЛЮЧИТЬ								
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПЕНОБЛОКОВ								
1	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м /ПЕРЕГОРОДКИ толщ.200мм,НА 5-ЭТАЖЕЙ	163,4	-5852,81	-1595,38	-956350	-260685	-317710	-3,72	-608
		м3		-2829,99	-373,19	-462420	-60980	50,8	-0,44	-72
		Накладные расходы -		*1944,37*		*317710*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1627,22*				*265887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*317,15*				*51823*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*623,77*		*101925*				
		Сметная стоимость				*-536715*				
2	21-030301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки стеновые из пенобетона В1,5, D700 ГОСТ 21520-89	150,328	-12735,38	--	-1914484	--	-81174	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*539,98*		*81174*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*539,98*				*81174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1062,03*		*159653*				
		Сметная стоимость				*-1673657*				
		КРОВЛЯ (АС-75-77)								
3	21-110101-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	204,948576	-40258,14	--	-8250848	--	-349836	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1706,95*		*349836*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1706,95*				*349836*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3357,21*		*688055*				
		Сметная стоимость				*-7212957*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСХОД НА УТЕПЛЕНИЕ ЦОКОЛЯ (АС-4)								
4	21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическсм связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	16,2378	-22209,68	--	-360636	--	-15291	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*941,69*		*15291*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*941,69*				*15291*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1852,11*		*30074*				
		Сметная стоимость				*-315271*				
5	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	186	-1647,07	-23,19	-306355	-4313	-113067	-1,15	-214
		м2		-930,96	-10,95	-173158	-2037	54,8	-0,01	-3
		Накладные расходы -		*607,89*		*113067*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*516,17*				*96007*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*91,72*				*17060*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,40*		*33554*				
		Сметная стоимость				*-159734*				
6	21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	200,88	-1144,12	--	-229831	--	-9745	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,51*		*9745*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,51*				*9745*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,41*		*19166*				
		Сметная стоимость				*-200920*				
		РАСХОД НА УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН (АС-4)								
7	21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	231,04818	-22209,68	--	-5131506	--	-217576	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*941,69*		*217576*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*941,69*				*217576*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1852,11*		*427927*				
		Сметная стоимость				*-4486004*				
8	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	2646,6	-1647,07	-23,19	-4359129	-61370	-1608841	-1,15	-3044
		м2		-930,96	-10,95	-2463877	-28990	54,8	-0,01	-38
		Накладные расходы -		*607,89*		*1608841*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*516,17*				*1366091*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*91,72*				*242749*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,40*		*477438*				
		Сметная стоимость				*-2272851*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	2858,328	-1144,12	--	-3270270	--	-138659	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,51*		*138659*		*138659*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,51*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,41*		*272714*				
		Сметная стоимость				*-2858896*				
		РАСХОД НА УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ЛОДЖИЙ (АС-38)								
10	21-110101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	14,01165	-12168,17	--	-170496	--	-7229	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*515,93*		*7229*		*7229*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*515,93*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1014,73*		*14218*				
		Сметная стоимость				*-149049*				
11	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	160,5	-1647,07	-23,19	-264354	-3722	-97566	-1,15	-185
		м2		-930,96	-10,95	-149419	-1758	54,8	-0,01	-2
		Накладные расходы -		*607,89*		*97566*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*516,17*				*82845*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*91,72*				*14721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,40*		*28954*				
		Сметная стоимость				*-137834*				
12	21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	173,34	-1144,12	--	-198322	--	-8409	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,51*		*8409*		*8409*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,51*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,41*		*16538*				
		Сметная стоимость				*-173375*				
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ								
13	11-170101-0101 РСНБ РК 2015	Ванны купальные чугунные. Установка	60	-2923,12	-285,99	-175387	-17159	-105353	-2,90	-174
		комплект		-2459,69	-132,31	-147582	-7939	60,4	-0,16	-9
		Накладные расходы -		*1755,89*		*105353*		*93934*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1565,57*				*11419*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*190,32*		*22459*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*374,32*		*-47574*				
		Сметная стоимость								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	23-030102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96	60	-66834,38	--	-4010063	--	-170027	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2833,78*		*170027*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2833,78*				*170027*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5573,45*		*334407*				
		Сметная стоимость				*-3505629*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-29598032	-347249			-4224
			Тенге			-3396457	-101704			-124
				(Выполн,)	(Остаток)					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	(-25412582)		-25412582				
	Материалы -		Тенге	(-2307222)		-2307222				
	Всего заработная плата -		Тенге	(-3342641)			-3342641			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	(-17611910)		-17611910				
	Местные материалы -		Тенге	(-1914484)		-1914484				
		Накладные расходы -	Тенге	(-2965104)		-2965104				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	(-1810831)				-1810831		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-1154273		
		Сметная прибыль -	Тенге	(-2270215)		-2270215				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	(-30647900)		-30647900				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(-4165)						-4165
		Сметная заработная плата -	Тенге	(-3342641)			-3342641			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге	(-4185450)		-4185450				
	Материалы -		Тенге	(-10646)		-10646				
	Всего заработная плата -		Тенге	(-155520)			-155520			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	(-4010063)		-4010063				
		Накладные расходы -	Тенге	(-275380)		-275380				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	(-93934)				-93934		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-181446		
		Сметная прибыль -	Тенге	(-356866)		-356866				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге	(-4817696)		-4817696				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(-183)						-183
		Сметная заработная плата -	Тенге	(-155520)			-155520			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	(-35465597)		-35465597				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(-4348)						-4348
		Сметная заработная плата -	Тенге	(-3498161)			-3498161			
		РАЗДЕЛ. ВКЛЮЧИТЬ								
15	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50. Кладка	163,4	15782,68	1450,34	2578890	236986	416214	4,38	716
		м3 кладки		3207,26	339,27	524065	55436	50,8	0,40	65
		Накладные расходы -		*2547,21*		*416214*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1801,63*				*294387*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,57*				*121827*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,39*		*239608*				
		Сметная стоимость				*3234712*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*9579299*				
		Отмостка								
21	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	21,952	18696,56	6,26	410427	138	54104	3,66	80
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	57814	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2464,64*		*54104*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603,90*				*35209*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*860,74*				*18895*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1692,90*		*37162*				
		Сметная стоимость				*501693*				
		Ступенки лестничные								
22	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе, РЕЛЬЕФНАЯ. Устройство	189	3841,09	49,85	725966	9421	131547	1,06	200
		м2 покрытия		817,14	22,71	154440	4292	60,9	0,03	6
		Накладные расходы -		*696,02*		*131547*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*511,47*				*96668*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*184,55*				*34880*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*362,97*		*68601*				
		Сметная стоимость				*926114*				
		Полы								
23	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	1342,9237	595,16	19,20	799258	25778	254451	0,36	478
		м2 стяжки		249,18	9,54	334628	12813	60,9	0,01	17
		Накладные расходы -		*189,48*		*254451*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*211591*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,92*				*42860*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,77*		*84297*				
		Сметная стоимость				*1138006*				
24	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	1342,9237	526,88	19,69	707556	26438	53823	0,03	35
		м2 стяжки		18,48	9,47	24815	12712	60,9	--	3
		Накладные расходы -		*40,08*		*53823*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17,02*				*22854*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,06*				*30969*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,36*		*60910*				
		Сметная стоимость				*822290*				
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ								
25	11-170101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	60	2042,20	227,28	122532	13637	71718	1,95	117
		комплект		1653,93	107,02	99236	6421	60,4	0,13	8
		Накладные расходы -		*1195,30*		*71718*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1063,62*				*63817*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*131,69*				*7901*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,00*		*15540*				
		Сметная стоимость				*209790*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	23-030102-0119 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	60	19234,99	--	1154099	--	48934	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*815,56*		*48934*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*815,56*				*48934*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1604,04*		*96243*				
		Сметная стоимость				*1299275*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			29427769	331147			4513
			Тенге			3634418	100645			104
				(Выполн,)	(Остаток)					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	(28151138)		28151138				
	Материалы -		Тенге	(10711479)		10711479				
	Всего заработная плата -		Тенге	(3629406)			3629406			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	(13586967)		13586967				
		Накладные расходы -	Тенге	(3290094)		3290094				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	(2011211)				2011211		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1278883		
		Сметная прибыль -	Тенге	(2515299)		2515299				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	(33956531)		33956531				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(4492)						4492
		Сметная заработная плата -	Тенге	(3629406)			3629406			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге	(1276631)		1276631				
	Материалы -		Тенге	(9659)		9659				
	Всего заработная плата -		Тенге	(105657)			105657			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	(1154099)		1154099				
		Накладные расходы -	Тенге	(120652)		120652				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	(63817)				63817		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					56835		
		Сметная прибыль -	Тенге	(111783)		111783				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге	(1509066)		1509066				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(125)						125
		Сметная заработная плата -	Тенге	(105657)			105657			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	(35465596)		35465596				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(4617)						4617
		Сметная заработная плата -	Тенге	(3735063)			3735063			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			-170263	-16103			289
			Тенге			237961	-1059			-20
				(Выполн,)	(Остаток)					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	(2738556)		2738556				
	Материалы -		Тенге	(8404257)		8404257				
	Всего заработная плата -		Тенге	(286765)			286765			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	(-4024943)		-4024943				
	Местные материалы -		Тенге	(-1914484)		-1914484				
		Накладные расходы -	Тенге	(324990)		324990				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	(200380)				200380		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					124610		
		Сметная прибыль -	Тенге	(245084)		245084				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	(3308630)		3308630				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(328)						328
		Сметная заработная плата -	Тенге	(286765)			286765			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге	(-2908819)		-2908819				
	Материалы -		Тенге	(-988)		-988				
	Всего заработная плата -		Тенге	(-49863)			-49863			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	(-2855963)		-2855963				
		Накладные расходы -	Тенге	(-154728)		-154728				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	(-30117)				-30117		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-124611		
		Сметная прибыль -	Тенге	(-245084)		-245084				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге	(-3308631)		-3308631				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(-59)						-59
		Сметная заработная плата -	Тенге	(-49863)			-49863			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			--				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(269)						269
		Сметная заработная плата -	Тенге	(236902)			236902			
	Стоимость оборудования -		Тенге			6183179				
	Накладные расходы -		Тенге			262167				
	Сметная прибыль -		Тенге			515628				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**			**6960974**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2907584				
	Материалы -		Тенге			207438				
	Всего заработная плата -		Тенге				764742			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1903807				
		Накладные расходы -	Тенге			459064				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					322125		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					136939		
		Сметная прибыль -	Тенге			269332				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3635980				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							886
		Сметная заработная плата -	Тенге				764742			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			501221				
	Материалы -		Тенге			55576				
	Всего заработная плата -		Тенге				280006			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			151916				
		Накладные расходы -	Тенге			181828				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					154045		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					27783		
		Сметная прибыль -	Тенге			54644				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			737694				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							343
		Сметная заработная плата -	Тенге				280006			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			19484204				
	Материалы -		Тенге			2045612				
	Всего заработная плата -		Тенге				2889987			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14310558				
	Сдача и испытание -		Тенге			11620				
		Накладные расходы -	Тенге			2645694				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1745552		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			1770392		900142		
		Сметная прибыль -	Тенге			23900290				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге							3396
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2889987			
		Сметная заработная плата -	Тенге			35234938				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							4625
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3934735			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Оборудование				**6 960 974**				
		Всего прямые затраты				**28 273 964**				
		Временные здания и сооружения 0,9%				**254 466**				
		Итого				**28 528 430**				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,49%				**139 789**				
		Итого				**35 629 193**				
		Итого в текущих ценах 2018 год К=1,0599383				**37 764 746**				
		Итого с понижающим коэффициентом -0,989999				**37 387 070**				
		Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%				**8 381 976**				
		Итого:				**45 769 046**				
		НДС-12%				**5 492 285**				
		Всего к оплате				**51 261 331**				

Подрядчик: ТОО "Санур Строй-А"

Директор_____ Жумабаев Н.Р.

Суб подрядрядчик ТОО "Төре инжиниринг"

Директор_____ Битемиров А. С.