Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района»
Технадзор: ТОО "Тұран құрылыс"
Авторский надзор: ТОО "IMPYLS"
Подрядчик: ТОО "Сартобе"
Договор: № 6 от 22.01.2021г.

Форма КС-3
Утвержденная приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в населенном пункте Алаш сельского округа Иржар Мактааральского района"

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2021г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	За отчетный месяц			
				СМР в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газопровода в населенном пункте Алаш сельского округа Иржар Мактааральского района	50 000 000,00	50 000 000,00	44 642 857,14	44 642 857,14					5 357 142,86	50 000 000,00
Итого к оплате	**50 000 000,00**	**50 000 000,00**	**44 642 857,14**	**44 642 857,14**	-	-	-	-	**5 357 142,86**	**50 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района"
Полатов Г.Ж.

Технадзор:
Директор ТОО "Тұран құрылыс"
А. Балабеков

Авторский надзор:
Директор ТОО "IMPYLS"
А.Тажимуратов

Подрядчик:
Директор ТОО "Сартобе"
Мухаммеджан Ә.Е.

Наименование стройки - Строительство газопровода в населенном пункте Алаш сельского округа Ииржар Мактааральского района ЮКО

АКТ № 1

выполненных работ за июль месяц 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подземный газопровод среднего давления									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	4928,958	148,85 7,18	141,67 31,84	733664 35383	698281 156930	--	138466 69770	941900
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	152,442	1288,56 1288,56	--	196431 196431	--	--	141430 27029	364890
3	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	28,8	1073,80 1073,80	--	30925 30925	--	--	22266 4255	57447
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка грунта без твердых включений вручную 20 см траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /за минусом присыпки 10 см, учтенной при прокладке труб/** НР - 72% СП - 8%	м3	224,82	665,52 665,52	--	149622 149622	--	--	107728 20588	277938
5	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	2236,09	26,57 --	26,57 9,29	59411 --	59411 20782	--	14963 5950	80324
8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** НР - 99% СП - 8%	м3 основания	423,5	3089,43 881,28	150,05 39,41	1308371 373222	63544 16690	871605	386013 135551	1829935
		ТРУБОПРОВОД									
9	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка** НР - 99% СП - 8%	км трубопровода	3,123	361155,35 252992,00	108063,03 29908,60	1127888 790094	337481 93405	313	874664 160204	2162756
10	С123-010502-0815 2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** СП - 8%	м	3283,51	2722,00 --	--	8937714 --	--	8937714	-- 715017	9652731
11	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	1,991	265169,23	73231,07	527952	145803	100	417832	1021446

		НР - 99%; СП - 8%										
12	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	2418,95	191888,00	20091,95	382049	40003		75663		
		СП - 8%			692,00	--	1673913	--	1673913	--	1807826	
		УСТАНОВКА ФИТИНГОВ			--	--	--	--		133913		
13	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка										
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	41	1822,17	1189,79	74709	48781	--	38432	122193	
14	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Тройник неравнопроходный SDR11 ПЭ100 d125/63 с ЗН			632,39	314,46	25928	12893		9051		
		СП - 8%	шт	18	18812,50	--	338625	--	338625	--	365715	
15	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Тройник равнопроходный SDR11 ПЭ100 d125 с ЗН			--	--	--	--		27090		
		СП - 8%	шт	1	25892,86	--	25893	--	25893	--	27964	
16	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Тройник равнопроходный SDR11 ПЭ100 d63 с ЗН			--	--	--	--		2071		
		СП - 8%	шт	22	5825,89	--	128170	--	128170	--	138423	
17	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Песок для укладки тройника/			--	--	--	--		10254		
		НР - 99%; СП - 8%	м3 основания	83,23	3089,43	150,05	257133	12488	171296	75863	359635	
18	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка			881,28	39,41	73349	3280		26640		
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	17	1236,51	808,02	21021	13736	--	10804	34371	
19	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d125 с ЗН			428,49	213,48	7284	3629		2546		
		СП - 8%	шт	10	20758,93	--	207589	--	207589	--	224196	
20	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН			--	--	--	--		16607		
		СП - 8%	шт	7	3973,21	--	27813	--	27813	--	30038	
21	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка			--	--	--	--		2225		
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	1236,51	808,02	2473	1616	--	1271	4044	
22	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Переход ПЭ100 SDR11 d125/63 с ЗН			428,49	213,48	857	427		300		
		СП - 8%	шт	2	10892,86		21786	--	21786	--	23529	
23	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: заглушка. Установка			--	--	--	--		1743		
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	1236,51	808,02	2473	1616	--	1271	4044	
24	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Заглушка ПЭ100 SDR11 DN 63			428,49	213,48	857	427		300		
		СП - 8%	шт	2	1741,07	--	3482	--	3482	--	3761	
25	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка			--	--	--	--		279		
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	133	1236,51	808,02	164455	107466	--	84528	268902	
26	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Муфта полиэтиленовая с ЗН ПЭ 100 SDR 11, DN 125			428,49	213,48	56989	28393		19919		
		СП - 8%	шт	41	4767,86	--	195482	--	195482	--	211121	
					--	--	--	--		15639		

27	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Муфта полиэтиленовая с ЗН ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт	92	1517,86	--	139643	--	139643	--	150814
		СП - 8%;			--	--	--	--		11171	
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПЭ Д63 С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ ШТОКОМ ПОД КОВЕР -3шт /8353.10 СБ/									
28	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,105	12195,49	6758,97	1281	710	45	898	2352
		НР - 118%; СП - 8%;			5011,93	2233,16	526	234		174	
29	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП4	м3	0,105	31674,00	--	3326	--	3326	--	3592
		СП - 8%;			--	--	--	--		266	
30	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Диск из фторопласта	кг	10,86	4017,86	--	43634	--	43634	--	47125
		СП - 8%;			--	--	--	--		3491	
31	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Кран полиэтиленовый. Установка	шт.	3	1236,51	808,02	3710	2424	--	1907	6065
		НР - 92%; СП - 8%;			428,49	213,48	1285	640		449	
32	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Кран шаровой ПЭ SDR11 Д63	шт	3	46964,29	--	140893	--	140893	--	152164
		СП - 8%;			--	--	--	--		11271	
33	С123-040105-0201 2304-0105-0201 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 0,45 м до 0,70 м	шт.	3	26202,00	--	78606	--	78606	--	84894
		СП - 8%;			--	--	--	--		6288	
34	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка	шт.	6	1236,51	808,02	7419	4848	--	3813	12131
		НР - 92%; СП - 8%;			428,49	213,48	2571	1281		899	
35	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Муфта полиэтиленовая с ЗН ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт	6	1517,86	--	9107	--	9107	--	9836
		СП - 8%;			--	--	--	--		729	
36	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,003	19890,83	8,16	60	--	51	9	74
		НР - 94%; СП - 8%;			3162,24	--	9	--		5	
37	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	6,48	3089,43	150,05	20019	972	13336	5906	28000
		НР - 99%; СП - 8%;			881,28	39,41	5711	255		2074	
38	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3	6213,24	1901,37	18640	5704	3976	10833	31831
		НР - 99%; СП - 8%;			2986,60	660,98	8960	1983		2358	
39	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,020139	496898,00	--	10007	--	10007	--	10808
		СП - 8%;			--	--	--	--		801	
40	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер из бетона В12,5. Устройство	м3	0,042	19069,97	1063,69	801	45	711	48	917
		НР - 91%; СП - 8%;			1063,80	204,14	45	9		68	

ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д125 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -3ШТ 300550

41	Е11-220301-0204 1122-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Патрубки водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с пневматическим испытанием ПАТРУБКИ НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0015	787302,28 507585,00	250728,97 105224,48	1181 761	376 158	44	910 167	2258
42	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	1,506	3043,00 --	-- --	4583 --	-- --	4583	-- 367	4949
43	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляры водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,00174	994283,06 464360,00	466496,55 142743,50	1730 808	812 248	110	1046 222	2998
44	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	1,74	5139,00 --	-- --	8942 --	-- --	8942	-- 715	9657
45	Е11-220601-1006 1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,00174	2945486,08 76224,00	554998,09 165805,26	5125 133	966 289	4026	417 443	5985
46	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 прим	Монтаж пластины НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,02382	48652,47 43897,20	2569,56 406,90	1159 1046	61 10	52	728 151	2038
47	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	т	0,02382	522491,00 --	-- --	12446 --	-- --	12446	-- 996	13441
48	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0033	361155,35 252992,00	108063,03 29908,60	1192 835	357 99	--	924 169	2285
49	С123-010502-0815 2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	3,333	2722,00 --	-- --	9072 --	-- --	9072	-- 726	9798
50	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов НР - 98%; СП - 8%	м	3,3	470,00 456,88	-- --	1551 1508	-- --	43	1478 242	3271
51	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	9	1236,51 428,49	808,02 213,48	11129 3856	7272 1921	--	5720 1348	18196
52	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ125/СТ108х5,0 СП - 8%	шт	3	35178,57 --	-- --	105536 --	-- --	105536	-- 8443	113979
53	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Муфта полиэтиленовая с ЗН ПЭ 100 SDR 11, DN 125 СП - 8%	шт	3	4767,86 --	-- --	14304 --	-- --	14304	-- 1144	15448

54	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d125 с ЗН	шт	3	20758,93	--	62277	--	62277	--	67259
		СП - 8%			--	--	--	--		4982	
55	С123-021101-1306 2302-1101-1306 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 210/139 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,003	116395,00	--	349	--	349	--	377
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
56	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,26375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /219х4 мм/	футляр	3	7622,17	829,97	22867	2490	13954	6403	31611
		НР - 99% СП - 8%			2141,08	14,85	6423	45		2342	
57	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,015	18392,69	1063,69	276	16	244	17	317
		НР - 99% СП - 8%			1063,80	204,14	16	3		23	
58	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,32	3089,43	150,05	13346	648	8891	3938	18667
		НР - 99% СП - 8%			881,28	39,41	3807	170		1383	
59	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Устройство крышки из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	1,5	2775,50	13,44	4163	20	2770	1268	5865
		НР - 92% СП - 8%			915,62	3,04	1373	5		434	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д63 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ - 168ШТ									
60	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Патрубок водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием ПАТРУБКИ	км трубопровода	0,084	610527,78	184046,88	51284	15460	967	41069	99742
		НР - 99% СП - 8%			414960,00	78900,64	34857	6628		7388	
61	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	84,336	1131,00	--	95384	--	95384	--	103015
		СП - 8%			--	--	--	--		7631	
62	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляры водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,09744	705040,75	213176,59	68699	20772	4605	49519	127676
		НР - 99% СП - 8%			444600,00	68733,91	43322	6697		9457	
63	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	97,44	3670,00	--	357605	--	357605	--	386213
		СП - 8%			--	--	--	--		28608	
64	Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,09744	1899997,96	181292,56	185136	17665	161088	10578	211371
		НР - 99% СП - 8%			65505,00	44149,28	6383	4302		15657	
65	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 прим	Монтаж пластины	т конструкций	1,43976	48652,47	2569,56	70048	3700	3147	44013	123186
		НР - 69% СП - 8%			43897,20	406,90	63201	586		9125	
66	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	1,43976	522491,00	--	752262	--	752262	--	812443
		СП - 8%			--	--	--	--		60181	

67	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР - 99% СП - 85%	км трубопровода	0,1932	265169,23 191888,00	73231,07 20091,95	51231 37073	14148 3882	10	40545 7342	99118
68	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	195,132	692,00 --	-- --	135031 --	-- --	135031	-- 10803	145834
69	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое НР - 98% СП - 8%	м газопровода	193,2	470,00 456,88	-- --	90805 88268	-- --	2537	86503 14185	191492
70	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99% СП - 8%	шт.	504	1236,51 428,49	808,02 213,48	623199 215959	407240 107593	--	320317 75481	1018997
71	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ63/СТ57 СП - 8%	шт	168	11361,61 --	-- --	1908750 --	-- --	1908750	-- 152700	2061450
72	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Муфта полиэтиленовая с ЗН ПЭ 100 SDR 11, DN 63 СП - 8%	шт	168	1517,86 --	-- --	255000 --	-- --	255000	-- 20400	275400
73	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН СП - 8%	шт	168	3973,21 --	-- --	667500 --	-- --	667500	-- 53400	720900
74	С123-021101-1305 2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150/67 мм ГОСТ 15180-86 СП - 8%	1000 шт.	0,168	87996,00 --	-- --	14783 --	-- --	14783	-- 1183	15966
75	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /159х4,0мм/ НР - 99% СП - 8%	футляр	168	5454,73 1532,24	593,96 10,63	916394 257417	99785 1785	559192	256610 93840	1266845
76	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91% СП - 8%	м3	0,84	18392,69 1063,80	1063,69 204,14	15450 894	894 171	13662	969 1314	17733
77	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР - 99% СП - 8%	м3 основания	241,92	3089,43 881,28	150,05 39,41	747394 213199	36299 9534	497896	220506 77432	1045332
78	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Устройство крышки из листовой оцинкованной стали НР - 92% СП - 8%	м2 покрытия	84	2775,50 915,62	13,44 3,04	233142 76912	1129 255	155101	70994 24331	328467
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D125Х11,4 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D180Х16,4 ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ /8353.16 СБ/ L=22М - 2ШТ /МЕТОД ПРОКОЛА/									
79	Е11-221401-0210 1122-1401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м НР - 99% СП - 8%	м продавливания	22	9505,93 2649,57	6822,95 3668,93	209130 58291	150105 80716	734	137617 27740	374487

80	С123-010501-1517 2301-0501-1517 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 180х16,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	22	5538,00	--	121836	--	121836	--	131583
		СП - 8%			--	--	--	--		9747	
81	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 125 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	22	1111,54	7,12	24454	157	3389	20740	48810
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	20908	42		3616	
82	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	6213,24	1901,37	12426	3803	2650	7222	21221
		НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	5973	1322		1572	
83	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,013426	496898,00	--	6671	--	6671	--	7205
		СП - 8%			--	--	--	--		534	
84	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер из бетона В12,5. Устройство	м3	0,028	19069,97	1063,69	534	30	474	32	612
		НР - 99%; СП - 8%			1063,80	204,14	30	6		45	
85	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	6	1236,51	808,02	7419	4848	--	3813	12131
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	2571	1281		899	
86	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Патрубок-накладка полиэтиленовый с ЗН ПЭ 100 SDR 11, DN 180х32	шт	2	11250,00	--	22500	--	22500	--	24300
		СП - 8%			--	--	--	--		1800	
87	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с ЗН	шт	2	1107,14	--	2214	--	2214	--	2391
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
88	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3	шт	2	6008,93	--	12018	--	12018	--	12979
		СП - 8%			--	--	--	--		961	
89	С123-020103-3405 2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Колпак	шт	2	280,00	--	560	--	560	--	605
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
90	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,184	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /180х16,4мм/	футляр	2	5317,46	579,01	10635	1158	6490	2978	14702
		НР - 99%; СП - 8%			1493,68	10,36	2987	21		1089	
91	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,04	3089,43	150,05	124	6	83	36	173
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	35	2		13	
92	С121-100501-1201 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	1,7077066	390,00	--	666	--	666	--	719
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
93	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Вилатерм d12	м	3,2	28,57	--	91	--	91	--	99
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D125Х11,4 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D180Х16,4 ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ /8353.16 СБ/ L=106М - 16ШТ /ОТКРЫТЫЙ МЕТОД/									

94	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,106	391151,58	130960,26	41462	13882	10	31162	78434
		НР - 99%; СП - 8%			260091,00	36860,92	27570	3907		5810	
95	С123-010501-1517 2301-0501-1517 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 180х16,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	106	5538,00	--	587028	--	587028	--	633990
		СП - 8%			--	--	--	--		46962	
96	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 125 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	106	1111,54	7,12	117823	755	16332	99930	235173
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	100736	203		17420	
97	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	16	6213,24	1901,37	99412	30422	21204	57778	169765
		НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	47786	10576		12575	
98	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,107408	496898,00	--	53371	--	53371	--	57640
		СП - 8%			--	--	--	--		4270	
99	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер из бетона В12,5. Устройство	м3	0,224	19069,97	1063,69	4272	238	3796	258	4893
		НР - 97%; СП - 8%			1063,80	204,14	238	46		362	
100	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	48	1236,51	808,02	59352	38785	--	30506	97047
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	20568	10247		7189	
101	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Патрубок-накладка полиэтиленовый с ЗН ПЭ 100 SDR 11, DN 180х32	шт	16	11250,00	--	180000	--	180000	--	194400
		СП - 8%			--	--	--	--		14400	
102	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с ЗН	шт	16	1107,14	--	17714	--	17714	--	19131
		СП - 8%			--	--	--	--		1417	
103	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3	шт	16	6008,93	--	96143	--	96143	--	103834
		СП - 8%			--	--	--	--		7691	
104	С123-020103-3405 2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Колпак	шт	16	280,00	--	4480	--	4480	--	4838
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
105	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,184	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /180х16,4мм/	футляр	16	5317,46	579,01	85079	9264	51916	23824	117616
		НР - 99%; СП - 8%			1493,68	10,36	23899	166		8712	
106	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,32	3089,43	150,05	989	48	659	292	1383
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	282	13		102	
107	С121-100501-1201 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	13,6616528	390,00	--	5328	--	5328	--	5754
		СП - 8%			--	--	--	--		426	
108	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Вилатерм d12	м	25,6	28,57	--	731	--	731	--	790
		СП - 8%			--	--	--	--		59	

ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D63X5,8 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D110X10,0 ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ /8353.16 СБ/ L=10М - 1ШТ /МЕТОД ПРОКОЛА/ 300550

109	Е11-221401-0201 1122-1401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	10	7581,97	5472,56	75820	54726	104	51265	137251
		НР - 99% СП - 8%			2099,01	3079,24	20990	30792		10167	
110	С123-010501-1513 2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10	2063,00	--	20630	--	20630	--	22280
		СП - 8%			--	--	--	--		1650	
111	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10	1111,54	7,12	11115	71	1541	9427	22186
		НР - 99% СП - 8%			950,34	1,91	9503	19		1643	
112	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	6213,24	1901,37	6213	1901	1325	3611	10610
		НР - 99% СП - 8%			2986,60	660,98	2987	661		786	
113	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,006713	496898,00	--	3336	--	3336	--	3603
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
114	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер из бетона В12,5. Устройство	м3	0,014	19069,97	1063,69	267	15	237	16	306
		НР - 99% СП - 8%			1063,80	204,14	15	3		23	
115	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	3	1236,51	808,02	3710	2424	--	1907	6065
		НР - 99% СП - 8%			428,49	213,48	1285	640		449	
116	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Патрубок-накладка полиэтиленовый с ЗН ПЭ 100 SDR 11, DN 110х32	шт	1	8678,57	--	8679	--	8679	--	9373
		СП - 8%			--	--	--	--		694	
117	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с ЗН	шт	1	1107,14	--	1107	--	1107	--	1196
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
118	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3	шт	1	6008,93	--	6009	--	6009	--	6490
		СП - 8%			--	--	--	--		481	
119	С123-020103-3405 2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Колпак	шт	1	280,00	--	280	--	280	--	302
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
120	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110х10,4мм/	футляр	1	3251,16	354,01	3251	354	1984	910	4494
		НР - 99% СП - 8%			913,26	6,33	913	6		333	
121	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,02	3089,43	150,05	62	3	41	18	86
		НР - 99% СП - 8%			881,28	39,41	18	1		6	
122	С121-100501-1201 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	0,5837103	390,00	--	228	--	228	--	246
		СП - 8%			--	--	--	--		18	

123	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Вилатерм d15	м	0,8	31,25	--	25	--	25	--	27	
		СП - 8%			--	--	--	--		2		
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D63X5,8 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D110X10,0 ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ /8353.16 СБ/ L=394М - 66ШТ /ОТКРЫТЫЙ МЕТОД/										
124	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,394	300707,03	92638,71	118479	36500	40	91166	226416	
		НР - 99% СП - 8%			207968,00	25754,26	81939	10147		16772		
125	С123-010501-1513 2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	394	2063,00	--	812822	--	812822	--	877848	
		СП - 8%			--	--	--	--		65026		
126	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	394	1111,54	7,12	437946	2807	60703	371438	874135	
		НР - 99% СП - 8%			950,34	1,91	374436	754		64751		
127	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	66	6213,24	1901,37	410074	125490	87468	238333	700279	
		НР - 99% СП - 8%			2986,60	660,98	197116	43625		51873		
128	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,443058	496898,00	--	220155	--	220155	--	237767	
		СП - 8%			--	--	--	--		17612		
129	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер из бетона В12,5. Устройство	м3	0,924	19069,97	1063,69	17621	983	15655	1066	20182	
		НР - 99% СП - 8%			1063,80	204,14	983	189		1495		
130	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	198	1236,51	808,02	244828	159987	--	125839	400320	
		НР - 99% СП - 8%			428,49	213,48	84841	42269		29653		
131	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Патрубок-накладка полиэтиленовый с ЗН ПЭ 100 SDR 11, DN 110х32	шт	66	8678,57	--	572786	--	572786	--	618609	
		СП - 8%			--	--	--	--		45823		
132	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с ЗН	шт	66	1107,14	--	73071	--	73071	--	78917	
		СП - 8%			--	--	--	--		5846		
133	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3	шт	66	6008,93	--	396589	--	396589	--	428316	
		СП - 8%			--	--	--	--		31727		
134	С123-020103-3405 2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Колпак	шт	66	280,00	--	18480	--	18480	--	19958	
		СП - 8%			--	--	--	--		1478		
135	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110х10,4мм/	футляр	66	3251,16	354,01	214577	23365	130937	60086	296636	
		НР - 99% СП - 8%			913,26	6,33	60275	418		21973		
136	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	1,32	3089,43	150,05	4078	198	2717	1203	5704	
		НР - 99% СП - 8%			881,28	39,41	1163	52		422		

137	С121-100501-1201 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	38,5248798	390,00	--	15025	--	15025	--	16227
		СП - 8%			--	--	--	--		1202	
138	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Вилатерм d15	м	52,8	31,25	--	1650	--	1650	--	1782
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
		КОВЕР С КОНТРОЛЬНЫМИ ТРУБКАМИ -203ШТ									
139	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	203	6213,24	1901,37	1261288	385978	269030	733054	2153889
		НР - 92%; СП - 8%			2986,60	660,98	606280	134179		159547	
140	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	1,362739	496898,00	--	677142	--	677142	--	731314
		СП - 8%			--	--	--	--		54171	
141	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер из бетона В12,5. Устройство	м3	2,842	19069,97	1063,69	54197	3023	48151	3279	62074
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	3023	580		4598	
142	С121-050103-0108 2105-0103-0108 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 3 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)КОЖУХ	т	0,83839	1463545,00	--	1227021	--	1227021	--	1325183
		СП - 8%			--	--	--	--		98162	
143	С121-010301-0404 2101-0301-0404 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М400, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	95,41	2658,00	--	253600	--	253600	--	273888
		СП - 8%			--	--	--	--		20288	
144	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	203	1236,51	808,02	251011	164027	--	129017	410429
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	86983	43336		30402	
145	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3	шт	203	6008,93	--	1219812	--	1219812	--	1317397
		СП - 8%			--	--	--	--		97585	
146	С123-020103-3405 2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Колпак	шт	203	280,00	--	56840	--	56840	--	61387
		СП - 8%			--	--	--	--		4547	
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА И ПРОВОД									
153	С123-060128-0104 2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5,646	89227,00	--	503776	--	503776	--	544078
		СП - 8%			--	--	--	--		40302	
155	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Лента полиэтиленовая сигнальная "Осторожно ГАЗ"	м	5646	22,32	--	126027	--	126027	--	136109
		СП - 8%			--	--	--	--		10082	
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ -40,5М2									
165	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	12,15	324,73	232,53	3945	2825	--	1823	6230
		НР - 108%; СП - 8%			92,20	46,70	1120	567		461	
166	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	19,44	71,00	--	1380	--		--	1491
		СП - 8%			--	--	--	--		110	

167	С341-020103-1034 4102-0103-1034 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 34 км	т	19,44	565,00	--	10984	--		--	11862
					--	--	--	--		879	
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ - 236,3М2									
170	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	18,904	2444,32	1057,07	46208	19983	--	37390	90285
					1387,25	444,12	26225	8396		6688	
171	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	70,89	324,73	232,53	23020	16484	--	10634	36347
					92,20	46,70	6536	3311		2692	
172	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	155,0128	71,00	--	11006	--		--	11886
					--	--	--	--		880	
173	С341-020103-1034 4102-0103-1034 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 34 км	т	155,0128	565,00	--	87582	--		--	94589
					--	--	--	--		7007	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								44608066

2-1-1 Зд. Школы ОСР	Тенге		в т.ч. ст-сть оборудования
ИТОГО	**Тенге**	44 608 066	
Стоимость оборудования	Тенге	44 608 066	0
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	0	
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	44 608 066	
Итого	**Тенге**	1 293 634	
Зимнее удорожание 0,91%	Тенге	45 901 700	
Итого	**Тенге**	417 705	
Стоимость оборудования	Тенге	46 319 405	
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	0	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	46 319 405	
Итого	**Тенге**	926 388	
В ценах 2019г с К=1,0498961	Тенге	47 245 793	
С понижающим коэффицентом К=0,9	Тенге	49 603 174	
НДС 12%	Тенге	44 642 857	
Всего	**Тенге**	5 357 143	
		50 000 000	

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района"

_____ Полатов Г.Ж.

Инженер:
порта: Инженер-эксперт ТОО "Туран курылыс"

_____ К. Бежанов

Авторский надзор:
ТОО "IMPYS"

_____ С. Ходуллаев

Подрядчик:
директор ТОО "Сартобе"

_____ А. Мухаммедиев