Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района»
Технадзор: ТОО "Тұран құрылыс"
Авторский надзор: ТОО "IMPYLS"

Форма КС-3
Утвержденная приказом министра индустрии и

Доп.соглашение №2 от 22.04.2022 года к Договору: № 6 от 22.01.2021г.

инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в населенном пункте Алаш сельского округа Иржар Мактааральского района"

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	За отчетный месяц			
				СМР в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газопровода в населенном пункте Алаш сельского округа Иржар Мактааральского района	115 470 000,00	65 470 000,00	22 741 071,43	22 741 071,43					2 728 928,57	25 470 000,00
Итого к оплате	**115 470 000,00**	**65 470 000,00**	**22 741 071,43**	**22 741 071,43**	-	-	-	-	**2 728 928,57**	**25 470 000,00**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района"

Полатов Г.Ж.

Технадзор:

Зам.директора ТОО "Тұран құрылыс"

Балабеков А.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Сартобе"

Мухаммедиев О.Е.

Наименование стройки - Строительство газопровода в населенном пункте Алаш сельского округа Ииржар Мактааральского района ЮКО

АКТ № 3
выполненных работ за июнь месяц 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Надземный газопровод среднего давления									
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-6 К НАДЗЕМНОЙ СЕТИ -29ШТ									
37	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	87	338,00	--	29406	--	29406	--	31758
		СП - 8%			--	--	--	--		2352	
38	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	58	1372,03	75,09	79577	4355	9873	66635	157910
		НР - 90%, СП - 80%			1126,71	33,78	65349	1959		11697	
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-10 С 2-МЯ СЧЕТЧИКАМИ G-4 К ПОДЗЕМНОЙ СЕТИ -62ШТ									
59	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	63,984744	470,00	--	30073	--	839	28649	63419
		НР - 98%, СП - 80%			456,88	--	29233	--		4698	
		ЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ ОТ ПРОВОДОВ ВЛ -46ШТ									
105	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	2,07506	95822,64	1453,68	198838	3016	16688	124185	348864
		НР - 69%, СП - 80%			86327,00	406,90	179134	844		25842	
106	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,551975	439279,00	--	681750	--	681750	--	736290
		СП - 8%			--	--	--	--		54540	
		КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА Д57Х3,0 НА СТОЙКЕ ИЗ ТРУБ Д76Х4,0 ОПП-2-4000 (НГ-01-90)-896ШТ									
152	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	232,96	1426,28	--	332266	--	--	239232	617218
		НР - 72%, СП - 80%			1426,28	--	332266	--		45720	
153	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов I	м3 грунта	232,96	665,52	--	155040	--	--	111628	288001
		НР - 72%, СП - 80%			665,52	--	155040	--		21333	

154	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	57,008	24011,00 4154,22	1682,50 328,89	1368819 236824	95916 18749	1036079	232572 128111	1729502
155	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%, СП - 8%*	т конструкций	27,2832	88591,35 76176,00	7275,15 357,04	2417056 2078325	198489 9741	140242	1440766 308626	4166447
156	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	25,4464	491547,00 --	-- --	12508102 --	-- --	12508102	-- 1000648	13508750
157	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	1836,8	542,00 --	-- --	995546 --	-- --	995546	-- 79644	1075189
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								22723348

в т.ч. ст-сть оборудования

2-2/1 Надземный газопровод среднего давления	Тенге	22 723 348	
ИТОГО	**Тенге**	**22 723 348**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**22 723 348**	
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	658 977	
Итого	**Тенге**	**23 382 325**	
Зимнее удорожание 0,91%	Тенге	212 779	
Итого	**Тенге**	**23 595 104**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**23 595 104**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	471 902	
Итого	**Тенге**	**24 067 006**	
В ценах 2019г с К=1,0498961	Тенге	25 267 856	
С понижающим коэффицентом К=0,9	Тенге	22 741 071	
НДС 12%	Тенге	2 728 928	
Всего	**Тенге**	**25 470 000**	

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района"

Полатов Г.Ж.

Инженер:

Инженер-эксперт ТОО "Туран курылыс"

К. Дошанов

Авторский надзор:

Директор ТОО "IMPYLS"

Тажимуратова А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Сартобе"

О. Мухаммедиев