Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"02" ноября 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Фирма ИСКОМ", РК, ЗКО, 090000, г.Уральск, ул.Маметовой, 111; тел.:+7 7112 25-44-89
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Мамедова Рафика Гусейн-Оглы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: Строительство врачебной амбулатории в с.Аралтал, Бурлинского района ЗКО, ЗКО,ЗКО,Бурлинский район,Аксайская г.а., с.Аралтал
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является "Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
руководитель Антазиев Алибек Сайнович
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядными организации: - ТОО «ТаскалаТрансГаз», № 22019561 от 19.10.2022 г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора Махметова Тлека Маратовича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "Redline Pro" 92-2022
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области" №122 от 28.12.2022г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пусково-вого ком-плекса или очереди
Этажность	этаж	1		1	
Общая площадь здания	м2	424,8		424,8	

Площадь застройки	м2	475,0	475,0
Строительный объём	м3	1733,8	1733,8

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2
		общая	жилая		общая жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными **Участок находится в селе Аралтал, Бурлинского района ЗКО. На отведённом участке выполнено строительство здания амбулатории, площадки для мусоросборников с навесом, беседки летней, котельной (модульной), КТПГ/ДЭС, выгреба 25м3., уборной на 2 очка.**

Здание врачебной амбулатории одноэтажное, с чердачным покрытием, прямоугольной формы с размерами в осях 36.0х12,0 м, высотой этажа от пола до потолка 3,0 м.

Здание оборудуется следующими санитарно- техническими системами: отопление, вентиляция, холодное и горячее водоснабжение, канализация, электроснабжение, слабо- точные устройства. Во всех помещениях потолки, стены и перегородки штукатурятся и окрашиваются водоэмульсионной краской, в местах установкм раковин предусматривается керамическая плитка на высоту 1,6 м. в санузлах, лаборатории, стерилизационной, процедурных, кабине- те стоматолога и изоляторе предусмотрена керамическая плитка на всю высоту.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2023г.;
месяц, год
окончание работ ноябрь 2023г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;
фактически, месяц: 4;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __% и фактически применено __% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО ЗАПКАЗРЭК

Ақсай АЭТ Аксайский РЭС

наименование организации, фамилия, имя,отчество (при наличии),подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

ЗКФ АО "КазТрансГазАймак"

Объект газифицирован.

«КазТрансГазАймақ» АҚ Батыс Қазақстан өңірлік филиалы Берілі газ шаруашылығы

наименование организации, фамилия, имя,отчество (при наличии),подпись руководителя, дата,место печати (при наличии)

ЗКФ ГКП "КазВодХоз"

«Ақсайжылуқуат»МКК
Өндірістік - техникалық бөлімі
КЕЛІСІЛДІ

наименование организации, фамилия, имя,отчество (при наличии),подпись руководителя, дата,место печати (при наличии)

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведённых аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (заключение либо письмо экспертизы прилагается).

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения.

И.о. руководителя отдела Бурлинского

наименование организации, фамилия, имя,отчество (при наличии),подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство врачебной амбулатории в селе Аралтал, Бурлинского района ЗКО** готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Мамедов Рафик Гусейн-Оглы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)