Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
Форма

Декларация о соответствии

п. Шубаркудук «20» ноября 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Энергохолдинг LTD», область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **директора Акназаровой Райхан Хусаиновной**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: **«Строительство уличного освещения по улице Байганина в поселке Шубаркудык Темирского района Актюбинской области. Корректировка» Республика Казахстан, Актюбинская область, Темирский район, Шубаркудукский с.о., п.Шубаркудук**
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является Государственное учреждение **"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Руководителя отдела Кулмуханов Асылбек Серикович**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительное-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. субподрядными организациями **ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION» ГСЛ № 1012727 от 13.03.2023г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице: **директора Токтарбаева Мадиара Абилхановича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
субподрядными организациями **ТОО «Сеним Курылыс KZ», ГСЛ № 20019387 от 28.12.2020 года,**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Карабалина Хамита Маратовича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

субподрядными организациями **ТОО «DHR GROUP», ГСЛ № 20007022 от 20.05.2020 г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Шакенова Насибуллы Гизатовича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Актам -инжиниринг» 47-ЭН**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденной **ГУ «Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», № 122 от 10.10.2023 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Напряжение сети	В	380/220	380/220	380/220	380/220
Протяженность проектируемый КЛ-04кВ	м	2271	2271	2271	2271
Количество опор освещения	шт	73	73	73	73
Длина кабеля	м	2674	2674	2674	2674
Количество светильников наружного освещения	шт	73	73	73	73
Расчетная мощность потребителей	кВт	10,950	10,950	10,950	10,950
Максимальная потеря напряжения на стороне 04кВ	%	3,75	3,75	3,75	3,75
Коэффициент мощности		0,95	0,95	0,95	0,95

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Данным разделом решается вопрос строительства сети уличного освещения по ул. Байганина вп. Шубаркудык Темирского района Актюбинской области.

По проекту уличное электроосвещение предусматривается на металлических опорах СТВ высотой 9 метров с антикоррозийным покрытием методом «горячего оцинкования». Стойки электроосвещения приняты с одним кронштейном КИШ 48.1,5-0,8.15 с вылетом 1,5м высотой 0,8м и углом наклона к поверхности 15°. В качестве осветительных приборов приняты консольные светодиодные светильники MUBAR RP 150 мощностью 150ВТ, световой поток 17260 лм, степень защиты IP65, КСС – широкая боковая. Закладные детали для установки стоек приняты марки ЗФ-220-М20-1625-4 (ЗФ2) и устанавливается в сверленные котлованы Ø300мм с последующей заделкой бетоном марки В15.

Для автоматизации процесса управления сетями наружного освещения и контролях работы проектом предусматривается установка щита управления освещением ЩУО-ВФ-ПУ (LI) 25А предусмотрен учет электрической энергии 3-х фазным электронным счетчиком.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октябрь 2023 года**
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2023 года**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **1,0**
по норме или по проекту организации строительства **1,0** месяца;
фактически **1,0** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **95%** и фактически применено и **95%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Строительство уличного освещения по улице Байганина в поселке Шубаркудык Темирского района Актюбинской области. Корректировка»**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Энергохолдинг LTD», Директор Акназарова Райхан Хусаиновна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)

Субподрядные организации

ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION» директора Токтарбаева Мадияра Абидхановича

_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)

ТОО «Сеним Курылыс KZ» директора Карабалина Хамита Маратовича

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)

ТОО «DHR GROUP директора Шакенова Насибуллы Гизатовича

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)