Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К"
Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Сергеевка Атбасарского района Акмолинской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/	Код
000140001467	030340000977			2024-119	29.06.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Сергеевка Акмолинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	**43 817 292,43**	**43 817 292,43**	**26 849 809,03**				**3 221 977,08**	**30 071 786,12**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Байгожин Н.Т.**
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Акмолинской области"
БИН 000140001467

ПОДРЯДЧИК: _____ **Сабиров Ж.Ж.**
Директор ТОО "Кайргожа и К"
БИН 030340000977

Технический надзор
ТОО "ЛИР"
БИН 990640000025

Эксперт _____ **КАРИЕВ Т.А.**
ИИН 710804350421
аттестат № KZ48VJE00024456
аттестат № KZ05VJE00024454
аттестат № KZ75VJE00024455

Программный комплекс АВС (редакция 2024.2)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

БИН 000140001467, Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87, тел 402894

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К"

БИН 030340000977, Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 179А, тел 87774747649

Наименование объекта: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Сергеевка Атбасарского района Акмолинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)

Договор подряда №2024-119 от 29 июня 2024г.

Акт выполненных работ №2 от 21.10.2024.

от октября **2024 года**

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
	1	2	3	4	5	6	7
			Локальная смета № 02-01-01-01				
		на	Общестроительные работы по чертежам АС				
		Раздел 3.	Наружные стены и перегородки				
			Кладка наружных и внутренних стен (АС-10)				
1	48	1114-0301-0201	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**211,18**	**21 650**	**4 572 047,00**
2	49	212-401-0103	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	**1 м3**	**45,615**	**23 545**	**1 074 005,00**
3	50	213-101-0603	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**61,913**	**98 081**	**6 072 489,00**
4	51	1114-0301-0203 Кклим = 1,12	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**203**	**4 290**	**870 870,00**
5	52	212-401-0103	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	**1 м3**	**4,2021**	**23 545**	**98 938,00**
6	53	213-101-0603	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**7,8764**	**98 081**	**772 525,00**
			Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-11)				
7	54	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**$м^3$**	**9,74**	**31 048**	**302 408,00**

		на	Общестроительные работы по чертежам АС				
8	55	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**9,8861**	**31 398**	**310 404,00**
9	56	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016**	**т**	**0,31062**	**326 417**	**101 392,00**
10	57	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**м^2 поверхности**	**24,15**	**5 164**	**124 711,00**
11	58	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б**	**м^2**	**55,545**	**120**	**6 665,00**
12	59	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	**т**	**0,12328**	**312 421**	**38 515,00**
13	60	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,10304**	**1 179 654**	**121 552,00**
14	61	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,02024**	**336 177**	**6 804,00**
15	62	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м^2**	**3,32856**	**414**	**1 378,00**
			Перемычки (АС-12)				
16	63	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**91**	**1 711**	**155 701,00**
17	64	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т**	**шт.**	**6**	**7 857**	**47 142,00**
18	65	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	**м^3**	**0,234**	**144 437**	**33 798,00**
19	66	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	**м^3**	**0,936**	**146 327**	**136 962,00**
20	67	222-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84**	**м^3**	**0,715**	**140 682**	**100 588,00**
21	68	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84**	**м^3**	**0,44**	**169 352**	**74 515,00**
22	69	222-102-0107 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84**	**м^3**	**0,456**	**162 498**	**74 099,00**
23	70	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	**м^3**	**1,099**	**184 681**	**202 964,00**
24	71	222-102-0209 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84**	**м^3**	**0,454**	**182 386**	**82 803,00**
		Раздел 4.	Плиты покрытия				
			Сборные плиты перекрытий (АС-15)				
25	72	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м^2**	**шт.**	**35**	**9 787**	**342 545,00**

		на	Общестроительные работы по чертежам АС				
26	73	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м²**	**251,864**	**14 105**	**3 552 542,00**
27	74	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	**т**	**0,04382**	**1 507 839**	**66 074,00**
28	75	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**0,22**	**33 212**	**7 307,00**
			Итого по локальной смете № 02-01-01-01				**19 351 743,00**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03-01				
		на	общестроительные работы по чертежам - АР				
		Раздел 2.	Полы				
			Тип А (лист 18)				
29	14	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем**	**м²**	**163,11**	**411**	**67 038,00**
30	15	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м³**	**16,63722**	**6 976**	**116 061,00**
31	16	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м³**	**13,0488**	**24 352**	**317 764,00**
32	17	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**13,309776**	**31 398**	**417 900,00**
33	18	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)**	**м²**	**163,11**	**1 590**	**259 345,00**
34	19	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м³**	**3,327444**	**27 856**	**92 689,00**
			Тип Б				
35	30	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем**	**м²**	**61,47**	**411**	**25 264,00**
36	31	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м³**	**6,26994**	**6 976**	**43 739,00**
37	32	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м³**	**4,9176**	**24 352**	**119 753,00**
38	33	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**5,015952**	**31 398**	**157 491,00**
			Тип В				
39	40	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем**	**м²**	**14,23**	**411**	**5 849,00**
40	41	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м³**	**1,45146**	**6 976**	**10 125,00**
41	42	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м³**	**1,423**	**24 352**	**34 653,00**
42	43	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**1,45146**	**31 398**	**45 573,00**
			Итого по локальной смете №02-01-03-01				**1 713 244,00**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04-01				

		на	Общестроительные работы по чертежам АС				
		на	водопровод, канализация				
		Раздел 1.	Водопровод				
			Трубопроводы В1				
43	26	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	м	22	6 804	149 688,00
44	27	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм**	м	21,78	178	3 877,00
45	28	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	м	30	6 301	189 030,00
46	29	241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм**	м	29,7	121	3 594,00
			Трубопроводы Т3				
47	32	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	м	45	6 804	306 180,00
48	33	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	м	45	294	13 230,00
49	34	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	м	29,7	6 301	187 140,00
50	35	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	м	29,7	198	5 881,00
		Раздел 2.	Канализация К1				
			Трубы				
51	48	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	м	53	3 496	185 288,00
52	49	241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм**	м	52,894	1 172	61 992,00
53	50	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	м	35	3 638	127 330,00
54	51	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм**	м	34,93	556	19 421,00
			Фасонные части				
55	52	241-212-0402 *РСНБ РК 2022*	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	14	483	6 762,00
56	53	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	6	277	1 662,00

		на	Общестроительные работы по чертежам АС				
57	54	241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	112	560,00
58	55	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	382	4 584,00
59	56	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	382	1 146,00
60	57	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	25	106	2 650,00
61	58	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	6	176	1 056,00
62	59	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	653	1 306,00
63	60	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	136	680,00
			Канализация К4				
			Трубы				
64	64	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	3	3 496	10 488,00
65	65	241-201-1203 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм	м	2,994	644	1 928,00
			Итого по локальной смете №02-01-04-01				1 285 473,00
			Всего по форме				22 350 460,00
		Всего по акту:					0,00
		в том числе:					
		стоимость материалов					15 907 087,00
		стоимость оборудования					0,00
		строительно-монтажные работы					22 350 460,00
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом					2 100 943,24
		Итого:					24 451 403,24
		Сметная прибыль (5)%					1 222 570,16
		Непредвиденные работы и затраты (2)%					489 028,06
		Итого					26 163 001,47
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) - 1,047195					27 397 764,32
		Итого в текущих ценах 2024г.					27 397 764,32

		на	Общестроительные работы по чертежам АС				
		Ценовая скидка согласно Договора (2%), k=0,98					**547 955,29**
		Итого в текущих ценах					**26 849 809,03**
		НДС (12 %)					**3 221 977,08**
		Итого					**30 071 786,12**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Кайргожа и К"
БИН 030340000977

Директор _____ **Сабиров Ж.Ж.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
БИН 000140001467

Зам. руководителя _____ **Байгожин Н.Т.**

Куратор _____ **Жумабеков Р.А.**

Технический надзор
ТОО "ЛИР"
БИН 990640000025

Эксперт _____ **КАРИЕВ Т. А.**
ИИН 710804350421
аттестат № KZ48VJE00024456
аттестат № KZ05VJE00024454
аттестат № KZ75VJE00024455

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Technical Institute Almas", БИН 980440009189

_____ **ОСПАНОВ А. А.**
лицензия № 18023418 от 28.12.2018