Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"28" августа 2020 года

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР", Карагандинская область, г.Жезказган, Шевченко, 38**

(генеральный подрядчик) наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Искакова Бауыржана Акановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводные сети) к индивидуальному жилищному строительству в с.Новоузенка Бухар- Жыраускогo района (80 земельных участка)**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ " Отдел строительства Бухар-Жыраускогo района Карагандинской области " Руководитель Аринов Болат Бейсембекович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «РАЙС KZ», ГЛС № 18000562 от 15.01.2018 года**

наименование организации

в лице **директора Копжасарова Мадияра Галымовича**

ТОО «СК MEGARON», ГСЛ № 011740 от 19.05.2003 года

наименование организации

в лице **директора Искаковой Миланы Темирхановны**

ТОО «Куандык – К», ГСЛ № 008519 от 10.04.2002 года

наименование организации

в лице **директора Жаманшалов Б.Ш.,**

ТОО «ГАРЕЙС СТРОЙ», ГСЛ № 0000942 от 27.12.2005 года

наименование организации

в лице **директора Беспаева Айдоса Ергалиевича**

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Строй Бизнес Консалтинг» ГСЛ №13014877, 23.09.2013 г., Рабочий проект**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области" № 5-Р от 21.02.2019 года;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность трубы ПЭ100 SDR17-110х6,6 "питьевая" по ГОСТ 18599-2001: 5440,0	м	5 440,0		5 466,6	
Колодцы из сборных ж/б элементов Ø2000	Шт.	5	-	5	-
Колодцы из сборных ж/б элементов Ø1500	Шт.	102	-	103	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Протяженность трубы ПЭ100 SDR17-110х6,6 "питьевая" по ГОСТ 18599-2001: 5440,0	Метр трубопровода (далее – м)	5 440,0	5 466,6
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-
колодцы из сборных железобетонных элементов Ø2000	шт.;	5	5
колодцы из сборных железобетонных элементов Ø1500	шт.;	102	103

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2
		общая жилая		общая жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более				

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Водоснабжение объекта, согласно выданных технических условий, запроектировано от существующих водопроводных сетей диаметром 110 мм. Трубопроводы системы В1, на основании выполненного гидравлического расчета, приняты из напорных полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 110х6,6 "питьевая" по ГОСТ 18599-2001.**

Минимальная глубина заложения трубопровода 2,8 м. от поверхности земли до низа трубы. Водопроводную арматуру и фасонные части в колодцах окрашены грунтовкой ФА-ОЗК по ГОСТ 9109-81. Под задвижки установить опоры из бетона В 7,5. Водопроводные круглые колодцы выполнены из сборного железобетона и бетона по типовому проекту 901-09-11.84. Колодцы перекрыты люками типа "Т" и "Л" по ГОСТ 3634-99. Пазухи колодцев засыпаются местным грунтом слоями толщиной 0,2 м. с равномерным уплотнением по периметру. Стальные трубы, прокладываемые в земле, покрыты лентой поливинилхлоридной липкой по ТУ-6-01-0203314-122-91 в три слоя (весьма усиленная). Согласно СТ РК ГОСТ Р 12.4.026.2002 п. 1.12 у места расположения подземного пожарного гидранта на стенах близрасположенных зданий устанавливается плоский указатель, выполненный с использованием флуоресцентных или светоотражающих покрытий. В местах пересечения проектируемых трубопроводов с существующими коммуникациями земляные работы вести в ручную в присутствии представителей всех заинтересованных организаций. Отметки существующих трубопроводов уточнить по месту. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят 5 л/с ("Общие требования к пожарной пожарной безопасности №439 от 23.06.2017 г. Приложение 3 для населенных пунктов со зданиями застройки высотой до двух этажей и численностью до 1000 чел. Количество расчетных пожаров - 1., время тушения пожара - 3 часа. Наружное пожаротушение предусмотрено из пожарных гидрантов, расположенных на кольцевой сети. Высота гидранта принята из условия, что расстояние от верха ПГ до крышки колодца составляет 150-400 мм. Для предотвращения попадания дождевых вод в колодец с ПГ установить люки колодцев на 1 см. выше уровня дорожного полотна. Наружную поверхность железобетонных элементов колодцев обмазаны горячим битумом БН 70/30 по ГОСТ 66717-76 за два раза по холодной битумной грунтовке. Строительные работы и испытания трубопроводов выполнить в соответствии с требованиями СН РК 4.01-102-2013 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводные сети) к индивидуальному жилищному строительству в с.Новоузенка Бухар-Жырауского района (80 земельных участков)**, **ГОТОВЫМ К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ,**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО "ДАНЕКЕР"
Директор Искаков Б.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Субподрядчик (Субподрядчик)
ТОО "РАЙС KZ"
Директор Копжасаров М.Г.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан