ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска" Форма 2В

ПОДРЯДЧИК : ТОО "ДАНЕКЕР"

Наименование стройки: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение) на 112 участков, г.Шахтинск"

Основание : Договор №36 от 22.04.2020г

А К Т № 2
Приемки выполненных работ от сентябрь 2020 г.
"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение) на 112 участков, г.Шахтинск"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ											
1	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	4565	203,39	193,35	928475	882643	--	189155	1207041
		НР - 72%; СП - 8%			10,05	47,50	45878	216838		89410	
2	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	563	279,54	267,84	157381	150794	73	34026	206719
		НР - 72%; СП - 8%			11,57	72,37	6514	40744		15313	
3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	96	3080,16	--	295695	--	--	212901	549284
		НР - 72%; СП - 8%			3080,16	--	295695	--		40688	

4	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3.На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	4256	42,65	42,65	181518	181518		46853	246642
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,29		65074		18270	
5	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	4256	18,47	18,47	78608	78608		20286	106806
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,62		28175		7912	
6	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	150	184,66	87,78	27699	13167	--	14786	45884
		НР - 72%; СП - 8%			96,88	40,03	14532	6005		3399	
7	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2872,111	341,00	--	979390	--		--	1057741
		СП - 8%			--	--	--	--		78351	
8	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1472,878	20,46	17,37	30135	25584	162	10276	43644
		НР - 72%; СП - 8%			2,98	6,71	4389	9883		3233	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**3463761**
		РАЗДЕЛ 2. В1-ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД									
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	75	2642,45	155,89	198184	11692	111293	77777	298037
		НР - 99%; СП - 8%			1002,66	44,84	75200	3363		22077	
10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Засыпка трубопроводов песчаное толщ.300мм. Устройство	м3 основания	463,09949	2642,45	155,89	1223717	72193	687193	480246	1840280
		НР - 99%; СП - 8%			1002,66	44,84	464331	20765		136317	
11	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	4201424,98	147859,10	8403	296	7515	669	9798
		НР - 99%; СП - 8%			295906,00	41946,74	592	84		726	
		КОЛОДЦЫ Ф1500мм-66шт									
46	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона ф1500мм. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	57,519	21672,43	9032,79	1246577	519557	159305	767517	2175221
		НР - 99%; СП - 8%			9870,04	3608,46	567715	207555		161127	

47	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	20	23188,00	--	463760	--	463760	--	500861
		СП - 8%			--	--	--	--		37101	
48	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	14962,00	--	448860	--	448860	--	484769
		СП - 8%			--	--	--	--		35909	
49	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	20267,00	--	608010	--	608010	--	656651
		СП - 8%			--	--	--	--		48641	
50	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	20267,00	--	608010	--	608010	--	656651
		СП - 8%			--	--	--	--		48641	
51	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	18556,00	--	556680	--	556680	--	601214
		СП - 8%			--	--	--	--		44534	
52	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	4976,00	--	149280	--	149280	--	161222
		СП - 8%			--	--	--	--		11942	
53	2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерный тяжелый Т,ГОСТ 3634-99	комплект	30	12562,00	--	376860	--	376860	--	407009
		СП - 8%			--	--	--	--		30149	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ОТМОСКА КОЛОДЦЕВ									
56	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены колодца. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	714,4132	860,05	20,86	614431	14903	408544	179316	857247
		НР - 93%; СП - 8%			267,33	2,56	190984	1829		63500	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								8648960
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			12 112 720,58					
		в том числе оборудование	Тенге			-					
		в том числе СМР	Тенге			12 112 720,58					
		Временные здания и сооружения, 1,3%	Тенге			157 465,37					
		Итого с временными	Тенге			12 270 185,94					
		Затраты по снегоборьбе 3,96%	Тенге			485 899,36					
		Итого с затратами по снегоборьбе	Тенге			12 756 085,31					
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			255 121,71					
		Итого в базовых ценах 2019-2020г. СМР	Тенге			13 011 207,01					
		Итого в базовых ценах 2019-2020г. оборудование	Тенге			-					
		Итого в базовых ценах 2019-2020г. СМР+оборудование	Тенге			13 011 207,01					

		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019г. 43%	43%			5 594 819,02					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020г. 57%	57%			7 786 473,18					
		Итого по сметному расчету 2019-2020г.	**Тенге**			**13 381 292,19**					
		Итого с понижающим коэффициентом в ценах 2019г. 49% К=0,900000004216544	Тенге			5 035 337,14					
		Итого с понижающим коэффициентом в ценах 2020г. 51% К=0,900000004216544	Тенге			7 007 825,89					
		Итого с понижающим коэффициентом	**Тенге**			**12 043 163,03**					
		НДС на 2019 год, - 12 %	12%			604 240,46					
		НДС на 2020 год, - 12 %	12%			840 939,11					
		Итого НДС	**Тенге**			**1 445 179,56**					
		Итого в текущих ценах с НДС на 2019 год, - 12 %	Тенге			5 639 577,59					
		Итого в текущих ценах с НДС на 2020 год, - 12 %	Тенге			7 848 735,41					
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**Тенге**			**13 488 313,00**					

ЗАКАЗЧИК :
Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска"
Руководитель _____ **Туребаев Ж.К.**

ПОДРЯДЧИК :
ТОО «ДАНЕКЕР»
Директор _____ **Искаков Б. А.**

Технический надзор:
ТОО " Стройэксперт-Астана"
Эксперт **Ешкеев А.И.**

Авторский надзор :
ТОО "Строй-Аст"
Директор **Замиралова И.В.**