Қазақстан Республикасы
Индустрия және
инфақұрылымдық
даму министрінің
2021 жылғы 08 ақпандағы
№ 53 бұйрығына
қосымша

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және
даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген

нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2025 жылғы "27" 03.04

Тапсырыс беруші«Мақтаарал аудандық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ басшысы Полатов Габит Жамантаевич БСН160440025219 Түркістан облысы Мақтаарал ауданы Мырзакент ауылы Жеңіс көшесі №10.

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, каласы, ауданы,елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация (қоса беріледі)

«27» ақпан 2025 жыл «САҚ-ҚҰРЫЛЫС» ЖШС директор Бухарбаев Е. Е. ГСЛ № 000219 от 14.07.2005г., ҚР Түркістан облысы Шардара ауданы Қ.Тұрысбеков ауылдық округі Шардара ауылы Омар Баратов көшесі №28 БИН040640005772

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды (қоса беріледі)

« » 2025 жыл «ЗКА проект» ЖШС директор Абишев А.Т., эксперт Абишев А.Т. KZ40VJE00047395; KZ56VJE00047398; KZ24VJE00047392. 12.06.2019 жыл.

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды (қоса беріледі)

« » 2025 жыл «МПК-ПРОЕКТ» ЖШС директор Жамбаев А.Б., эксперт Жайлаубаев Б.М. аттестат KZ52VJE00084524, 26.12.2023жыл. БИН050140010009 **негізінде.**

қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:

Түркістан облысы, Мақтаарал ауданы, Еңбекші ауылдық округі, Нұрлы таң елді мекені мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«Түркістан облысы, Мақтаарал ауданы, Еңбекші ауылдық округі, Нұрлы таң елді мекеніндегі газ өткізгішінің құрылысы».

объектінің атауы, құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу), объектінің жауапкершілік деңгейі, техникалық және технологиялық күрделігі

Объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) Мақтаарал ауданы Еңбекші ауылдық округі әкімінің шешімі

жер учаскесіне құқықтар туындайтын, өзгертілетін немесе тоқтатылатын заңдық фактілердің (заңдық құрамдарының) басталғанын растайтын құжат, оның ішінде шарттар, соттардың шешімдері, атқарушы органдардың құқықтық актілері, мұрагерлікке құқық туралы куәлік, меншік құқығымен жер учаскесіне иеленген немесе уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығын сатып алған мемлекеттік емес заңды тұлғаларды қайта ұйымдастыру кезіндегі табыстау актісі немесе бөлу балансы жер учаскесіне құқық белгілейтін құжат немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

2018 жылғы "24" сәуірдегі № шешімі;

шешім шығарған органның атауы

2) Қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы «Түркістан облысының бақылау жөніндегі басқармасы» ММ 15.05.2024 жылғы KZ81REA00389545 талон

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

3) «Kaz Expertise» ЖШС 14.09.2022ж. № KAZE-0182/22 бекітілген

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«МПК-ПРОЕКТ» ЖШС №29-2022

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүзеге асырылған.

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы мамыр 2024 жыл ;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы ақпан 2025 жыл ;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 3 ай;

нақты 10 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

		Жоба бойынша	Нақты

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Газдың жылдық шығыны	мың м3/жыл	1 325,413		1 325,413	
Болат газ құбырларының жалпы ұзындығы	км	3,341		3,341	
Полиэтилен газ құбырларының жалпы ұзындығы	км	4,725		4,725	

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттылықтарды игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі – $м^2$)		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	текше метр (бұдан әрі – $м^3$)		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша	Нақты
	пәтер алаңы, $м^2$	пәтер алаңы, $м^2$

	пәтер саны	жалпы	тұрғын	пәтер саны	жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:
Газ құбырының - жалпы ұзындығы 8,066 шақырым, оның ішінде болат құбырлар Ø89х3,5 – 0,161 шақырым Ø57х3,5 - 3,180 шақырым; полиэтилен құбырлар PE 100 SDR11Ø90х8,2 - 2,388 шақырым, PE 100 SDR11Ø63х5,8 - 2,337 шақырым. ГРПШ6 және ГРПШ10 – 97 дана.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;
6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс)
объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;
7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы 169 777 000 теңге,
оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары 129 499 000 теңге,
құрал жабдықтар 6 673 000 теңге,
өзге де шығындар 33 605 000 теңге.
8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:
барлығы **152 552 960** теңге,
оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары 129 499 000 теңге,
құрал жабдықтар 6 673 000 теңге,
өзге де шығындар 16 380 960 теңге.
9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала

құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

«Түркістан облысы, Мақтаарал ауданы, Еңбекші ауылдық округі, Нұрлытаң елді мекеніндегі газ өткізгішінің құрылысы» нысанын пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші: басшысы-Полатов Г.Ж.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы,
Мөрдің орны (болған жағдайда)

Техникалық қадағалау: сарапшы-Абишев А.Т.

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы
Мөрдің орны (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау: директор-Жамбаев А.Б.

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы
Мөрдің орны (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау: сарапшы-Жайлаубаев Б.М.

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы
Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер) директор-Бухарбаев Е.Е.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы
Мөрдің орны (болған жағдайда)

Объектіні пайдалануға
қабылдау актісіне
15-қосымша

нысан

Объектінің техникалық сипаттамасы (газ құбыры, мұнай құбыры)

«Түркістан облысы, Мақтаарал ауданы, Еңбекші ауылдық округі, Нұрлы таң елді мекеніндегі газ өткізгішінің құрылысы»

№ р/с	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны, ұзақтығы	Ескертпе
1	Құбырдың жалпы ұзындығы	м	8066,0	Оның ішінде болат құбырлар Ø89х3,5 – 0,161 шақырым Ø57х3,5 - 3,180 шақырым; полиэтилен құбырлар PE 100 SDR11Ø90х8,2 - 2,388 шақырым, PE 100 SDR11Ø63х5,8 - 2,337 шақырым. ГРПШ6 және ГРПШ10 – 97 дана.
	Ауа төсемінің ұзындығы:	м	-	-
	1) эстакадаларда	м	-	-
	2) тіреуіштерде	м	-	-
	3) тіреуішсіз төсем	м	-	-
	Тіректер саны	дана	-	-
	Жер асты төсемінің ұзындығы:	м	4725,0	полиэтилен құбырлар PE 100 SDR11Ø90х8,2 - 2,388 шақырым, PE 100 SDR11Ø63х5,8 - 2,337 шақырым.
	1) өткізу арналарында	м	-	-
	2) жартылай өткізу арналарында	м	-	-
	3) арнасыз өткізу	м	-	-
2	Құдықтар (камералар) саны	дана	-	-
3	Компенсаторлар саны	дана	-	-

4	Кіріктірулер саны	дана	-	-
5	Ысырмалар саны d =80 мм	дана	1	Задвижка стальная Ду80, Ру 1.6 МПа кл.С
	d =50 мм	дана	3	Задвижка стальная Ду50, Ру 1.6 МПа кл.С
6	Бұрандалар (клапан) d =	дана	-	-
	d =	дана	-	-
7	Өткізу краны d =Ø63 мм	дана	-	-
	d =	дана	-	-
8	Сифондар (гидроқақпақтар)	дана	-	-
9	Жалғастырғыш тетіктер	дана	-	-
10	Бұрылмалы бекітпелер	дана	-	-
11	Қысымды реттегіштер	дана	97	Оның ішінде ГРПШ6 және ГРПШ10 қосқанда – 97 дана.
12	Ұңғымалар	дана	-	-
13	Тербелме станоктер (типі _____ , маркасы ____)	дана	-	-
	- // - (типі _____ , маркасы ____)	дана	-	-
	- // - (типі _____ , маркасы ____)	дана	-	-

Тапсырыс беруші: Полатов Г.Ж. _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау: Жайлаубаев Б.М. _____

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)