Форма 2В

Наименование стройки - **Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. Жас-Канат П-19 в Турксибском р-не г.Алматы**

Наименование объекта - **Пятно № 19**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ

Основание: **КЖ**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ					-
Потолки							-
163	**1126-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее**	**м2 изолируемой поверхности**	**11,3500**		**2232,72**	**25 341**
164	**2111-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	**м3**	**0,5618**		**18314,94**	**10 289**
165	**1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**11,3500**		**2290,65**	**25 999**
166	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**410,0100**		**806,12**	**330 518**

167	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	410,0100	306,03	125 474
Стены						-
168	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	42,1300	3340,70	140 744
169	1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены из бетона. Устройство теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	12,4200	3625,29	45 026
170	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	2,6457	18314,94	48 456
171	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1043,9300	1105,83	1 154 405
172	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1480,9700	995,44	1 474 216
173	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1152,5800	275,98	318 092
174	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	327,3900	382,89	125 355
Потолки						-
175	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3262,5600	806,12	2 630 022

176	**1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3262,5600**	**306,03**	**998 433**
Стены						-
177	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**7935,4100**	**1105,83**	**8 775 181**
178	**1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**11006,2900**	**995,44**	**10 956 097**
179	**1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**9374,0500**	**275,98**	**2 587 077**
180	**1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1670,0400**	**382,89**	**639 444**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			**30410168**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				**30 410 168**
Накладные расходы	Тенге		**0,235387571**		**7 158 176**
ИТОГО:	Тенге				**37 568 344**
Сметная прибыль	Тенге		**0,080000014**		**3 005 468**
ИТОГО по смете с НДС:	Тенге				**40 573 812,00**

Сдал

ТОО "Спецвент"

Принял

ТОО "АГС-ПЛАСТ"