Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования по Илийскому району Управления образования Алматинской области",РК, Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, ул.ТИТОВ, 16** — **120640014213**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы",РК, Алматинская обл.,Жамбылский рн.,село Сарыбай би, ул. Сарыбай би,дом 78А** — **100340020392**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №240436/00 от 11.03.2024 года

Номер документа	Дата составления
98	18.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания СШ №30 с.Ынтымак, Байсеркенского сельского округа, Илийского района, Алматинской области			Работа	1	113 667 026,04	113 667 026,04	12 178 609,93
				Итого	1	x	113 667 026,04	12 178 609,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сатыбалдиева Э.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.11.2024

М.П.

М.П.

проверил Майхарш Т.С

Утверждена

приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Илийскому району Управления образования Алматинской области" с. Отеген батыра, Титов 16 БИН 120640014213

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Договор № 240436/00 от 11.03.2024 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания СШ №30 с.Ынтымак, Байсеркенского сельского округа, Илийского района, Алматинской области»

Справка №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование		код
		240436/00	11.03.2024г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС, тг	В отчетном месяце без НДС, тг	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		НДС, тг	Всего к оплате, тг
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания СШ №30 с.Ынтымак, Байсеркенского сельского округа, Илийского района, Алматинской области»	233 245 422,70	101 488 416,11		113 667 026,04					12 178 609,93	113 667 026,04
Аванс 30%										34 100 107,81
Итого к оплате										**79 566 918,23**

Заказчик:

ГУ "Отдел образования по Илийскому району Управления образования Алматинской области"

И.о. руководителя Д.Д.Айтбаев _____

должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Технадзор:

ТОО "Актаустройэксперт"

Даулбай Г.Б _____

должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Подрядчик:

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Сатыбалдиева Э.А. _____

должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

доверил Майкагин Т.С.

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Отдел образования по Илийскому району Управления образования Алматинской области" с. Отеген батыра, Титов 16 БИН 120640014213

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 19-2021 АВР Капитальный ремонт здания СШ №30 с.Ынтымак, Байсеркенского сельского округа, Илийского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : 2-1 Капитальный ремонт здания СШ 30

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 240436/00 от 11.03.2024 г.

Акт выполненных работ 5-1

за Ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 12.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Фасад										
1	1	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов/отделка "Мюнхен"		795,19	5577,52	32,84	4435188,00	26114,00	1552966,00	2061856,00	7016804,00	
				м²		3591,73	9,53	2856108,00	7578,00		519760,00		
2	4	1115-0402-0203 РСНБ РК 2022	Фасады.Окраска с лесов с подготовкой поверхности,поливинилацетатная		795,19	292,79	2,16	232824,00	1717,00	100401,00	94667,00	353693,00	
				м² окрашиваемой поверхности		164,37	0,98	130705,00	779,00		26202,00		
3	5	1115-0106-0102 РСНБ РК 2022	Стены.Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе		146,21	5579,05	39,38	815713,00	5757,00	59866,00	542385,00	1466745,00	
				м² поверхности облицовки		5130,22	22,04	750089,00	3222,00		108647,00		
4	6	231-301-0301 РСНБ РК 2022	Рваный камень		146,21	5109,00		746987,00		746987,00		806746,00	
				м²							59759,00		
5	7	1115-0108-1601 РСНБ РК 2022	Потолки. Облицовка плитами типа Акмигран по бетонной поверхности на клее		33,6	6842,82	45,92	229919,00	1543,00	19634,00	150828,00	411207,00	
				м²		6212,54	22,09	208741,00	742,00		30460,00		
6	8	261-107-0846 РСНБ РК 2022	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм		0,0336	3715098,00		124827,00		124827,00		134813,00	
				1000 м²							9986,00		
7	9	1115-0108-1808 РСНБ РК 2022	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями		6	1055,98	3,63	6336,00	22,00	2744,00	2577,00	9626,00	
				м²		594,95	1,51	3570,00	9,00		713,00		
8	10	222-528-0101 РСНБ РК 2022	Панели фасадные алюминиевые /Алюкобонд/		6	7629,00		45774,00		45774,00		49436,00	
				м²							3662,00		
9	11	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка щетками		90	558,69	0,00	50282,00	0,00		36203,00	93404,00	
				м²		558,69	0,00	50282,00	0,00		6919,00		
10	12	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		90	116,65	3,15	10499,00	283,00	4298,00	4286,00	15968,00	
				м²		65,75	0,39	5918,00	35,00		1183,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	13	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		90	193,34	4,60	17401,00	414,00	10067,00	5033,00	24229,00	
				м²		76,88	0,78	6919,00	70,00		1795,00		
			Итого по разделу 1: Фасад					6715750,00	35850,00	2667564,00	2897835,00	10382671,00	
								4012332,00	12435,00	0,00	769086,00		
			Раздел 2: Полы										
12	14	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство		0,3536	28409,81	11,48	10046,00	4,00	8091,00	1404,00	12366,00	
				м³ подстилающего слоя		5515,47	0,00	1950,00	0,00		916,00		
13	15	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство		4,42	1369,57	140,21	6053,00	620,00	3155,00	1809,00	8491,00	
				м² покрытия		515,48	53,08	2278,00	235,00		629,00		
14	16	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501		4,42	253,44	-10,37	-1120,00	-46,00	-943,00	-114,00	-1333,00	
				м² покрытия		-29,70	-6,24	-131,00	-28,00		-99,00		
15	21	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство		1,1312	28409,81	11,48	32137,00	13,00	25885,00	4492,00	39559,00	
				м³ подстилающего слоя		5515,47	0,00	6239,00	0,00		2930,00		
16	22	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		14,14	955,27	35,52	13508,00	502,00	5817,00	5388,00	20408,00	
				м² стяжки		508,34	20,87	7188,00	295,00		1512,00		
17	23	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		14,14	2293,82	114,16	32435,00	1614,00	16750,00	10314,00	46169,00	
				м² изолируемой поверхности		995,07	17,99	14070,00	254,00		3420,00		
18	24	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		14,14	2753,96	113,10	38941,00	1599,00	20363,00	12434,00	55485,00	
				м² изолируемой поверхности		1200,78	20,51	16979,00	290,00		4110,00		
19	25	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		14,14	955,27	35,52	13508,00	502,00	5817,00	5388,00	20408,00	
				м² стяжки		508,34	20,87	7188,00	295,00		1512,00		
20	26	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		14,14	2346,55	97,06	33180,00	1372,00	6212,00	18941,00	56291,00	
				м² покрытия		1810,14	50,35	25595,00	712,00		4170,00		
21	27	233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		14,4228	1863,00		26870,00		26870,00		29020,00	
				м²							2150,00		
22	28	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		20	488,90	2,52	9778,00	51,00	607,00	6584,00	17671,00	
				м плинтусов		456,03	1,18	9121,00	24,00		1309,00		
23	29	233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		0,7	1863,00		1304,00		1304,00		1408,00	
				м²							104,00		
24	30	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство		0,8216	28409,81	11,48	23341,00	9,00	18801,00	3263,00	28732,00	
				м³ подстилающего слоя		5515,47	0,00	4532,00	0,00		2128,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	31	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		10,27	1390,23	35,61	14278,00	365,00	7193,00	4992,00	20812,00	
				м² стяжки		654,26	20,87	6719,00	214,00		1542,00		
26	32	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство		10,27	4064,07	60,39	41738,00	621,00	37192,00	3015,00	48333,00	
				м² покрытия		382,22	25,47	3925,00	262,00		3580,00		
27	33	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		12,3	388,91	1,26	4784,00	15,00	2555,00	1598,00	6893,00	
				м плинтусов		179,89	0,59	2213,00	7,00		511,00		
28	34	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		9,73	2293,82	114,16	22319,00	1111,00	11526,00	7097,00	31769,00	
				м² изолируемой поверхности		995,07	17,99	9682,00	175,00		2353,00		
29	35	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		9,73	2753,96	113,10	26796,00	1101,00	14012,00	8556,00	38180,00	
				м² изолируемой поверхности		1200,78	20,51	11684,00	200,00		2828,00		
30	36	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		9,73	955,27	35,52	9295,00	346,00	4003,00	3707,00	14042,00	
				м² стяжки		508,34	20,87	4946,00	203,00		1040,00		
31	37	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		9,73	2346,55	97,06	22832,00	944,00	4275,00	13034,00	38735,00	
				м² покрытия		1810,14	50,35	17613,00	490,00		2869,00		
32	38	233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		9,9246	1863,00		18490,00		18490,00		19969,00	
				м²							1479,00		
33	39	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные. Устройство		11,26	2442,83	17,13	27506,00	193,00	22724,00	3358,00	33333,00	
				м		407,60	6,64	4590,00	75,00		2469,00		
34	40	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		11,26	488,90	2,52	5505,00	28,00	342,00	3707,00	9949,00	
				м плинтусов		456,03	1,18	5135,00	13,00		737,00		
35	41	233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		0,3941	1863,00		734,00		734,00		793,00	
				м²							59,00		
36	46	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм /толщ.36мм. Устройство		242,22	955,27	35,52	231385,00	8604,00	99652,00	92293,00	349571,00	
				м² стяжки		508,34	20,87	123130,00	5055,00		25893,00		
37	47	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		242,22	367,78	19,42	89084,00	4704,00	79511,00	5431,00	102077,00	
				м² стяжки		20,10	11,04	4869,00	2674,00		7562,00		
38	51	1111-0101-0902 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство		67,78	678,55	36,11	45992,00	2448,00	36714,00	5774,00	55907,00	
				м² изолируемой поверхности		100,78	17,54	6831,00	1189,00		4141,00		
39	52	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм /толщ.40мм. Устройство		67,78	955,27	35,52	64748,00	2408,00	27885,00	25826,00	97820,00	
				м² стяжки		508,34	20,87	34455,00	1415,00		7246,00		
40	53	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101- 1101		67,78	459,74	24,28	31161,00	1645,00	27812,00	1900,00	35706,00	
				м² стяжки		25,13	13,80	1703,00	935,00		2645,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	54	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство		67,78	4064,07	60,39	275463,00	4093,00	245463,00	19896,00	318988,00	
				м² покрытия		382,22	25,47	25907,00	1726,00		23629,00		
42	55	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		50,16	388,91	1,26	19508,00	64,00	10421,00	6518,00	28108,00	
				м плинтусов		179,89	0,59	9023,00	30,00		2082,00		
43	56	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство		45,64	4064,07	60,39	185484,00	2756,00	165283,00	13397,00	214792,00	
				м² покрытия		382,22	25,47	17445,00	1162,00		15911,00		
44	57	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022	Плинтуса деревянные. Устройство		26,38	422,93	3,36	11157,00	88,00	7752,00	2417,00	14660,00	
				м плинтусов		125,70	1,57	3316,00	41,00		1086,00		
45	60	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		17,51	1208,73	38,54	21165,00	674,00		15057,00	39120,00	
				м²		1170,19	24,12	20490,00	422,00		2898,00		
46	61	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		17,51	2346,55	97,06	41088,00	1700,00	7693,00	23456,00	69708,00	
				м² покрытия		1810,14	50,35	31696,00	882,00		5164,00		
47	62	233-202-0204 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 120х60х10мм		17,51	7935,00		138942,00		138942,00		150057,00	
				м²							11115,00		
			Итого по разделу 2: Полы					1589435,00	40148,00	1108903,00	330932,00	2073997,00	
								440381,00	19247,00	0,00	153630,00		
			Раздел 3: Внутренняя отделка										
48	63	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		169,21	1089,71	6,13	184389,82	1037,09	51551,39	95170,58	301924,84	
				м² отделываемой поверхности		778,92	2,25	131801,04	380,70		22364,44		
49	64	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		419,97	1158,30	7,24	486451,00	3040,00	118726,00	263624,00	810080,00	
				м² окрашиваемой поверхности		868,36	3,47	364685,00	1457,00		60005,00		
50	65	1115-0405-0113 РСНБ РК 2022	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		144,07	511,61	1,10	73708,00	159,00	12109,00	44294,00	127441,00	
				м² окрашиваемой поверхности		426,46	0,56	61440,00	81,00		9439,00		
51	66	1115-0405-0114 РСНБ РК 2022	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11- 150405-0113		144,07	266,24	0,47	38357,00	68,00	4548,00	24318,00	67689,00	
				м² окрашиваемой поверхности		234,20	0,23	33741,00	33,00		5014,00		
52	67	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		4,42	147,88	1,10	654,00	4,00	36,00	443,00	1185,00	
				м² окрашиваемой поверхности		138,64	0,56	613,00	2,00		88,00		
53	69	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		395,59	898,02	6,82	355248,00	2698,00	79142,00	197787,00	597278,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² окрашиваемой поверхности		691,14	3,27	273408,00	1294,00		44243,00		
54	70	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		514,75	442,56	1,10	227808,00	566,00	43265,00	132672,00	389316,00	
				м² окрашиваемой поверхности		357,41	0,56	183977,00	288,00		28836,00		
55	71	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111		514,75	219,77	0,47	113127,00	242,00	16251,00	69661,00	197412,00	
				м² окрашиваемой поверхности		187,73	0,23	96634,00	118,00		14624,00		
56	72	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону		79,67	5913,71	24,73	471145,00	1970,00	176525,00	211528,00	737287,00	
				м² поверхности облицовки		3673,28	14,29	292650,00	1138,00		54614,00		
57	73	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		24,42	147,88	1,10	3611,00	27,00	199,00	2447,00	6543,00	
				м² окрашиваемой поверхности		138,64	0,56	3386,00	14,00		485,00		
58	74	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		159,582	1089,71	6,13	173898,00	978,30	48618,30	89755,20	284745,30	
				м² отделываемой поверхности		778,92	2,25	124301,70	359,10		21092,10		
59	75	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		531,94	1158,30	7,24	616146,00	3851,00	150379,00	333909,00	1026059,00	
				м² окрашиваемой поверхности		868,36	3,47	461915,00	1846,00		76004,00		
60	77	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		430,68	898,02	6,82	386759,00	2937,00	86162,00	215331,00	650257,00	
				м² окрашиваемой поверхности		691,14	3,27	297660,00	1408,00		48167,00		
61	78	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		490,71	442,56	1,10	217169,00	540,00	41244,00	126476,00	371135,00	
				м² окрашиваемой поверхности		357,41	0,56	175385,00	275,00		27490,00		
62	79	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111		490,71	219,77	0,47	107843,00	231,00	15492,00	66408,00	188192,00	
				м² окрашиваемой поверхности		187,73	0,23	92121,00	113,00		13941,00		
			Итого по разделу 3: Внутренняя отделка					3456313,82	18348,39	844247,69	1873823,78	5756544,14	
								2593717,74	8806,80	0,00	426406,54		
			Раздел 4: Проемы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	88	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		93,3	1502,57	7,19	140190,00	671,00	108569,00	22522,00	175729,00	
				м		331,72	3,54	30949,00	330,00		13017,00		
64	89	РСНБ РК 2022	шириной 300 мм ГОСТ 23166-99		93,3	1486,00		138644,00		138644,00		149736,00	Казахстан
				м							11092,00		
65	90	РСНБ РК 2022	подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		32,25	4978,81	21,20	160567,00	683,00	106392,00	38641,00	215145,00	
				м² покрытия		1658,62	5,50	53490,00	177,00		15937,00		
66	91	РСНБ РК 2022	Установка в кирпичных стенах		7,2	3924,21	71,70	28254,00	516,00	3841,00	17375,00	49279,00	
				м²		3319,02	32,65	23897,00	235,00		3650,00		
67	92	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный		7,2	72945,00		525204,00		525204,00		567220,00	
				м²							42016,00		
68	93	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах		4,2	4294,45	67,85	18037,00	285,00	2768,00	10881,00	31231,00	
				м²		3567,65	30,65	14984,00	129,00		2313,00		
69	94	223-207-0101	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с		4,2	55181,00		231760,00		231760,00		250301,00	
				м²							18541,00		
70	95	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		44,94	2486,48	120,16	111742,00	5400,00	28616,00	57666,00	182961,00	
				м²		1729,56	52,64	77726,00	2366,00		13553,00		
71	96	223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с		35,49	10242,00		363489,00		363489,00		392568,00	Казахстан
				м²							29079,00		
72	97	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П		9,45	7373,00		69675,00		69675,00		75249,00	Казахстан
				м²							5574,00		
73	98	1110-0107-0107 РСНБ РК 2022	Проемы дверные площадью более 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		22,05	2133,81	166,14	47051,00	3663,00	10889,00	24605,00	77388,00	
				м²		1473,85	75,96	32498,00	1675,00		5732,00		
74	99	223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П		22,05	10242,00		225836,00		225836,00		243903,00	Казахстан
				м²							18067,00		
75	100	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		15,36	2486,48	120,16	38192,00	1846,00	9781,00	19710,00	62534,00	
				м²		1729,56	52,64	26566,00	809,00		4632,00		
76	101	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П		15,36	9366,00		143862,00		143862,00		155371,00	Казахстан
				м²							11509,00		
77	102	1115-0213-0501 РСНБ РК 2022	Фасады здания/откосы внутренние/. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем на оконных и дверных откосах шириной до 0,2 м с лесов		405	1064,93	5,63	431297,00	2281,00	90291,00	244438,00	729794,00	
				м		836,36	1,91	338726,00	774,00		54059,00		
78	103	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130		2,5	43327,00		108318,00		108318,00		116983,00	Казахстан
				м³							8665,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	104	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		224	4253,24	54,10	952726,00	12118,00	191679,00	544687,00	1617206,00	
				м² оштукатуриваемой		3343,43	33,85	748928,00	7582,00		119793,00		
80	105	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		224	418,04	3,62	93641,00	811,00	38049,00	39722,00	144032,00	
				м² окрашиваемой поверхности		244,56	1,73	54781,00	388,00		10669,00		
			Итого по разделу 4: Проемы					3828485,00	28274,00	2397663,00	1020247,00	5236630,00	
								1402545,00	14465,00	0,00	387898,00		
			Раздел 5: Кровля										
81	190	1110-0102-0601 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки		0,492	3321,17	24,48	1634,00	12,00	1311,00	228,00	2011,00	
				м² обшивки стен (за вычетом просмов)		631,57	11,41	311,00	6,00		149,00		
82	191	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,384	200568,92	1632,47	77018,00	627,00	62162,00	10449,00	94464,00	
				м³ древесины в конструкции		37057,50	733,67	14230,00	282,00		6997,00		
83	192	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,384	11842,70	87,19	4548,00	34,00	3993,00	386,00	5329,00	
				м³ древесины в конструкции		1357,11	39,01	521,00	15,00		395,00		
84	193	1115-0403-0301 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву		0,492	1379,96	3,62	679,00	2,00	205,00	341,00	1102,00	
				м² окрашиваемой поверхности		959,94	1,73	472,00	1,00		82,00		
85	194	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		5,75	26658,61	2533,77	153287,00	14569,00	121155,00	15109,00	181868,00	
				м³		3054,46	595,09	17563,00	3422,00		13472,00		
86	195	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,09346	481766,00		45026,00		45026,00		48628,00	
				т							3602,00		
87	196	1111-0101-1702 РСНБ РК 2022	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство		30	3366,87	141,32	101006,00	4239,00	13298,00	61008,00	174975,00	
				м² покрытия		2782,29	42,14	83469,00	1264,00		12961,00		
88	197	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,08301	109030,70	36227,60	9051,00	3007,00	1310,00	4175,00	14284,00	
				т конструкций		57024,32	12831,86	4734,00	1065,00		1058,00		
89	198	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,08301	1004968,00		83422,00		83422,00		90096,00	Казахстан
				т							6674,00		
90	199	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		2,40729	1269,09	1,52	3055,00	4,00	346,00	1949,00	5404,00	
				м² окрашиваемой поверхности		1123,99	0,75	2706,00	2,00		400,00		
91	200	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		0,29	26465,89	1651,33	7675,00	479,00	6637,00	480,00	8807,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³		1927,48	369,48	559,00	107,00		652,00		
92	201	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство		0,77	31825,50	881,64	24506,00	679,00	18603,00	3957,00	30740,00	
				м³		6784,07	352,76	5224,00	272,00		2277,00		
93	202	516-201-0101 РСНБ РК 2022	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 1,4 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017		1	1921945,00		1921945,00				1921945,00	Казахстан
				комплект						1921945,00			
94	203	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,04558	30550,83	1362,80	1393,00	63,00	18,00	962,00	2543,00	
				т		28804,03	494,99	1313,00	23,00		188,00		
95	204	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,04448	383478,00		17057,00		17057,00		18422,00	Казахстан
				т							1365,00		
96	205	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0011	399352,00		439,00		439,00		474,00	Казахстан
				т							35,00		
97	206	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		1,12	26658,61	2533,77	29858,00	2838,00	23599,00	2943,00	35425,00	
				м³		3054,46	595,09	3421,00	667,00		2624,00		
98	207	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,01757	481766,00		8465,00		8465,00		9142,00	
				т							677,00		
99	208	1111-0101-1702 РСНБ РК 2022	Покрытия мозаичные (терращо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство		5,333333	3366,87	141,32	17957,00	754,00	2364,00	10846,00	31107,00	
				м² покрытия		2782,29	42,14	14839,00	225,00		2304,00		
100	209	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,06411	109030,70	36227,60	6990,00	2323,00	1012,00	3225,00	11032,00	
				т конструкций		57024,32	12831,86	3656,00	823,00		817,00		
101	210	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,06411	1004968,00		64428,00		64428,00		69582,00	Казахстан
				т							5154,00		
102	211	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		1,85919	1269,09	1,52	2359,00	2,00	267,00	1506,00	4174,00	
				м² окрашиваемой поверхности		1123,99	0,75	2090,00	1,00		309,00		
103	212	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		1,21	26658,61	2533,77	32257,00	3066,00	25495,00	3179,00	38271,00	
				м³		3054,46	595,09	3696,00	720,00		2835,00		
104	213	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,01881	481766,00		9062,00		9062,00		9787,00	
				т							725,00		
105	214	1111-0101-1702 РСНБ РК 2022	Покрытия мозаичные (терращо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство		5,333333	3366,87	141,32	17957,00	754,00	2364,00	10846,00	31107,00	
				м² покрытия		2782,29	42,14	14839,00	225,00		2304,00		
106	215	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,03032	109030,70	36227,60	3306,00	1098,00	478,00	1525,00	5217,00	
				т конструкций		57024,32	12831,86	1729,00	389,00		386,00		
107	216	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,03032	1004968,00		30471,00		30471,00		32909,00	Казахстан
				т							2438,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	217	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		0,87928	1269,09	1,52	1116,00	2,00	126,00	712,00	1974,00	
				м² окрашиваемой поверхности		1123,99	0,75	988,00	1,00		146,00		
109	218	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		0,84	26658,61	2533,77	22393,00	2128,00	17699,00	2207,00	26568,00	
				м³		3054,46	595,09	2566,00	500,00		1968,00		
110	219	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,0131	481766,00		6311,00		6311,00		6816,00	
				т							505,00		
111	220	1111-0101-1702 РСНБ РК 2022	Покрытия мозаичные (терращо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство		4	3366,87	141,32	13467,00	566,00	1773,00	8134,00	23329,00	
				м² покрытия		2782,29	42,14	11129,00	169,00		1728,00		
112	221	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,06192	109030,70	36227,60	6751,00	2244,00	977,00	3114,00	10654,00	
				т конструкций		57024,32	12831,86	3531,00	795,00		789,00		
113	222	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,06192	1004968,00		62228,00		62228,00		67206,00	Казахстан
				т							4978,00		
114	223	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		1,79568	1269,09	1,52	2279,00	2,00	258,00	1454,00	4032,00	
				м² окрашиваемой поверхности		1123,99	0,75	2018,00	1,00		299,00		
115	224	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,221712	131765,00	28417,06	29214,00	6300,00	699,00	17409,00	50353,00	
				т конструкций		100194,84	8863,84	22214,00	1965,00		3730,00		
116	225	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,221682	1018274,00		225733,00		225733,00		243792,00	Казахстан
				т							18059,00		
117	226	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		6,428778	1269,09	1,52	8159,00	10,00	923,00	5206,00	14434,00	
				м² окрашиваемой поверхности		1123,99	0,75	7226,00	5,00		1069,00		
118	227	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		8,97	1155,04	30,28	10361,00	272,00	741,00	6809,00	18544,00	
				м² кровли		1042,18	12,14	9348,00	109,00		1374,00		
119	228	224-102-0503 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм		10,3155	2592,00		26738,00		26738,00		28877,00	Казахстан
				м²							2139,00		
120	229	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		1,8	4978,81	21,20	8962,00	38,00	5938,00	2157,00	12008,00	
				м² покрытия		1658,62	5,50	2986,00	10,00		889,00		
121	230	1219-0101-0201 РСНБ РК 2022	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление		48	92,83	0,89	4456,00	43,00		3178,00	8245,00	
				отверстие		91,94	0,00	4413,00	0,00		611,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	231	1219-0101-0202 РСНБ РК 2022	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен		48	267,85	2,57	12857,00	123,00		9168,00	23787,00	
				отверстие		265,28	0,00	12733,00	0,00		1762,00		
123	232	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,017047	834363,34	3356,58	14224,00	57,00	5265,00	6427,00	22303,00	
				т		522176,76	1481,97	8902,00	25,00		1652,00		
124	240	1146-0101-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами		94,68	112322,35	3146,30	10634680,00	297892,00	7029881,00	2475250,00	14158724,00	
				м³		34927,20	1382,97	3306907,00	130940,00		1048794,00		
125	241	1146-0101-0402 РСНБ РК 2022	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами		5,44094	443553,35	51058,02	2413347,00	277804,00	106372,00	1530023,00	4258840,00	
				т		372945,08	17618,29	2029172,00	95860,00		315470,00		
126	242	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,20514	399352,00		81923,00		81923,00		88477,00	Казахстан
				т							6554,00		
127	243	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		5,2358	481766,00		2522430,00		2522430,00		2724224,00	
				т							201794,00		
128	244	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная/отмостка/. Устройство		21,411	26465,89	1651,33	566661,00	35357,00	490035,00	35410,00	650237,00	
				м³		1927,48	369,48	41269,00	7911,00		48166,00		
129	245	1146-0101-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами		21,41	110851,51	3146,30	2373331,00	67362,00	1558177,00	559728,00	3167704,00	
				м³		34927,20	1382,97	747791,00	29609,00		234645,00		
130	246	1146-0101-0402 РСНБ РК 2022	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами		1,10443	443553,35	51058,02	489874,00	56390,00	21592,00	310572,00	864482,00	
				т		372945,08	17618,29	411892,00	19458,00		64036,00		
131	247	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,38875	399352,00		155248,00		155248,00		167668,00	Казахстан
				т							12420,00		
132	248	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,71568	383478,00		274448,00		274448,00		296404,00	Казахстан
				т							21956,00		
133	249	1146-0101-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами		30	113845,21	3146,30	3415356,00	94389,00	2273151,00	784300,00	4535628,00	
				м³		34927,20	1382,97	1047816,00	41489,00		335972,00		
			Итого по разделу 5: Кровля					26057398,00	875529,00	15411653,00	5894372,00	34354155,00	
								7848273,00	338356,00	1921945,00	2402385,00		
			Раздел 6: Ограждение										
134	251	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м		4,875	3112,83	0,00	15175,00	0,00		10926,00	28189,00	
				м³ грунта		3112,83	0,00	15175,00	0,00		2088,00		
135	252	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		0,039	1323,75	0,00	52,00	0,00		37,00	96,00	
				м³ грунта		1323,75	0,00	52,00	0,00		7,00		
136	253	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная.Устройство		1,17	24995,05	1651,33	29244,00	1932,00	25057,00	1935,00	33673,00	
				м³		1927,48	369,48	2255,00	432,00		2494,00		
137	254	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³.Устройство		1,95	31366,28	1379,18	61164,00	2689,00	45605,00	10045,00	76906,00	
				м³		6599,82	554,55	12870,00	1081,00		5697,00		
138	255	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т Монтаж		2,0592	36147,01	15268,86	74434,00	31441,00	6270,00	33731,00	116818,00	
				т конструкций		17833,07	4917,55	36722,00	10126,00		8653,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
139	256	222-525-0302 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		2,0592	990060,00		2038732,00		2038732,00		2201831,00	Казахстан
				т							163099,00		
140	257	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		59,7168	193,34	4,60	11546,00	275,00	6680,00	3339,00	16076,00	
				м²		76,88	0,78	4591,00	47,00		1191,00		
141	258	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Ограждение сетчатые. Монтаж		2,77013	109030,70	36227,60	302029,00	100355,00	43709,00	139328,00	476666,00	
				т конструкций		57024,32	12831,86	157965,00	35546,00		35309,00		
142	259	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		2,77013	968090,00		2681735,00		2681735,00		2896274,00	Казахстан
				т							214539,00		
143	260	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		80,33377	193,34	4,60	15532,00	370,00	8986,00	4492,00	21626,00	
				м²		76,88	0,78	6176,00	63,00		1602,00		
144	261	1109-0604-0105 РСНБ РК 2022	Ограждения,лестницы,перила,трапы электролизеров типа С-8БМ.Монтаж		0,027182	176459,00	49037,67	4797,00	1333,00	280,00	2637,00	8029,00	
				т конструкций		117112,07	17617,90	3183,00	479,00		595,00		
145	262	222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73		0,027182	977889,00		26581,00		26581,00		28707,00	Казахстан
				т							2126,00		
146	263	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		0,788278	193,34	4,60	152,00	4,00	88,00	44,00	212,00	
				м²		76,88	0,78	61,00	1,00		16,00		
147	264	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м		5,625	3112,83	0,00	17510,00	0,00		12607,00	32526,00	
				м³ грунта		3112,83	0,00	17510,00	0,00		2409,00		
148	265	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		0,045	1323,75	0,00	60,00	0,00		43,00	111,00	
				м³ грунта		1323,75	0,00	60,00	0,00		8,00		
149	266	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная.Устройство		1,35	24995,05	1651,33	33743,00	2229,00	28912,00	2233,00	38854,00	
				м³		1927,48	369,48	2602,00	499,00		2878,00		
150	267	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³.Устройство		2,25	31366,28	1379,18	70574,00	3103,00	52621,00	11590,00	88737,00	
				м³		6599,82	554,55	14850,00	1248,00		6573,00		
151	268	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж		2,376	36147,01	15268,86	85885,00	36279,00	7235,00	38920,00	134789,00	
				т конструкций		17833,07	4917,55	42371,00	11684,00		9984,00		
152	269	222-525-0302 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		2,376	990060,00		2352383,00		2352383,00		2540574,00	Казахстан
				т							188191,00		
153	270	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		68,904	193,34	4,60	13322,00	317,00	7708,00	3853,00	18549,00	
				м²		76,88	0,78	5297,00	54,00		1374,00		
			Итого по разделу 6: Ограждение					7834650,00	180327,00	7332582,00	275760,00	8759243,00	
								321740,00	61260,00	0,00	648833,00		
			ИТОГО по акту					49482031,82	1178476,39	29762612,69	12292969,78	66 563 240,14	
								16618988,74	454569,80	1 921 945,00	4788238,54		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих,	зарплата машинистов	зарплата рабочих,	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1 921 945,00			
			Временные здания и сооружения	1,20%								775 695,54	67 338 935,68
			Климатические условия	0,000000%									67 338 935,68
			Непредвиденные работы и затраты	2%								1 308 339,81	68 647 275,50
			В текущих ценах 2023г. 100%	1,006603772									69 100 606,45
			НДС	12%								8 292 072,77	77 392 679,23
			Всего со скидкой	0,98									75 844 825,64

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"

(наименование организации, страна регистрации, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Сатыбалдиева Э.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Мангистускому району Управления образования Мангистауской области"

(наименование организации, страна регистрации, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник отдела
Д.Б. Аятбаев

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ТОО "Актаустройэксперт" Даулбан Г.Б

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись)

ТОО "Инвестиционная Консалтинговая группа «Cosmos Art»
Руководитель Каржау А.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись)

Форма по приложению 5-2
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : **ГУ "Отдел образования по Илийскому району Управления образования Алматинской области" с. Отеген батыра, Титов 16 БИН 120640014213**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **19-2021 АВР Капитальный ремонт здания СШ №30 с.Ынтымак, Байсеркенского сельского округа, Илийского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Капитальный ремонт здания СШ 30**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240436/00 от 11.03.2024 г.**

Акт выполненных работ 5-2

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **2-1-2 Отопление и вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 12.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Отопление (учебного блока)										
1	1	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		115	1706,78	15,50	196280,00	1783,00	1334,00	139094,00	362204,00	
				м трубопровода		1679,68	0,19	193163,00	22,00		26830,00		
2	2	241-205-0205 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20x2,0 мм		113,85	485,00		55217,00		55217,00		59634,00	Казахстан
				м							4417,00		
3	3	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		135	1821,19	18,56	245861,00	2505,00	1575,00	174104,00	453562,00	
				м трубопровода		1790,96	0,24	241780,00	32,00		33597,00		
4	4	241-205-0208 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26x3,0 мм		133,65	1499,00		200341,00		200341,00		216368,00	
				м							16027,00		
5	5	1116-0501-0803 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		168	1962,80	21,70	329750,00	3646,00	2177,00	233273,00	608065,00	
				м трубопровода		1928,14	0,38	323928,00	64,00		45042,00		
6	6	241-205-0209 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32x3,0 мм		166,32	860,00		143035,00		143035,00		154478,00	Казахстан
				м							11443,00		
7	7	1116-0501-0804 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		156	2158,42	25,59	336714,00	3992,00	3093,00	237396,00	620040,00	
				м трубопровода		2113,00	0,57	329628,00	89,00		45930,00		
8	8	241-205-0210 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 40x3,5 мм		154,44	2701,00		417142,00		417142,00		450513,00	
				м							33371,00		
9	16	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм Испытание гидравлическое		458	126,72	1,54	58038,00	705,00	344,00	41032,00	106993,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		124,43	0,00	56989,00	0,00		7923,00		
10	17	241-211-1103 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная		108	55,00		5940,00		5940,00		6415,00	
				шт.							475,00		
11	18	241-208-2503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм		102	65,00		6630,00		6630,00		7160,00	
				шт.							530,00		
12	19	241-209-1903 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм		124	88,00		10912,00		10912,00		11785,00	
				шт.							873,00		
13	20	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/		142	708,00		100536,00		100536,00		108579,00	
				кг							8043,00		
14	21	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка		7	3125,29	169,15	21877,00	1184,00	2126,00	13566,00	38278,00	
				шт.		2652,47	39,25	18567,00	275,00		2835,00		
15	22	242-206-1606 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из нержавеющей стали,муфтовый,полнопроходной,для воды и пара,Т до+230°С,PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 32		6	31780,00		190680,00		190680,00		205934,00	
				шт.							15254,00		
16	23	242-310-0903 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий трехходовой, поворотный чугунный муфтовый, для воды, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 м³/ч		1	20427,00		20427,00		20427,00		22061,00	
				шт.							1634,00		
17	24	241-223-0103 РСНБ РК 2022	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 32 мм		1	652,00		652,00		652,00		704,00	
				шт.							52,00		
18	25	1118-1001-0102 РСНБ РК 2022	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка		1	1708,57	218,98	1709,00	219,00	22,00	1102,00	3036,00	
				фильтр		1467,81	63,24	1468,00	63,00		225,00		
19	26	242-404-0104 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553- 2010 DN 32		1	20392,00		20392,00		20392,00		22023,00	
				шт.							1631,00		
20	27	1116-0501-0803 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		50	1962,80	21,70	98140,00	1085,00	648,00	69427,00	180973,00	
				м трубопровода		1928,14	0,38	96407,00	19,00		13406,00		
21	28	241-205-2303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм		49,5	435,00		21533,00		21533,00		23256,00	
				м							1723,00		
22	29	241-211-1103 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная		15	55,00		825,00		825,00		891,00	
				шт.							66,00		
23	30	241-209-1903 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм		16	88,00		1408,00		1408,00		1521,00	
				шт.							113,00		
24	31	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		50	938,24	109,00	46912,00	5451,00	19130,00	17913,00	70011,00	
				м трубопровода		446,64	50,95	22332,00	2548,00		5186,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	32	234-303-0112 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 35 мм		55	297,00		16335,00		16335,00		17642,00	Казахстан
				м							1307,00		
			Итого по разделу 1: Отопление (учебного блока)					2547286,00	20570,00	1242454,00	926907,00	3752126,00	
								1284262,00	3112,00	0,00	277933,00		
			Раздел 2: Вентиляция										
26	33	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150 мм.Установка		6	2498,14	48,51	14989,00	291,00	2752,00	8690,00	25573,00	
				решетка		1991,02	20,60	11946,00	124,00		1894,00		
27	34	1120-0101-0304 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка		3,5	9887,49	76,77	34606,00	268,00	24673,00	7039,00	44977,00	
				м² поверхности воздуховодов		2761,32	31,79	9665,00	111,00		3332,00		
28	35	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы радиальные,масса до 0,05 т.Установка		1	11554,83	230,89	11555,00	231,00	972,00	7490,00	20569,00	
				вентилятор		10352,16	50,04	10352,00	50,00		1524,00		
29	36	246-401-0101 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов,общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт,n 2450 об/мин,Qmax 250 м³/ч		1	25661,00		25661,00		25661,00		27714,00	Казахстан
				комплект							2053,00		
30	37	1120-0401-0101 РСНБ РК 2022	Клапаны обратные,диаметр до 355 мм.Установка		1	2253,50	64,24	2254,00	65,00	308,00	1370,00	3914,00	
				клапан		1881,73	20,60	1882,00	21,00		290,00		
31	38	246-302-1309 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 250 мм		1	18457,00		18457,00		18457,00		19934,00	Казахстан
				шт.							1477,00		
32	39	1120-0701-0302 РСНБ РК 2022	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами		1	5091,36	63,84	5091,00	64,00	4333,00	515,00	6054,00	
				зонт		694,25	20,60	694,00	21,00		448,00		
33	40	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150 мм.Установка		30	2498,14	48,51	74944,00	1455,00	13758,00	43451,00	127867,00	
				решетка		1991,02	20,60	59731,00	618,00		9472,00		
34	41	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка		1,6	10480,23	62,72	16768,00	100,00	12623,00	2936,00	21280,00	
				м² поверхности воздуховодов		2528,22	20,70	4045,00	33,00		1576,00		
35	42	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		9,5	10101,70	60,21	95966,00	572,00	74613,00	15131,00	119985,00	
				м² поверхности воздуховодов		2187,54	24,64	20782,00	234,00		8888,00		
36	43	1120-0101-0305 РСНБ РК 2022	Воздуховоды/переход/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка		2,5	9607,04	62,06	24018,00	156,00	17542,00	4597,00	30904,00	
				м² поверхности воздуховодов		2528,22	25,43	6321,00	64,00		2289,00		
37	44	1120-0101-0307 РСНБ РК 2022	Воздуховоды/переход/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка		1,25	10488,29	55,80	13110,00	70,00	10306,00	1984,00	16302,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² поверхности воздуховодов		2187,54	16,81	2734,00	21,00		1208,00		
38	45	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы радиальные,масса до 0,05 т.Установка		1	11554,83	230,89	11555,00	231,00	972,00	7490,00	20569,00	
				вентилятор		10352,16	50,04	10352,00	50,00		1524,00		
39	46	246-401-0108 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,313 кВт, n 2500 об/мин, Qmax 1700 м³/ч		1	56291,00		56291,00		56291,00		60794,00	Казахстан
				комплект							4503,00		
40	47	1120-0401-0106 РСНБ РК 2022	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка		1	2772,60	68,89	2773,00	69,00	365,00	1699,00	4830,00	
				клапан		2338,45	20,60	2338,00	21,00		358,00		
41	48	246-306-0525 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 400 мм х 400 мм		1	31057,00		31057,00		31057,00		33542,00	Казахстан
				шт							2485,00		
42	49	1120-0701-0403 РСНБ РК 2022	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами		1	22107,65	81,82	22108,00	82,00	20541,00	1084,00	25047,00	
				зонт		1484,92	20,60	1485,00	21,00		1855,00		
43	50	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка		1	88587,33	4412,97	88587,00	4413,00	6843,00	56635,00	156840,00	
				камера		77331,72	1327,68	77332,00	1328,00		11618,00		
44	51	514-401-0503 РСНБ РК 2022	Приточная установка ПКЦКП-1,6-У3 1600м³/час		1	1437069,00		1437069,00				1437069,00	
				комплект						1437069,00			
45	52	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка		1,6	10480,23	62,72	16768,00	100,00	12623,00	2936,00	21280,00	
				м² поверхности воздуховодов		2528,22	20,70	4045,00	33,00		1576,00		
46	53	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		9,5	10101,70	60,21	95966,00	572,00	74613,00	15131,00	119985,00	
				м² поверхности воздуховодов		2187,54	24,64	20782,00	234,00		8888,00		
47	54	1120-0101-0305 РСНБ РК 2022	Воздуховоды/переход/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка		2,5	9607,04	62,06	24018,00	156,00	17542,00	4597,00	30904,00	
				м² поверхности воздуховодов		2528,22	25,43	6321,00	64,00		2289,00		
48	55	1120-0101-0307 РСНБ РК 2022	Воздуховоды/переход/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка		1,25	10488,29	55,80	13110,00	70,00	10306,00	1984,00	16302,00	
				м² поверхности воздуховодов		2187,54	16,81	2734,00	21,00		1208,00		
49	56	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка		1	2277,55	79,17	2278,00	80,00	207,00	1448,00	4024,00	
				решетка		1991,02	20,60	1991,00	21,00		298,00		
50	57	246-304-0657 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 400 мм		1	9867,00		9867,00		9867,00		10656,00	Казахстан
				шт							789,00		
			Итого по разделу 2: Вентиляция					2148866,00	9045,00	447225,00	186207,00	2406915,00	
								255532,00	3090,00	1437069,00	71842,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Узел ввода										
51	58	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	3125,29 2652,47	169,15 39,25	15626,00 13262,00	846,00 196,00	1518,00	9690,00 2025,00	27341,00	
52	59	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов. Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	5	39658,00		198290,00		198290,00	15863,00	214153,00	
53	60	241-116-0109 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	10	3158,00		31580,00		31580,00	2526,00	34106,00	
54	61	1118-0701-0104 РСНБ РК 2022	Грязевики,наружный диаметр патрубков 108 мм.Установка	шт.	2	97904,58 6887,48	575,75 98,19	195809,00 13775,00	1151,00 196,00	180883,00	10059,00 16469,00	222337,00	
55	62	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022	Краны воздушные.Установка	шт.	2	280,83 261,33	0,00 0,00	562,00 523,00	0,00 0,00	39,00	376,00 75,00	1013,00	
56	63	242-207-3901 РСНБ РК 2022	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый,с рукояткой,Т до+50°С,PN 10,марки 11б346к ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	883,00		1766,00		1766,00	141,00	1907,00	
57	64	1311-0203-0105 РСНБ РК 2022	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	9454,04 6962,08	684,68 320,04	9454,00 6962,00	685,00 320,00	1807,00	5243,00 1176,00	15873,00	
58	65	ТПРАЙС ЛИСТ	Тепловой счетчик регистратор в компл.с электромагнитными расходомерами ЭРСВ-420Л,DN32-2шт,термопреобразователь 2шт "Взлет ТСР-М исполнение ТСР-034"	к-т	1	520592,68		520593,00		520593,00		520593,00	
59	66	241-114-0107 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	4	526,00		2104,00		2104,00	168,00	2272,00	
60	67	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022	Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т.Установка	насос	2	32069,83 25010,38	605,92 205,04	64140,00 50021,00	1212,00 410,00	12907,00	36310,00 8036,00	108486,00	
61	68	511-401-0105 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный DN 25, PN 10, H 7,7 м вод. ст., двигатель мощностью 1,2 кВт	шт.	2	376144,00		752288,00		752288,00		752288,00	
62	69	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	1	3083,30 2652,47	127,16 19,62	3083,00 2652,00	128,00 20,00	304,00	1924,00 401,00	5408,00	
63	70	242-310-0101 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью от 0,25 до 4 м³/ч	шт.	1	121084,00		121084,00		121084,00	9687,00	130771,00	
64	71	1312-1201-1101 РСНБ РК 2022	Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	19456,08 15084,86	2864,50 534,38	19456,00 15085,00	2864,00 534,00	1507,00	11246,00 2456,00	33158,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	72	245-405-2501 РСНБ РК 2022	Привод электрический импульсный,трехпозиционный,напряжение питания 230 В или 24 В,скорость привода 14 s/mm,P 2,15 ВА		1	166002,00		166002,00		166002,00		179282,00	
				шт.							13280,00		
66	73	1311-0203-0102 РСНБ РК 2022	Ротаметр,счетчик,преобразователь,диаметр условного прохода до 20 мм.Установка на фланцевых соединениях		1	1898,86	0,00	1899,00	0,00	158,00	1253,00	3404,00	
				шт.		1740,52	0,00	1741,00	0,00		252,00		
67	74	242-401-1701 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 1,6 до 4 м³/ч		1	322875,00		322875,00		322875,00		348705,00	
				шт.							25830,00		
68	75	1311-0301-0102 РСНБ РК 2022	Приборы,масса до 10 кг.Установка на металлоконструкциях,щитах и пультах		1	2139,46	0,00	2139,00	0,00	62,00	1496,00	3926,00	
				шт.		2077,60	0,00	2078,00	0,00		291,00		
69	76	245-601-0202 РСНБ РК 2022	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой,~230В		1	138833,00		138833,00		138833,00		149940,00	
				шт.							11107,00		
70	77	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022	Приборы,масса до 5 кг.Установка на металлоконструкциях,щитах и пультах		1	1066,20	0,00	1066,00	0,00	27,00	748,00	1959,00	
				шт.		1038,80	0,00	1039,00	0,00		145,00		
71	78	245-601-0701 РСНБ РК 2022	Датчик температуры наружного воздуха ESMT		1	16951,00		16951,00		16951,00		18307,00	
				шт.							1356,00		
72	79	1311-0203-0102 РСНБ РК 2022	Ротаметр,счетчик,преобразователь,диаметр условного прохода до 20 мм.Установка нафланцевых соединениях		1	1898,86	0,00	1899,00	0,00	158,00	1253,00	3404,00	
				шт.		1740,52	0,00	1741,00	0,00		252,00		
73	80	245-601-0705 РСНБ РК 2022	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм(медь)		1	27805,00		27805,00		27805,00		30029,00	
				шт.							2224,00		
74	81	1311-0203-0102 РСНБ РК 2022	Ротаметр,счетчик,преобразователь,диаметр условного прохода до 20 мм.Установка нафланцевых соединениях		1	1898,86	0,00	1899,00	0,00	158,00	1253,00	3404,00	
				шт.		1740,52	0,00	1741,00	0,00		252,00		
75	82	245-601-0703 РСНБ РК 2022	Датчик поверхностный ESM-11		1	16951,00		16951,00		16951,00		18307,00	
				шт.							1356,00		
76	83	242-206-1503 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из нержавеющей стали,муфтовый,стандартнопроходной,для воды и пара,Т до+230°С,PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 15		7	10978,00		76846,00		76846,00		82994,00	
				шт.							6148,00		
77	84	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка		3	5599,23	391,84	16798,00	1176,00	1548,00	10321,00	29289,00	
				шт.		4691,44	86,91	14074,00	261,00		2170,00		
78	85	242-307-0306 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н),пружинный,для воды,Т до+80°С,PN 16,DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 50		3	76423,00		229269,00		229269,00		247611,00	
				шт.							18342,00		
79	86	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном.Установка		11	3351,40	0,00	36865,00	0,00	31785,00	3658,00	43765,00	
				комплект		461,90	0,00	5081,00	0,00		3242,00		
80	87	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022	Термометры в оправе прямые или угловые.Установка		5	702,33	0,00	3512,00	0,00	478,00	2184,00	6152,00	
				комплект		606,69	0,00	3033,00	0,00		456,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	88	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой		5	4432,00		22160,00		22160,00		23933,00	
				шт.							1773,00		
82	89	242-203-0101 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65		7	18148,00		127036,00		127036,00		137199,00	
				шт.							10163,00		
			Итого по разделу 3: Узел ввода					3146640,00	8062,00	1732891,00	97014,00	3401316,00	
								132808,00	1937,00	1272881,00	157662,00		
			Раздел 4: Распределительная гребенка										
83	90	1118-0601-0101 РСНБ РК 2022	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб,наружный диаметр корпуса 108 мм.Установка		2	27246,80	303,34	54494,00	606,00	26154,00	20109,00	80571,00	
				шт.		13866,49	98,19	27733,00	196,00		5968,00		
84	91	242-206-1606 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 32		4	31780,00		127120,00		127120,00		137290,00	
				шт.							10170,00		
85	92	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка		6	3125,29	169,15	18752,00	1015,00	1822,00	11628,00	32810,00	
				шт.		2652,47	39,25	15915,00	236,00		2430,00		
86	93	242-206-1605 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 25		2	24304,00		48608,00		48608,00		52497,00	
				шт.							3889,00		
87	94	242-206-1606 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 32		4	31780,00		127120,00		127120,00		137290,00	
				шт.							10170,00		
88	95	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном.Установка		4	3351,40	0,00	13406,00	0,00	11558,00	1330,00	15915,00	
				комплект		461,90	0,00	1848,00	0,00		1179,00		
89	96	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022	Термометры в оправе прямые или угловые.Установка		4	702,33	0,00	2809,00	0,00	383,00	1747,00	4921,00	
				комплект		606,69	0,00	2427,00	0,00		365,00		
90	97	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой		4	4432,00		17728,00		17728,00		19146,00	
				шт.							1418,00		
91	98	1118-0101-0104 РСНБ РК 2022	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций до 22. Демонтаж		1	77616,23	4792,28	77616,00	4792,00		53828,00	141960,00	
				котел		72823,95	1937,10	72824,00	1937,00		10516,00		
92	99	1118-0101-0104 РСНБ РК 2022	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций до 22. Установка		1	242593,42	11980,71	242593,00	11981,00	48553,00	134570,00	407336,00	
				котел		182059,86	4842,75	182060,00	4843,00		30173,00		
93	100	513-101-0107 РСНБ РК 2022	Котел отопительный чугунный водогрейный на газообразном топливе, модели КЧМ-5-К мощность 96 кВт		1	1390948,00		1390948,00				1390948,00	
				шт.						1390948,00			
			Итого по разделу 4: Распределительная гребенка					2121194,00	18394,00	409046,00	223212,00	2420684,00	
								302807,00	7212,00	1390948,00	76278,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					9963986,00	56071,00	3831616,00	1433340,00	11 981 041,00	
								1975409,00	15351,00	4100898,00	583715,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							4 100 898,00			
			Временные здания и сооружения	1,20%								94 561,72	12 075 602,72
			Климатические условия	0,000000%									12 075 602,72
			Непредвиденные работы и затраты	2%								159 494,09	12 235 096,81
			В текущих ценах 2023г. 100%	1,006603772									12 315 894,60
			НДС	12%								1 477 907,35	13 793 801,95
			Всего со скидкой	0,98									13 517 925,91

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Сатыбалдиева Э.А.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Илийскому району Управления образования Алматинской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о руководителя

Д.Д. Аятбаев

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), расшифровка подписи)

ТОО "Актау-Строй-Эксперт"

Даулбай Г.Б

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес-идентификационный номер №

ТОО "Инвестиционная Консалтинговая группа «Cosmos Art»

Руководитель Карбау А.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел образования по Илийскому району Управления образования Алматинской области" с. Отеген батыра, Титов 16 БИН 120640014213**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **19-2021 АВР Капитальный ремонт здания СШ №30 с.Ынтымак, Байсеркенского сельского округа, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Капитальный ремонт здания СШ 30**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240436/00 от 11.03.2024 г.**

Акт выполненных работ 5-3

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **2-1-3 Электроосвещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 12.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Электрооборудование										
1	40	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	52	835,22	5,67	43431,00	294,00	4824,00	27678,00	76798,00	
						736,79	2,47	38313,00	128,00		5689,00		
2	41	247-102-0184 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA23, мощность 23 Вт, IP40	шт.	12	13377,00		160524,00		160524,00	12842,00	173366,00	Казахстан
3	42	247-102-0192 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED AL1A 2x18W (аналог ЛПО 2x40), мощностью 18, IP20	шт.	40	6416,00		256640,00		256640,00	20531,00	277171,00	
4	43	1121-0401-0501 РСНБ РК 2022	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	161	3381,81	22,67	544471,00	3650,00	283255,00	186596,00	789552,00	
						1599,79	9,90	257566,00	1594,00		58485,00		
5	44	247-101-0123 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2x36-701/702 Norma	шт.	117	8087,00		946179,00		946179,00	75694,00	1021873,00	
6	45	247-101-0122 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2x36-014 sport	шт.	16	15099,00		241584,00		241584,00	19327,00	260911,00	
7	46	247-101-0126 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-36-003/004 Luxe	шт.	28	8282,00		231896,00		231896,00	18552,00	250448,00	
8	47	261-303-0124 РСНБ РК 2022	Лампы	шт.	294	435,00		127890,00		127890,00	10231,00	138121,00	
9	48	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	136	433,42	0,48	58945,00	65,00	6023,00	38079,00	104786,00	
						388,65	0,22	52856,00	30,00		7762,00		
10	49	247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	85	448,00		38080,00		38080,00	3046,00	41126,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	50	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	51	532,00		27132,00		27132,00	2171,00	29303,00	
12	51	247-202-0801 РСНБ РК 2022	Коробка для установки выключателей и розеток	шт.	133	41,00		5453,00		5453,00	436,00	5889,00	
13	66	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	80	990,64 271,13	32,24 10,69	79251,00 21690,00	2579,00 855,00	54982,00	16233,00 7638,00	103122,00	
14	67	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	420	713,70 309,86	23,34 6,80	299754,00 130141,00	9803,00 2856,00	159810,00	95760,00 31643,00	427157,00	
15	68	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	21	5157,95 1355,63	218,73 68,01	108317,00 28468,00	4593,00 1428,00	75255,00	21525,00 10387,00	140229,00	
16	69	1308-0208-0103 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	468	3701,65 1355,63	151,99 38,86	1732372,00 634435,00	71131,00 18186,00	1026806,00	469886,00 176179,00	2378437,00	
17	70	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов	шт.	1	10407,00		10407,00		10407,00	833,00	11240,00	
			Итого по разделу 1: Электрооборудование					4912326,00 1163469,00	92115,00 25077,00	3656740,00 0,00	855757,00 461446,00	6229529,00	
			ИТОГО по акту					4912326,00 1163469,00	92115,00 25077,00	3656740,00 0,00	855757,00 461446,00	6229529,00	
			Временные здания и сооружения	1,20%							74 754,35	6 304 283,35	
			Климатические условия	0,000000%								6 304 283,35	
			Непредвиденные работы и затраты	2%							126 085,67	6 430 369,01	
			В текущих ценах 2023г. 100%	1,006603772								6 472 833,71	
			НДС	12%							776 740,04	7 249 573,75	
			Всего со скидкой	0,98								7 104 582,28	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сатыбалдиев Э.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Илийскому району Управления образования Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о руководителя Д.Д. Айтбаев

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ТОО "Актаустройэксперт" Г.Б Даулбаев

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО "Инвестиционная Консалтинговая группа «Cosmos Art» Руководитель Каржау А.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : **ГУ "Отдел образования по Илийскому району Управления образования Алматинской области" с. Отеген батыра, Титов 16 БИН 120640014213**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **19-2021 АВР Капитальный ремонт здания СШ №30 с.Ынтымак, Байсеркенского сельского округа, Илийского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Капитальный ремонт здания СШ 30**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240436/00 от 11.03.2024 г.**

Акт выполненных работ 5-4

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **7-1 Генеральный план** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 12.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Вертикальная планировка										
1	1	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		335	257,56	257,56	86283,00	86283,00		15450,00	109870,00	
				м³ грунта		0,00	64,06	0,00	21460,00		8137,00		
2	2	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительныхгрузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км		5527,5	36,00		198990,00				214909,00	
				т·км							15919,00		
3	3	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		335	53,03	53,03	17765,00	17765,00		3786,00	23276,00	
				м³ грунта		0,00	15,69	0,00	5256,00		1725,00		
4	4	1101-0102-0379 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		29	242,34	242,34	7028,00	7028,00		1258,00	8949,00	
				м³ грунта		0,00	60,27	0,00	1748,00		663,00		
5	5	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км		478,5	36,00		17226,00				18604,00	
				т·км							1378,00		
6	6	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с).Добавлять накаждые последующие 10 м перемещения грунта		29	46,83	46,83	1358,00	1358,00		289,00	1779,00	
				м3грунта		0,00	13,86	0,00	402,00		132,00		
			Итого по разделу 1: Вертикальная планировка					328650,00	112434,00	0,00	20783,00	377387,00	
								0,00	28866,00	0,00	27954,00		
			Раздел 2: Дорожное покрытие										
7	7	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см.Устройство		1587	554,22	410,80	879547,00	651940,00	1079,00	307243,00	1281740,00	
				м² основания или покрытия		142,74	126,15	226528,00	200200,00		94950,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		502,55	1869,00		939266,00		939266,00		1014407,00	Казахстан
				м³							75141,00		
9	12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий		504	2663,64	44,28	1342475,00	22317,00	730876,00	431026,00	1915382,00	
				м бортового камня		1169,21	18,58	589282,00	9364,00		141881,00		
10	13	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		22,68	61085,00		1385408,00		1385408,00		1496241,00	Казахстан
				м²							110833,00		
11	14	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см.Устройство		250	554,22	410,80	138555,00	102701,00	170,00	48400,00	201913,00	
				м² основания или покрытия		142,74	126,15	35685,00	31538,00		14958,00		
12	15	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		79,166667	1869,00		147963,00		147963,00		159800,00	Казахстан
				м³							11837,00		
13	19	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий		60	2663,64	44,28	159818,00	2657,00	87009,00	51313,00	228022,00	
				м бортового камня		1169,21	18,58	70153,00	1115,00		16891,00		
14	20	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		2,7	61085,00		164930,00		164930,00		178124,00	Казахстан
				м³							13194,00		
15	21	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня,толщиной 12 см.Устройство		137	1064,92	171,70	145894,00	23523,00	76087,00	38620,00	199276,00	
				м² покрытия		337,84	53,69	46284,00	7356,00		14762,00		
16	22	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня.Устройство.исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201		137	150,61	-14,37	-20634,00	-1969,00	-16185,00	-2188,00	-24648,00	
				м² покрытия		-18,10	-4,08	-2480,00	-559,00		-1826,00		
17	24	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		6,85	2375,00		16269,00		16269,00		17571,00	Казахстан
				м³							1302,00		
18	25	255-102-0608 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм цветная ГОСТ 17608-2017		137	5347,00		732539,00		732539,00		791142,00	Казахстан
				м²							58603,00		
19	26	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные/B15,F300/ Установка при других видах покрытий		130	2058,72	44,28	267634,00	5756,00	109880,00	111177,00	409115,00	
				м бортового камня		1169,21	18,58	151997,00	2415,00		30304,00		
20	27	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		2,08	61085,00		127057,00		127057,00		137222,00	Казахстан
				м³							10165,00		
21	28	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог.добавлен песок - 1,10 м³		51	4232,04	1400,58	215834,00	71429,00	133317,00	20907,00	255680,00	
				м³ материала основания в плотном теле		217,41	351,95	11088,00	17949,00		18939,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	29	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня,толщиной 12 см/10.Устройство		510	1283,04	206,87	654350,00	105504,00	341256,00	173222,00	893780,00	
				м² покрытия		407,04	64,69	207590,00	32992,00		66208,00		
23	30	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня.Устройство.исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201		510	147,73	-14,37	-75342,00	-7329,00	-58783,00	-8145,00	-90168,00	
				м² покрытия		-18,10	-4,08	-9231,00	-2081,00		-6681,00		
24	31	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания.Розлив вяжущих материалов		1,275	162069,71	3059,34	206639,00	3901,00	202738,00	1297,00	224571,00	
				т		0,00	1413,16	0,00	1802,00		16635,00		
25	35	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий		94	2559,25	44,28	240570,00	4163,00	126501,00	80390,00	346637,00	
				м бортового камня		1169,21	18,58	109906,00	1747,00		25677,00		
26	36	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		1,504	61085,00		91872,00		91872,00		99222,00	Казахстан
				м³							7350,00		
27	37	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня,толщиной 12 см.Устройство		680	1179,68	206,87	802182,00	140671,00	384724,00	230962,00	1115798,00	
				м² покрытия		407,04	64,69	276787,00	43989,00		82654,00		
28	38	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня.Устройство.исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201		680	129,91	-14,37	-88339,00	-9771,00	-66259,00	-10860,00	-107135,00	
				м² покрытия		-18,10	-4,08	-12308,00	-2774,00		-7936,00		
29	40	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные/В15,F300/.Установка при других видах покрытий		108	2559,25	44,28	276399,00	4783,00	145342,00	92363,00	398263,00	
				м бортового камня		1169,21	18,58	126275,00	2007,00		29501,00		
30	41	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/Бр100.20.8		1,728	61085,00		105555,00		105555,00		113999,00	Казахстан
				м³							8444,00		
			Итого по разделу 2: Дорожное покрытие					8856441,00	1120276,00	5908611,00	1565727,00	11255954,00	
								1827556,00	347060,00	0,00	833786,00		
			Раздел 3: МАФ										
31	42	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"		8	41004,00	35,00	328032,00	280,00	326600,00	887,00	355233,00	
				шт.		144,00	10,00	1152,00	80,00		26314,00		
32	43	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой		8	120648,00	224,00	965184,00	1792,00	898616,00	47042,00	1093204,00	
				шт.		8097,00	70,00	64776,00	560,00		80978,00		
33	44	8601-0805-0103 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые (3,0x2,0)		2	311484,00	1737,00	622968,00	3474,00	604602,00	11615,00	685350,00	
				комплект		7446,00	620,00	14892,00	1240,00		50767,00		
34	45	8601-0209-0102 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная		2	145982,00	2365,00	291964,00	4730,00	263688,00	18141,00	334913,00	
				комплект		11773,00	825,00	23546,00	1650,00		24808,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	46	8601-0210-0103 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой		1	106057,00	3158,00	106057,00	3158,00	92602,00	8244,00	123445,00	
				комплект		10297,00	1153,00	10297,00	1153,00		9144,00		
36	47	8601-0215-0101 УСН РК 8.02-03-2021	Готовые конструкции вышек судейских с подразделением по типоразмерам и видам: Вышка судейская (2,26х1,0х0,68)		1	100873,00	394,00	100873,00	394,00	94018,00	4735,00	114057,00	
				шт.		6461,00	115,00	6461,00	115,00		8449,00		
37	48	СТПРАЙС	Мусорный контейнер с крышкой для ТБО,с колесами.0,75 куб		3	83785,71		251357,00		251357,00		271466,00	
				шт.							20109,00		
38	49	8601-0307-0104 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.		1	408798,00	14308,00	408798,00	14308,00	362668,00	26610,00	470241,00	
				шт.		31822,00	5136,00	31822,00	5136,00		34833,00		
			Итого по разделу 3: МАФ					3075233,00	28136,00	2894151,00	117274,00	3447909,00	
								152946,00	9934,00	0,00	255402,00		
			ИТОГО по акту					12260324,00	1260846,00	8802762,00	1703784,00	15081250,00	
								1980502,00	385860,00	0,00	1117142,00		
			Временные здания и сооружения	1,20%							180 975,00	15 262 225,00	
			Климатические условия	0,000000%								15 262 225,00	
			Непредвиденные работы и затраты	2%							305 244,50	15 567 469,50	
			В текущих ценах 2023г. 100%	1,006603772								15 670 273,52	
			НДС	12%							1 880 432,82	17 550 706,34	
			Всего со скидкой	0,98								17 199 692,21	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Сатыбалдиева Э.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Илийскому району Управления образования Алматинской области"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о руководителя
Д.Д. Аксаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Актаустройэксперт"
Г.Б
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО "Инвестиционная Консалтинговая группа «Cosmos Art»
Руководитель Каржау А.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)