Заказчик: ГУ «Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Форма 5

Исполнитель: ТОО «CaspiBrandMaster»

Наименование объекта: «Работы по установке светофоров в черте Мунайлинского района»

Договор подряда (контракт) №26 от 22.04.2025 г.

АКТ №1

приемки выполненных работ

Составлена в ценах 4 квартал 2024 г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, тенге	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Земляные работы				
1	1101-0205--0202	-Разработка вручную в котлованах грунтах 2 группы глубиной до 1,7 м	м3 грунта	3,6	14432	51955
2	1101-0205--0406	-Копание ям вручную без креплений с откосами глубиной 1 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,68	8264	13884
3	1101-0205--0502	-Траншеи, пазухи котлванов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,4	4976	26870
		Фундамент				
4	1111-0101--1303	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ. 50 мм	м2 покрытия	5,4	5257	28388
5	1106-1501--0109	-Бетон тяжелый на щебне. Приготовление	м3	0,936	30403	28457
6	212-101--2001	-Поправка на водонепроницаемость W4	м3	0,955	26499	25307
7	1106-0101--0101	-Устройство фундамента	м3	0,936	11539	10801
8	1108-0101--0307	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен фундаментов	м2	56,4	4517	254759

1	2	3	4	5	6	7
			Монтаж стоек 22 шт.			
9	1109-0601--0103	-Монтаж конструкции стойки, закрепляемые на фундаментах	т конструкций	9,9	597320	5913468
10	222-525--0301	-Стоимость м/конструкций стоек из труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	9,9	1183000	11711700
			Покраска стоек			
11	1113-0301--0406	-Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	297	312	92664
12	1113-0301-1411	-Окраска стоек краской эмаль белая за 2 раза	м2	297	829	246213

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	18404466
Затраты на организацию и управление, СМР по стройке в целом, 6,1 %	Тенге	1122672,43
Сметная прибыль, 5%	Тенге	976356,92
Непредвиденные работы и затраты, 3%	Тенге	585814,15
Пересчет в текущих ценах, К=1,079	Тенге	22755364,95
Поправочный коэффициент, К=0,9662199828	Тенге	21986688,33
НДС -12%	Тенге	2638402,60
Итого с НДС	Тенге	24625090,93
К оплате	Тенге	24625090,93

Заказчик:

Руководитель Жанбуршиев А. К.

Исполнитель:

Руководитель Нурлыкулова Н. К.

Заказчик: ГУ «Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Исполнитель: ТОО "CaspiBrandMaster"

Наименование строительства и его адрес: «Работы по установке светофоров в черте Мунайлинского района»

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

			код	код	договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
			заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
					26	22.04.2025г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по установке светофоров в черте Мунайлинского района	24625090.93	21,986,688.33							2,638,402.60	
в том числе: в текущем месяце	24625090.93	21,986,688.33							2,638,402.60	24,625,090.93
Ранее оплаченная сумма за выполненые работы с НДС										
Итого к оплате:										24625090.93

Заказчик: _____ Жанбуршиев А. К.

Исполнитель: _____ Нурлыкулова Н. К.