Заказчик: ГУ"Управление строительства Западно-Казахстанской области"Западно-Казахстанская область,г.Уральск, Х.ЧУРИНА, 116 БИН 060240004327

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Astana Energy NS" Акмолинская область, Целиноградский= район, с.Караоткель, СУЛТАНМАХМУТА ТОРАЙГЫРОВА, 8 БИН/ИИН/ИНН/УНП 170240018875

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство наружных инженерных сетей по объекту"Строительство медицинского пункта в с.Бирлик (Кузнецово) Таскалинского района ЗКО"

(наименование, адрес)

Объект: Строительство наружных инженерных сетей по объекту "Строительство медицинского пункта в с.Бирлик (Кузнецово) Таскалинского района ЗКО"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №2024/398 от 29.08.2024г,доп соглашение №1 от 01.11.2024г

за Декабрь 2024 (месяц, год)

Акт выполненных работ №1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ВОДОПРОВОД									
1	1	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях и отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м , группа грунта 2	м 3	68,579	356,0 0,0	356,0 72,0	24 414,0 0,0	24 414,0 4 938,0			24 414,0
2	2	6102-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м 3	2,121	7 291,0 7 291,0	0,0 0,0	15 464,0 15 464,0	0,0 0,0			15 464,0
3	3	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м 3	11,147552	3 463,0 3 463,0	0,0 0,0	38 604,0 38 604,0	0,0 0,0			38 604,0
4	4	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м³	47,483936	93,0 0,0	93,0 23,0	4 416,0 0,0	4 416,0 1 092,0			4 416,0
5	5	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м 3	47,483936	606,0 371,0	235,0 74,0	28 775,0 17 617,0	11 159,0 3 514,0			28 775,0
6	6	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м 3	12,068511	132,0 0,0	132,0 32,0	1 593,0 0,0	1 593,0 386,0			1 593,0
7	7	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,035	1 378 275,0 905 517,0	472 758,0 116 386,0	48 240,0 31 693,0	16 547,0 4 074,0			48 240,0
8	8	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	35,35	1 828,0		64 620,0		64 620,0		64 620,0
9	9	6121-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	1	8 794,0 7 187,0	264,0 85,0	8 794,0 7 187,0	264,0 85,0	1 343,0		8 794,0
10	10	242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до+75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	48 932,0		48 932,0		48 932,0		48 932,0
11	11	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	7 365,0		7 365,0		7 365,0		7 365,0
12	12	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	/ПНДД 100/Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,042	4 064 743,0 2 164 844,0	1 260 474,0 316 686,0	170 719,0 90 923,0	52 940,0 13 301,0	26 856,0		170 719,0
13	13	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0032	3 615 038,0 2 164 844,0	1 260 474,0 316 686,0	11 568,0 6 928,0	4 033,0 1 013,0	607,0		11 568,0

	по смете	код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы-оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2 882,0		2 882,0		2 882,0		2 882,0
15	15	241-116-0303 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	6	845,0		5 070,0		5 070,0		5 070,0
16	16	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	4 864,0		38 912,0		38 912,0		38 912,0
17	17	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 711,0	302,0	9 422,0	604,0			9 422,0
18	18	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	4 409,0	2,0	8 818,0	4,0			8 822,0
19	19	6121-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб300 мм	шт.	2	1 751,0		3 502,0		3 502,0		3 502,0
20	20	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	км	0,8	5 362 300,0 / 3 202 235,0	1 777 521,0 / 481 770,0	4 289 840,0 / 2 561 788,0	1 422 017,0 / 385 416,0	306 035,0		4 289 840,0
21	21	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	м	0,8	17 486,0		13 989,0		13 989,0		13 989,0
22	22	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	кг	5	708,0		3 540,0		3 540,0		3 540,0
23	23	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	т	0,003504	408 199,0		1 430,0		1 430,0		1 430,0
24	24	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	м 3	0,02	63 757,0 / 23 241,0	2 867,0 / 565,0	1 275,0 / 465,0	57,0 / 11,0	753,0		1 275,0
25	25	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	км	0,035	253 185,0 / 249 697,0	0,0 / 0,0	8 861,0 / 8 739,0	0,0 / 0,0	122,0		8 861,0
26	26	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод"размерами 150 м х 0,2 м	м	35	22,0 / 20,0	2,0 / 1,0	770,0 / 700,0	70,0 / 35,0			770,0
27	27	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/ПЕРЕХОД 100Х25/Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	м	35	125,0		4 375,0		4 375,0		4 375,0
28	28	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/УПОР БЕТОННЫЙ/Устройство фундамента бетонного столба	т	0,3	4 064 743,0 / 2 164 844,0	1 260 474,0 / 316 686,0	1 219 423,0 / 649 453,0	378 142,0 / 95 006,0	194 828,0		1 219 423,0
29	29	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/МС-3,МС-5,МС-7/Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	м 3	0,17	63 757,0 / 23 241,0	2 867,0 / 565,0	10 839,0 / 3 951,0	487,0 / 96,0	6 401,0		10 839,0
30	30	6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010	т	0,05464	1 481 903,0 / 260 684,0	14 811,0 / 2 905,0	80 971,0 / 14 244,0	810,0 / 159,0	65 918,0		80 971,0
31	31	6111-0501-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-76	м 2	6,8	354,0 / 136,0	5,0 / 1,0	2 407,0 / 925,0	34,0 / 7,0	1 448,0		2 407,0
32	32	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных	м 2	6,8	230,0 / 104,0	3,0 / 0,0	1 564,0 / 707,0	20,0 / 0,0	856,0		1 564,0
33	33	244-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1	11 747,0 / 8 824,0	537,0 / 166,0	11 747,0 / 8 824,0	537,0 / 166,0	2 386,0		11 747,0
34	34	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	1	62 982,0		62 982,0		62 982,0		62 982,0
35	35	251-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм	шт.	1	18 253,0 / 15 430,0	2 107,0 / 561,0	18 253,0 / 15 430,0	2 107,0 / 561,0	716,0		18 253,0
				шт.	1	5 382,0		5 382,0		5 382,0		5 382,0

		Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	36	6114-0301-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения, диаметр до 100 мм	врезка	1	46 187,0 36 496,0	754,0 92,0	46 187,0 36 496,0	754,0 92,0	8 937,0		46 187,0
			Итого по разделу 1: ВОДОПРОВОД					6 317 127 3 518 956	1 921 005 509 956	877 167 0	0 0	6 317 127
			Раздел 2: ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д1500 - 2ШТ									
37	37	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м	3,498	79 635,0 44 639,0	26 374,0 7 947,0	278 563,0 156 147,0	92 257,0 27 799,0	38 160,0		278 563,0
38	38	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	2	48 230,0		96 460,0		96 460,0		96 460,0
39	39	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	20 618,0		41 236,0		41 236,0		41 236,0
40	40	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	32 354,0		129 416,0		129 416,0		129 416,0
41	41	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	52 275,0		104 550,0		104 550,0		104 550,0
42	42	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6 449,0		12 898,0		12 898,0		12 898,0
43	43	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5 745,0		11 490,0		11 490,0		11 490,0
44	44	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	2	33 261,0		66 522,0		66 522,0		66 522,0
45	45	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовкиОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ В7,5**	м 3	1,1	42 548,0 5 359,0	2 704,0 512,0	46 803,0 5 895,0	2 974,0 563,0	37 934,0		46 803,0
46	46	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	т	0,04704	250 556,0 158 534,0	65 877,0 17 754,0	11 786,0 7 457,0	3 099,0 835,0	1 230,0		11 786,0
47	47	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	0,04704	1 160 502,0		54 590,0		54 590,0		54 590,0
48	48	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	м 2	1,36416	254,0 178,0	4,0 0,0	346,0 243,0	5,0 0,0	98,0		346,0
49	49	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	м	1,36416	393,0 208,0	7,0 2,0	536,0 284,0	10,0 3,0	243,0		536,0
			Итого по разделу 2: ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д1500 - 2ШТ					855 196 170 026	98 345 29 290	586 827 0	0 0	855 196
			ИТОГО по разделу 1					7 172 323 3 688 982	2 019 350 539 156	1 463 994 0	0 0	7 172 323
			Раздел 1: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (подземный)									
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м , группа грунта 2	м 3	81	449,0 0,0	449,0 94,0	36 369,0 0,0	36 369,0 7 614,0			36 369,0
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м³	2,43	8 749,0 8 749,0	0,0 0,0	21 260,0 21 260,0	0,0 0,0			21 260,0
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м 3	5,07	93,0 0,0	93,0 23,0	472,0 0,0	472,0 117,0			472,0
4	4	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102	м	5,07	46,0 0,0	46,0 11,0	233,0 0,0	233,0 56,0			233,0

	по смете	шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м 3	5,07	208,0 42,0	162,0 34,0	1 055,0 213,0	821,0 172,0	20,0		1 095,0
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1.2	м 3	5,07	606,0 371,0	235,0 74,0	3 072,0 1 881,0	1 191,0 375,0			3 072,0
7	7	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м 3	18	3 803,0 3 803,0	0,0 0,0	68 454,0 68 454,0	0,0 0,0			68 454,0
8	8	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м 3	6,3	9 418,0 4 539,0	439,0 99,0	59 333,0 28 596,0	2 766,0 624,0	27 972,0		59 333,0
9	9	6123-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, диаметр врезаемого газопровода до 50 мм	шт.	1	22 951,0 19 838,0	2 029,0 0,0	22 951,0 19 838,0	2 029,0 0,0	1 084,0		22 951,0
10	10	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,09	1 319 520,0 871 736,0	447 784,0 114 534,0	118 757,0 78 456,0	40 300,0 10 308,0			118 757,0
11	11	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	90,9	1 085,0		98 626,0		98 626,0		98 626,0
12	12	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 406,0 4 221,0	185,0 1,0	8 812,0 8 442,0	370,0 2,0			8 812,0
13	13	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	3 250,0		6 500,0		6 500,0		6 500,0
14	14	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка приборов для предупреждения давления газа	шт.	1	61 015,0 58 424,0	2 430,0 641,0	61 015,0 58 424,0	2 430,0 641,0	161,0		61 015,0
15	15	ПРАЙС	Газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с регулятором давления газа	компл	1	81 250,0		81 250,0		81 250,0		81 250,0
16	16	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее	км	0,09	76 852,0 33 265,0	43 587,0 8 994,0	6 917,0 2 994,0	3 922,0 809,0			6 917,0
17	17	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	90	18,0		1 620,0		1 620,0		1 620,0
18	18	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	95	1 053,0 620,0	380,0 100,0	100 035,0 58 900,0	36 100,0 9 500,0	5 035,0		100 035,0
19	19	243-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	м	95	177,0		16 815,0		16 815,0		16 815,0
20	20	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	м 3	0,21	31 024,0 23 241,0	2 867,0 565,0	6 515,0 4 881,0	602,0 119,0	1 032,0		6 515,0
21	21	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м 3	0,2142	33 905,0		7 262,0		7 262,0		7 262,0
22	22	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	3	18 253,0 15 430,0	2 107,0 561,0	54 759,0 46 290,0	6 321,0 1 683,0	2 148,0		54 759,0
23	23	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до160 х 160 мм	т	0,097899	399 551,0		39 116,0		39 116,0		39 116,0
24	24	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,004303	452 233,0		1 946,0		1 946,0		1 946,0
25	25	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м 2	2,963855	3 266,0 3 039,0	3,0 1,0	9 680,0 9 007,0	9,0 3,0	664,0		9 680,0

1	2	3	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,963855	10 799,0 9 786,0	636,0 3,0	32 007,0 29 004,0	1 885,0 9,0	1 118,0		32 007,0
27	27	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Табличка-указатель	100 шт.	0,03	152 037,0		4 561,0		4 561,0		4 561,0
28	28	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	м	0,21	11 487,0 11 487,0	0,0 0,0	2 412,0 2 412,0	0,0 0,0			2 412,0
29	29	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м 3	0,21	3 463,0 3 463,0	0,0 0,0	727,0 727,0	0,0 0,0			727,0
30	30	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м 3	$м^3$	0,21	66 141,0 20 917,0	4 293,0 825,0	13 890,0 4 393,0	901,0 173,0	8 896,0		13 890,0
31	31	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,0264	136 742,0 94 902,0	20 000,0 4 492,0	3 610,0 2 505,0	528,0 139,0	577,0		3 610,0
32	32	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя массасборочной единицы до 0,1 т	т	0,0264	1 132 558,0		29 900,0		29 900,0		29 900,0
33	33	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м 2	1,4	254,0 175,0	4,0 0,0	356,0 249,0	6,0 0,0	104,0		356,0
34	34	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м 2	1,4	393,0 208,0	7,0 2,0	550,0 291,0	10,0 3,0	249,0		550,0
35	35	241-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм**	м	1	343,0		343,0		343,0		343,0
36	36	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	1	926,0		926,0		926,0		926,0
37	37	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм**	шт.	1	6 768,0 5 801,0	264,0 85,0	6 768,0 5 801,0	264,0 85,0	703,0		6 768,0
38	38	242-209-0702 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	2	15 924,0		31 848,0		31 848,0		31 848,0
39	39	241-116-0203 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм**	шт.	4	1 881,0		7 524,0		7 524,0		7 524,0
40	40	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм**	шт.	1	530,0		530,0		530,0		530,0
41	41	241-114-0102 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм**	шт.	1	287,0		287,0		287,0		287,0
42	42	241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм**	шт.	1	359,0		359,0		359,0		359,0
43	43	241-112-0109 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм**	шт.	1	243,0		243,0		243,0		243,0
44	44	1109-0701-0107 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, тепки, воронки, желоба, лотки и прочее)/КРЫШКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ**	т конструкций	0,00314	1 143 872,0 883 185,0	247 391,0 42 500,0	3 592,0 2 773,0	776,0 133,0	43,0		3 592,0

		3	4	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге					
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов				
			5		6	7	8	9	10	11	12		13
45	45	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм/(0,8мм)	т	0,003341	526 076,0		1 758,0		1 758,0			1 758,0
46	46	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м 3	4	10 765,0 3 395,0	2 925,0 862,0	43 060,0 13 580,0	11 700,0 3 448,0	17 790,0			43 060,0
47	47	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м 3	0,125	9 815,0 5 359,0	2 704,0 512,0	1 227,0 670,0	338,0 64,0	219,0			1 227,0
48	48	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м 3, Устройство	м 3	0,001	25 559,0 18 342,0	2 659,0 767,0	26,0 18,0	3,0 1,0	5,0			26,0
49	49	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м 3	0,00102	35 719,0		36,0		36,0			36,0
50	50	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	м 3	0,04	45 782,0 25 232,0	19 547,0 5 596,0	1 831,0 1 009,0	782,0 224,0	40,0			1 831,0
51	51	261-101-0353 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якори из тяжелобетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/ОПТ-4/	$м^3$	0,04	72 251,0		2 890,0		2 890,0			2 890,0
52	52	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки НО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,00362	3 406 760,0		12 332,0		12 332,0			12 332,0
53	53	242-209-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из ковкой стали, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	52 000,0		52 000,0		52 000,0			52 000,0
54	54	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1 314,0		2 628,0		2 628,0			2 628,0
55	55	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,0038	3 615 038,0 2 164 844,0	1 260 474,0 316 686,0	13 737,0 8 226,0	4 789,0 1 203,0	721,0			13 737,0
56	56	242-108-0301 *РСНБ РК 2022*	**Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 900 до 1300 мм**	шт.	1	44 433,0		44 433,0		44 433,0			44 433,0
57	57	1133-0109-0115 *РСНБ РК 2022*	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка**	т	0,00988	483 240,0 215 724,0	262 773,0 54 034,0	4 774,0 2 131,0	2 596,0 534,0	47,0			4 774,0
58	58	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,00988	335 850,0		3 318,0		3 318,0			3 318,0
59	59	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	м	5	1 449,0 764,0	56,0 15,0	7 245,0 3 820,0	280,0 75,0	3 145,0			7 245,0
60	60	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм**	шт.	2	10 689,0 4 911,0	461,0 126,0	21 378,0 9 822,0	922,0 252,0	10 634,0			21 378,0
61	61	6101-0205-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта I**	м 3	2,3	4 841,0 4 841,0	0,0 0,0	11 134,0 11 134,0	0,0 0,0				11 134,0
62	62	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта I**	м 3	1,02	3 463,0 3 463,0	0,0 0,0	3 532,0 3 532,0	0,0 0,0				3 532,0
63	63	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного столба**	м 3	1,28	65 465,0 23 241,0	2 867,0 565,0	83 795,0 29 748,0	3 670,0 723,0	50 377,0			83 795,0
64	64	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,117405	406 660,0 383 317,0	11 092,0 894,0	47 744,0 45 003,0	1 302,0 105,0	1 439,0			47 744,0
65	65	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	11,2	1 511,0		16 923,0		16 923,0			16 923,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы	Выполнено работ, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Начисленные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12	13
66	66	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,06929	440 158,0				30 499,0				30 499,0			30 499,0
67	67	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м 2	1,5	896,0				1 344,0				1 344,0			1 344,0
68	68	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	4	5 711,0 4 911,0	461,0 126,0	22 844,0 19 644,0	1 844,0 504,0	1 356,0				22 844,0			22 844,0
69	69	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04524	440 158,0				19 913,0				19 913,0			19 913,0
70	70	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	6	1 258,0 873,0	39,0 9,0	7 548,0 5 238,0	234,0 54,0	2 076,0				7 548,0			7 548,0
71	71	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	2,76	254,0 178,0	4,0 0,0	701,0 491,0	11,0 0,0	199,0				701,0			701,0
72	72	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	2,76	393,0 208,0	7,0 2,0	1 085,0 574,0	20,0 6,0	491,0				1 085,0			1 085,0
73	73	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	2 843 626,0 2 134 823,0	644 478,0 197 658,0	5 687,0 4 270,0	1 289,0 395,0	129,0				5 687,0			5 687,0
74	74	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5мм/ПАТРУБОК	м	2,008	1 731,0		3 476,0						3 476,0			3 476,0
75	75	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,03428	229 051,0 221 025,0	5 576,0 1 019,0	7 852,0 7 577,0	191,0 35,0	84,0				7 852,0			7 852,0
76	76	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали сотверстиями/ПЛАСТИНА	т	0,03428	1 177 428,0		40 362,0						40 362,0			40 362,0
77	77	6121-0103-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00232	4 155 365,0 2 808 309,0	1 102 419,0 326 364,0	9 640,0 6 515,0	2 557,0 757,0	563,0				9 640,0			9 640,0
78	78	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0мм/ФУТЛЯР	м	2,32928	5 685,0		13 242,0						13 242,0			13 242,0
79	79	6121-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2,32	5 914,0 5 196,0	22,0 5,0	13 720,0 12 055,0	51,0 12,0	1 615,0				13 720,0			13 720,0
80	80	6121-0201-0843 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00232	3 013 775,0 336 996,0	440 424,0 110 598,0	6 992,0 782,0	1 022,0 257,0	5 188,0				6 992,0			6 992,0
81	81	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0022	1 378 275,0 905 517,0	472 758,0 116 386,0	3 032,0 1 992,0	1 040,0 256,0					3 032,0			3 032,0
82	82	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 GAS SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	2,222	1 085,0		2 411,0		2 411,0				2 411,0			2 411,0
83	83	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	4	2 060,0		8 240,0		8 240,0				8 240,0			8 240,0
84	84	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	4	4 337,0		17 348,0		17 348,0				17 348,0			17 348,0
85	85	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	1 314,0		5 256,0		5 256,0				5 256,0			5 256,0

1	2	3	4	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
			5		6	7	8	9	10	11	12	13
86	86	241-208-1803 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	шт.	4	2 269,0		8 836,0		8 836,0		8 836,0
87	87	241-208-1808 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	4	7 186,0		28 744,0		28 744,0		28 744,0
88	88	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150мм(148/67) ГОСТ 15180-86	1000шт.	0,004	114 793,0		459,0		459,0		459,0
89	89	261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	6,424289	511,0		3 283,0		3 283,0		3 283,0
90	90	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	м 3	0,2	9 815,0	2 704,0	1 963,0	540,0	350,0		1 963,0
91	91	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м 3	0,204	5 359,0	512,0	1 072,0	102,0			1 072,0
92	92	1109-0701-0107 *РСНБ РК 2022*	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее)КРЫШКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ толщ.0,8мм	т конструкций	0,01256	37 291,0		7 607,0		7 607,0		7 607,0
93	93	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм(0,8мм)	т	0,013364	1 143 572,0	247 391,0	14 367,0	3 307,0	167,0		14 367,0
94	94	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м 3 основания	0,24	883 185,0	42 500,0	11 093,0	534,0			11 093,0
95	95	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м 3. Устройство	м 3	0,004	526 076,0		7 030,0		7 030,0		7 030,0
96	96	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м	0,00408	9 418,0	439,0	2 260,0	106,0	1 066,0		2 260,0
97	97	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,02794	4 539,0	99,0	1 089,0	24,0			1 089,0
98	98	222-526-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,02732	25 559,0	2 659,0	102,0	11,0	18,0		102,0
99	99	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до5 мм	т	0,000044	18 342,0	767,0	73,0	3,0			73,0
100	100	261-107-0204 *РСНБ РК 2022*	Шайбы из стали жаростойкой марки ГОСТ 11371-78	кг	0,004	35 967,0		147,0		147,0		147,0
101	102	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	400 760,0	11 092,0	11 197,0	310,0	177,0		11 197,0
102	103	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическимиспытанием	км трубопровода	0,002	383 317,0	894,0	10 710,0	25,0			10 710,0
103	104	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм/ФУТЛЯР	м	2,008	997 829,0		27 261,0		27 261,0		27 261,0
104	105	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,002	364 339,0		16,0		16,0		16,0
105	106	241-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 GA SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 25х2,3мм	м	2,02	167,0		1,0		1,0		1,0
106	107	6124-0201-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плита асбестоцементная между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	км трубопровода	0,0004	954 056,0		382,0		382,0		382,0
107	108	261-107-0312 *РСНБ РК 2022*	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦДЦ ГОСТ 4248-92	м 2	0,002	4 087 259,0	1 329 153,0	8 175,0	2 658,0	738,0		8 175,0
						2 388 969,0	357 700,0	4 778,0	715,0			
					0,08	1 665,0	439,0	133,0	35,0	2,0		133,0
						1 200,0	134,0	96,0	11,0			
					0,00152	79 643,0		121,0		121,0		121,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ тенге				
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
108	109	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных,ТО.ПЦ.100мм	т	0,78878	19 522,0 12 194,0	2 803,0 800,0	15 399,0 9 618,0	2 211,0 631,0	3 569,0		15 399,0
109	110	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытийщебеночных с пропиткой битумом/ТО.ПЦ.100мм	м 3	4	5 971,0 1 091,0	418,0 102,0	23 884,0 4 364,0	1 672,0 408,0	17 848,0		23 884,0
			Подраздел 1: КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА НА ГАЗОПРОВОДЕ С КОВЕРОМ -2шт.,ГСН-10									
110	111	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство контрольной трубки	м 2	2	22 411,0 15 365,0	6 067,0 1 656,0	44 822,0 30 730,0	12 134,0 3 312,0	1 958,0		44 822,0
111	112	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	шт	2	926,0		1 852,0		1 852,0		1 852,0
112	113	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м 3	м	0,03	64 291,0 20 917,0	4 293,0 825,0	1 929,0 628,0	129,0 25,0	1 172,0		1 929,0
113	114	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^2$	0,2	42 548,0 5 359,0	2 704,0 512,0	8 510,0 1 072,0	540,0 102,0	6 597,0		8 510,0
114	115	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	м 3	0,01334	449 705,0		5 999,0		5 999,0		5 999,0
115	116	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,100086	954 056,0		82,0		82,0		82,0
116	117	1125-0127-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание природным газом на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,09	1 271 070,0 545 468,0	719 713,0 148 255,0	114 396,0 49 092,0	64 775,0 13 346,0	529,0		114 396,0
117	118	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварныхсоединений нерлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	14	2 446,0 2 305,0	27,0 0,0	34 244,0 32 270,0	378,0 0,0	1 596,0		34 244,0
118	119	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,09	1 022 520,0 265 085,0	734 841,0 156 250,0	92 027,0 23 858,0	66 135,0 14 062,0	2 033,0		92 027,0
			Итого по подразделу 1: КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА НА ГАЗОПРОВОДЕ С КОВЕРОМ -2шт.,ГСН-10					303 861 137 650	144 091 30 847	22 118 0	0 0	303 861
			Итого по разделу 1: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (подземный)					2 058 830 825 976	328 633 74 983	822 966 51 250	0 0	2 058 830
			Раздел 2: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (надземный)									
119	120	6123-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметртруб 50 мм	км	0,035	3 685 954,0 2 503 334,0	1 126 303,0 259 690,0	129 008,0 87 617,0	39 420,0 9 089,0	1 971,0		129 008,0
120	121	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	35,35	1 511,0		53 414,0		53 414,0		53 414,0
121	122	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 57х3,5 мм	шт.	5	700,0		3 500,0		3 500,0		3 500,0
122	123	6101-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м грунта	8	16 862,0 16 862,0	0,0 0,0	134 896,0 134 896,0	0,0 0,0			134 896,0
123	124	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м 3 грунта	8	5 444,0 5 444,0	0,0 0,0	43 552,0 43 552,0	0,0 0,0			43 552,0
124	125	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м 3	0,8	66 141,0 20 917,0	4 293,0 825,0	52 913,0 16 734,0	3 434,0 660,0	32 745,0		52 913,0
125	126	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные . Монтаж	т конструкции	0,1475	406 660,0 383 317,0	11 092,0 894,0	59 982,0 56 539,0	1 636,0 132,0	1 807,0		59 982,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
126	127	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	26	1 511,0		39 286,0		39 286,0		39 286,0
127	128	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20,5	708,0		14 514,0		14 514,0		14 514,0
128	129	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м 2	10,9	393,0 208,0	7,0 2,0	4 284,0 2 267,0	77,0 22,0	1 940,0		4 284,0
129	130	6123-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметртруб 50 мм	км	0,004	3 685 954,0 2 503 334,0	1 126 303,0 259 690,0	14 744,0 10 013,0	4 505,0 1 039,0	225,0		14 744,0
130	131	241-102-0133 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	4,04	1 136,0		4 589,0		4 589,0		4 589,0
131	132	241-112-0120 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм	шт.	4	745,0		2 980,0		2 980,0		2 980,0
132	133	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	1	476,0		476,0		476,0		476,0
133	134	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	13	2 446,0 2 305,0	27,0 0,0	31 798,0 29 965,0	351,0 0,0	1 482,0		31 798,0
			Итого по разделу 2: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (надземный)	км трубопровода	0,35	**1 022 520,0** **265 085,0**	**734 841,0** **156 250,0**	**357 882,0** **92 780,0**	**257 195,0** **54 688,0**	**7 907,0**		**357 882,0**
			Раздел 3: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					**947 818** **474 363**	**306 618** **65 630**	**166 836** **0**	**0** **0**	**947 818**
135	**136**	**6123-0101-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**ДЕМОНТАЖ трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм**	км	0,025	**2 177 782,0** **1 502 000,0**	**675 782,0** **155 814,0**	**54 445,0** **37 550,0**	**16 894,0** **3 895,0**			**54 445,0**
136	**137**	**1109-0305-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т Монтаж.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, расходу материалов - 0,5***	т конструкций	0,0885	**243 881,0** **229 990,0**	**7 765,0** **626,0**	**21 583,0** **20 354,0**	**687,0** **55,0**	**542,0**		**21 583,0**
137	**138**	**414-104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	0,2885	**252,0**		**73,0**				**73,0**
138	**139**	**411-101-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояниеперевозки 5 км**	т·км	1,4425	**242,0**		**349,0**				**349,0**
			Итого по разделу 3: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					**76 450** **57 904**	**17 581** **3 950**	**542** **0**	**0** **0**	**76 450**
			ИТОГО по разделу 2					**3 083 098** **1 358 243**	**652 832** **144 563**	**990 344** **81 250**	**0** **0**	**3 083 098**
			Раздел 1: СЕТИ 10кВ									
1	**1**	**1133-0202-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	**54 533,0** **29 963,0**	**23 653,0** **7 573,0**	**54 533,0** **29 963,0**	**23 653,0** **7 573,0**	**917,0**		**54 533,0**
2	**2**	**225-204-0309** ***РСНБ РК 2022***	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	2	**80 474,0**		**160 948,0**		**160 948,0**		**160 948,0**
3	**3**	**1133-0101-0110** ***РСНБ РК 2022***	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м 3. Установка**		0,1	**34 673,0**	**14 231,0**	**3 467,0**	**1 423,0**			**3 467,0**

1	2	3	4	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	м 3	2	20 442,0	3 981,0	2 044,0	398,0			
5	5	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	13 827,0		27 654,0		27 654,0		27 654,0
6	6	СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-73	шт.	2	12 157,0		24 314,0		24 314,0		24 314,0
7	7	СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМs60а	шт	1	20 126,79		20 127,0		20 127,0		20 127,0
8	8	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт	1	6 101,79		6 102,0		6 102,0		6 102,0
9	9	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2 288,0		4 576,0		4 576,0		4 576,0
10	10	СТПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ52	шт.	1	12 814,0		12 814,0		12 814,0		12 814,0
11	11	СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП-21	шт	1	2 732,14		2 732,0		2 732,0		2 732,0
12	12	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим отяетвительный типа SL37.2	м	2	1 548,21		3 096,0		3 096,0		3 096,0
13	13	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	2 421,0		12 105,0		12 105,0		12 105,0
14	14	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137	шт.	5	561,0		2 805,0		2 805,0		2 805,0
15	15	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	шт.	4	16 899,0		67 596,0		67 596,0		67 596,0
16	16	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	комплект	5	29 281,0		146 405,0		146 405,0		146 405,0
17	17	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	1 283,0		3 849,0		3 849,0		3 849,0
18	18	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	14 295,0		42 885,0		42 885,0		42 885,0
19	19	1308-0103-0601 *РСНБ РК 2022*	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный /Монтаж привода ПРНЗ/. Монтажоборудования	шт.	3	33 138,0		99 414,0		99 414,0		99 414,0
20	20	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	24 982,0 22 546,0	493,0 135,0	24 982,0 22 546,0	493,0 135,0	1 943,0		24 982,0
21	21	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	183 716,0		183 716,0		183 716,0		183 716,0
22	22	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1- 2010	т	0,00088	4 669,0		4 669,0		4 669,0		4 669,0
23	23	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	6	408 199,0		408 199,0		408 199,0		408 199,0
24	24	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 717,0		10 302,0		10 302,0		10 302,0
25	25	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 725,0		21 725,0		21 725,0		21 725,0
26	26	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	4 126,0		4 126,0		4 126,0		4 126,0
						17 496,0		52 488,0		52 488,0		52 488,0

1	по смете 2	код ресурса 3	Наименование работ и затрат 4	Единица измерения 5	Количество 6	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей 7	эксплуатация машин / зарплата машинистов 8	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей 9	эксплуатация машин / зарплата машинистов 10	материалы / оборудование, мебель, инвентарь 11	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге 12	Всего стоимость с НР и СП, тенге 13
27	27	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 148,0		3 148,0		3 148,0		3 148,0
28	28	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 940,0		5 820,0		5 820,0		5 820,0
29	29	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 940,0		1 940,0		1 940,0		1 940,0
30	30	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1 737,0		7 817,0		7 817,0		7 817,0
31	31	СТИРАЙС	Траверса ТМ96П	шт	1	6 250,0		6 250,0		6 250,0		6 250,0
32	32	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	/Шв2/Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	3	802,0		2 406,0		2 406,0		2 406,0
33	33	СТИРАЙС	Хомут Х62П	шт	1	2 053,57		2 054,0		2 054,0		2 054,0
34	34	СТИРАЙС	Упор УП50	шт	1	1 380,36		1 380,0		1 380,0		1 380,0
35	35	СТИРАЙС	Ограничитель перенапряжения SGA1012.10	шт.	3	5 892,86		17 679,0		17 679,0		17 679,0
36	36	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL2.27 болтовой со срывной головкой	шт.	6	2 674,0		16 044,0		16 044,0		16 044,0
37	37	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10,2	1 299,0		13 250,0		13 250,0		13 250,0
38	38	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	257,0		1 542,0		1 542,0		1 542,0
39	39	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	26 478,0 15 332,0	10 229,0 3 275,0	105 912,0 61 328,0	40 916,0 13 100,0	3 668,0		105 912,0
40	40	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	4	80 474,0		321 896,0		321 896,0		321 896,0
41	41	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151, одностепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	4	156 170,0		624 680,0		624 680,0		624 680,0
42	42	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	4	2 421,0		9 684,0		9 684,0		9 684,0
43	43	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	4	561,0		2 244,0		2 244,0		2 244,0
44	44	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	12	16 899,0		202 788,0		202 788,0		202 788,0
45	45	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	24	29 281,0		702 744,0		702 744,0		702 744,0
46	46	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	4	2 674,0		10 696,0		10 696,0		10 696,0
47	47	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1- 2010	т	0,000076	408 199,0		31,0		31,0		31,0
48	48	252-207-0525 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа PSS715 для SDI20.3	шт.	12	6 834,0		82 008,0		82 008,0		82 008,0
49	49	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	54 533,0 29 963,0	23 653,0 7 573,0	54 533,0 29 963,0	23 653,0 7 573,0	947,0		54 533,0

Форма № 1-предприятие-6-1
Приказ от 2 апреля 2019 года № 178

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге			Выполнено работ, тенге					
						Всего	эксплуатация машин		Всего	эксплуатация машин	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Всего стоимост с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов		зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов		Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
50	50	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	80 474,0			160 948,0		160 948,0		160 948,0
51	51	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м 3. Установка	м 3	0,1	34 673,0	14 231,0	3 981,0	3 467,0	1 423,0	398,0		3 467,0
52	52	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	20 442,0			27 654,0		27 654,0		27 654,0
53	53	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	13 827,0			24 314,0		24 314,0		24 314,0
54	54	СТИРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-73	шт.	2	12 157,0			20 127,0		20 127,0		20 127,0
55	55	СТИРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ560а	шт	1	20 126,79			6 102,0		6 102,0		6 102,0
56	56	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт	1	6 101,79			4 576,0		4 576,0		4 576,0
57	57	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2 288,0			12 814,0		12 814,0		12 814,0
58	58	СТИРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ 52	шт.	1	12 814,0			2 732,0		2 732,0		2 732,0
59	59	СТИРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП-21	шт	1	2 732,14			3 996,0		3 996,0		3 996,0
60	60	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	м	2	1 548,21			12 105,0		12 105,0		12 105,0
61	61	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	шт.	5	2 421,0			2 805,0		2 805,0		2 805,0
62	62	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37**	шт.	5	561,0			67 596,0		67 596,0		67 596,0
63	63	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа SO115.9585**	шт.	4	16 899,0			117 124,0		117 124,0		117 124,0
64	64	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Скоба типа СК-7-1А**	комплект	4	29 281,0			7 698,0		7 698,0		7 698,0
65	65	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150**	шт.	6	1 283,0			85 770,0		85 770,0		85 770,0
66	66	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO255**	шт.	6	14 295,0			198 828,0		198 828,0		198 828,0
67	67	1308-0103-0601 *РСНБ РК 2022*	**Привод к разъединителям с одной тягой рычажный /Монтаж привода ПРНЗ/. Монтажоборудования**	шт.	6	33 138,0			24 982,0	493,0	1 943,0		24 982,0
68	68	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	шт.	1	24 982,0	493,0	135,0	22 546,0	135,0			22 546,0
69	69	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	22 546,0			183 716,0		183 716,0		183 716,0
70	70	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010**	шт.	1	183 716,0			4 669,0		4 669,0		4 669,0
71	71	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	**Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной ланке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А2А 10Г -1**	т	0,00088	408 199,0			359,0		359,0		359,0
72	72	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	6	1 717,0			10 302,0		10 302,0		10 302,0
				шт.	1	21 725,0			21 725,0		21 725,0		21 725,0

1	2	3	4	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
			5		6	7	8	9	10	11	12	13
73	73	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 126,0		4 126,0		4 126,0		4 126,0
74	74	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	17 496,0		52 488,0		52 488,0		52 488,0
75	75	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 148,0		3 148,0		3 148,0		3 148,0
76	76	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 940,0		5 820,0		5 820,0		5 820,0
77	77	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 940,0		1 940,0		1 940,0		1 940,0
78	78	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ПП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1 737,0		7 817,0		7 817,0		7 817,0
79	79	СТИРАЙС	Траверса ТМ96Н	шт	1	6 250,0		6 250,0		6 250,0		6 250,0
80	80	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина2/Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	3	802,0		2 406,0		2 406,0		2 406,0
81	81	СТИРАЙС	Хомут Х62Н	шт	1	2 053,57		2 054,0		2 054,0		2 054,0
82	82	СТИРАЙС	Упор УП50	шт	1	1 380,36		1 380,0		1 380,0		1 380,0
83	83	СТИРАЙС	Ограничитель перенапряжения SGA1012.10	шт	3	5 892,86		17 679,0		17 679,0		17 679,0
84	84	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SALL27 болтовой со срывной головкой	шт.	6	2 674,0		16 044,0		16 044,0		16 044,0
85	85	252-207-1502 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10,2	1 299,0		13 250,0		13 250,0		13 250,0
86	86	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	257,0		1 542,0		1 542,0		1 542,0
87	87	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	5	84 096,0 45 095,0	38 084,0 12 194,0	420 480,0 225 475,0	190 420,0 60 970,0	4 585,0		420 480,0
88	88	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	15	80 474,0		1 207 110,0		1 207 110,0		1 207 110,0
89	89	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м 3. Установка	м 3	0,75	34 673,0 20 442,0	14 231,0 3 981,0	26 005,0 15 332,0	10 674,0 2 986,0			26 005,0
90	90	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	15	13 827,0		207 405,0		207 405,0		207 405,0
91	91	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт	15	12 157,0		182 355,0		182 355,0		182 355,0
92	92	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт	5	251 617,0		1 258 085,0		1 258 085,0		1 258 085,0
93	93	247-216-0210 *РСНБ РК 2022*	Зажим наборный типа ПС-101 заземляющий 125А 35 мм2Проводник заземления В10	шт	50	1 437,0		71 850,0		71 850,0		71 850,0
94	94	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	12 814,0		128 140,0		128 140,0		128 140,0
95	95	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ПП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	20	1 737,0		34 740,0		34 740,0		34 740,0

1	2	3	4	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
			5		6	7	8	9	10	11	12	13
96	96	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	5	2 674,0		13 370,0		13 370,0		13 370,0
97	97	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,000095	408 199,0		39,0		39,0		39,0
98	98	252-108-0503 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	10	6 360,0		63 600,0		63 600,0		63 600,0
99	99	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	25	2 421,0		60 525,0		60 525,0		60 525,0
100	100	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	25	561,0		14 025,0		14 025,0		14 025,0
101	101	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137	шт.	5	16 899,0		84 495,0		84 495,0		84 495,0
102	102	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	10	29 281,0		292 810,0		292 810,0		292 810,0
103	103	252-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	30	14 295,0		428 850,0		428 850,0		428 850,0
104	104	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	30	33 138,0		994 140,0		994 140,0		994 140,0
105	105	СТИРАЙС	Искровой разрядник SDI10.2	шт.	30	5 803,57		174 107,0		174 107,0		174 107,0
106	106	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные В.Л 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	54 533,0 29 963,0	23 653,0 7 573,0	163 599,0 89 889,0	70 959,0 22 719,0	2 751,0		163 599,0
107	107	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	6	80 474,0		482 844,0		482 844,0		482 844,0
108	108	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м 3. Установка	м 3	0,3	34 673,0 20 442,0	14 231,0 3 981,0	10 402,0 6 133,0	4 269,0 1 194,0			10 402,0
109	109	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт	6	13 827,0		82 962,0		82 962,0		82 962,0
110	110	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	6	12 157,0		72 942,0		72 942,0		72 942,0
111	111	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	3	156 170,0		468 510,0		468 510,0		468 510,0
112	112	247-216-0210 *РСНБ РК 2022*	Зажим наборный типа ЗН-101 заземляющий 125А 35 мм2Проводник заземления В10	шт.	30	1 437,0		43 110,0		43 110,0		43 110,0
113	113	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	12 814,0		76 884,0		76 884,0		76 884,0
114	114	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	1 737,0		20 844,0		20 844,0		20 844,0
115	115	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	3	2 674,0		8 022,0		8 022,0		8 022,0
116	116	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,000057	408 199,0		23,0		23,0		23,0
117	117	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	9	2 421,0		21 789,0		21 789,0		21 789,0
118	118	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима		9	561,0		5 049,0		5 049,0		5 049,0

1	2	3	4	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге				Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	119	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137	шт	9	16 899,0		152 091,0		152 091,0		152 091,0
120	120	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вилка спиральная типа SO115.9585	шт.	18	29 281,0		527 058,0		527 058,0		527 058,0
121	121	252-207-0525 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа PSS715 для SD120.3	комплект	9	6 834,0		61 506,0		61 506,0		61 506,0
122	122	1133-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	Ответвлении от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	8 170,0 6 725,0	1 445,0 423,0	8 170,0 6 725,0	1 445,0 423,0			8 170,0
123	123	252-301-0949 *РСНБ РК 2022*	Устройство на опору УОП	шт.	1	21 283,0		21 283,0		21 283,0		21 283,0
124	124	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15 781,0		15 781,0		15 781,0		15 781,0
125	125	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 288,0		2 288,0		2 288,0		2 288,0
126	126	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы штыревые SD137	шт.	3	16 899,0		50 697,0		50 697,0		50 697,0
127	127	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт	3	66,0		198,0		198,0		198,0
128	128	252-207-2618 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW 25.2	шт.	6	2 972,0		17 832,0		17 832,0		17 832,0
129	129	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,6	1 737,0		1 042,0		1 042,0		1 042,0
130	130	1308-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	шт.	14	**8 912,0** **3 819,0**	**241,0** **53,0**	**124 768,0** **53 466,0**	**3 374,0** **742,0**	**67 928,0**		**124 768,0**
131	131	1133-0204-0205 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,536	**502 710,0** **267 679,0**	**231 266,0** **56 297,0**	**269 453,0** **143 476,0**	**123 958,0** **30 175,0**	**2 819,0**		**269 453,0**
132	132	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20**	м	1 608	**486,0**		**781 488,0**		**781 488,0**		**781 488,0**
133	133	1308-0103-2901 *РСНБ РК 2022*	**Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	шт.	3	**6 548,0** **5 637,0**	**873,0** **267,0**	**19 644,0** **16 911,0**	**2 619,0** **801,0**	**114,0**		**19 644,0**
134	134	СТИРАЙС	**Индикатор короткого замыкания ИКЗ-3**	шт	3	**14 982,14**		**44 946,0**		**44 946,0**		**44 946,0**
135	135	6125-1501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Присоединение к приборам под винт проволок электрических под винт с оконцеванием наконечником**	шт.	15	**603,0** **581,0**	**0,0** **0,0**	**9 045,0** **8 715,0**	**0,0** **0,0**	**330,0**		**9 045,0**
136	136	252-207-0404 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник кабельный типа CPTAU 50 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)**	шт.	15	**1 298,0**		**19 470,0**		**19 470,0**		**19 470,0**
			Итого по разделу 1: СЕТИ 10кВ					**13 579 659** **736 556**	**499 772** **149 322**	**11 975 900** **367 432**	**0** **0**	**13 579 659**
			Раздел 2: ОПОРЫ ВЛ-10кВ. ОДНОЦЕПНЫЕ ЖБ ОПОРЫ									
137	137	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	54 533,0 29 963,0	23 653,0 7 573,0	54 533,0 29 963,0	23 653,0 7 573,0	917,0		54 533,0

1	2	3	4	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
			5		6	7	8	9	10	11	12	13
138	138	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт	2	80 474,0		160 948,0		160 948,0		160 948,0
139	139	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м 3. Установка	м 3	0,1	34 673,0 20 442,0	14 231,0 3 981,0	3 467,0 2 044,0	1 423,0 398,0			3 467,0
141	141	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	13 827,0		27 654,0		27 654,0		27 654,0
142	142	СТИРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-73	шт	2	12 157,0		24 314,0		24 314,0		24 314,0
143	143	СТИРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ660а	шт	1	20 126,79		20 127,0		20 127,0		20 127,0
144	144	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт	1	6 101,79		6 102,0		6 102,0		6 102,0
145	145	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2 288,0		4 576,0		4 576,0		4 576,0
146	146	СТИРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ52	шт	1	12 814,0		12 814,0		12 814,0		12 814,0
147	147	СТИРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ПЛ-21	шт	1	2 732,14		2 732,0		2 732,0		2 732,0
148	148	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	м	2	1 548,21		3 096,0		3 096,0		3 096,0
149	149	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	2 421,0		12 105,0		12 105,0		12 105,0
150	150	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137	шт.	5	561,0		2 805,0		2 805,0		2 805,0
151	151	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	4	16 899,0		67 596,0		67 596,0		67 596,0
152	152	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	5	29 281,0		146 405,0		146 405,0		146 405,0
153	153	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт	3	1 283,0		3 849,0		3 849,0		3 849,0
154	154	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	14 295,0		42 885,0		42 885,0		42 885,0
155	155	1308-0103-0601 *РСНБ РК 2022*	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный /Монтаж привода ПРНЗ/. Монтаж оборудования	шт.	3	33 138,0		99 414,0		99 414,0		99 414,0
156	156	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	24 982,0 22 546,0	493,0 135,0	24 982,0 22 546,0	493,0 135,0	1 943,0		24 982,0
157	157	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	183 716,0		183 716,0		183 716,0		183 716,0
158	158	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00088	408 199,0		359,0		359,0		359,0
159	159	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А2А 10Г-1	шт	6	1 717,0		10 302,0		10 302,0		10 302,0
160	160	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 725,0		21 725,0		21 725,0		21 725,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы оборудование, изделия, конструкции	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НДС, тенге
			18									
161	161	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 126,0		4 126,0		4 126,0		[illegible]
162	162	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	17 496,0		52 488,0		52 488,0		[illegible]
163	163	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 148,0		3 148,0		3 148,0		[illegible]
164	164	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 940,0		5 820,0		5 820,0		[illegible]
165	165	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 940,0		1 940,0		1 940,0		[illegible]
166	166	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1 737,0		7 817,0		7 817,0		[illegible]
167	167	СТИРАЙС	Траверса ТМ96Н	шт	1	6 250,0		6 250,0		6 250,0		[illegible]
168	168	247-215-0104 РСНБ РК 2022	/Шв2/Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	3	802,0		2 406,0		2 406,0		[illegible]
169	169	СТИРАЙС	Хомут Х62Н	шт	1	2 053,57		2 054,0		2 054,0		[illegible]
170	170	СТИРАЙС	Упор У150	шт	1	1 350,36		1 350,0		1 350,0		[illegible]
171	171	СТИРАЙС	Ограничитель перенапряжения SGA1012.10	шт	3	5 892,86		17 679,0		17 679,0		[illegible]
172	172	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL2.27 болтовой со срывной головкой	шт.	6	2 674,0		16 044,0		16 044,0		[illegible]
173	173	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10,2	1 299,0		13 250,0		13 250,0		[illegible]
174	174	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	257,0		1 542,0		1 542,0		[illegible]
175	175	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	8	26 478,0 / 15 332,0	10 229,0 / 3 275,0	211 824,0 / 122 656,0	81 832,0 / 26 200,0	7 336,0		[illegible]
176	176	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	8	80 474,0		643 792,0		643 792,0		[illegible]
177	177	252-207-0507 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	8	156 170,0		1 249 360,0		1 249 360,0		[illegible]
178	178	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	8	2 421,0		19 368,0		19 368,0		[illegible]
179	179	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	8	561,0		4 488,0		4 488,0		[illegible]
180	180	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137	шт.	24	16 899,0		405 576,0		405 576,0		[illegible]
181	181	252-207-2114 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	48	29 281,0		1 405 488,0		1 405 488,0		[illegible]
182	182	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	8	2 674,0		21 392,0		21 392,0		[illegible]
183	183	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1- 2010	т	0,000152	408 199,0		62,0		62,0		[illegible]

Форма до приложения 4-1
Постановление Правительства от 2 апреля 2019 года № 178

-140004327

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11	12	13
				19										
184	184	252-207-0525 РСНБ РК 2022	Траверс типа PSS715 для SD120_3	шт.	24	6 834,0			164 016,0			164 016,0		164
185	185	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные В.1.0.4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	84 096,0	45 095,0	38 084,0	168 192,0	90 190,0	76 168,0			168
186	186	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	м 3	0,3	80 474,0		12 194,0	482 844,0		24 388,0	5 834,0		482
187	187	1133-0101-0110 РСНБ РК 2022	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м 3. Установка	шт.	6	34 673,0	20 442,0	14 231,0	10 402,0	6 133,0	4 269,0			10
188	188	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	6	13 827,0		3 981,0	82 962,0		1 194,0	82 962,0		82
189	189	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа I-1 стяжка . Т.П.3.407.1-143	шт.	2	12 157,0			72 942,0			72 942,0		72
190	190	252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	20	251 617,0			503 234,0			503 234,0		503
191	191	247-216-0210 РСНБ РК 2022	Зажим изборный типа ЗИ-101 заземляющий 125А 35 мм2Проводник заземления В10	шт.	4	1 437,0			28 740,0			28 740,0		28
192	192	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У-1, оцинкованный. Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	12 814,0			51 256,0			51 256,0		51
193	193	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный. Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 737,0			13 896,0			13 896,0		13
194	194	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	2	2 674,0			5 348,0			5 348,0		5
195	195	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,000038	408 199,0			16,0			16,0		16
196	196	252-108-0503 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	4	6 360,0			25 440,0			25 440,0		25 440
197	197	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	10	2 421,0			24 210,0			24 210,0		24 210
198	198	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	10	561,0			5 610,0			5 610,0		5 610
199	199	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	2	16 899,0			33 798,0			33 798,0		33 798
200	200	252-207-2114 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	4	29 281,0			117 124,0			117 124,0		117 124
201	201	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	12	14 295,0			171 540,0			171 540,0		171 540
202	202	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	12	33 138,0			397 656,0			397 656,0		397 656
203	203	СТПРАЙС	Искровой разрядник SDI10_2	шт	12	5 803,57			69 643,0			69 643,0		69 643
204	204	6124-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1	шт.	2	2 888,0	219,0		5 776,0	438,0		152,0		5 776
205	205	252-106-0112 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212V	шт.	2	2 593,0	66,0		5 186,0	132,0				
206	206	1308-0208-0103 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		11	6 981,0			13 962,0			13 962,0		13 962
						8 912,0	241,0		98 032,0	2 651,0		53 372,0		98 032

Форма по приложению 4-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

20

-060240004327
...ПН/УНП

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин, зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего	зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин, зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоим с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11	12		13
207	207	1133-0204-0205 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	шт.	0,612	3 819,0		53,0	42 009,0		583,0				307 6
208	208	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией изсветостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км линии	1 836	502 710,0		231 266,0	307 659,0		141 535,0	2 304,0			
209	209	1308-0103-2901 *РСНБ РК 2022*	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	м	3	267 679,0		56 297,0	163 820,0		34 454,0				
210	210	СТПРАЙС	Индикатор короткого замыкания ИКЗ-3	шт.	3	486,0			892 296,0			892 296,0			892 29
211	211	6125-1501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Присоединение к приборам под винт проводок электрических под винт с оконцеванием наконечником	шт	15	6 548,0		873,0	19 644,0		2 619,0				19 644
212	212	252-207-0404 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа CPTAU 50 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт.	15	5 637,0		267,0	16 911,0		801,0	114,0			44 946
			Итого по разделу 2: ОПОРЫ ВЛ-10кВ. ОДНОЦЕПНЫЕ Ж/Б ОПОРЫ	шт.	15	14 982,14			44 946,0			44 946,0			9 045
			ИТОГО по разделу 3			603,0		0,0	9 045,0		0,0	330,0			19 470
		Итого по акту				581,0		0,0	8 715,0		0,0				8 878 168
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными 7%			1 298,0			19 470,0			19 470,0			22 457 827
			Итого с временными						8 878 168		335 081	7 849 198	0		32 713 248
			Сметная прибыль 5%						510 173		95 858	183 716	0		34958907,32
			ИТОГО						22 457 827		834 553	19 825 098	0		36675232,78
			Непредвиденные работы и затраты 3%						1 246 729		245 180	551 148	0		37724000,00
			Итого с непредвиденными работами и затратами									632398,00			37724000,00
			Итого в текущих ценах 2024 года, коэфф к = 1,075			7,00%			2245659						40553300,00
			Итого в текущих ценах 2024 года, пониж коэфф к = 0,98			5%			1716325						39742234,00
			НДС			3%			1048767						44 511 302,08
			Итого с НДС			1,075									
						0,98									
						12 %			4769068,08						

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Управление строительства Западно- Казахстанской области" Западно-Казахстанская область

Моллашев Н.Е

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ROLS STAR"

Нэмет К.С

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Алт Профи"

Насыпкалиев М.Е

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Astana Energy NS"

Директор

Жанибек Е.И