Заказчик: ГУ «Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Исполнитель: ТОО "CaspiBrandMaster"

Наименование строительства и его адрес: «Работы по установке светофоров в черте Мунайлинского района»

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №175

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

			код заказчика	код подряд-чика	договор номер	договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно правовая форма наименование	Организационно правовая форма код
					26	22.04.2025г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по установке светофоров в черте Мунайлинского района	41394699.79	36,959,553.38							4,435,146.41	
в том числе: в текущем месяце	16769608.86	14,972,865.05							1,796,743.81	16,769,608.86
Ранее оплаченная сумма за выполненые работы с НДС										
Итого к оплате:										16769608.86

Заказчик: Жанбуршиев А. К.

Исполнитель: Нурлыкулова Н. К.

Форма 5

Заказчик: ГУ "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Исполнитель: ТОО «CaspiBrandMaster»

Наименование объекта: «Работы по установке светофоров в черте Мунайлинского района»

Договор подряда (контракт) №26 от 22.04.2025 г.

АКТ №2 за август 2025 года

приемки выполненных работ

Составлена в ценах 4 квартал 2024 г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, тенге	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Кабельная продукция				
1	1122-1401--1101	-Прокол асфальта протяженностью до 100 м в грунтах 1-3 групп	м	128	17203	2201984
		Земляные работы для прокладки кабеля в траншее				
2	1101-0205--0302	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	137,2	9539	1308751
3	1101-0205--0502	-Траншеи, пазухи котлванов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	137,2	4976	682707
4	1308-0201--0201	-Кабель. Монтаж в готовых траншеях без покрытия	м кабеля	280	1304	365120
5	243-201--1503	-Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 14х2,5	м	280	2012	563360
6	1308-0206--2003	-Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка	м	180	1313	236340
7	241-207--0207	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	180	431	77580
8	1308-0201--0901	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	180	1160	208800
9	1308-0201--0801	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям с креплением	м кабеля	220	1105	243100

1	2	3	4	5	6	7
10	243-305-0802	-кабель силовой число жил 4 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5	м	400	718	287200
11	1308-0206-1501	-Провод сечением до 35 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям	м трасс	1146	2557	2930322
12	243-801-0304	-Провод соединительный со скрученными медными жилами с ПВХ изоляцией, число жил 4, марки ПВС 4х2,5 мм2	м	620	602	373240
13	243-801-0404	-Провод соединительный со скрученными медными жилами с ПВХ изоляцией, число жил 5, марки ПВС 5х2,5 мм2	м	526	749	393974
14	1133-0204-0101	-Провода. Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,65	163166	269224
15	243-701-0702	-Провод самонесущий изолированный СТ РК 2794-2015, марки СИП 2х16-0,6/1,0	м	1650	234	386100
16	1308-0303-2505	-Коробка. Установка по конструкции на стене или колонне	шт.	20	17539	350780
17	247-202-0419	-Коробка распределительная У499154	шт.	20	1273	25460
18	1109-0601-0103	-Демонтаж конструкции стойки, закрепляемые на фундаментах.	т конструкций	4,55	358097	1629341

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	12533383,00
Затраты на организацию и управление, СМР по стройке в целом, 6,1 %	Тенге	764536,36
Сметная прибыль, 5%	Тенге	664895,97
Непредвиденные работы и затраты, 3%	Тенге	398937,58
Пересчет в текущих ценах, К=1,079	Тенге	15496331,39
Поправочный коэффициент, К=0,9662199828	Тенге	14972865,05
НДС -12%	Тенге	1796743,81
Итого с НДС	Тенге	16769608,86
К оплате	Тенге	16769608,86

Заказчик:

Руководитель Жанбуршиев А. К.

Исполнитель:

Руководитель Курмыкулова Н. К.