Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019года №178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"
Технический надзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Авторский надзор: ТОО "ДИАС-ПРОЕКТ"
Подрядчик: ТОО "КДСМ"
Наименование строительства: "Строительство спортивного комплекса в н.п.Курама с/о Жарты-Тобе Сарыагашского района Туркестанской области"

С П Р А В К А
стоимости выполненных работ и затрат за март 2024г

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них по монтажу оборудования		Каз.содержание %	Дополнительные затраты			
				с начала года	по монтажу оборудования в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	438 562 480,88	46 988 837							16 188 822	151 095 672,35
Всего по стройке	438 562 480,88	46 988 837							16 188 822	151 095 672

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
Космуратов Е.
Главный специалист
Шалдыбай А.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Мир-Строй и Компания"
Тасибаев Э.М
Инженер-эксперт
Ермеков Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО"КДСМ"
Есимов М.С.
Начальник участка
Байымбетов Б. Д.

736330

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"
Технический надзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Авторский надзор: ТОО "ДИАС-ПРОЕКТ"
Подрядчик: ТОО "КДСМ"
Наименование строительства: "Строительство спортивного комплекса в н.п.Курама с/о Жарты-Тобе Сарыагашского района Туркестанской области",
Договор: Договор о государственных закупках работ №65 от 23.02.2022г, Доп. Соглашение №16/1 от 15.02.24г

АКТ
приемки выполненных работ за март 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы. АР,ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1										
		Ферма										
1	**Е11-090302-0201 1109-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**		**86,3548246**	**103128,22**	**18188,57**	**8905619**	**1570671**	**266341**	**5201102**	**15235258**
		НР - 69%; СП - 8%; Формула объема = (2,9308246+3,424				**81855,38**	**5433,65**	**7068607**	**469222**		**1128538**	
	261-102-0322	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Конструкции стальные	т									
		Состав работ: 1. Установка и крепление вертикальных связей 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
1.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	52,104	4499,431781	1571,00		7068607				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,4835	214,4622							
1.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0728	6,286631		457,00		2873			
1.4	786 С	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	2,0592	177,821855		7345,00		1306102			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	2,0592	177,821855		2159,00		383917			
1.5	1023 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0,09152	7,903194		14038,00		110945			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09152	7,903194		3082,00		24366			
1.6	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,1352	11,675172		6341,00		74032			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1352	11,675172		2580,00		30122			
1.7	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1976	17,063713		3995,00		68170			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1976	17,063713		1806,00		30817			
1.8	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,1648	100,5861		85,00		8550			

736330

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				2								
1.9	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	2,590645	93,00				241		
1.10	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	1,614835	5414,00				8743		
1.11	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,008635	965674,00				8339		
1.12	131534 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00103	0,088945	138287,00				12300		
1.13	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00044	0,037996	813201,00				30898		
1.14	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,9	77,719342	428,00				33264		
1.15	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,27	23,315803	222,00				5176		
1.16	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 3005S-93	т	0,0001	0,008635	2453940,00				21191		
1.17	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,025906	278998,00				7228		
1.18	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,02677	467116,00				12505		
1.19	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,051813	623062,00				32283		
1.20	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,167528	558744,00				93605		
1.21	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,863548	659,00				569		
2	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т		105,22742	968090,00	--	101869613	--	101869613	--	110019182
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			--	--	--	--		8149569	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										125254441
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					7068607				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1570671			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						469222			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							102135955		
		- Накладные расходы	Тенге								5201102	
		- Сметная прибыль	Тенге								9278107	
		Итого по разделам 1-4										125 254 441
		Оборудование										
		Итого без оборудование										125 254 441
		Временные здания и сооружения 1,5%	**1,50%**									1 878 817
		Итого										127 133 258
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,32%	**0,32%**									406 826
		Итого										127 540 084
		Итого с оборудованием										127 540 084
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**2,0%**									2 550 802
		Итого										130 090 886
		том числе на 2023г. -85%	**85%**									110 577 253
		том числе на 2024г. -15%	**15%**									19 513 633
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023г. (к= 1,079)	**1,079**									119 312 856

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2024г. (к= 1,163)	1,163									22 694 355
		Итого										142 007 211
		С поправочным коэффициентом	0,95									134 906 850
		НДС	12%									16 188 822
		Всего:										151 095 672

ТЕХНАДЗОР
Директор
ТОО "МирСтройКомпания"
Тасибаев Э.М.

Инженер-эксперт
Ермеков Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Главный инженер проекта
ТОО "ДИАС-ПРОЕКТ"
Нуралиев Е.А.

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "КДСМ"
Есимов М.С.

Начальник участка
Баймбетов Б.Д.