Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"
Технический надзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Авторский надзор: ТОО "ДИАС-ПРОЕКТ"
Подрядчик: ТОО "КДСМ"
Наименование строительства: "Строительство спортивного комплекса в н.п.Курама с/о Жарты-Тобе Сарыагашского района Туркестанской области"

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019года №178

С П Р А В К А
стоимости выполненных работ и затрат за Сентябрь 2024г

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них по монтажу оборудования		Каз.содержание %	Дополнительные затраты			
				с начала года	по монтажу оборудования в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	538 562 481,12	57 703 123							10 714 286	100 000 000
Всего по стройке	538 562 481,12	57 703 123							10 714 286	100 000 000

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
Коспратов Е.
Главный специалист
Шалдыбай А.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Мир-Строй и Компания"
Тасибаев Э.М
Инженер-эксперт
Ермеков Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО"КДСМ"
Есимов М.С.
Начальник участка
Байымбетов Б. Д.

736330

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"
Технический надзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Авторский надзор: ТОО "ДИАС-ПРОЕКТ"
Подрядчик: ТОО "КДСМ"
Наименование строительства: "Строительство спортивного комплекса в н.п.Курама с/о Жарты-Тобе Сарыагашского района Туркестанской области",
Договор: Договор о государственных закупках работ №65 от 23.02.2022г, Доп. Соглашение №16/1 от 15.02.24г

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы. АР,ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1										
		РАЗДЕЛ 1. Кровля										
1	E11-120101-1201	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	20,1515		3062,47	34,27	61713	691	59042	1987	68796
		НР - 92%; СП - 8%				98,24	8,96	1980	181		5096	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,0604545 (т)								
	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений										
		Состав работ:										
		1. Установка перил на крыше со сборкой их из готовых звеньев										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					61713	691	59042	1987	68796
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1980	181	--	5096	
		Материалы	Тенге					61713				
		Всего заработная плата	Тенге					59043				
		Накладные расходы	Тенге						2161			
		Сметная прибыль	Тенге					1987				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					5096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					68796				
		Сметная заработная плата	Тенге									1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						2161			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					68796				
		Сметная заработная плата	Тенге									1
									2161			
		РАЗДЕЛ 2. Оконные и дверные проемы										
		Двери										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-100501-0201	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м²**	м²	22,26	2534,66	241,47	56422	5375	20129	30181	93531
		НР - 90%; СП - 8%;									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			1388,97	117,53	30918	2616		6928	
	261-104-0121	Блоки дверные	м²								
		Состав работ:									
		1. Подготовка блока к предварительной установке в проем									
		2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в									
		3. Устройство монтажных швов									
		4. Установка стеклопакетов и фурнитуры									
		5. Регулировка запорных механизмов									
3	С1223-203-0201	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с**	м²	5,88	47110,00	--	277007	--	277007	--	299168
		СП - 8%;			--	--	--	--		22161	
4	С1223-203-0202	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с**	м²	5,04	44578,00	--	224673	--	224673	--	242647
		СП - 8%;			--	--	--	--		17974	
5	С1223-203-0203	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с**	м²	11,34	40202,00	--	455891	--	455891	--	492362
		СП - 8%;			--	--	--	--		36471	
6	Е11-100107-0106	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и**	м²	59,25	2345,52	115,27	138972	6830	37728	87560	244655
		НР - 90%; СП - 8%;			1593,49	48,52	94414	2875		18123	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-104-0121	Блоки дверные	м²								
		Состав работ:									
		1. Установка блоков									
		2. Установка приборов									
7	С1223-201-0103	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой**	м²	38,85	7373,00	--	286441	--	286441	--	309356
		СП - 8%;			--	--	--	--		22915	
8	С1223-201-0104	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой**	м²	5,04	14971,00	--	75454	--	75454	--	81490
		СП - 8%;			--	--	--	--		6036	
9	С1223-201-0115	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой**	м²	14,7	16706,00	--	245578	--	245578	--	265224
		СП - 8%;			--	--	--	--		19646	
10	С1223-201-0104	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой**	м²	3,6	14971,00	--	53896	--	53896	--	58208
		СП - 8%;			--	--	--	--		4312	
11	Е11-090403-0403	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в**	м²	22,35	3648,88	68,27	81552	1526	11682	47621	139507
		НР - 60%; СП - 8%;			3057,89	30,09	68344	673		10334	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-104-0121	Блоки дверные	м²								
		Состав работ:									
		1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем									
		2. Установка дверной коробки в проем									
		3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки									
		4. Сверление отверстий для установки анкеров									
		5. Установка анкеров									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в 8. Проверка механизмов дверного замка									
12	С1223-207-0204	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой** СП - 8%	м²	9,24	55568,00 --	-- --	513448 --	-- --	513448	-- 41076	554524
13	С1223-207-0104	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-** СП - 8%	м²	14,94	37497,00 --	-- --	560205 --	-- --	560205	-- 44816	605021
14	С1223-207-0102	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-** СП - 8%	м²	17,7	72945,00 --	-- --	1291127 --	-- --	1291127	-- 103290	1394417
		Двери-доп									
				отм. +0,000							
15	Е11-100501-0201	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м²** НР - 90%; СП - 8%; ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: 261-104-0121 Блоки дверные Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов	м² м²	7,77	2534,66 1388,97	241,47 117,53	19694 10792	1876 913	7026	10535 2418	32647
16	С1223-203-0203	**Блок дверной внутреннийиз ПВХ профилей глухой, с** СП - 8%	м²	7,77	40202,00 --	-- --	312370 --	-- --	312370	-- 24990	337360
17	Е11-100107-0106	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и** НР - 90%; СП - 8%; ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: 261-104-0121 Блоки дверные Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов	м² м²	16,17	2345,52 1593,49	115,27 48,52	37927 25767	1864 785	10296	23896 4946	66769
18	С1223-201-0103	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой** СП - 8%	м²	6,09	7373,00 --	-- --	44902 --	-- --	44902	-- 3592	48494
19	С1223-201-0115	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой** СП - 8%	м²	10,08	16706,00 --	-- --	168396 --	-- --	168396	-- 13472	181868
				отм. +4,200							
20	Е11-100501-0201	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м²** НР - 90%; СП - 8%; ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: 261-104-0121 Блоки дверные Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем	м² м²	9,45	2534,66 1388,97	241,47 117,53	23953 13126	2282 1111	8545	12813 2941	39707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов									
21	С1223-203-0203	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с** СП - 8%;	$м^2$	9,45	40202,00 --	-- --	379909 --	-- --	379909	-- 30393	410302
22	Е11-100107-0106	**Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и** НР - 90%; СП - 8%; ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: 261-104-0121 Блоки дверные Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов	$м^2$ $м^2$	6,72	2345,52 1593,49	115,27 48,52	15762 10708	775 326	4279	9931 2055	27748
23	С1223-201-0115	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой** СП - 8%;	$м^2$	6,72	16706,00 --	-- --	112264 --	-- --	112264	-- 8981	121245
24	Е11-100107-0106	**Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и** НР - 90%; СП - 8%; ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: 261-104-0121 Блоки дверные Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов	$м^2$ $м^2$	9,45	-2345,52 -1593,49	-115,27 -48,52	-22165 -15058	-1090 -459	-6017	-13965 -2890	-39021
25	С1223-201-0103	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой** СП - 8%;	$м^2$	9,45	-7373,00 --	-- --	-69675 --	-- --	-69675	-- -5574	-75249
26	Е11-090403-0403	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в** НР - 69%; СП - 8%; ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: 261-104-0121 Блоки дверные Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в 8. Проверка механизмов дверного замка	$м^2$ $м^2$	6,72	-3648,88 -3057,89	-68,27 -30,09	-24520 -20549	-459 -202	-3512	-14318 -3107	-41945
27	С1223-207-0204	**Блок дверной стальнойпротивопожарный с замкнутой** СП - 8%;	$м^2$	6,72	-55568,00 --	-- --	-373417 --	-- --	-373417	-- -29873	-403290
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4886066 218462	18979 8638	4648625 --	194254 406426	5486745

736330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4829034				
		Материалы	Тенге				81985				
		Всего заработная плата	Тенге					178834			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4558469				
		Накладные расходы	Тенге				160951				
		Сметная прибыль	Тенге				399199				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5389184				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					178834			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				57032				
		Материалы	Тенге				8170				
		Всего заработная плата	Тенге					48266			
		Накладные расходы	Тенге				33303				
		Сметная прибыль	Тенге				7227				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				97562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					48266			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5486746				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					227100			
		Тип 1									
		РАЗДЕЛ 3. Полы									
28	E11-110101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	подстилающег	1,624	37622,79	12,73	61099	21	52669	7904	74524
		НР - 94%; СП - 8%;			5177,95	--	8409	--		5520	
		Состав работ:									
		1. Планировка основания									
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и									
		3. Устройство деформационных швов									
		4. Уход за подстилающими слоями									
29	E11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	20,3	1022,69	34,39	20761	698	10377	9479	32659
		НР - 94%; СП - 8%			477,14	19,59	9686	398		2419	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		3. Уход за стяжкой									
30	E11-110101-1508	**Покрытия цементные. Железнение**	$м^2$ покрытия	20,3	203,92	5,14	4140	104	352	3495	8246
		НР - 94%; СП - 8%			181,46	1,72	3684	35		611	
		Состав работ:									
		1. Железнение цементных покрытий									
		Тип 2									

736330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-110101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	подстилающег	5,648	37622,79	12,73	212494	72	183177	27490	259183
		НР - 94%; СП - 8%			5177,95	--	29245	--		19199	
		Состав работ:									
		1. Планировка основания									
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и									
		3. Устройство деформационных швов									
		4. Уход за подстилающими слоями									
32	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м² стяжки	70,6	1022,69	34,39	72202	2428	36088	32965	113581
		НР - 94%; СП - 8%			477,14	19,59	33686	1383		8413	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		3. Уход за стяжкой									
33	Е11-110101-1102	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм**	м² стяжки	70,6	557,87	23,62	39386	1667	36054	2424	45155
		НР - 94%; СП - 8%			23,58	12,95	1665	914		3345	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
34	Е11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на**	изолируемой	70,6	2516,38	112,97	177656	7976	103745	63099	260016
		НР - 94%; СП - 8%			933,93	16,88	65935	1192		19260	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93	м²								
	235-102-0202	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХПП-3,0	79,072 (м²)								
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Огрунтовка основания									
		3. Устройство оклеечной изоляции									
		4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой									
		5. Приготовление грунтовки									
		6. Приготовление битумной мастики									
35	Е11-110101-2705	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на**	м² покрытия	70,6	5630,48	26,65	397512	1881	240755	146294	587310
		НР - 94%; СП - 8%			2193,71	10,71	154876	756		43504	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м²								
	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная	72,012 (м²)								
		Состав работ:									
		1. Очистка и огрунтовка основания									
		2. Приготовление клеевого состава									
		3. Укладка плитки									
		4. Затирка швов									
		5. Очистка покрытия									

736330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	56,1	468,98	2,44	26310	137	2149	22641	52868
		НР - 94%; СП - 8%;			428,24	1,11	24024	62		3916	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ									
	261-201-0110	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м								
		Состав работ:									
		1. Устройство плинтусов из плиток на растворе									
37	С1233-202-0102	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная**	$м^2$	3,96627	2951,00	--	11704	--	11704	--	12640
		СП - 8%;			--	--	--	--		936	
		Тип 3									
38	Е11-110101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	подстилающег	5,288	37622,79	12,73	198949	67	171501	25738	242662
		НР - 94%; СП - 8%;			5177,95	--	27381	--		17975	
		Состав работ:									
		1. Планировка основания									
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и									
		3. Устройство деформационных швов									
		4. Уход за подстилающими слоями									
39	Е11-110101-0901	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов**	изолируемой	66,1	473,42	44,47	31293	2940	--	27946	63979
		НР - 94%; СП - 8%			428,95	20,83	28354	1377		4739	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	$м^2$								
	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	$м^2$								
		Состав работ:									
		1. Укладка плит или матов в один слой насухо									
40	С1234-101-0301	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ**	$м^3$	3,40415	15111,00	--	51440	--	51440	--	55555
		СП - 8%;			--	--	--	--		4115	
41	Е11-110101-0501	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на**	изолируемой	66,1	4649,60	108,36	307339	7163	119116	175188	521130
		НР - 94%; СП - 8%			2739,19	80,33	181060	5310		38602	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Огрунтовка основания полиэтиленовой пленки									
		3. Выравнивание основания резино-битумной мастикой									
		4. Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки									
		5. Сварка швов									
		6. Наклейка рубероида по полиэтиленовой пленке									
		7. Приготовление бутилкаучукового клея									
42	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	66,1	1022,69	34,39	67600	2273	33788	30864	106341
		НР - 94%; СП - 8%			477,14	19,59	31539	1295		7877	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		3. Уход за стяжкой									

736330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-110101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм**	м² стяжки	66,1	557,87	23,62	36875	1561	33755	2270	42277
		НР - 94%; СП - 8%			23,58	12,95	1559	856		3132	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
44	Е11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на**	изолируемой	66,1	2516,38	112,97	166333	7468	97132	59078	243443
		НР - 94%; СП - 8%			933,93	16,88	61733	1116		18033	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93	м²								
	235-102-0202	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХПП-3.0	74,032 (м²)								
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Огрунтовка основания									
		3. Устройство оклеечной изоляции									
		4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой									
		5. Приготовление грунтовки									
		6. Приготовление битумной мастики									
45	Е11-110101-2707	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих**	м² покрытия	66,1	8983,35	188,42	593799	12454	484369	96296	745303
		НР - 94%; СП - 8%			1467,11	82,71	96976	5467		55207	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-201-0506	Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010	м²								
	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	67,422 (м²)								
		Состав работ:									
		1. Очистка и огрунтовка основания									
		2. Приготовление клеевого состава									
		3. Укладка плитки									
		4. Затирка швов									
		5. Очистка покрытия									
46	Е11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	141,5	468,98	2,44	66361	345	5420	57108	133347
		НР - 94%; СП - 8%			428,24	1,11	60596	157		9878	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-201-0110	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м								
		Состав работ:									
		1. Устройство плинтусов из плиток на растворе									
47	С1233-202-0102	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная**	м²	10,00405	2951,00	--	29522	--	29522	--	31884
		СП - 8%			--	--	--	--		2362	
		Тип 4									
48	Е11-110101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	подстилающег	16,992	37622,79	12,73	639286	216	551086	82705	779750
		НР - 94%; СП - 8%			5177,95	--	87984	--		57759	
		Состав работ:									
		1. Планировка основания									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и									
		3. Устройство деформационных швов									
		4. Уход за подстилающими слоями									
49	**Е11-110101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов**	**изолируемой**	**212,4**	**473,42**	**44,47**	**100554**	**9445**	--	**89801**	**205584**
		НР - 94%; СП - 8%			**428,95**	**20,83**	**91109**	**4424**		**15229**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	$м^2$								
	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	$м^2$								
		Состав работ:									
		1. Укладка плит или матов в один слой насухо									
50	**С1234-101-0301**	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ**	**$м^3$**	**10,9386**	**15111,00**	--	**165293**	--	**165293**	--	**178516**
		СП - 8%;			--	--	--	--		**13223**	
51	**Е11-110101-0501**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на**	**изолируемой**	**212,4**	**4649,60**	**108,36**	**987575**	**23016**	**382755**	**562934**	**1674551**
		НР - 94%; СП - 8%			**2739,19**	**80,33**	**581804**	**17062**		**124042**	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Огрунтовка основания полиэтиленовой пленки									
		3. Выравнивание основания резино-битумной мастикой									
		4. Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки									
		5. Сварка швов									
		6. Наклейка рубероида по полиэтиленовой пленке									
		7. Приготовление бутилкаучукового клея									
52	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**212,4**	**1022,69**	**34,39**	**217219**	**7305**	**108569**	**99176**	**341707**
		НР - 94%; СП - 8%			**477,14**	**19,59**	**101345**	**4161**		**25312**	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		3. Уход за стяжкой									
53	**Е11-110101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм**	**$м^2$ стяжки**	**212,4**	**557,87**	**23,62**	**118492**	**5017**	**108467**	**7294**	**135849**
		НР - 94%; СП - 8%			**23,58**	**12,95**	**5008**	**2751**		**10064**	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
54	**Е11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на**	**изолируемой**	**212,4**	**2516,38**	**112,97**	**534479**	**23995**	**312117**	**189835**	**782258**
		НР - 94%; СП - 8%			**933,93**	**16,88**	**198367**	**3585**		**57945**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93	$м^2$								
	235-102-0202	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХПП-3,0	237,888 ($м^2$)								
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Огрунтовка основания									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики									
55	Е11-110101-2707	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих** НР - 94%; СП - 8%; ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: 261-201-0506 Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010 233-202-0203 Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия	**м² покрытия** м² 216.648 (м²)	**212,4**	**8983,35** **1467,11**	**188,42** **82,71**	**1908064** **311614**	**40021** **17568**	**1556429**	**309431** **177399**	**2394893**
56	Е11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство** НР - 94%; СП - 8%; ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: 261-201-0110 Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91 Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе	**м плинтусов** м	**159,2**	**468,98** **428,24**	**2,44** **1,11**	**74662** **68176**	**389** **177**	**6097**	**64252** **11114**	**150027**
57	С1233-202-0102	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная** СП - 8%;	**м²**	**11,25544**	**2951,00** --	-- --	**33215** --	-- --	**33215**	-- **2657**	**35872**
		Тип 5									
58	Е11-110101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** НР - 94%; СП - 8%; Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями	**подстилающег**	**10,088**	**37622,79** **5177,95**	**12,73** --	**379539** **52235**	**128** --	**327176**	**49101** **34291**	**462931**
59	Е11-110101-0901	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов** НР - 94%; СП - 8%; ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: 261-105-0132 Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77 261-105-0132 Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77 Состав работ: 1. Укладка плит или матов в один слой насухо	**изолируемой** м² м²	**126,1**	**473,42** **428,95**	**44,47** **20,83**	**59698** **54091**	**5608** **2627**	--	**53314** **9041**	**122053**
60	С1234-101-0301	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ** СП - 8%;	**м²**	**6,49415**	**15111,00** --	-- --	**98133** --	-- --	**98133**	-- **7851**	**105984**
61	Е11-110101-0501	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на**	**изолируемой**	**126,1**	**4649,60**	**108,36**	**586315**	**13665**	**227238**	**334209**	**994167**

736330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%;			2739,19	80,33	345412	10130		73642	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Огрунтовка основания полиэтиленовой пленки									
		3. Выравнивание основания резино-битумной мастикой									
		4. Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки									
		5. Сварка швов									
		6. Наклейка рубероида по полиэтиленовой пленке									
		7. Приготовление бутилкаучукового клея									
62	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	126,1	1022,69	34,39	128961	4336	64458	58880	202868
		НР - 94%; СП - 8%;			477,14	19,59	60167	2470		15027	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		3. Уход за стяжкой									
63	Е11-110101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм**	$м^2$ стяжки	126,1	557,87	23,62	70347	2978	64396	4330	80652
		НР - 94%; СП - 8%;			23,58	12,95	2973	1633		5975	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
64	Е11-110101-3602	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	$м^2$ покрытия	126,1	4458,22	29,19	562182	3681	487946	68054	680654
		НР - 94%; СП - 8%;			559,52	14,61	70555	1842		50419	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	233-101-0100	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77									
	233-101-0105	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77	$м^2$ / 128,622 ($м^2$)								
		Состав работ:									
		1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища									
		2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках									
65	Е11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	100	468,98	2,44	46898	244	3830	40359	94238
		НР - 94%; СП - 8%;			428,24	1,11	42824	111		6981	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-201-0110	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91 / м									
		Состав работ:									
		1. Устройство плинтусов из плиток на растворе									
66	С1233-202-0102	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная**	$м^2$	7,07	2951,00	--	20864	--	20864	--	22533
		СП - 8%;			--	--	--	--		1669	
		Тип 6									
67	Е11-110101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	подстилающег	49,176	37622,79	12,73	1850138	626	1594881	239353	2256650
		НР - 94%; СП - 8%;			5177,95	--	254631	--		167159	
		Состав работ:									
		1. Планировка основания									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями									
68	E11-110101-0901	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов** НР - 94%; СП - 8%; ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: 261-305-0132 Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77 261-305-0132 Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77 Состав работ: 1. Укладка плит или матов в один слой насухо	изолируемой м² м²	614,7	473,42 428,95	44,47 20,83	291011 263676	27336 12804	--	259889 44074	594974
69	C1234-101-0301	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ** СП - 8%;	м³	31,65705	15111,00 --	-- --	478370 --	-- --	478370	-- 38270	516640
70	E11-110101-0501	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на** НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания полиэтиленовой пленки 3. Выравнивание основания резино-битумной мастикой 4. Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки 5. Сварка швов 6. Наклейка рубероида по полиэтиленовой пленке 7. Приготовление бутилкаучукового клея	изолируемой	614,7	4649,60 2739,19	108,36 80,33	2858109 1683780	66609 49379	1107720	1629170 358985	4846264
71	E11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м² стяжки	614,7	1022,69 477,14	34,39 19,59	628648 293298	21140 12042	314210	287022 73254	988924
72	E11-110101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм** НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	м² стяжки	614,7	557,87 23,58	23,62 12,95	342923 14495	14519 7960	313909	21109 29124	393156
73	E11-110101-3602	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2** НР - 94%; СП - 8% ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: 233-101-0100 Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 233-101-0109 Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках	м² покрытия м² 626,994 (м²)	614,7	11929,72 559,52	29,19 14,61	7333199 343937	17943 8981	6971319	331741 613194	8278134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип 7									
74	**Е11-110101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов**	**изолируемой**	**110**	**473,42**	**44,47**	**52076**	**4891**	--	**46507**	**106470**
		НР - 94%; СП - 8%;			**428,95**	**20,83**	**47185**	**2291**		**7887**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	$м^2$								
	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	$м^2$								
		Состав работ:									
		1. Укладка плит или матов в один слой насухо									
75	**С1234-101-0301**	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ**	**$м^3$**	**5,665**	**15111,00**	--	**85604**	--	**85604**	--	**92452**
		СП - 8%;			--	--	--	--		**6848**	
76	**Е11-110101-0501**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на**	**изолируемой**	**110**	**4649,60**	**108,36**	**511456**	**11919**	**198226**	**291539**	**867235**
		НР - 94%; СП - 8%			**2739,19**	**80,33**	**301311**	**8836**		**64240**	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Огрунтовка основания полиэтиленовой пленки									
		3. Выравнивание основания резино-битумной мастикой									
		4. Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки									
		5. Сварка швов									
		6. Наклейка рубероида по полиэтиленовой пленке									
		7. Приготовление бутилкаучукового клея									
77	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**110**	**1022,69**	**34,39**	**112496**	**3783**	**56228**	**51362**	**176967**
		НР - 94%; СП - 8%			**477,14**	**19,59**	**52485**	**2155**		**13109**	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		3. Уход за стяжкой									
78	**Е11-110101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм**	**$м^2$ стяжки**	**110**	**557,87**	**23,62**	**61366**	**2599**	**56173**	**3777**	**70355**
		НР - 94%; СП - 8%			**23,58**	**12,95**	**2594**	**1425**		**5212**	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
79	**Е11-110101-3602**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**$м^2$ покрытия**	**110**	**11929,72**	**29,19**	**1312269**	**3211**	**1247511**	**59365**	**1481364**
		НР - 94%; СП - 8%			**559,52**	**14,61**	**61547**	**1607**		**109731**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	233-101-0100	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77	$м^2$								
	233-101-0109	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий	112,2 ($м^2$)								
		Состав работ:									
		1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища									
		2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках									
		Тип 9									
80	**Е11-110101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**подстилающег**	**0,64**	**37622,79**	**12,73**	**24079**	**8**	**20757**	**3115**	**29370**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			5177,95	--	3314	--		2175	
		Состав работ:									
		1. Планировка основания									
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и									
		3. Устройство деформационных швов									
		4. Уход за подстилающими слоями									
81	**Е11-110101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов**	**изолируемой**	8	473,42	44,47	3787	356	--	3382	7743
		НР - 94%; СП - 8%			428,95	20,83	3432	167		574	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	$м^2$								
	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	$м^2$								
		Состав работ:									
		1. Укладка плит или матов в один слой насухо									
82	**С1234-101-0301**	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ**	**$м^3$**	0,412	15111,00	--	6226	--	6226	--	6724
		СП - 8%			--	--	--	--		498	
83	**Е11-110101-0501**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на**	**изолируемой**	8	4649,60	108,36	37197	867	14416	21203	63072
		НР - 94%; СП - 8%			2739,19	80,33	21914	643		4672	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Огрунтовка основания полиэтиленовой пленки									
		3. Выравнивание основания резино-битумной мастикой									
		4. Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки									
		5. Сварка швов									
		6. Наклейка рубероида по полиэтиленовой пленке									
		7. Приготовление бутилкаучукового клея									
84	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	8	1022,69	34,39	8182	275	4090	3735	12871
		НР - 94%; СП - 8%			477,14	19,59	3817	157		953	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		3. Уход за стяжкой									
85	**Е11-110101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм**	**$м^2$ стяжки**	8	278,94	11,81	2232	95	2043	137	2559
		НР - 94%; СП - 8%			11,79	6,48	94	52		190	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
86	**Е11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на**	**изолируемой**	8	2516,38	112,97	20131	904	11756	7150	29464
		НР - 94%; СП - 8%			933,93	16,88	7471	135		2182	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93	$м^2$								
	235-102-0202	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХПП-3,0	8,96 ($м^2$)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики									
87	E11-110101-2707	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих** НР - 94%; СП - 8%	м² покрытия	8	8983,35	188,42	71867	1508	58622	11655	90203
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:			1467,11	82,71	11737	662		6682	
	261-201-0506	Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010	м²								
	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	8,16 (м²)								
		Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия									
		Тип 8									
88	E11-110101-1105	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство** НР - 94%; СП - 8%	м² стяжки	221,3	1291,06	34,48	285712	7630	142173	131831	450946
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:			614,14	19,59	135909	4335		33403	
	212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800,	м³								
	212-202-0105	Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 марки D250	4,51452 (м³)								
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона 3. Уход за стяжкой									
89	E11-110101-1106	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5** НР - 94%; СП - 8%	м² стяжки	221,3	689,60	23,62	152608	5227	142063	7692	173125
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:			24,03	12,95	5318	2866		12824	
	212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800,	м³								
	212-202-0105	Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 марки D250	4,51452 (м³)								
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона									
90	E11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** НР - 94%; СП - 8%	м² стяжки	221,3	1022,69	34,39	226321	7610	113120	103332	356025
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора			477,14	19,59	105591	4335		26372	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Уход за стяжкой									
91	Е11-110101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм**	м² стяжки	221,3	557,87	23,62	123457	5227	113012	7599	141542
		НР - 94%; СП - 8%			23,58	12,95	5218	2866		10485	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
92	Е11-110101-2707	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих**	м² покрытия	221,3	8983,35	188,42	1988015	41698	1621646	322396	2495243
		НР - 94%; СП - 8%			1467,11	82,71	324671	18304		184832	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-201-0506	Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010	м²								
	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60x60x10мм	225,726 (м²)								
		Состав работ:									
		1. Очистка и огрунтовка основания									
		2. Приготовление клеевого состава									
		3. Укладка плитки									
		4. Затирка швов									
		5. Очистка покрытия									
93	Е11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	45,3	468,98	2,44	21245	110	1736	18283	42690
		НР - 94%; СП - 8%			428,24	1,11	19399	50		3162	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-201-0110	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м								
		Состав работ:									
		1. Устройство плинтусов из плиток на растворе									
94	С1233-202-0102	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная**	м²	3,20271	2951,00	--	9451	--	9451	--	10207
		СП - 8%;			--	--	--	--		756	
		Тип 9									
95	Е11-110101-1105	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м² стяжки	38	1291,06	34,48	49060	1310	24413	22637	77433
		НР - 94%; СП - 8%			614,14	19,59	23337	744		5736	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800,	м³								
	212-202-0105	Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 марки D250	0,7752 (м³)								
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона									
		3. Уход за стяжкой									
96	Е11-110101-1106	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5**	м² стяжки	38	689,60	23,62	26205	897	24395	1321	29728
		НР - 94%; СП - 8%			24,03	12,95	913	492		2202	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800,	м³								
	212-202-0105	Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 марки D250	0,7752 (м³)								
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона									
97	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м² стяжки	38	1022,69 477,14	34,39 19,59	38862 18131	1306 744	19425	17743 4528	61134
98	Е11-110101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм** НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	м² стяжки	38	557,87 23,58	23,62 12,95	21199 896	897 492	19406	1305 1800	24304
99	Е11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на** НР - 94%; СП - 8% ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: 235-101-0101 Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 235-102-0202 Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХПП-3,0 Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики	изолируемой м² 42,56 (м²)	38	2516,38 933,93	112,97 16,88	95622 35489	4292 641	55841	33963 10367	139952
100	Е11-110101-2707	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих** НР - 94%; СП - 8% ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: 261-201-0506 Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010 233-202-0203 Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия	м² покрытия м² 38,76 (м²)	38	8983,35 1467,11	188,42 82,71	341367 55750	7160 3143	278457	55360 31738	428465
101	Е11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство** НР - 94%; СП - 8% ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: 261-201-0110 Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91 Состав работ:	м плинтусов м	75,5	468,98 428,24	2,44 1,11	35408 32332	184 84	2892	30471 5271	71150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Устройство плинтусов из плиток на растворе									
102	С1233-202-0102	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная**	$м^2$	5,33785	2951,00	--	15752	--	15752	--	17012
		СП - 8%;			--	--	--	--		1260	
		Тип 10									
103	Е11-110101-1105	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	120	1291,06	34,48	154927	4138	77092	71485	244525
		НР - 94%; СП - 8%;			614,14	19,59	73697	2351		18113	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800,	$м^3$								
	212-202-0105	Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 марки D250	2,448 ($м^3$)								
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона									
		3. Уход за стяжкой									
104	Е11-110101-1106	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5**	$м^2$ стяжки	120	1034,39	35,42	124127	4251	115550	6258	140815
		НР - 94%; СП - 8%;			36,05	19,43	4326	2332		10430	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800,	$м^3$								
	212-202-0105	Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 марки D250	3,672 ($м^3$)								
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона									
105	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	120	1022,69	34,39	122723	4127	61339	56032	193055
		НР - 94%; СП - 8%;			477,14	19,59	57257	2351		14300	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		3. Уход за стяжкой									
106	Е11-110101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм**	$м^2$ стяжки	120	557,87	23,62	66944	2834	61280	4121	76750
		НР - 94%; СП - 8%;			23,58	12,95	2830	1554		5686	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
107	Е11-110101-3602	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	$м^2$ покрытия	120	4458,22	29,19	534986	3503	464341	64762	647727
		НР - 94%; СП - 8%;			559,52	14,61	67142	1753		47980	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	233-101-0100	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77	$м^2$								
	233-101-0105	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77	122,4 ($м^2$)								
		Состав работ:									
		1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища									
		2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках									
108	Е11-110101-4003	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на**	м плинтусов	96,4	297,40	3,03	28669	292	16924	10875	42708

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Разметка и нарезка плинтуса по размерам 2. Сверление отверстий 3. Установка дюбелей 4. Крепление плинтуса самонарезающими винтами 5. Установка соединителей, углов наружных и внутренних.			118,81	1,20	11453	116		3164	
		Тип 7									
109	**Е11-110101-1105**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство** НР - 94%; СП - 8% ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: 212-201-0104 Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800; 212-202-0105 Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 марки D250 Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона 3. Уход за стяжкой	$м^2$ стяжки $м^3$ 5,61408 ($м^3$)	275,2	1291,06 614,14	34,48 19,59	355300 169011	9489 5391	176800	163939 41539	560778
110	**Е11-110101-1106**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5** НР - 94%; СП - 8% ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: 212-201-0104 Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800; 212-202-0105 Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 марки D250 Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона	$м^2$ стяжки $м^3$ 8,42112 ($м^3$)	275,2	1034,39 36,05	35,42 19,43	284664 9921	9747 5347	264996	14352 23920	322936
111	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	$м^2$ стяжки	275,2	1022,69 477,14	34,39 19,59	281444 131309	9464 5391	140671	128499 32796	442739
112	**Е11-110101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм** НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	$м^2$ стяжки	275,2	557,87 23,58	23,62 12,95	153526 6489	6500 3564	140537	9450 13039	176015
113	**Е11-110101-3602**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2** НР - 94%; СП - 8% ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: 233-101-0100 Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 233-101-0109 Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий	$м^2$ покрытия $м^2$ 280,704 ($м^2$)	275,2	11929,72 559,52	29,19 14,61	3283059 153980	8033 4021	3121046	148520 274526	3706105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках									
		Тип 11									
114	E11-110101-2707	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих** НР - 94%; СП - 8%	м² покрытия	32,6	8983,35 1467,11	188,42 82,71	292857 47828	6142 2696	238887	47493 27228	367578
	261-201-0506	ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010	м²								
	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60x60x10мм	33,252 (м²)								
		Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия									
115	E11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство** НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	25	468,98 428,24	2,44 1,11	11725 10706	61 28	958	10090 1745	23560
	261-201-0110	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м								
		Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе									
116	C1233-202-0102	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная** СП - 8%;	м²	1,7675	2951,00 --	-- --	5216 --	-- --	5216	-- 417	5633
		Тип 12									
117	E11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** НР - 94%; СП - 8%	м² стяжки	10	1022,69 477,14	34,39 19,59	10227 4771	344 196	5112	4669 1192	16088
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
118	E11-110101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм** НР - 94%; СП - 8%	м² стяжки	10	557,87 23,58	23,62 12,95	5579 236	237 130	5106	343 474	6396
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
119	E11-110101-2707	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих** НР - 94%; СП - 8%	м² покрытия	10	8983,35 1467,11	188,42 82,71	89834 14671	1884 827	73279	14568 8352	112754
	261-201-0506	ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010	м²								
	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60x60x10мм	10,2 (м²)								
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия									
120	Е11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство** НР - 94%; СП - 8% ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: 261-201-0110 Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91 Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе	м плинтусов м	20,1	468,98 428,24	2,44 1,11	9426 8608	49 22	769	8112 1403	18941
121	С1233-202-0102	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная** СП - 8%;	$м^2$	1,42107	2951,00 --	-- --	4194 --	-- --	4194	-- 335	4529
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**34645628**	**522531**	**26321122**	**7592666**	**45617369**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7801979**	**275321**	--	**3379071**	
		Материалы	Тенге				**34645628**				
		Всего заработная плата	Тенге				**25306130**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**8077300**			
		Накладные расходы	Тенге				**1014984**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7592666**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3379071**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**45617365**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**4889**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**8077300**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**45617365**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**4889**
								8077300			
		РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка									
		отм. -2,100									
122	Е11-150203-0502	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей** НР - 80%; СП - 8% Состав работ. 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой	оштукатурива	70,6	916,22 734,86	7,56 4,63	64685 51881	534 327	12270	41766 8516	114967
123	Е11-150206-0205	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз.** НР - 80%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с	отделываемой	70,6	1041,76 731,06	6,05 2,11	73548 51613	427 149	21508	41410 9196	124154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Шлифование поверхности									
124	E11-150405-0104	**Потолки. Окраска поливинилацетатными**	окрашиваемо	70,6	1104,39	7,02	77970	495	19959	46196	134100
		НР - 50%; СП - 8%;			814,67	3,26	57516	230		9933	
125	E11-150203-0201	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-**	оштукатурива	100,5	1577,20	99,99	158509	10049	37852	95083	273879
		НР - 50%; СП - 8%;			1100,58	82,05	110608	8246		20287	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из	$м^2$								
		Состав работ:									
		1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий									
		2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой									
		3. Оштукатуривание откосов ниш отопления									
		4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
126	E11-150206-0202	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-**	отделываемой	100,5	970,62	6,05	97547	608	43881	42616	151376
		НР - 80%; СП - 8%;			527,94	2,11	53058	212		11213	
		Состав работ:									
		1. Очистка поверхности, обеспыливание									
		2. Нанесение грунтовки									
		3. Приготовление шпатлевочного раствора									
		4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с									
		5. Шлифование поверхности									
127	E11-150405-0103	**Стены. Окраска поливинилацетатными**	окрашиваемо	100,5	914,25	6,62	91882	666	26051	52379	155801
		НР - 80%; СП - 8%;			648,41	3,07	65165	309		11540	
128	E11-150401-0202	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными**	окрашиваемо	44,16	70,70	1,07	3122	47	326	2218	5767
		НР - 80%; СП - 8%;			62,25	0,52	2749	23		427	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-201-0337	Краски сухие	кг								
	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	0,2208 (кг)								
				отм. +0,000							
129	E11-150108-1401	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит.**	$м^2$	300,3	2035,27	206,70	611192	62072	--	462381	1159459
		НР - 80%; СП - 8%;			1828,57	96,09	549120	28856		85886	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0474	Плиты акустические (тип, марка по проекту)	$м^2$								
		Состав работ:									
		1. Распаковка плит и сортировка									
		2. Разметка потолка									
		3. Крепление подвесок к несущему элементу									
		4. Установка деталей крепления									
		5. Выверка установленного каркаса									
		6. Установка плит с подрезкой по месту									
130	C1232-401-0103	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм**	$м^2$	300,3	7270,00	--	2183181	--	2183181	--	2357835
		СП - 8%;			--	--	--	--		174654	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				23							736330
131	E11-100403-0101	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом**	м² потолка	620,7	3905,77	19,25	2424311	11948	1345529	964481	3659895
		НР - 90%; СП - 8%;			1718,76	7,75	1066834	4810		271103	
		Состав работ:									
		1. Разметка проектного положения направляющего профиля									
		2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющий профиль									
		3. Установка и выверка направляющего профиля на стену с									
		4. Установка прямого подвеса с наклейкой уплотнительными									
		5. Наращивание основного профиля удлинителем									
		6. Установка одноуровневого соединителя на основной профиль									
		7. Установка основного потолочного профиля									
		8. Крепление прямого подвеса к основному профилю шурупами									
		9. Установка несущего потолочного профиля с креплением									
		10. Наклейка разделительной ленты по периметру помещения в									
		11. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением									
		12. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты									
132	E11-150206-0205	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз.**	отделываемой	620,7	1041,76	6,05	646620	3756	189095	364065	1091538
		НР - 80%; СП - 8%;			731,06	2,11	453769	1310		80852	
		Состав работ:									
		1. Очистка поверхности, обеспыливание									
		2. Нанесение грунтовки									
		3. Приготовление шпатлевочного раствора									
		4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с									
		5. Шлифование поверхности									
133	E11-150405-0104	**Потолки. Окраска поливинилацетатными**	окрашиваемо	620,7	1104,39	7,02	685495	4357	175472	406149	1178976
		НР - 80%; СП - 8%;			814,67	3,26	505666	2023		87332	
134	E11-150203-0203	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-**	оштукатурива	807,4	1892,02	105,53	1527617	85205	376523	907897	2630356
		НР - 80%; СП - 8%;			1320,15	85,44	1065889	68984		194842	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из	м²								
	261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из	м²								
		Состав работ:									
		1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий									
		2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой									
		3. Оштукатуривание откосов ниш отопления									
		4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
135	E11-150206-0202	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-**	отделываемой	2640,7	970,62	6,05	2563116	15976	1153009	1119762	3977501
		НР - 80%; СП - 8%;			527,94	2,11	1394131	5572		294623	
		Состав работ:									
		1. Очистка поверхности, обеспыливание									
		2. Нанесение грунтовки									
		3. Приготовление шпатлевочного раствора									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с 5. Шлифование поверхности									
136	E11-150405-0103	**Стены. Окраска поливинилацетатными** *НР - 80%; СП - 8%;*	окрашиваемо	1602,8	914,25 648,41	6,62 3,07	1465360 1039272	10611 4921	415477	835347 184050	2484757
137	E11-150403-0308	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по** *НР - 80%; СП - 8%;* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: 261-201-0343 Шпатлевка масляно-клеевая	окрашиваемо кг	1037,9	1015,95 792,42	4,73 2,18	1054455 822453	4910 2263	227092	659772 137138	1851365
138	E11-150107-0101	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка** *НР - 80%; СП - 8%;* Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки	поверхности	592,5	5763,77 3447,60	23,84 13,41	3415034 2042703	14125 7945	1358206	1640520 404446	5460000
				каб.-10,27,36 отм. +0,000							
139	E11-100403-0101	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом** *НР - 80%; СП - 8%;* Состав работ: 1. Разметка проектного положения направляющего профиля 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющий профиль 3. Установка и выверка направляющего профиля на стену с 4. Установка прямого подвеса с наклейкой уплотнительными 5. Наращивание основного профиля удлинителем 6. Установка одноуровневого соединителя на основной профиль 7. Установка основного потолочного профиля 8. Крепление прямого подвеса к основному профилю шурупами 9. Установка несущего потолочного профиля с креплением 10. Наклейка разделительной ленты по периметру помещения в 11. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением 12. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты	$м^2$ потолка	40,9	3905,77 1718,76	19,25 7,75	159746 70297	787 317	88662	63553 17864	241163
140	E11-150206-0205	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз.** *НР - 80%; СП - 8%;* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с 5. Шлифование поверхности	отделываемой	40,9	1041,76 731,06	6,05 2,11	42608 29900	247 86	12461	23989 5328	71925

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	Е11-150405-0104	**Потолки. Окраска поливинилацетатными**	окрашиваемо	40,9	1104,39	7,02	45170	287	11563	26763	77687
		НР - 60%; СП - 8%;			814,67	3,26	33320	133		5755	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				17391168	227107	7698117	7796347	27202501
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9465944	136716	--	2014985	
		Материалы	Тенге				17391168				
		Всего заработная плата	Тенге				5514936				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					9602660			
		Накладные расходы	Тенге				2183181				
		Сметная прибыль	Тенге				7796347				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2014985				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				27202500				
		Сметная заработная плата	Тенге								5717
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					9602660			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				27202500				
		Сметная заработная плата	Тенге								5717
								9602660			
		РАЗДЕЛ 5. Вентшахта ВШ-1,2									
142	Е11-090402-0106	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей**	$м^2$	21,42	3879,53	1498,86	83100	32106	40057	12468	103213
		НР - 69%; СП - 8%;			510,59	332,96	10937	7132		7645	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	222-502-0104	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем	$м^2$								
		Состав работ:									
		1. Подготовка панелей									
		2. Нанесение герметика по длине панелей									
		3. Строповка и подъем панели									
		4. Монтаж стен отдельными панелями									
		5. Сверление отверстий, установка самонарезающих винтов для									
143	С1222-502-0206	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем**	$м^2$	21,42	23121,00	--	495252	--	495252	--	534872
		СП - 8%;			--	--	--	--		39620	
144	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому**	$м^2$ покрытия	32,44	5148,03	21,00	167002	681	116738	45768	229791
		НР - 92%; СП - 8%;			1528,45	5,07	49583	164		17022	
		Состав работ:									
		1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров,									
145	Е11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами**	$м^3$ изоляции	0,174	31930,61	2126,02	5556	370	582	3626	9916
		НР - 76%; СП - 8%;			26458,85	957,90	4604	167		735	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	$м^3$								
		Состав работ:									
		1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках									
		2. Изготовление бандажных лент									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
146	С1234-101-0202	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной** СП - 8%;	$м^3$	0,174	19969,00 --	-- --	3475 --	-- --	3475	-- 278	3753
147	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** НР - 118%; СП - 8%; Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	элементов	0,311036	1136842,69 86417,97	9804,44 1934,59	353599 26879	3050 602	323670	32427 30882	416908
148	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому** НР - 92%; СП - 8%; Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров,	$м^2$ покрытия	12,78	5148,03 1528,45	21,00 5,07	65792 19534	269 65	45989	18031 6706	90528
149	С1214-401-0108	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ** СП - 8%;	$м^2$	3,44	2261,00 --	-- --	7778 --	-- --	7778	-- 622	8400
		Решетка жалюзийная РЖ-1									
150	Е11-090601-0102	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой** НР - 69%; СП - 8%; ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: 261-102-0322 Конструкции стальные Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций т	1,344492	82724,01 73277,57	3656,42 678,85	111222 98521	4916 913	7785	68609 14386	194218
151	С1222-525-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений** СП - 8%	т	1,341864	1018274,00 --	-- --	1366385 --	-- --	1366385	-- 109311	1475696
152	Е11-150403-1003	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому** НР - 80%; СП - 8%;	окрашиваемо	38,990268	747,64 602,59	1,47 0,71	29151 23495	58 28	5598	18818 3837	51807
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2688312 233553	41450 9071	2413309 --	199747 231044	3119102
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2493990				
		Материалы	Тенге				492578				
		Всего заработная плата	Тенге					125121			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1872890				
		Накладные расходы	Тенге				118670				
		Сметная прибыль	Тенге				209013				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2821673				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					125121			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				194322				
		Материалы	Тенге				47842				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата										
		Накладные расходы	Тенге					117503			
		Сметная прибыль	Тенге				81077				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				22031				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				297430				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								74
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					117503			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				3119103				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								152
			Тенге					242624			
		РАЗДЕЛ 6. Дренажный приямок									
153	Е11-110101-2702	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных**	$м^2$ покрытия	5	5250,87	94,10	26254	470	17291	8205	37216
		НР - 94%; СП - 8%;			1698,57	47,26	8493	236		2757	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-201-0507	Плитки керамические для полов	$м^2$								
	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная	5,1 ($м^2$)								
		Состав работ:									
		1. Подготовка оснований									
		2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток.									
		3. Уход за покрытиями									
		4. Очистка и промывка покрытий									
154	Е11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на**	изолируемой	5	2286,78	112,97	11434	564	6200	4469	17175
		НР - 94%; СП - 8%;			933,93	16,88	4670	84		1272	
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Огрунтовка основания									
		3. Устройство оклеечной изоляции									
		4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой									
		5. Приготовление грунтовки									
		6. Приготовление битумной мастики									
155	Е11-090601-0102	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой**	т конструкций	0,21098	82724,01	3656,42	17453	771	1222	10766	30477
		НР - 69%; СП - 8%;			73277,57	678,85	15460	143		2258	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-102-0322	Конструкции стальные	т								
		Состав работ:									
		1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке									
		2. Устройство подмостей									
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
156	С1222-525-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений**	т	0,21098	1018274,00	--	214835	--	214835	--	232022
		СП - 8%;			--	--	--	--		17187	
157	Е11-150403-1003	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому**	окрашиваемо	6,11842	747,64	1,47	4574	9	878	2953	8129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 39%; СП - 8%;									
158	Е11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная**	поверхности	46,04	602,59	0,71	3687	4		602	
		НР - 39%; СП - 8%;			1175,79	27,45	54133	1264	34810	16956	76776
		Состав работ:			392,24	3,76	18059	173		5687	
		1. Огрунтовка поверхности									
		2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
159	Е11-080201-0703	**Решетки приямков металлические. Установка**	металлически	0,06696	1126692,45	13719,61	75443	919	69808	4677	86530
		НР - 39%; СП - 8%;			70431,19	4676,82	4716	313		6410	
		Состав работ:									
		1. Установка конструкций на место с закреплением их									
		2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				404126	3997	345044	48026	488325
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				55085	953	--	36173	
		Материалы	Тенге				386673				
		Всего заработная плата	Тенге				128988				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					40435			
		Накладные расходы	Тенге				214835				
		Сметная прибыль	Тенге				37260				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				33915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				457848				
		Сметная заработная плата	Тенге								22
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					40435			
		Материалы	Тенге				17453				
		Всего заработная плата	Тенге				1222				
		Накладные расходы	Тенге					15603			
		Сметная прибыль	Тенге				10766				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				30477				
		Сметная заработная плата	Тенге								10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					15603			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				488325				
		Сметная заработная плата	Тенге								32
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					56038			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								81982835
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				17777003				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					814755			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					430880			
		- Накладные расходы	Тенге						41485253		
		- Сметная прибыль	Тенге							15833027	
										6072795	

РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный В1 и В2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	7	4594,14 1231,85	81,26 23,47	32159 8623	569 164	22967	8611 3262	44032
2	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	69	4248,78 797,64	54,11 20,45	293166 55037	3734 1411	234395	55319 27879	376364
3	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 261-301-0191	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** *НР - 98%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Трубы полимерные Состав работ: 1. Разметка мест установки креплений 2. Установка креплений 3. Нарезка труб 4. Снятие фаски, торцевание, удаление грата и калибровка 5. Сборка узлов трубопроводов из отдельных деталей с соединением на прессовых фитингах 6. Визуальный контроль обжима	м трубопровода м	114	1623,86 1609,27	2,91 0,27	185120 183457	332 31	1331	179818 29195	394133
4	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 261-301-0191	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** *НР - 98%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Трубы полимерные Состав работ: 1. Разметка мест установки креплений 2. Установка креплений 3. Нарезка труб 4. Снятие фаски, торцевание, удаление грата и калибровка 5. Сборка узлов трубопроводов из отдельных деталей с соединением на прессовых фитингах 6. Визуальный контроль обжима	м трубопровода м	29	1620,59 1606,33	2,47 0,40	46997 46584	72 12	341	45663 7413	100073
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				557442	4707	259034	289411	914602
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				293701 557442	1618	–	67749	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				259036				
	Всего заработная плата		Тенге					295319			
		Накладные расходы	Тенге				289411				
		Сметная прибыль	Тенге				67749				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				914602				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
		Сметная заработная плата	Тенге					295319			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				914602				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
		Сметная заработная плата	Тенге					295319			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								914602
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				293701				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4707			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1618			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						259036		
		- Накладные расходы	Тенге							289411	
		- Сметная прибыль	Тенге							67749	
		Итого по разделам 1-4									82 897 437
		Оборудование									
		Итого без оборудование									82 897 437
		Временные здания и сооружения 1,5%	**1,50%**								1 243 462
		Итого									84 140 899
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,32%	**0,32%**								269 251
		Итого									84 410 150
		Итого с оборудованием									84 410 150
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**2,0%**								1 688 203
		Итого									86 098 353
		том числе на 2023г. -85%	**85%**								73 183 600
		том числе на 2024г. -15%	**15%**								12 914 753
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023г. (к= 1,079)	**1,079**								78 965 104
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2024г. (к= 1,163)	**1,163**								15 019 858
		Итого									93 984 962
		С поправочным коэффициентом	**0,95**								89 285 714
		НДС	**12%**								10 714 286
		Всего:									100 000 000

ТЕХНАДЗОР
Директор
ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____ Тасибаев Э.М.

Инженер-эксперт
_____ Ермеков Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Главный инженер проекта
ТОО "ДИАС-ПРОЕКТ"
_____ Нуралиев Е.А.

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "КДСМ"
_____ Есимов М.С.

Начальник участка
_____ Баимбетов Б.Д.