Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"
Технический надзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Авторский надзор: ТОО "ДИАС-ПРОЕКТ"
Подрядчик: ТОО "КДСМ"
Наименование строительства: "Строительство спортивного комплекса в н.п.Курама с/о Жарты-Тобе Сарыагашского района Туркестанской области"

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019года №178

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2024г

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них по монтажу оборудования		Каз.содержание %	Дополнительные затраты			
				с начала года	по монтажу оборудования в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	452 322 438,00	48 463 118							35 783 739	333 981 560
Всего по стройке	452 322 438,00	48 463 118							35 783 739	333 981 560

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"
_____ Кемуратов Е.
Главный специалист
_____ Шалдыбай А.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____ Тасибаев Э.М
Инженер-эксперт
_____ Ермеков Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО"КДСМ"
_____ Есимов М.С.
Начальник участка
_____ Баимбетов Б. Д.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"
Технический надзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Авторский надзор: ТОО "ДИАС-ПРОЕКТ"
Подрядчик: ТОО "КДСМ"
Наименование строительства: "Строительство спортивного комплекса в н.п.Курама с/о Жарты-Тобе Сарыагашского района Туркестанской области",
Договор: Договор о государственных закупках работ №65 от 23.02.2022г, Доп. Соглашение №16/1 от 15.02.24г

Форма 4

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы. АР_ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1										
		РАЗДЕЛ 1. Стены										
		Перегородки										
1	**Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,04**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 92%, СП - 8%*	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**33,2**		**6826,59**	**386,49**	**226643**	**12832**	**132159**	**78737**	**329811**
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:				**2459,39**	**90,72**	**81652**	**3012**		**24431**	
	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³									
	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	0,7636 (м³)									
	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.									
	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1,67328 (1000 шт.)									
		Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Кладка конструкций из кирпича										
2	**Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,04**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м** *НР - 92%, СП - 8%;* *Формула объема = 222.1.0.4+312.8.0.4+34.02.0.4*	**м³ кладки**	**307,568**		**12389,57**	**3979,75**	**3810635**	**1224043**	**751737**	**1942806**	**6213716**
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:				**5965,69**	**826,43**	**1834855**	**254183**		**460276**	
	261-101-0316	Камни стеновые из легкого бетона СТ РК 945-92	м³									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м³									
	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	33,83248 (м³)									
		Состав работ: 1. Кладка стен из легкобетонных камней 2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей 3. Расшивка швов										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	С1213-305-0101 213-305-0101 РСНБ РК 2022	**Камень стеновой керамзитобетонный СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М35** *Формула объема* *((2*1,0,4+3,1,2,0,4+3,4,0,2,0,4)-(0,39,0,19,0,188)*	шт.	22078,2726	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
4	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов** *НР - 90%, СП - 20%* Состав работ: 1. Разметка проектного положения металлического каркаса 2. Наклейка уплотнительной ленты 3. Установка и крепление направляющих профилей и подвесов к конструкциям здания дюбелями 4. Установка стоек каркаса из ПП-профиля в направляющие с наращиванием профиля по высоте и креплением просекателем 5. Устройство горизонтальных вставок из ПП-профиля с креплением их со стойками одноуровневым соединителем 6. Наклейка разделительной ленты 7. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу 8. Нанесение грунтовки на швы 9. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты	**м^2 стен (за вычетом проемов)**	58,7	**3236,32** **1362,99**	**19,24** **7,75**	**189972** **80008**	**1129** **455**	**108835**	**72416** **20991**	**283380**
5	Е11-100404-0102 1110-0404-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов** *НР - 90%, СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка проектного положения металлического каркаса 2. Наклейка уплотнительной ленты 3. Установка и крепление направляющих профилей и подвесов к конструкциям здания дюбелями 4. Установка стоек каркаса в направляющие с наращиванием профиля по высоте и креплением просекателем 5. Наклейка разделительной ленты 6. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу 7. Нанесение грунтовки на швы 8. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты	**м^2 стен (за вычетом проемов)**	84,9	**4466,10** **1761,45**	**34,56** **14,14**	**379172** **149547**	**2934** **1200**	**226691**	**135673** **41188**	**556032**
6	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поиск в опалубке. Устройство** *НР - 95%, СП - 40%* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:	**м^3**	2,14	**54420,72** **13985,40**	**7023,16** **1364,92**	**116460** **29929**	**15030** **2921**	**71501**	**29893** **11708**	**158061**
	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	2,1721 (м³)								
7	**С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%* *Формула объема = 15,1F- 14,22(0,001)*	т	0,01941	354275,00 --	-- --	6876 --	-- --	6876	-- 550	7426
8	**Е11-100402-0701 1110-0402-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство ГКЛ** *НР - 90%, СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	1050,94	7241,94 2407,81	71,14 29,65	7610844 2530464	74764 31160	5005616	2305458 793302	10709604
	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77 Состав работ: 1. Разметка проектного положения металлического каркаса 2. Наклейка уплотнительной ленты 3. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями 4. Установка стоек каркаса в направляющие с наращиванием профиля по высоте и креплением просекателем 5. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу с одной стороны 6. Укладка теплоизоляционных плит между стойками перегородки 7. Наклейка разделительной ленты 8. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу 9. Нанесение грунтовки на швы 10. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты	м²								
9	**Е11-090402-0106 1109-0402-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями** *НР - 69%, СП - 8%* *Формула объема =* *88+22+74,55+142,8+11+7,75+5,1+9,25+5,4+5,1+20,4+88+19+8+32+4,4+132,2+66+24+43,24+0,94+23,92+12,3+(146,6 0,76)*	м²	956,766	3879,53 510,59	1498,86 332,96	3711802 488515	1434058 318565	1789229	556886 341498	4610186
	222-502-0104	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм Состав работ: 1. Подготовка панелей 2. Нанесение герметика по длине панелей	м²								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Строповка и подъем панели 4. Монтаж стен отдельными панелями 5. Сверление отверстий, установка самонарезающих винтов для крепления панелей									
10	С1222-502-0206 222-502-0206 РСНБ РК 2022	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм** *СП - 8%* *Формула объема* *(88 + 22 + 74,55 + 142,8 + 114 + 75 + 5,3 + 9,23 + 5,4 + 5,1 + 20,4 + 88 + 19 + 8 + 32 + 4,4 + 132,2 + 66 + 24 + 42,24 + 0,94 + 33,92 + 12,8 + 114) * 0,76)*	м²	956,766	23121,00 --	-- --	22121387 --	-- --	22121387	-- 1769711	23891098
11	Е11-090401-0205 1109-0401-0205 СНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж** *ПР - 69%, СП - 8%* *Формула объема = 635,72 + 13,52 - 356,6 + 12,1* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: 261-102-0306 Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 Состав работ: 1. Укладка панелей в проектное положение 2. Временное крепление панелей 3. Герметизация стыков 4. Окончательное крепление панелей	м² покрытия м²	1218,24	2249,43 693,07	604,60 246,16	2740346 844326	736548 299882	1159472	789505 282388	3812239
12	С1222-502-0307 222-502-0307 РСНБ РК 2022	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм** *СП - 8%* *Формула объема = 1,05 (635,72 + 13,52 - 356,6) * 12,1)*	м²	1279,152	22053,00 --	-- --	28209139 --	-- --	28209139	-- 2256731	30465870
13	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%, СП - 8%* *Формула объема =* *1,14 5,6 - 0,25 3,12 + 0,12 3,5 + 0,293 3 - 0,363 5,5 + 0,12 3,75 - 0,295 1,2 54 - 0,363 1,8 17 - 0,12 1,2 54 + 0,311 1,2 34 + 0,16 3,28 - 0,36 3,2 8 + 0,47 3,3 28 + 0,16 3 31 - 0,18 3 16 + 0,92 3 16 - 0,17 1,18 75 - 0,31 5 16 + 0,34 2,16 - 0,435 3 14 - 0,435 1,8 14 - 0,383 3 14 - 0,43 3 16 + 0,5 9 5 16* Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их	м² покрытия	385,5088	5148,03 1528,45	21,00 5,07	1984611 589231	8096 1955	1387284	543891 202280	2730783
14	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Желоба настенные. Устройство** *НР - 92%, СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство сплошной опалубки карнизных свесов и покрытие их листовой оцинкованной сталью с заготовкой картин 2. Установка костылей для настенных желобов	м желобов	39,56	12172,69 1179,36	216,85 66,11	481552 46655	8578 2615	426319	45329 42150	569031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Заготовка и установка желобов с креплением их									
		Барьер гардеробный БГ-1									
15	**Е11-100103-0302 1110-0103-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Барьеры в гардеробных. Устройство** *НР - 90%, СП - 80%* *Формула объема = 0,63+1,23=2,45* Состав работ: 1. Изготовление и установка каркаса или обвязок перегородок с острожкой открытых поверхностей 2. Установка щитов 3. Крепление перегородок к стенам и полу 4. Установка приборов	**м² барьеров**	4,225	11981,82 1056,81	193,21 86,21	50623 4465	816 364	45342	4346 4398	59367
		Экран сан узлов									
16	**Е11-100103-0301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство** *НР - 90%, СП - 80%* *Формула объема = 2,82+2,7+13,12+10,8* Состав работ: 1. Изготовление и установка каркаса или обвязок перегородок с острожкой открытых поверхностей 2. Установка щитов 3. Крепление перегородок к стенам и полу 4. Установка приборов	**м² перегородок**	31,44	9667,61 1452,48	160,31 71,75	303950 45666	5040 2256	253244	43130 27766	374846
		Санузел для МГН									
17	**Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов** *НР - 90%, СП - 80%* *Формула объема = 13,12-3,6·2+9,04+5,7-3+4,4* Состав работ: 1. Разметка проектного положения металлического каркаса 2. Наклейка уплотнительной ленты 3. Установка и крепление направляющих профилей и подвесов к конструкциям здания дюбелями 4. Установка стоек каркаса из ПП-профиля в направляющие с наращиванием профиля по высоте и креплением просекателем 5. Устройство горизонтальных вставок из ПП-профиля с креплением их со стойками одноуровневым соединителем 6. Наклейка разделительной ленты 7. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу 8. Нанесение грунтовки на швы 9. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты	**м² стен (за вычетом проемов)**	55,76	3236,32 1362,99	19,24 7,75	180457 76000	1073 432	103384	68789 19940	269186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	**Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м² стен (за вычетом проемов)**	**46,4**	**3353,92**	**19,24**	**155622**	**893**	**91486**	**57242**	**229894**
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:			**1362,99**	**7,75**	**63243**	**360**		**17029**	
	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²								
	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	48,72 (м²)								
		Состав работ: 1. Разметка проектного положения металлического каркаса 2. Наклейка уплотнительной ленты 3. Установка и крепление направляющих профилей и подвесов к конструкциям здания дюбелями 4. Установка стоек каркаса из ПП-профиля в направляющие с наращиванием профиля по высоте и креплением просекателем 5. Устройство горизонтальных вставок из ПП-профиля с креплением их со стойками одноуровневым соединителем 6. Наклейка разделительной ленты 7. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу 8. Нанесение грунтовки на швы 9. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				**72280091**	**3525834**	**61889701**	**667401**	**85270530**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6864556**	**919360**	**--**	**6316337**	
	Материалы		Тенге				**65827943**				
	Всего заработная плата		Тенге				**8603599**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**5832628**			
		Накладные расходы	Тенге				**50337402**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5327710**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5692451**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**76848104**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**3620**
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**5832628**			
	Материалы		Тенге				**6452148**				
	Всего заработная плата		Тенге				**2948701**				
		Накладные расходы	Тенге					**1951288**			
		Сметная прибыль	Тенге				**1346391**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**623886**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**8422425**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**1001**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1951288**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**85270529**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**4621**
								7783916			

РАЗДЕЛ 2. Кровля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 261-102-0322 222-525-0101	**Кровли. Ограждение перилами** *НР - 92%, СП - 8%* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: Конструкции стальные Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Состав работ: 1. Установка перил на крыше со сборкой их из готовых звеньев	м ограждения т 0,0307455 (т)	10,2485	3062,47 98,24	34,27 8,96	31386 1007	351 92	30028	1011 2592	34988
20	С1224-105-0114 224-105-0114 РСНБ РК 2022	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** *СП - 8%*	м	34,45	1331,00 --	-- --	45853 --	-- --	45853	-- 3668	49521
21	С1224-106-0104 224-106-0104 РСНБ РК 2022	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм** *СП - 8%*	шт.	4	3680,00 --	-- --	14720 --	-- --	14720	-- 1178	15898
22	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами** *НР - 92%, СП - 8%* Состав работ: 1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте	зонт	4	10997,98 886,89	68,10 19,34	43992 3548	272 77	40172	3552 3804	51348
23	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%, СП - 8%* Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их	$м^2$ покрытия	0,17	5148,03 1528,45	21,00 5,07	875 260	4 1	611	240 89	1204
		Ферма									
24	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	110,40858	968090,00 --	-- --	106885442 --	-- --	106885442	-- 8550835	115436277
25	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%, СП - 8%,* *Формула объема: (212,212+3,424).29* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	$м^2$	6253,444	112,57 61,71	3,11 0,37	703950 385900	19448 2314	298602	267898 77730	1049578

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%, СП - 8%* *Формула объема = (212,212+3 424) 29* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м²	6253,444	188,52 72,13	4,53 0,74	1178899 451061	28329 4628	699509	314423 119441	1612763
		Каркас под потолок Армстронг,труба 40х40х3=520п.м.на отм.+3,10									
27	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж** *НР - 69%, СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление опорных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	1,747	148342,17 127063,04	10087,12 595,67	259154 221979	17623 1041	19552	153884 33043	446081
28	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	1,747	968090,00 --	-- --	1691253 --	-- --	1691253	-- 135300	1826553
29	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%, СП - 8%* *Формула объема = 1,747 29* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м²	50,663	112,57 61,71	3,11 0,37	5703 3126	158 19	2419	2170 630	8503
30	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%, СП - 8%* *Формула объема = 3 424,29* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м²	99,296	188,52 72,13	4,53 0,74	18719 7162	449 73	11108	4993 1897	25608
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				110879946 1074043	66634 8245	109739269 --	748171 8930207	120558322

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				110576800				
		Материалы	Тенге				1042278				
		Всего заработная плата	Тенге					855643			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				108637268				
		Накладные расходы	Тенге				590735				
		Сметная прибыль	Тенге				8893360				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				120060895				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								471
		Сметная заработная плата	Тенге					855643			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				259154				
		Материалы	Тенге				19552				
		Всего заработная плата	Тенге					223020			
		Накладные расходы	Тенге				153884				
		Сметная прибыль	Тенге				33043				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				446081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					223020			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				43992				
		Материалы	Тенге				40172				
		Всего заработная плата	Тенге					3625			
		Сдача и испытание	Тенге				182				
		Накладные расходы	Тенге				3552				
		Сметная прибыль	Тенге				3804				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				51348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3625			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				120558324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								607
		Сметная заработная плата	Тенге					1082288			
		РАЗДЕЛ 3. Оконные и дверные проемы									
		Окна									
31	E11-090403-0104 1109-0403-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	**Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж** *ПР - 69%, СП - 8%* *Формула объема = "ОЗ" * 3,8 * 3,3 * 3,3 * 3,3 4* Состав работ: 1. Установка и крепление оконных блоков	м²	35,25	18376,47 7433,46	1532,15 446,86	647771 262029	54008 15752	331734	191669 67155	906595
32	С1223-103-0120 223-103-0120 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой** *СП - 8%*	м²	7,05	63078,00 --	-- --	444700 --	-- --	444700	-- 35576	480276
33	С1223-103-0114 223-103-0114 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м²	28,2	75132,00	--	2118722	--	2118722	--	2288220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8% Формула объема = 3,8 2+3,2 2+3,3 4			--	--	--	--		169498	
34	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м** НР - 90%, СП - 8% Формула объема = 3,08+1,68 2+1,48 2+1,68 4 Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной	м	16,12	1476,19 305,69	6,84 3,26	23796 4928	111 53	18757	4482 2262	30541
35	С1223-501-0118 223-501-0118 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 450 мм** СП - 8% Формула объема = 3,08+1,68 2+1,48 2+1,68 4	м	16,12	2988,00 --	-- --	48167 --	-- --	48167	-- 3853	52020
36	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** НР - 92%, СП - 8% Формула объема = 55,14+6,01+12,2+11,55+11,16+11,16+8+8 Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их	м² покрытия	123,22	5148,03 1528,45	21,00 5,07	634340 188336	2588 625	443416	173844 64655	872838
		Окна									
37	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих** НР - 90%, СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем 2. Установка блока в проем, закрепление крепежными элементами 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов	м²	1,6	4630,32 2258,30	230,90 114,54	7409 3613	369 183	3427	3417 866	11692
38	С1223-102-0201 223-102-0201 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой** СП - 8%	м²	1,6	22716,00 --	-- --	36346 --	-- --	36346	-- 2908	39254
		Витражи наружные									
39	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м²	458,7	10299,04	574,73	4724170	263628	3730	3177291	8533577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8% Формула объема = 27,3+19+162,3+43,3+21,2+10,4+78+32,6,6+19,2 ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			9716,18	322,56	4456812	147958		632116	
	261-102-0324 261-104-0112	Детали крепления стальные Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке Состав работ: 1. Монтаж и крепление стальных конструкций витражей, витрин 2. Устройство подместей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	кг м²								
40	С1223-301-0106 223-301-0106 РСНБ РК 2022	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла** СП - 8% Формула объема = 27,3+19+162,3+43,3+21,2+10,4+78+(2,1,1,8+2,2,1,8+1,4,2,1)	м²	353,22	102442,00 --	-- --	36184563 --	-- --	36184563	-- 2894765	39079328
41	С1223-301-0206 223-301-0206 РСНБ РК 2022	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла** СП - 8% Формула объема = 2,1,1,8+2,2,1,8+1,4,2,1	м²	10,68	102407,00 --	-- --	1093707 --	-- --	1093707	-- 87497	1181204
42	С1223-301-0102 223-301-0102 РСНБ РК 2022	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла** СП - 8% Формула объема = 32,6,6+19,2,2,1,0,3	м²	92,91	90391,00 --	-- --	8398228 --	-- --	8398228	-- 671858	9070086
43	С1223-301-0202 223-301-0202 РСНБ РК 2022	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла** СП - 8% Формула объема = 2,1,0,9	м²	1,89	90360,00 --	-- --	170780 --	-- --	170780	-- 13662	184442
		Витражи наружные-доп									
44	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж** НР - 69%; СП - 8% Формула объема = 14,83+32,5+3,76 ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	м²	51,09	10299,04 9716,18	574,73 322,56	526178 496400	29363 16480	415	353887 70405	950470
	261-102-0324 261-104-0112	Детали крепления стальные Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке Состав работ:	кг м²								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Монтаж и крепление стальных конструкций витражей, витрин 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
45	С1223-301-0106 223-301-0106 РСНБ РК 2022	**Витраж из алюминиевыхпрофилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла** *СП - 8%;* *Формула объема = 14,83 * 22,3 * 2,76*	м^2	51,09	102442,00 --	-- --	5233762 --	-- --	5233762	-- 418701	5652463
		Витраж входа тамбура,наращивание 1,1м									
46	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж** *НР - 60%; СП - 8%;* *Формула объема = 12,13 * 7,7 * 1,1* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: 261-102-0324 Детали крепления стальные (кг) 261-104-0112 Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке (м^2) Состав работ: 1. Монтаж и крепление стальных конструкций витражей, витрин 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	м^2	13,156	10299,04 9716,18	574,73 322,56	135494 127826	7562 4244	106	91128 18130	244752
47	С1223-301-0106 223-301-0106 РСНБ РК 2022	**Витраж из алюминиевыхпрофилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла** *СП - 8%;* *Формула объема = 12,13 * 7,7 * 1,1*	м^2	13,156	102442,00 --	-- --	1347727 --	-- --	1347727	-- 107818	1455545
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**61775860**	**357629**	**55878287**	**3995718**	**71033303**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5539944**	**185295**	--	**5261725**	
		Материалы	Тенге				**5574247**				
		Всего заработная плата	Тенге				**465601**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**197738**			
		Накладные расходы	Тенге				**55076702**				
		Сметная прибыль	Тенге				**181743**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4473919**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**60397909**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**130**
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**197738**			
		Материалы	Тенге				**6033613**				
		Всего заработная плата	Тенге				**335984**				
		Накладные расходы	Тенге					**5527501**			
		Сметная прибыль	Тенге				**3813975**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**787806**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**10635394**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**2961**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**71033303**	**5527501**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3091
		Сметная заработная плата	Тенге					5725239			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**276862156**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13478543				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3950097			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1112900			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						227507259		
		- Накладные расходы	Тенге							11417990	
		- Сметная прибыль	Тенге							20508269	
		Итого по разделам 1-4									276 862 156
		Оборудование									
		Итого без оборудование									276 862 156
		Временные здания и сооружения 1,5%	**1,50%**								4 152 932
		Итого									281 015 089
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,32%	**0,32%**								899 248
		Итого									281 914 337
		Итого с оборудованием									281 914 337
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**2,0%**								5 638 287
		Итого									287 552 624
		том числе на 2023г. -85%	**85%**								244 419 730
		том числе на 2024г. -15%	**15%**								43 132 894
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023г. (к= 1,079)	**1,079**								263 728 889
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2024г. (к= 1,163)	**1,163**								50 163 555
		Итого									313 892 444
		С поправочным коэффициентом	**0,95**								298 197 822
		НДС	**12%**								35 783 739
		Всего:									333 981 560

ТЕХНАДЗОР
Директор
ТОО "Мир Строй и Компания"

Тасибаев Э.М.

Инженер-эксперт

Ермеков Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Главный инженер проекта
ТОО "ДИАС-ПРОЕКТ"

Нуралиев Е.А.

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "КДСМ"

Есимов М.С

Начальник участка

Бимбетов Б.Д.