Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019года №178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"
Технический надзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Авторский надзор: ТОО "ДИАС-ПРОЕКТ"
Подрядчик: ТОО "КДСМ"
Наименование строительства: "Строительство спортивного комплекса в н.п.Курама с/о Жарты-Тобе Сарыагашского района Туркестанской области"

С П Р А В К А
стоимости выполненных работ и затрат за декабрь-1 2024г

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них по монтажу оборудования		Каз.содержание %	Дополнительные затраты			
				с начала года	по монтажу оборудования в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**923 493 195**	**98 945 699**							**14 317 250**	**133 627 662**
Всего по стройке	**923 493 195**	**98 945 699**							**14 317 250**	**133 627 662**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
Космуратов Е.
Главный специалист
Шалдыбай А.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Мир-Строй и Компания"
Тасибаев Э.М
Инженер-эксперт
Ермеков Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО"КДСМ"
Есимов М.С.
Начальник участка
Баимбетов Б. Д.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"
Технический надзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Авторский надзор: ТОО "ДИАС-ПРОЕКТ"
Подрядчик: ТОО "КДСМ"
Наименование строительства: "Строительство спортивного комплекса в н.п.Курама с/о Жарты-Тобе Сарыагашского района Туркестанской области",
Договор: Договор о государственных закупках работ №65 от 23.02.2022г, Доп. Соглашение №16/1 от 15.02.24г

АКТ
приемки выполненных работ за декабрь-2 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Электрооборудование и электроосвещение,ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5										
		Обогрев труб										
1	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	6778,48		427,47 186,02	184,15 64,34	2897597 1260933	1248257 436127	388407	1221889 329570	4449056
2	С1243-107-0501 243-107-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	2,5		427277,00 --	-- --	1068193 --	-- --	1068193	-- 85455	1153648
3	С1243-107-0502 243-107-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	2,135		625686,00 --	-- --	1335840 --	-- --	1335840	-- 106867	1442707
4	С1243-107-1901 243-107-1901 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,152		701823,00 --	-- --	106677 --	-- --	106677	-- 8534	115211
5	С1243-107-1902 243-107-1902 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66**	км	0,128		1089867,00	--	272467	--	272467	--	294264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		21797	
6	С1243-107-1904 243-107-1904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,08	2376940,00	--	190155	--	190155	--	205367
		СП - 8%			--	--	--	--		15212	
7	С1243-107-1903 243-107-1903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,315	1646726,00	--	518719	--	518719	--	560216
		СП - 8%			--	--	--	--		41497	
8	С1243-201-3903 243-201-3903 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 3х1,5-0,66	км	0,03	514463,00	--	15434	--	15434	--	16669
		СП - 8%			--	--	--	--		1235	
9	С1243-202-0103 243-202-0103 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1,5	км	0,455	552600,00	--	251433	--	251433	--	271548
		СП - 8%			--	--	--	--		20115	
10	С1243-202-0503 243-202-0503 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 14х1,5	км	0,021	1803935,00	--	37883	--	37883	--	40914
		СП - 8%			--	--	--	--		3031	
11	С1243-108-0501 243-108-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,55	565948,00	--	311271	--	311271	--	336173
		СП - 8%			--	--	--	--		24902	
12	С1243-108-0502 243-108-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,09	826543,00	--	74389	--	74389	--	80340
		СП - 8%			--	--	--	--		5951	
13	С1243-108-0702 243-108-0702 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,03	1073293,00	--	32199	--	32199	--	34775
		СП - 8%			--	--	--	--		2576	
14	С1243-108-0901 243-108-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,25	1195819,00	--	298955	--	298955	--	322871
		СП - 8%			--	--	--	--		23916	
15	С1243-108-0903 243-108-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66	км	0,08	1941742,00	--	155339	--	155339	--	167766
		СП - 8%			--	--	--	--		12427	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С1243-108-0904 243-108-0904 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х6 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,09	2763848,00 --	-- --	248746 --	-- --	248746	-- 19900	268646
17	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 6463+395+413* Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки	м	7271	481,08 396,32	18,66 4,97	3497933 2881643	135677 36137	480613	2100810 447894	6046637
18	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 170+153* Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки	м	323	631,23 522,43	42,08 14,91	203887 168745	13592 4816	21550	124962 26308	355158
19	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм** *СП - 8%*	м	6463	31,00 --	-- --	200353 --	-- --	200353	-- 16028	216381
20	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм** *СП - 8%;* *Формула объема = 395+413*	м	808	44,00 --	-- --	35552 --	-- --	35552	-- 2844	38396
21	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм** *СП - 8%*	м	170	65,00 --	-- --	11050 --	-- --	11050	-- 884	11934
22	С1241-102-0110 241-102-0110 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х1,2 мм** *СП - 8%*	м	153	391,00 --	-- --	59823 --	-- --	59823	-- 4786	64609
		Заземление и молниезащита									
23	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	245	975,49 252,21	31,48 9,94	238995 61791	7712 2435	169492	46244 22819	308058

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	80	770,44 234,19	77,07 24,85	61635 18735	6166 1988	36734	14921 6125	82681
25	Ц13-080208-0204 1308-0208-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	550	523,45 270,22	68,55 21,23	287898 148621	37703 11677	101574	115412 32263	435573
26	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	шт.	50	4760,01 1261,03	214,45 63,25	238001 63052	10723 3163	164226	47674 22854	308529
27	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	100	590,94 279,03	225,35 76,39	59094 27903	22535 7639	8656	25590 6775	91459
28	С1243-142-0309 243-142-0309 РСНБ РК 2022	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2** *СП - 8%*	км	0,1	276752,00 --	-- --	27675 --	-- --	27675	-- 2214	29889
		Траншея									
29	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 5,76.0,97*	м^3 грунта	5,5872	188,92 7,79	181,13 56,09	1056 44	1012 313	--	257 105	1418

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
30	**Е11-010205-0302** **1101-0205-0302** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплениЙс откосами** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 5,76.0,03* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м^3 грунта**	**0,1728**	**2338,34** **2338,34**	**--** **--**	**404** **404**	**--** **--**	**--**	**291** **56**	**751**
31	**Е11-010104-0402** **1101-0104-0402** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 3,84.0,8* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м^3 грунта**	**3,072**	**51,92** **--**	**51,92** **15,14**	**159** **--**	**160** **47**	**--**	**33** **15**	**208**
32	**Е11-010104-0401** **1101-0104-0401** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 1,92.0,8* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м^3 грунта**	**1,536**	**44,51** **--**	**44,51** **12,98**	**68** **--**	**68** **20**	**--**	**14** **7**	**89**
33	**Е11-010205-0502** **1101-0205-0502** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 3,84.0,2* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м^3 грунта**	**0,768**	**1220,13** **1220,13**	**--** **--**	**937** **937**	**--** **--**	**--**	**675** **129**	**1741**
34	**Е11-010205-0501** **1101-0205-0501** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 1,92.0,2* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м^3 грунта**	**0,384**	**1110,92** **1110,92**	**--** **--**	**427** **427**	**--** **--**	**--**	**307** **59**	**793**
35	**Ц13-080201-1224** **1308-0201-1224** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,03** **Изм. и доп. вып. 26**	**Лотки кабельные на непроходныхэстакадах. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 117.3* Состав работ: 1. Установка автогидроподъемника в рабочее положение	**м лотка**	**351**	**966,25** **355,85**	**497,64** **164,09**	**339154** **124903**	**174672** **57596**	**39579**	**131400** **37645**	**508199**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка полок в паз 3. Монтаж полки ключом (заворачивание язычка) 4. Опускание и сворачивание автогидроподъемника									36330
36	С1243-907-1012 243-907-1012 РСНБ РК 2022	**Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 60 мм, шириной 150 мм** *СП - 8%;* *Формула объема = 3.117*	м	351	3192,00 --	-- --	1120392 --	-- --	1120392 --	-- 89631	1210023
37	С1243-907-5302 243-907-5302 РСНБ РК 2022	**Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8** *СП - 8%;* *Формула объема = 1408:1000*	1000 шт.	1,408	80223,00 --	-- --	112954 --	-- --	112954 --	-- 9036	121990
38	С1243-907-4501 243-907-4501 РСНБ РК 2022	**Держатель горизонтальный для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек типа VH200 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 250 мм** *СП - 8%*	шт.	176	735,00 --	-- --	129360 --	-- --	129360 --	-- 10349	139709
39	С1243-907-5401 243-907-5401 РСНБ РК 2022	**Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MS20 M6 x20, одинарный** *СП - 8%*	шт.	700	197,00 --	-- --	137900 --	-- --	137900 --	-- 11032	148932
40	С1243-907-4601 243-907-4601 РСНБ РК 2022	**Держатель потолочный для подвеса кабельных лотков DR высотой 32 мм, шириной 60 мм, длиной 62 мм** *СП - 8%*	шт.	352	452,00 --	-- --	159104 --	-- --	159104 --	-- 12728	171832
41	С1243-907-6106 243-907-6106 РСНБ РК 2022	**Шпильки ШП М8х1000** *СП - 8%*	шт.	352	466,00 --	-- --	164032 --	-- --	164032 --	-- 13123	177155
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20232313
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4758138				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1658277			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					561958			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8486727		
		- Накладные расходы	Тенге							3830479	
		- Сметная прибыль	Тенге							1498694	
		Система связи,ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6									
1	У87-160102-0201 8716-0102-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Активное оборудование для организации единого информационного пространства телефонной и компьютерной сети.Телекоммуникационный шкаф 22U с сетевым коммутатором на 24 порта на базе автоматической телефонной станции типа Миником** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка настенного телекоммуникационного шкафа (ТШ) 19-ти дюймового 2. Монтаж в шкафу кросса электронной АТС 3. Монтаж и настройка станции АТС электронной типа Миником 4. Монтаж коммутатора на 24 порта 5. Монтаж патч-панели 6. Монтаж 2-х блоков розеток 7. Монтаж 2-х источников бесперебойного питания 8. Монтаж гелевой аккумуляторной батареи	1 шкаф	1	317705,00 141630,00	6241,00 1926,00	317705 141630	6241 1926	169834	103360 33685	454751

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		9. Кроссировка внутри ТШ прямыми патчкордами непосредственно от портов коммутатора и станции АТС электронной типа Миником									
2	Прайс лист стр.7	**Органайзер Hyperline** *СП - 8%;* *Формула стоимости = 14100:1,12.1,02*	шт	4	12841,07 --	-- --	51364 --	-- --	51364	-- 4109	55473
3	Прайс лист стр.7	**Patch panel 24-port SHIP P197-24,RJ-45,19",1U,Cat.5e** *СП - 8%;* *Формула стоимости = 12900:1,12.1,02*	шт	1	11748,21 --	-- --	11748 --	-- --	11748	-- 940	12688
4	Прайс лист стр.7	**Кабель UTP/J 5E Cat 305m,4-пары,TRIDENT ast,EuroLan 100МГц,** *СП - 8%;* *Формула стоимости = 440:1,12.1,02*	шт	24	400,71 --	-- --	9617 --	-- --	9617	-- 769	10386
5	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Блоки съемные и выдвижные (модули,ячейки,ТЭЗ),масса до 5 кг.Монтаж оборудования** *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	1	1629,41 1588,26	41,15 18,60	1629 1588	42 19	--	1205 227	3061
6	518-102-0513 518-102-0513 РСНБ РК 2022 прим	**Сетевой коммутатор с 16 PoE портами+1 порт SFP Wi-Tek WI-PS518G V2**	шт.	1	63369,00 --	-- --	63369 --	-- --	63369	-- --	63369
7	522-101-0245004 522-101-0245004 СпрСЦ 11.2022	**Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU,6 розеток,5м /Блок евророзеток/**	шт.	1	5415,00 --	-- --	5415 --	-- --	5415	-- --	5415
8	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка** *НР - 72%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: 261-303-0121 Выключатели, розетки штепсельные Состав работ: 1. Установка коробок монтажных 2. Снятие крышек с приборов 3. Установка и крепление приборов 4. Разделка, зачистка и вставка концов кабелей или проводов в контакты с закреплением 5. Установка крышек на приборы 6. Опробование	шт. шт,	7	402,74 358,16	0,46 0,21	2819 2507	3 1	309	1806 370	4995
9	С1247-214-0301 247-214-0301 РСНБ РК 2022	**Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная,IP20** *СП - 8%*	шт.	7	829,00 --	-- --	5803 --	-- --	5803	-- 464	6267
10	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель.Прокладка в кабельном канале** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи	м	410	778,18 223,22	410,52 168,22	319054 91520	168313 68970	59221	115554 34768	469376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки кабеля 7. Маркировка									36330
11	С1243-304-0102 243-304-0102 РСНБ РК 2022	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E** *СП - 8%;* *Формула объема = 410.0,001*	км	0,41	159942,00 --	-- --	65576 --	-- --	65576 --	-- 5246	70822
12	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки	м	400	481,08 396,32	18,66 4,97	192432 158528	7464 1988	26440	115572 24640	332644
13	С1241-207-0201 241-207-0201 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм** *СП - 8%*	м	400	65,00 --	-- --	26000 --	-- --	26000	-- 2080	28080
14	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022 прим	**Метизы разные** *СП - 8%*	кг	4	708,00 --	-- --	2832 --	-- --	2832	-- 227	3059
		РАЗДЕЛ 1. Мини АТС									
15	Ц13-100203-0101 1310-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 261-404-0642	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный.Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	шт. 100 шт,	1	1570,13 1339,33	-- --	1570 1339	-- --	231	817 191	2578
16	С1248-201-0101 248-201-0101 РСНБ РК 2022 прим	**Аппарат телефонный,модели Panasonic KX-TS2350** *СП - 8%*	шт.	1	8752,00 --	-- --	8752 --	-- --	8752	-- 700	9452
17	Ц13-100301-0104 1310-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Плата дополнительная.Установка на готовом месте стойки** *НР - 61%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка дополнительной платы на стативах	шт.	1	3740,07 3114,72	625,35 167,42	3740 3115	625 167	--	2002 459	6201
18	517-101-0715 517-101-0715 РСНБ РК 2022	**Плата расширения входов PGB16I**	шт.	1	283740,00 --	-- --	283740 --	-- --	283740	-- --	283740
19	Ц13-100202-0102 1310-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Станция,пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стативом,емкость до 25 номеров.Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	номер	1	16981,12 11118,85	1528,64 409,24	16981 11119	1528 409	4334	7032 1921	25934

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Установка, регулировка и тренировка станций, пультов и установок									
20	Прайс лист стр.7	**Системный телефон KX-DT333** *СП - 8%;* *Формула стоимости = 49050:1,12.1,02*	шт	1	44670,54 --	-- --	44671 --	-- --	44671	-- 3574	48245
21	Прайс лист стр.7	**Консоль для системных цифровых телефонов KX-DT390** *СП - 8%;* *Формула стоимости = 34495:1,12.1,02*	шт	1	31415,09 --	-- --	31415 --	-- --	31415	-- 2513	33928
22	Ц13-100203-0101 I310-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 261-404-0642	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный.Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	шт. 100 шт,	12	1570,13 1339,33	-- --	18842 16072	-- --	2770	9804 2292	30938
23	С1248-201-0101 248-201-0101 РСНБ РК 2022	**Аппарат телефонный,модели Panasonic KX-TS2350** *СП - 8%*	шт.	12	8752,00 --	-- --	105024 --	-- --	105024	-- 8402	113426
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				514735	2153	625941	357152	2074828
		Стоимость оборудования	Тенге				31645	576	352524	127577	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				283740				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				283740				
		Материалы	Тенге				41133				
		Всего заработная плата	Тенге				7335				
		Накладные расходы	Тенге					32221			
		Сметная прибыль	Тенге				19655				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				4863				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				65651				
		Сметная заработная плата	Тенге								17
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					32221			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				189862				
		Сметная прибыль	Тенге				189862				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15189				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				205051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				554442				
		Сметная заработная плата	Тенге					32221			17
		РАЗДЕЛ 2. Оборудование видеонаблюдения									
24	Ц13-100408-0614 I310-0408-0614 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Видеорегистратор.Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	330248,93 308104,93	2362,45 632,46	330249 308105	2362 632	19782	188330 41486	560065
25	С1248-403-0204 248-403-0204 СпрСЦ 11.2022	**Видеорегистратор модели RVI RVi-1HDR1161M,16-и канальный (поддержка HDD дисков: 1 до 10 Tb)** *СП - 8%*	шт.	1	132421,00 --	-- --	132421 --	-- --	132421	-- 10594	143015
26	С1248-404-0202 248-404-0202 РСНБ РК 2022	**Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"** *СП - 8%*	шт.	1	112227,00 --	-- --	112227 --	-- --	112227	-- 8978	121205
27	Ц13-100408-0623 I310-0408-0623 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Устройство видеоконтрольное.Монтаж оборудования**	шт.	1	4517,02	69,48	45170	695	--	27244	78207

Прогр

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			4447,54	18,60	44475	186		5793	36330
28	С1248-402-0216 248-402-0216 РСНБ РК 2022	**Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2324LB-ADZK-G-C,объектив 2,8 ~ 12 мм,4 Мп со встроенным микрофоном** *СП - 8%*	**шт.**	**10**	**74756,00** --	**--** --	**747560** --	**--** --	**747560**	**--** --	**807365**
29	Ц13-080105-0109 1308-0105-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Сетевого блока питания.Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка 2. Сборка	**шт.**	**1**	**16917,40** **14881,44**	**--** --	**16917** **14881**	**--** --	**2036**	**59805** **10715** **2211**	**29842**
30	521-101-0401024 521-101-0401024 СпрСЦ 11.2022	**Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD,600VA,360W,1x12V/7.5Ah,AVR 138-292V,2 розет.,1xIEC C13,Black**	**шт.**	**1**	**23414,00** --	**--** --	**23414** --	**--** --	**23414**	**--** --	**23414**
31	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Блоки съемные и выдвижные (модули,ячейки,ТЭЗ),масса до 5 кг.Монтаж оборудования** *НР - 75%; СП - 8%*	**шт.**	**1**	**1629,41** **1588,26**	**41,15** **18,60**	**1629** **1588**	**42** **19**	**--**	**1205** **227**	**3061**
32	518-102-0513 518-102-0513 РСНБ РК 2022 прим	**Сетевой коммутатор с 16 PoE портами+1 порт SFP Wi-Tek WI-PS518G V2**	**шт.**	**1**	**63369,00** --	**--** --	**63369** --	**--** --	**63369**	**--** --	**63369**
33	Ц13-080105-0109 1308-0105-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Сетевого блока питания.Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка 2. Сборка	**шт.**	**1**	**16917,40** **14881,44**	**--** --	**16917** **14881**	**--** --	**2036**	**10715** **2211**	**29842**
34	С1248-306-0301 248-306-0301 РСНБ РК 2022	**Блок питания ИВЭПР 112-2-1** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**12034,00** --	**--** --	**12034** --	**--** --	**12034**	**--** **963**	**12997**
35	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 450+450* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	**м кабеля**	**900**	**427,47** **186,02**	**184,15** **64,34**	**384723** **167418**	**165735** **57906**	**51570**	**162234** **43758**	**590715**

Прогр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	С1243-801-0101 243-801-0101 РСНБ РК 2022	**Провод соединительный со скрученными медными жилами,с ПВХ изоляцией,число жил 2,марки ПВС 2х0,75 мм2** *СП - 8%;* *Формула объема = 450.0,001*	км	0,45	150100,00 --	-- --	67545 --	-- --	67545 --	-- 5404	72949
	37	С1243-304-0102 243-304-0102 РСНБ РК 2022	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E** *СП - 8%;* *Формула объема = 450.0,001*	км	0,45	159942,00 --	-- --	71974 --	-- --	71974 --	-- 5758	77732
	38	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола** *НР - 72%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: 261-301-0191 Трубы полимерные Состав работ: 1. Прокладка труб 2. Соединение труб на сварке в раструб 3. Установка протяжных коробок с введением концов труб в коробки 4. Крепление труб 5. Затягивание проволоки 6. Установка на концах труб заглушек	м м	440	276,04 266,99	3,64 0,12	121458 117476	1602 53	2380	84621 16487	222566
	39	С1241-207-0201 241-207-0201 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм** *СП - 8%;* *Формула объема = 440.1,01*	м	444,4	65,00 --	-- --	28886 --	-- --	28886	-- 2311	31197
	40	Прайс лист стр.7	**Коннектор питания** *СП - 8%;* *Формула стоимости = 170:1,12.1,02*	шт	10	154,82 --	-- --	1548 --	-- --	1548	-- 124	1672
	41	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022 прим	**Метизы разные** *СП - 8%*	кг	5	708,00 --	-- --	3540 --	-- --	3540	-- 283	3823
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				2181581	170436	1255539	485064	2873036
		Стоимость оборудования		Тенге				668824	58796	86783	206393	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				86783				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				86783				
		Материалы		Тенге				795605				
		Всего заработная плата		Тенге				75424				
			Накладные расходы	Тенге					610091			
			Сметная прибыль	Тенге				400443				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				95686				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1291734				
			Сметная заработная плата	Тенге					610091			322
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1299193				
		Материалы		Тенге				2380				
		Всего заработная плата		Тенге					117529			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1177735				
			Накладные расходы	Тенге				84621				
			Сметная прибыль	Тенге				110707				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1494521				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					117529			72
			Сметная заработная плата	Тенге								

Прогр

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									
		Нормативная трудоемкость	Тенге				2873038				36330
		Сметная заработная плата	чел.-ч								
			Тенге					727620			394
		РАЗДЕЛ 3. Оборудование системы оповещения									
42	Ц13-100411-0208 1310-0411-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Громкоговоритель или звуковая колонка мощностью до 10 Вт.Монтаж на столбе или на крыше** *НР - 61%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка громкоговорителя в помещении на кирпичной стене 2. Монтаж отводов питания 3. Установка уличного громкоговорителя и присоединение провода ПРГ к кабельному ящику	шт.	4	7221,62 6839,20	-- --	28886 27357	-- --	1529	16688 3646	49220
43	С1248-202-0302 248-202-0302 СпрСЦ 11.2022	**Громкоговоритель рупорный ITC T-710K** *СП - 8%*	шт.	4	53215,00 --	-- --	212860 --	-- --	212860	-- 17029	229889
44	Ц13-100501-0110 1310-0501-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Оборудование коллективного приема телевидения: усилители,устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу** *НР - 61%; СП - 8%*	шт	1	434611,59 434611,59	-- --	434612 434612	-- --	--	265113 55978	755703
45	С1248-202-0402 248-202-0402 СпрСЦ 11.2022	**Усилитель ITC T-240D,мощность 240W** *СП - 8%*	шт.	1	165341,00 --	-- --	165341 --	-- --	165341	-- 13227	178568
46	Ц13-100302-0105 1310-0302-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Коммутатор служебной связи.Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%* Состав работ: 1. Переноска и распаковка оборудования 2. Проверка и установка коммутаторов, коммутаторных ламп 3. Монтаж питающих отводов 4. Чистка коммутаторов и головок штепселей 5. Проверка и установка ламп сигнализации и заземления защитных полос на кроссе 6. Установка скалок многократного поля в коммутаторе 7. Подгонка и установка задних щитков коммутаторов 8. Отделка и окраска установленного оборудования 9. Проверка и выправка коммутатора на одно рабочее место или вводного шкафа	шт.	1	14341,44 11161,08	1876,06 502,25	14341 11161	1876 502	1304	7115 1716	23172
47	522-101-0224 522-101-0224 СпрСЦ 11.2022 прим	**Микрофонно-телефонная гарнитура**	шт.	1	16616,00 --	-- --	16616 --	-- --	16616	-- --	16616
48	Ц13-100411-0106 1310-0411-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Оборудование радиотрансляционных узлов,аппаратура настольная,масса до 20 кг.Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и монтаж стола автоприема на 1 канал с монтажом на месте	шт.	1	16089,75 13021,26	-- --	16090 13021	-- --	3069	7943 1923	25956

Прогр

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	36330
49	СПРАЙС ЛИСТстр.7	**Модуль CD/MP3/USB для усилителей серий PAM и NPAM** *СП - 8%;* *Формула стоимости = 339970:1,12.1,02*	шт	1	309615,54 --	--	309616 --	-- --	309616	-- 24769	334385	
50	СПРАЙС ЛИСТстр.7	**Кабель межблочный МС-092/1.5** *СП - 8%;* *Формула стоимости = 3915:1,12.1,02*	шт	1	3565,45 --	--	3565 --	-- --	3565	-- 285	3850	
51	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	137	427,47 186,02	184,15 64,34	58563 25485	25229 8815	7849	24696 6661	89920	
52	С1243-802-0102 243-802-0102 РСНБ РК 2022	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,со скрученными жилами,марки ШВВП 2х0,75 мм2** *СП - 8%;* *Формула объема = 137.0,001*	км	0,137	128533,00 --	--	17609 --	-- --	17609	-- 1409	19018	
53	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022 прим	**Метизы разные** *СП - 8%*	кг	2	708,00 --	--	1416 --	-- --	1416	-- 113	1529	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**					1279515	27105	724158	321555	1727826	
Стоимость оборудования		Тенге					511636	9317	16616	126756		
ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					16616					
Стоимость монтажных работ		Тенге					16616					
Материалы		Тенге					552492					
Всего заработная плата		Тенге					13752					
	Накладные расходы	Тенге						520953				
	Сметная прибыль	Тенге					321555					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					69924					
	Нормативная трудоемкость	Тенге					943971					
	Сметная заработная плата	чел.-ч										
Стоимость общестроительных работ		Тенге						520953			267	
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					710407					
	Сметная прибыль	Тенге					710407					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					56832					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					767239					
	Нормативная трудоемкость	Тенге					1727826					
	Сметная заработная плата	чел.-ч						520953			267	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**									6675691	
В ТОМ ЧИСЛЕ:												
- Зарплата рабочих строителей		Тенге					1607878					
- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге						381757				
- в том числе зарплата машинистов		Тенге						141593				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2605638		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						455923		
		- Накладные расходы	Тенге							1163771	
		- Сметная прибыль	Тенге							460726	
		Пожарная сигнализация,ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7									
		РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация									
1	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Приборы ПС приемно-контрольные,пусковые,концентратор блок базовый на 20 лучей.Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	75500,21 74796,54	2,80 --	75500 74797	3 --	700	45626 9690	130816
2	С1248-303-0221 248-303-0221 РСНБ РК 2022	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-20 П SMD** *СП - 8%*	шт.	1	24914,00 --	-- --	24914 --	-- --	24914	-- 1993	26907
3	С1248-405-0102 248-405-0102 СпрСЦ 11.2022	**С2000-4,прибор приемно-контрольный охранно-пожарный** *СП - 8%*	шт.	1	12222,00 --	-- --	12222 --	-- --	12222	-- 978	13200
4	С1248-306-0311 248-306-0311 СпрСЦ 11.2022 прим.	**Батарея резервного питания** *СП - 8%*	шт.	2	9201,00 --	-- --	18402 --	-- --	18402	-- 1472	19874
5	Ц13-080105-0109 1308-0105-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Сетевого блока питания.Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка 2. Сборка	шт.	1	16917,40 14881,44	-- --	16917 14881	-- --	2036	10715 2211	29842
6	С1248-306-0304 248-306-0304 РСНБ РК 2022	**Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР** *СП - 8%*	шт.	1	18538,00 --	-- --	18538 --	-- --	18538	-- 1483	20021
7	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой внормальном исполнении.Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	5	3788,96 3720,36	2,80 --	18945 18602	14 --	329	11347 2423	32715
8	С1248-302-0401 248-302-0401 РСНБ РК 2022	**Извещатель пожарный дымовой линейный модели ИПДЛ-Д-11/4Р** *СП - 8%*	шт.	5	42412,00 --	-- --	212060 --	-- --	212060	-- 16965	229025
9	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Извещатель ПС дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой внормальном исполнении.Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	13	3788,96 3720,36	2,80 --	49256 48365	36 --	855	29502 6301	85059
10	С1248-302-0502 248-302-0502 РСНБ РК 2022	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10** *СП - 8%*	шт.	13	1931,00 --	-- --	25103 --	-- --	25103	-- 2008	27111
11	С1248-302-0203 248-302-0203 РСНБ РК 2022	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45** *СП - 8%;* *Формула объема = 123+48*	шт.	171	2482,00 --	-- --	424422 --	-- --	424422	-- 33954	458376

Прогр

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды,одноламповый.Монтаж с креплением винтами или болтами *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Монтаж светильника 2. Присоединение 3. Ввертывание ламп 4. Опробование на зажигание	шт.	16	2572,15 1449,21	942,35 721,76	41154 23187	15077 11548	2890	25010 5293	71457
13	С1248-304-0101 248-304-0101 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" *СП - 8%*	шт.	16	1126,00 --	-- --	18016 --	-- --	18016	-- 1441	19457
14	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Оповещатель ПС автоматический,фотоэлектрический,радиоизотопный,звуко-световой в нормальном исполнении.Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	9	3788,96 3720,36	2,80 --	34101 33483	25 --	593	20425 4362	58888
15	С1248-304-0305 248-304-0305 РСНБ РК 2022	Сирена EGB 96R оповещатель светозвуковой *СП - 8%*	шт	9	1585,00 --	-- --	14265 --	-- --	14265	-- 1141	15406
16	С1248-303-0701 248-303-0701 РСНБ РК 2022	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01 *СП - 8%*	шт.	1	15419,00 --	-- --	15419 --	-- --	15419	-- 1234	16653
17	С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П *СП - 8%*	шт.	5	203,00 --	-- --	1015 --	-- --	1015	-- 81	1096
18	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 1050+25+440+10* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	1525	427,47 186,02	184,15 64,34	651892 283681	280829 98119	87382	274897 74146	1000934
19	С1243-305-0402 243-305-0402 СпрСЦ 11.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,80 *СП - 8%;* *Формула объема = 1050.0,001*	км	1,05	355371,00 --	-- --	373140 --	-- --	373140	-- 29851	402991
20	С1243-304-0131 243-304-0131 СпрСЦ 11.2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4х2х0,52 PVC *СП - 8%;* *Формула объема = 25.0,001*	км	0,025	287898,00 --	-- --	7197 --	-- --	7197	-- 576	7773

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С1243-802-0102 243-802-0102 РСНБ РК 2022	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,со скрученными жилами,марки ШВВП 2х0,75 мм2** *СП - 8%;* *Формула объема = 440.0,001*	км	0,44	128533,00 --	-- --	56555 --	-- --	56555	-- 4524	61079
22	С1243-142-0103 243-142-0103 РСНБ РК 2022	**Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки ПВ1 сечением 1 мм2** *СП - 8%;* *Формула объема = 10.0,001*	км	0,01	72340,00 --	-- --	723 --	-- --	723	-- 58	781
23	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм.Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 2.2+2.30* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: 261-302-0471 Канал кабельный из ПВХ Состав работ: 1. Разметка трассы и мест крепления 2. Разметка, резка, сверление отверстий в кабель-каналах и фасонных частях 3. Прокладка кабель-канала, установка фасонных частей 4. Крепление кабель-канала и фасонных частей	м м	64	357,02 341,33	4,42 0,06	22849 21845	283 4	721	15731 3087	41667
24	С1243-907-0115 243-907-0115 РСНБ РК 2022	**Канал кабельный из ПВХ,размерами 100 мм х 60 мм** *СП - 8%;* *Формула объема = 2.2.1,03*	м	4,12	1359,00 --	-- --	5599 --	-- --	5599	-- 448	6047
25	С1243-907-0104 243-907-0104 РСНБ РК 2022	**Канал кабельный из ПВХ,размерами 20мм х 10 мм** *СП - 8%;* *Формула объема = 2.30.1,03*	м	61,8	122,00 --	-- --	7540 --	-- --	7540	-- 603	8143
26	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола** *НР - 72%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: 261-301-0191 Трубы полимерные Состав работ: 1. Прокладка труб 2. Соединение труб на сварке в раструб 3. Установка протяжных коробок с введением концов труб в коробки 4. Крепление труб 5. Затягивание проволоки 6. Установка на концах труб заглушек	м м	950	276,04 266,99	3,64 0,12	262238 253641	3458 114	5139	182704 35597	480539
27	С1241-207-0201 241-207-0201 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм** *СП - 8%;* *Формула объема = 950.1,01*	м	959,5	65,00 --	-- --	62368 --	-- --	62368	-- 4989	67357
28	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022 прим	**Метизы разные** *СП - 8%*	кг	20	708,00 --	-- --	14160 --	-- --	14160	-- 1133	15293
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						2484510	299725	1412303	615957	3348507

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	Тенге				772482	109785	--	248042	36330
		Материалы	Тенге				887765				
		Всего заработная плата	Тенге				94785				
		Накладные расходы	Тенге					606663			
		Сметная прибыль	Тенге				417522				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				104426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1409713				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					606663			338
		Материалы	Тенге				1596745				
		Всего заработная плата	Тенге				5861				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					275604			
		Накладные расходы	Тенге				1311658				
		Сметная прибыль	Тенге				198435				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				143616				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1938796				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					275604			170
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3348509				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					882267			508
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								3348509
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				772482				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					299725			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					109785			
		- Накладные расходы	Тенге						1412304		
		- Сметная прибыль	Тенге							615957	
										248042	

Технологическое оборудование,ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-8

РАЗДЕЛ 1. Вестибюль с ресепшн, гардероб, место охраны, сан. узел - 2 шт., сан. узел МГН

1	521-402-0301003 521-402-0301003 СпрСЦ 11.2022	**Диван, модель Кулагер "2". Длина: 1590 мм, ширина: 900 мм, высота до сидения: 650 мм, посадочных мест: 2, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон**	шт.	1	125148,98 --	-- --	125149 --	-- --	125149	--	125149
2	522-101-1219001 522-101-1219001 СпрСЦ 11.2022	**Стул полумягкий**	шт.	1	10638,14 --	-- --	10638 --	-- --	10638	--	10638
3	521-101-0605001 521-101-0605001 СпрСЦ 11.2022 прим	**Вешалка гардеробная**	шт.	4	16688,89 --	-- --	66756 --	-- --	66756	--	66756
4	Прайс лист	**Диспенсер для воды; Э1ф 220в; 1,0 квт** *Формула стоимости = 104500:1,12*	шт	1	94423,21 --	-- --	94423 --	-- --	94423	--	94423
5	522-101-1206001 522-101-1206001 СпрСЦ 11.2022	**Стол однотумбовый**	шт.	1	42156,88 --	-- --	42157 --	-- --	42157	--	42157
6	522-101-1224001 522-101-1224001 СпрСЦ 11.2022	**Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина-d700+JL, подлокотники - пластик 303 (эко-кожа), обивка - эко-кожа**	шт.	1	43728,52	--	87457	--		--	87457

Прогр

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	521-103-0301002 521-103-0301002 СпрСЦ 11.2022	Шкаф для документов 800х450х2000	шт.	1	-- --	-- --	-- --	-- --	87457 --	-- --	87457
8	522-101-1229002 522-101-1229002 СпрСЦ 11.2022	Шкаф для одежды	шт.	1	83996,00 --	-- --	83996 --	-- --	83996	--	83996
9	Прайс лист	Зеркало настенное, 1500х 2000 *Формула стоимости = 39700:1,12*	шт	1	79117,15 --	-- --	79117 --	-- --	79117	--	79117
10	Прайс лист	Рукосушитель, Э1ф, 220в, 1.8 кВт *Формула стоимости = 48900:1,12*	шт	3	35871,79 --	-- --	35872 --	-- --	35872	--	35872
11	521-101-0401001 521-101-0401001 СпрСЦ 11.2022	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	2	44184,64 --	-- --	132554 --	-- --	132554	--	132554
12	521-108-0507002 521-108-0507002 СпрСЦ 11.2022	Стеллаж металлический 1800х1200х500 мм	шт.	1	451695,07 --	-- --	903390 --	-- --	903390	--	903390
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		42196,35 --	-- --	42196 --	-- --	42196	--	42196
		Стоимость оборудования	Тенге				1703705	--	--	--	1703705
		Заготов.складские расходы	Тенге				--	--	1703705	--	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1683503				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20202				
							1703705				
							1703705				

РАЗДЕЛ 2. Раздевалка мужская, раздевалка женская, душевые - 2 шт., сан. узлы - 2 шт.

13	Прайс лист	Диспенсер для бумажных полотенец *Формула стоимости = 11200:1,12*	шт	2	10120,00 --	-- --	20240 --	-- --	20240	--	20240
14	522-101-1003004 522-101-1003004 СпрСЦ 11.2022 прим	Скамья гимнастическая 300х23х30см	шт.	8	25603,60 --	-- --	204829 --	-- --	204829	--	204829
15	521-101-0605001 521-101-0605001 СпрСЦ 11.2022 прим	Вешалка на 2 крючка	шт.	8	16688,89 --	-- --	133511 --	-- --	133511	--	133511
16	522-101-1229002 522-101-1229002 СпрСЦ 11.2022	Шкаф для одежды	шт.	54	79117,15 --	-- --	4272326 --	-- --	4272326	--	4272326
17	Прайс лист	Фен Э1ф, 220в, 0.5 кВт *Формула стоимости = 27800:1,12*	шт	4	25119,29 --	-- --	100477 --	-- --	100477	--	100477
18	Прайс лист	Зеркало настенное, 500х600 *Формула стоимости = 13300:1,12*	шт	4	12017,50 --	-- --	48070 --	-- --	48070	--	48070
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4779453	--	--	--	4779453
		Стоимость оборудования	Тенге				--	--	4779453	--	
		Заготов.складские расходы	Тенге				4722780				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				56673				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4779453				
							4779453				

36330

Прогр

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 3. Спортивный зал по игровым видам											36330
19	522-101-1224001 522-101-1224001 СпрСЦ 11.2022 прим	Кресло для спортивного зала	шт.	70	43728,52 --	-- --	3060996 --	-- --	3060996	--	3060996
20	522-101-1003004 522-101-1003004 СпрСЦ 11.2022	Скамья гимнастическая 300x23x30см	шт.	12	25603,60 --	-- --	307243 --	-- --	307243	--	307243
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				3368240	--	--	--	3368240
Стоимость оборудования			Тенге				--	--	3368240	--	
Заготов.складские расходы			Тенге				3328300				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				39939				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				3368239				
							3368239				
РАЗДЕЛ 4. Баскетбол											
21	522-101-1052001 522-101-1052001 СпрСЦ 11.2022	Стойка баскетбольная профессиональная передвижная складная с защитой	шт.	1	480092,80 --	-- --	480093 --	-- --	480093	--	480093
22	522-101-1074002 522-101-1074002 СпрСЦ 11.2022	Щит баскетбольный 1800x1050 из влагостойкой фанеры	шт.	1	44224,40 --	-- --	44224 --	-- --	44224	--	44224
23	522-101-1016001 522-101-1016001 СпрСЦ 11.2022	Мяч баскетбольный Spalding TF1000	шт.	20	8096,00 --	-- --	161920 --	-- --	161920	--	161920
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				686237	--	--	--	686237
Стоимость оборудования			Тенге				--	--	686237	--	
Заготов.складские расходы			Тенге				678100				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				8137				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				686237				
							686237				
РАЗДЕЛ 5. Волейбол											
24	522-101-1055002 522-101-1055002 СпрСЦ 11.2022	Вышка судейская универсальная, положение стоя	шт.	1	87032,00 --	-- --	87032 --	-- --	87032	--	87032
25	522-101-1053001 522-101-1053001 СпрСЦ 11.2022	Стойка волейбольная универсальная	шт.	1	48879,60 --	-- --	48880 --	-- --	48880	--	48880
26	522-101-1046002 522-101-1046002 СпрСЦ 11.2022	Сетка волейбольная, нить D=2,5 мм, стальной трос D=3 мм	шт.	1	4655,20 --	-- --	4655 --	-- --	4655	--	4655
27	522-101-1017001 522-101-1017001 СпрСЦ 11.2022	Волейбольный мяч Mikasa MVA V320W	шт.	15	6881,60 --	-- --	103224 --	-- --	103224	--	103224
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				243791	--	--	--	243791
Стоимость оборудования			Тенге				--	--	243791	--	
Заготов.складские расходы			Тенге				240900				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				2891				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				243791				
							243791				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 6. Мини-футбол											
28	522-101-1044002 522-101-1044002 СпрСЦ 11.2022	Ворота для минифутбола 80х80 профиль (3х2)	шт.	2	103628,80 --	-- --	207258 --	-- --	207258	--	207258
29	522-101-1018001 522-101-1018001 СпрСЦ 11.2022	Футбольный мяч Select №5	шт.	12	8602,00 --	-- --	103224 --	-- --	103224	--	103224
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				310482	--	--	--	310482
Стоимость оборудования			Тенге				--	--	310482	--	
Заготов.складские расходы			Тенге				306800				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				3682				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				310482				
							310482				
РАЗДЕЛ 7. Инвентарная											
30	522-103-0121 522-103-0121 СпрСЦ 11.2022	Подтоварник кухонный ПК-6-2 (1000х600х300 мм) каркас окрашенный	шт.	2	95005,55 --	-- --	190011 --	-- --	190011	--	190011
31	521-108-0507005 521-108-0507005 СпрСЦ 11.2022	Стеллаж металлический 1800х1500х600 мм	шт.	4	59997,43 --	-- --	239990 --	-- --	239990	--	239990
32	522-103-0167 522-103-0167 СпрСЦ 11.2022	Подтоварник ПП-12/6 (1200х600х300)	шт.	2	108428,72 --	-- --	216857 --	-- --	216857	--	216857
33	522-101-1205001 522-101-1205001 СпрСЦ 11.2022 прим	Стол рабочий, 1500х600х850	шт.	1	148764,00 --	-- --	148764 --	-- --	148764	--	148764
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				795622	--	--	--	795622
Стоимость оборудования			Тенге				--	--	795622	--	
Заготов.складские расходы			Тенге				786188				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				9434				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				795622				
							795622				
РАЗДЕЛ 8. Комната технического персонала											
34	Прайс лист	Диспенсер для бумажных полотенец *Формула стоимости = 11200:1,12*	шт	1	10120,00 --	-- --	10120 --	-- --	10120	--	10120
35	521-101-0601001 521-101-0601001 СпрСЦ 11.2022	Шкаф с полками для посуды 800х450х1800	шт.	1	123405,30 --	-- --	123405 --	-- --	123405	--	123405
36	521-301-3017 521-301-3017 СпрСЦ 11.2022	Холодильник	шт.	1	180533,72 --	-- --	180534 --	-- --	180534	--	180534
37	522-102-0101002 522-102-0101002 СпрСЦ 11.2022	Стол обеденный с 4-мя стульями 1500 х600х700мм	комплект	1	169249,92 --	-- --	169250 --	-- --	169250	--	169250

Прогр

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	522-101-1229002 522-101-1229002 СпрСЦ 11.2022	Шкаф для одежды	шт.	5	79117,15 --	-- --	395586 --	-- --	395586	-- --	395586
39	522-101-1205001 522-101-1205001 СпрСЦ 11.2022 прим	Стол учителя с тумбой 1350х600 х750 мм	шт.	1	148764,00 --	-- --	148764 --	-- --	148764	-- --	148764
40	521-301-3009 521-301-3009 СпрСЦ 11.2022	Микроволновая печь	шт.	1	30712,18 --	-- --	30712 --	-- --	30712	-- --	30712
41	521-301-3010 521-301-3010 СпрСЦ 11.2022	Чайник электрический	шт.	1	19788,65 --	-- --	19789 --	-- --	19789	-- --	19789
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1078160	--	--	--	1078160
		Стоимость оборудования	Тенге				--	--	1078160	--	
		Заготов.складские расходы	Тенге				1065375				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				12785				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1078160				
							1078160				
		РАЗДЕЛ 9. Ожидальная,кабинет врача									
42	522-101-1219001 522-101-1219001 СпрСЦ 11.2022	Стул полумягкий	шт.	8	10638,14 --	-- --	85105 --	-- --	85105	-- --	85105
43	521-101-0401001 521-101-0401001 СпрСЦ 11.2022	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	1	451695,07 --	-- --	451695 --	-- --	451695	-- --	451695
44	521-301-0503 521-301-0503 СпрСЦ 11.2022 прим	Весы медицинские	шт.	1	8141,54 --	-- --	8142 --	-- --	8142	-- --	8142
45	522-101-1217001 522-101-1217001 СпрСЦ 11.2022	Стол письменый open space Ergoline 1250х650х750	шт.	1	182160,00 --	-- --	182160 --	-- --	182160	-- --	182160
46	522-101-1221003 522-101-1221003 СпрСЦ 11.2022	Стул ученический, регулируемый по высоте	шт.	1	38853,72 --	-- --	38854 --	-- --	38854	-- --	38854
47	522-101-1201002 522-101-1201002 СпрСЦ 11.2022 прим	Стол медсестры 900х600х750	шт.	1	27006,23 --	-- --	27006 --	-- --	27006	-- --	27006
48	Прайс лист	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, Э1ф, 220в, 0.19 кВт ОБНП-2х30-01 *Формула стоимости = 26500:1,12*	шт	1	23944,64 --	-- --	23945 --	-- --	23945	-- --	23945
49	522-101-1229002 522-101-1229002 СпрСЦ 11.2022	Шкаф для одежды	шт.	1	79117,15 --	-- --	79117 --	-- --	79117	-- --	79117

36330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	525-201-0301 525-201-0301 СпрСЦ 11.2022	Кушетки/кровать медицинская функциональная (для травматологического профиля)	шт.	1	2474340,00 --	-- --	2474340 --	-- --	2474340	--	2474340
51	521-103-0301002 521-103-0301002 СпрСЦ 11.2022	Шкаф для документов 800х450х2000	шт.	1	83996,00 --	-- --	83996 --	-- --	83996	--	83996
52	525-201-0301 525-201-0301 СпрСЦ 11.2022	Кушетки/кровать медицинская функциональная (для травматологического профиля)	шт.	1	2474340,00 --	-- --	2474340 --	-- --	2474340	--	2474340
53	525-201-0104001 525-201-0104001 СпрСЦ 11.2022	Ростомер	шт.	1	41901,86 --	-- --	41902 --	-- --	41902	--	41902
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				5970601	--	--	--	5970601
Стоимость оборудования			Тенге				--	--	5970601	--	
Заготов.складские расходы			Тенге				5899804				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				70798				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				5970602				
							5970602				
РАЗДЕЛ 10. Тренерская ,сан.узел,душевая											
54	522-101-1219001 522-101-1219001 СпрСЦ 11.2022	Стул полумягкий	шт.	6	10638,14 --	-- --	63829 --	-- --	63829	--	63829
55	Прайс лист	Диспенсер для воды; Э1ф 220в; 1,0 квт *Формула стоимости = 104500:1,12*	шт	2	94423,21 --	-- --	188846 --	-- --	188846	--	188846
56	522-101-1206001 522-101-1206001 СпрСЦ 11.2022	Стол однотумбовый	шт.	6	42156,88 --	-- --	252941 --	-- --	252941	--	252941
57	522-101-1224001 522-101-1224001 СпрСЦ 11.2022	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина-d700+JL, подлокотники - пластик 303 (эко-кожа), обивка - эко-кожа	шт.	6	43728,52 --	-- --	262371 --	-- --	262371	--	262371
58	521-103-0301002 521-103-0301002 СпрСЦ 11.2022	Шкаф для документов 800х450х2000	шт.	2	83996,00 --	-- --	167992 --	-- --	167992	--	167992
59	521-101-0401001 521-101-0401001 СпрСЦ 11.2022	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	6	451695,07 --	-- --	2710170 --	-- --	2710170	--	2710170
60	521-101-0605001 521-101-0605001 СпрСЦ 11.2022 прим	Вешалка на 2 крючка	шт.	2	16688,89 --	-- --	33378 --	-- --	33378	--	33378
61	522-101-1229002 522-101-1229002 СпрСЦ 11.2022	Шкаф для одежды 800х540х1930	шт.	4	79117,15 --	-- --	316469 --	-- --	316469	--	316469
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				3995996	--	--	--	3995996
							--	--	3995996	--	

Прогр

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования	Тенге				3948613				
		Заготов.складские расходы	Тенге				47383				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				3995996				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3995996				

РАЗДЕЛ 11. Тренажерный зал

62	Прайс лист	Диспенсер для воды; Э1ф 220в; 1,0 квт *Формула стоимости = 104500:1,12*	шт	1	94423,21 --	-- --	94423 --	-- --	94423	--	94423	36330
63	522-101-1206001 522-101-1206001 СпрСЦ 11.2022	Стол однотумбовый	шт.	1	42156,88 --	-- --	42157 --	-- --	42157	--	42157	
64	522-101-1224001 522-101-1224001 СпрСЦ 11.2022	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина-d700+JL, подлокотники - пластик 303 (эко-кожа), обивка - эко-кожа	шт.	1	43728,52 --	-- --	43729 --	-- --	43729	--	43729	
65	522-101-1003004 522-101-1003004 СпрСЦ 11.2022 прим	Скамья гимнастическая 300х23х30см	шт.	5	25603,60 --	-- --	128018 --	-- --	128018	--	128018	
66	Прайс лист	Зеркало настенное, 500х600 *Формула стоимости = 13300:1,12*	шт	7	12017,50 --	-- --	84123 --	-- --	84123	--	84123	
67	521-301-0503 521-301-0503 СпрСЦ 11.2022 прим	Весы медицинские	шт.	1	8141,54 --	-- --	8142 --	-- --	8142	--	8142	
68	525-201-0104001 525-201-0104001 СпрСЦ 11.2022	Ростомер 530х300х2150	шт.	1	41901,86 --	-- --	41902 --	-- --	41902	--	41902	
69	521-402-0107 521-402-0107 СпрСЦ 11.2022	Шведская стенка	шт.	3	53235,25 --	-- --	159706 --	-- --	159706	--	159706	
70	527-113-0506 527-113-0506 СпрСЦ 11.2022	Велотренажер с телеметрическим датчиком высокого разрешения	шт.	2	772156,00 --	-- --	1544312 --	-- --	1544312	--	1544312	
71	522-101-1233001 522-101-1233001 СпрСЦ 11.2022	Шкаф для пособий 600х350х1400 мм	шт.	1	33855,45 --	-- --	33855 --	-- --	33855	--	33855	
72	522-101-1055002 522-101-1055002 СпрСЦ 11.2022 прим	Степпер	шт.	2	87032,00 --	-- --	174064 --	-- --	174064	--	174064	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**2354430**	**--**	**--**	**--**	**2354430**
		Стоимость оборудования	Тенге				--	--	2354430	--	
		Заготов.складские расходы	Тенге				2326512				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				27920				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2354432				
							2354432				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 12. Раздевалка - 2 шт., душевые - 2 шт., сан. узлы - 2 шт.											
73	Прайс лист	Диспенсер для бумажных полотенец *Формула стоимости = 11200:1,12*	шт	2	10120,00 --	-- --	20240 --	-- --	20240	-- --	20240
74	522-101-1003004 522-101-1003004 СпрСЦ 11.2022 прим	Скамья гимнастическая 300х23х30см	шт.	6	25603,60 --	-- --	153622 --	-- --	153622	-- --	153622
75	521-101-0605001 521-101-0605001 СпрСЦ 11.2022 прим	Вешалка на 2 крючка	шт.	7	16688,89 --	-- --	116822 --	-- --	116822	-- --	116822
76	522-101-1229002 522-101-1229002 СпрСЦ 11.2022	Шкаф для одежды	шт.	44	79117,15 --	-- --	3481155 --	-- --	3481155	-- --	3481155
77	Прайс лист	Фен Э1ф, 220в, 0.5 кВт *Формула стоимости = 27800:1,12*	шт	4	25119,29 --	-- --	100477 --	-- --	100477	-- --	100477
78	Прайс лист	Зеркало настенное, 500х600 *Формула стоимости = 13300:1,12*	шт	4	12017,50 --	-- --	48070 --	-- --	48070	-- --	48070
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				3920386	--	--	--	3920386
Стоимость оборудования			Тенге				--	--	3920386	--	
Заготов.складские расходы			Тенге				3873899				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				46487				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				3920386				
							3920386				
РАЗДЕЛ 13. Инвентарная -2шт											
79	522-103-0121 522-103-0121 СпрСЦ 11.2022	Подтоварник кухонный ПК-6-2 (1000х600х300 мм) каркас окрашенный	шт.	4	95005,55 --	-- --	380022 --	-- --	380022	-- --	380022
80	521-108-0507005 521-108-0507005 СпрСЦ 11.2022	Стеллаж металлический 1800х1500х600 мм	шт.	2	59997,43 --	-- --	119995 --	-- --	119995	-- --	119995
81	522-103-0167 522-103-0167 СпрСЦ 11.2022	Подтоварник ПП-12/6 (1200х600х300)	шт.	4	108428,72 --	-- --	433715 --	-- --	433715	-- --	433715
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				933732	--	--	--	933732
Стоимость оборудования			Тенге				--	--	933732	--	
Заготов.складские расходы			Тенге				922660				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				11072				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				933732				
							933732				
РАЗДЕЛ 14. Тренировочный зал борьбы											
82	522-101-1003002 522-101-1003002 СпрСЦ 11.2022	Скамья гимнастическая 200х23х30см	шт.	7	20341,20 --	-- --	142388 --	-- --	142388	-- --	142388
83	522-101-1305002 522-101-1305002 СпрСЦ 11.2022	Тележка для матов	шт.	2	3613,85 --	-- --	7228 --	-- --	7228	-- --	7228

Прогр

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	Прайс лист	Борцовский ковер	шт	1	1271505,71	--	1271506	--			1271506
		Формула стоимости = 1407200:1,12			--	--	--	--	1271506	--	
85	Прайс лист	Борцовский мат, 2000x1000	шт	50	26836,07	--	1341804	--			1341804
		Формула стоимости = 29700:1,12			--	--	--	--	1341804	--	
86	521-402-0107 521-402-0107 СпрСЦ 11.2022	Шведская стенка	шт.	2	53235,25	--	106470	--			106470
					--	--	--	--	106470	--	
87	Прайс лист	Зеркало настенное, 5000 x2000	шт	5	119542,50	--	597713	--			597713
		Формула стоимости = 132300:1,12			--	--	--	--	597713	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				3467109	--	--	--	3467109
		Стоимость оборудования	Тенге				--	--	3467109	--	
		Заготов.складские расходы	Тенге				3425997				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				41112				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				3467109				
							3467109				

РАЗДЕЛ 15. Тренировочный зал бокса

88	522-101-1003002 522-101-1003002 СпрСЦ 11.2022	Скамья гимнастическая 200x23x30см	шт.	5	20341,20	--	101706	--			101706
					--	--	--	--	101706	--	
89	521-402-0107 521-402-0107 СпрСЦ 11.2022	Шведская стенка	шт.	2	53235,25	--	106470	--			106470
					--	--	--	--	106470	--	
90	Прайс лист	Зеркало настенное, 5000 x2000	шт	1	119542,50	--	119543	--			119543
		Формула стоимости = 132300:1,12			--	--	--	--	119543	--	
91	Прайс лист	Мешок боксерский	шт	2	44184,64	--	88369	--			88369
		Формула стоимости = 48900:1,12			--	--	--	--	88369	--	
92	Прайс лист	Угловые защитные подушки	шт	3	60268,21	--	180805	--			180805
		Формула стоимости = 66700:1,12			--	--	--	--	180805	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				596893	--	--	--	596893
		Стоимость оборудования	Тенге				--	--	596893	--	
		Заготов.складские расходы	Тенге				589815				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				7078				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				596893				
							596893				

РАЗДЕЛ 16. Кабинет сотрудников

93	522-101-1219001 522-101-1219001 СпрСЦ 11.2022	Стул полумягкий	шт.	2	10638,14	--	21276	--			21276
					--	--	--	--	21276	--	
94	Прайс лист	Диспенсер для воды; Э1ф 220в; 1,0 квт	шт	1	94423,21	--	94423	--			94423
		Формула стоимости = 104500:1,12			--	--	--	--	94423	--	
95	522-101-1224001 522-101-1224001 СпрСЦ 11.2022	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина-d700+JL, подлокотники - пластик 303 (эко-кожа), обивка - эко-кожа	шт.	2	43728,52	--	87457	--			87457
					--	--	--	--	87457	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	521-103-0301002 521-103-0301002 СпрСЦ 11.2022	Шкаф для документов 800x450x2000	шт.	2	83996,00 --	-- --	167992 --	-- --	 167992	 --	167992
97	522-101-1229002 522-101-1229002 СпрСЦ 11.2022	Шкаф для одежды 800x540x1930	шт.	1	79117,15 --	-- --	79117 --	-- --	 79117	 --	79117
98	Прайс лист	Сейф металлический, 350 x350x1500 *Формула стоимости = 137800:1,12*	шт	1	124512,14 --	-- --	124512 --	-- --	 124512	 --	124512
99	521-101-0401001 521-101-0401001 СпрСЦ 11.2022	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	2	451695,07 --	-- --	903390 --	-- --	 903390	 --	903390
100	521-301-2701001 521-301-2701001 СпрСЦ 11.2022	Тумба 416x416x625	шт.	1	19718,82 --	-- --	19719 --	-- --	 19719	 --	19719
101	521-305-0101001 521-305-0101001 СпрСЦ 11.2022	Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex	шт.	1	87735,34 --	-- --	87735 --	-- --	 87735	 --	87735
102	522-101-1207001 522-101-1207001 СпрСЦ 11.2022	Стол руководителя угловой с тумбой, компьютерной приставкой 2200x1500x750	комплект	1	143421,65 --	-- --	143422 --	-- --	 143422	 --	143422
103	522-101-1206001 522-101-1206001 СпрСЦ 11.2022	Стол двухтумбовый 1200x650x750	шт.	2	42156,88 --	-- --	84314 --	-- --	 84314	 --	84314
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1813358	--	--	--	1813358
		Стоимость оборудования	Тенге				--	--	1813358	--	
		Заготов.складские расходы	Тенге				1791856				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				21502				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1813358				
							1813358				

РАЗДЕЛ 17. Методический кабинет

104	522-101-1219001 522-101-1219001 СпрСЦ 11.2022	Стул полумягкий	шт.	12	10638,14 --	-- --	127658 --	-- --	 127658	 --	127658
105	521-103-0301002 521-103-0301002 СпрСЦ 11.2022	Шкаф для документов 800x450x2000	шт.	2	83996,00 --	-- --	167992 --	-- --	 167992	 --	167992
106	521-402-0301003 521-402-0301003 СпрСЦ 11.2022	Диван, модель Кулагер "2". Длина: 1590 мм, ширина: 900 мм, высота до сидения: 650 мм, посадочных мест: 2, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон	шт.	1	125148,98 --	-- --	125149 --	-- --	 125149	 --	125149
107	522-101-1201003 522-101-1201003 СпрСЦ 11.2022	Стол компьютерный 1400x650x750	шт.	2	45670,55 --	-- --	91341 --	-- --	 91341	 --	91341
108	521-101-0402002 521-101-0402002 СпрСЦ 11.2022	Проектор Acer P6200, DLP,3D, 5000lm, XGA, 1024x768, 0.43-7.62m, 3000hr, 1-11.4m, 4.6kg	шт.	1	480213,23 --	-- --	480213 --	-- --	 480213	 --	480213

Прогр

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	521-101-0402005 521-101-0402005 СпрСЦ 11.2022	Экран проекционный моторизованный Deluxe DLS-ERC203xW, 1:1, 195 x 195 см	шт.	1	54800,81 --	-- --	54801 --	-- --	54801	--	54801
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**1047154**	--	--	--	**1047154**
		Стоимость оборудования	Тенге				--	--	**1047154**	--	
		Заготов.складские расходы	Тенге				**1034737**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**12417**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**1047154**				
							1047154				
		РАЗДЕЛ 18. ХОЛЛ									
110	521-402-0301001 521-402-0301001 СпрСЦ 11.2022	Диван, модель Браво "3". Длина: 1820 мм, ширина: 830 мм, высота: 730 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель:поролон, синтепон, синтепух	шт.	3	113840,89 --	-- --	341523 --	-- --	341523	--	341523
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**341523**	--	--	--	**341523**
		Стоимость оборудования	Тенге				--	--	**341523**	--	
		Заготов.складские расходы	Тенге				**337473**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**4050**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**341523**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**341523**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								**37406874**
		Земляные работы							**37406874**		
		Котельная,ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-5									
1	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 7.7,32.0,7.0,97* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м³ грунта	34,79196	188,92 7,79	181,13 56,09	6573 271	6301 1951	--	1600 654	8827
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 7.7,32.0,7.0,03* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м³ грунта	1,07604	2806,00 2806,00	-- --	3019 3019	-- --	--	2174 415	5608
		Фундамент под БМК									
		Фундаментная плита									

36330

Прогр

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	м^3	6,765	33552,59 1776,06	1646,46 340,52	226983 12015	11139 2304	203829	13030 19201	259214
4	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м^3	25,809	37038,35 2814,74	2518,94 548,45	955923 72646	65011 14155	818266	78988 82793	1117704
5	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%;* *Формула объема = 1146,32.0,001*	т	1,14632	331233,00 --	-- --	379699 --	-- --	379699	-- 30376	410075
6	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%;* *Формула объема = 77,7.0,001*	т	0,0777	376202,00 --	-- --	29231 --	-- --	29231	-- 2338	31569
		ФМ-I									
7	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	м^3	0,289	33552,59 1776,06	1646,46 340,52	9697 513	475 98	8709	557 820	11074
8	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м^3	2,7	48540,65 9969,52	2871,22 611,96	131060 26918	7752 1652	96390	25999 12565	169623
9	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм** *СП - 8%;* *Формула объема = 24,32.0,001*	т	0,02432	356318,00 --	-- --	8666 --	-- --	8666	-- 693	9359
		Приямок ПР-1									
10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	м^3	0,049	33552,59 1776,06	1646,46 340,52	1644 87	81 17	1476	94 139	1877

36330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-061301-0101 1106-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	0,15	78336,60 29212,50	7042,24 2752,93	11750 4382	1056 413	6312	4363 1289	17402
12	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%;* *Формула объема = 4,73.0,001*	т	0,00473	455717,00 --	-- --	2156 --	-- --	2156	-- 172	2328
13	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 261-301-0172	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Трубы стальные Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода м	0,002	669629,88 523300,96	115634,10 44742,70	1339 1047	231 89	61	1125 197	2661
14	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм** *СП - 8%;* *Формула объема = 2,1,004*	м	2,008	2431,00 --	-- --	4881 --	-- --	4881	-- 391	5272
		Крышка прямка									
15	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 261-102-0322	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = (4,84+9,68+3,93).0,001* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Конструкции стальные Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций т	0,01845	138223,76 129100,61	6714,26 2685,88	2550 2382	124 50	44	1678 338	4566
16	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%;* *Формула объема = (4,84+9,68).0,001*	т	0,01452	1018274,00 --	-- --	14785 --	-- --	14785	-- 1183	15968
17	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т** *СП - 8%;* *Формула объема = 3,93.0,001*	т	0,00393	973520,00 --	-- --	3826 --	-- --	3826	-- 306	4132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	**Е11-060101-0101** **1106-0101-0101** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%;* *Формула объема = 0,21.2* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	**м³**	**0,42**	**33552,59** **1776,06**	**1646,46** **340,52**	**14092** **746**	**691** **143**	**12655**	**809** **1192**	**16093**
19	**Е11-060101-0105** **1106-0101-0105** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%;* *Формула объема = 1,1.2* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м³**	**2,2**	**48540,65** **9969,52**	**2871,22** **611,96**	**106789** **21933**	**6316** **1346**	**78540**	**21184** **10238**	**138211**
20	**Е11-060301-0407** **1106-0301-0407** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%;* *Формула объема = 18,71.2.0,001* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: 222-509-1000 Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 222-509-1006 Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т** **т** 0,03742 (т)	**0,03742**	**1373318,90** **341827,20**	**1861,70** **796,91**	**51390** **12791**	**70** **30**	**38529**	**11667** **5045**	**68102**
		Узел А									
21	**Е11-070107-0103** **1107-0107-0103** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%;* *Формула объема = (4.8,48+16.0,265).0,001* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	**т стальных элементов**	**0,03816**	**1136842,69** **86417,97**	**9804,44** **1934,59**	**43382** **3298**	**374** **74**	**39710**	**3978** **3789**	**51149**
		Пандус ПС-1									
22	**Е11-110101-0209** **1111-0101-0209** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,02**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: 212-101-0301 Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок 212-101-0601 Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями	**м³ подстилающего слоя** **м³** 0,4794 (м³)	**0,47**	**40350,27** **5177,95**	**12,73** **--**	**18965** **2434**	**6** **--**	**16525**	**2288** **1700**	**22953**

Прогр

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%;* *Формула объема = 5,44.0,001*	т	0,00544	455717,00 --	-- --	2479 --	-- --	2479	-- 198	2677
24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидроизоляция** **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м^2 поверхности	31,504	1175,79 392,24	27,45 3,76	37042 12357	864 118	23821	11602 3892	52536
25	Ц13-060102-0101 1306-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 261-102-0331	**БМК** **Котел паропроизводительностью 1-2,5 т/ч. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Подкладки металлические	т кг	1,91	81594,25 58783,13	17282,34 6228,66	155845 112276	33010 11897	10559	75745 18527	250117
26	У14-070201-0101 1407-0201-0101 РСНБ РК 2022	**Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность до 1 Гкал/ч. Пусконаладочные работы** *НР - 50%; СП - 8%*	котел	1	566253,60 566253,60	-- --	566254 566254	-- --	--	283127 67950	917331
27	513-105-0207 513-105-0207 РСНБ РК 2022	**Блочно-модульная котельная с двумя котлами газовая тепловая мощность 2х200=400 кВт**	комплект	1	13409198,00 --	-- --	13409198 --	-- --	13409198	-- --	13409198
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17005627
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				855369				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					133501			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					34337			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1801149		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						13409198		
		- Накладные расходы	Тенге							540008	
		- Сметная прибыль	Тенге							266401	
		Благоустройство,ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1									
		РАЗДЕЛ 1. Покрытия									
1	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 261-101-0127	**Асфальтобетонное покрытие Тип-1** **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 /25см/. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%;* *Формула объема = (975+342)* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Смеси песчано-гравийные или щебеночно-песчаные Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Укатка с поливкой водой 4. Уход за покрытием	м^2 основания или покрытия м^3	1317	259,74 63,17	196,26 55,80	342078 83195	258475 73489	408	169221 40906	552205

36330

Прогр

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%;* *Формула объема = (975+342).0,25*	м^3	329,25	4530,00 --	-- --	1491503 --	-- --	1491503	-- 119320	1610823
3	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 /6/ см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%;* *Формула объема = (975+342)* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: 261-101-0223 Смеси асфальтобетонные 212-501-0402 Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	м^2 покрытия т 126,3003 (т)	1317	2222,94 31,64	233,85 34,14	2927612 41670	307980 44962	2577962	93560 241696	3262868
4	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306** *НР - 108%; СП - 8%;* *Формула объема = (975+342)* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: 261-101-0223 Смеси асфальтобетонные 212-501-0402 Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	м^2 покрытия т 61,1088 (т)	1317	958,39 11,15	0,09 --	1262200 14685	119 --	1247396	15857 102239	1380295
5	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%;* *Формула объема = (975+342)* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: 261-101-0223 Смеси асфальтобетонные 212-501-0204 Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	м^2 покрытия т 128,5392 (т)	1317	2673,45 31,64	246,41 33,31	3520934 41670	324522 43869	3154742	92388 289068	3902390
6	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%;* *Формула объема = (420+86)* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	м бортового камня	506	2963,55 1077,26	41,89 17,12	1499556 545094	21197 8663	933265	598057 167810	2265422

Прогр

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	261-101-0341	Камни бортовые	м								36330
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок { на ед.изм. =0,055 }	27,83 ($м^3$)								
		Состав работ:									
		1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки									
		2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой									
		3. Очистка бортов									
7	**С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**									
		СП - 8%;	**$м^3$**	**22,77**	**33557,00**	**--**	**764093**	**--**	**764093**	**--**	**825220**
		Формула объема = ((420+86)).0,045			**--**	**--**	**--**	**--**		**61127**	
		Покрытие из Брусчатки Тип-2									
8	**Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**									
		НР - 108%; СП - 8%	**$м^2$ основания или покрытия**	**83**	**259,58**	**196,26**	**21545**	**16289**	**13**	**10665**	**34787**
	261-101-0127	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			**63,17**	**55,80**	**5243**	**4631**		**2577**	
		Смеси песчано-гравийные или щебеночно-песчаные	$м^3$								
		Состав работ:									
		1. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя									
		2. Россыпь и разравнивание материалов									
		3. Укатка с поливкой водой									
		4. Уход за покрытием									
9	**С1211-201-0508 211-201-0508 РСНБ РК 2022**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм**									
		Формула объема = 83.0,12	**$м^3$**	**9,96**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
10	**Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**									
		НР - 94%; СП - 8%	**$м^2$ покрытия**	**83**	**1792,46**	**194,73**	**148774**	**16163**	**1791**	**127037**	**297876**
	261-101-0345	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			**1576,14**	**52,13**	**130820**	**4327**		**22065**	
		Брусчатка	$м^2$								
		Состав работ:									
		1. Подготовка оснований									
		2. Устройство покрытий с заполнением швов песком									
11	**С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022**	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**									
		СП - 8%	**$м^2$**	**83**	**2654,00**	**--**	**220282**	**--**	**220282**	**--**	**237905**
					--	**--**	**--**	**--**		**17623**	
12	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**									
		НР - 108%; СП - 8%	**м бортового камня**	**27**	**2257,86**	**41,89**	**60962**	**1131**	**30745**	**31912**	**100304**
	261-101-0341	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			**1077,26**	**17,12**	**29086**	**462**		**7430**	
		Камни бортовые	м								
	212-101-0601	ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок { на ед.изм. =0,032 }	0,864 ($м^3$)								
		Состав работ:									
		1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
13	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%;* *Формула объема = (27).0,016*	м^3	0,432	33557,00 --	--	14497 --	-- --	14497	-- 1160	15657
		Отмостка									
14	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%;* *Формула объема = 197,0321.0,15*	м^3	29,554815	34272,71 1776,06	1646,46 340,52	1012924 52491	48661 10064	911772	56925 85588	1155437
	212-101-0101 212-101-0301	ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3 30,1459113 (м^3)								
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки									
15	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м^2 покрытия	203	2145,32 257,44	4,25 1,48	435500 52260	862 300	382378	56765 39382	531647
	261-101-0223 212-501-0204	ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: Смеси асфальтобетонные Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т 14,4942 (т)								
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				13722460	995399	11730847	1252387	16172836
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				996214	190767	--	1197991	
		Материалы	Тенге				13722460				
		Всего заработная плата	Тенге				9240473				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1186981			
		Накладные расходы	Тенге				2490375				
		Сметная прибыль	Тенге				1252387				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1197991				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16172838				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1186981			741
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16172838				
		Сметная заработная плата	Тенге					1186981			741
		РАЗДЕЛ 2. МАФ									
16	У86-010302-0303 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой** *НР - 91%; СП - 8%*	шт.	5	120090,00 7747,00	223,00 68,00	600450 38735	1115 340	560600	35558 50881	686889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов 9. Устройство бетонных фундаментов - столбов 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11									
17	У86-010303-0207 8601-0303-0207 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания** *СП - 8%* Состав работ: 2. Выгрузка конструкции на установленное место	**шт.**	**5**	**50127,00** --	**--** --	**250635** --	**--** --	**250635** --	**--** **20051**	**270686**
		ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ЩИТ									
18	С1248-307-0101 248-307-0101 РСНБ РК 2022	**Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ (в комплекте ведро и лопата)** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**12032,00** --	**--** --	**12032** --	**--** --	**12032** --	**--** **963**	**12995**
19	С1261-107-0466 261-107-0466 РСНБ РК 2022	**Войлок строительный** *СП - 8%*	**т**	**0,0034**	**531405,00** --	**--** --	**1807** --	**--** --	**1807** --	**--** **145**	**1952**
20	С1248-305-0403 248-305-0403 РСНБ РК 2022	**Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 10 летний от t + 5 С до + 50 С** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**7135,00** --	**--** --	**7135** --	**--** --	**7135** --	**--** **571**	**7706**
21	У86-010605-0301 8601-0605-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом 7. Установка опорных стоек в углубления для фундаментов 8. Заливка бетонных фундаментов - столбов 9. Навеска створок ворот через 72 часа после заливки фундамента 10. Установка замка 11. Окраска конструкции	**конструкция**	**2**	**432939,00** **65802,00**	**2919,00** **1103,00**	**865878** **131604**	**5838** **2206**	**728436**	**121767** **79012**	**1066657**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	У86-010602-0602 8601-0602-0602 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ограждений из панелейс прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей спрутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента 8. Заливка бетонного фундамента - столба 9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента (крепление стальными хомутами)	**секция**	79	**57260,00** **6199,00**	**8729,00** **3406,00**	**4523540** **489721**	**689591** **269074**	**3344228**	**690503** **417123**	**5631167**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				**6261477**	**696544**	**4904873**	**847828**	**7678052**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**660060**	**271620**	--	**568746**	
	Материалы		Тенге				**6261477**				
	Всего заработная плата		Тенге				**4883899**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**931680**			
		Накладные расходы	Тенге				**20974**				
		Сметная прибыль	Тенге				**847828**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**568746**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**7678051**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**931680**			**558**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**7678051**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**931680**			**558**
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 3. Обустройство

23	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Подготовка бетонная (омоноличивание стоек). Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: 212-101-0101 Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок 212-101-0601 Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	**м^3** м^3 0,357 (м^3)	**0,35**	**37000,19** **1776,06**	**1646,46** **340,52**	**12950** **622**	**576** **119**	**11752**	**674** **1090**	**14714**
24	**Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Знаки дорожныена металлических стойках. Установка** *НР - 108%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: 261-107-0650 Щитки металлические Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему	**шт.** шт,	**1**	**6727,44** **5031,94**	**1103,53** **373,69**	**6727** **5032**	**1104** **374**	**591**	**5838** **1005**	**13570**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С1251-102-0701 251-102-0701 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20** *СП - 8%*	шт.	1	6514,00 --	--	6514 --	--	6514 --	-- 521	7035
26	С1251-101-0112 251-101-0112 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм /МЕСТО СТОЯНКИ/** *СП - 8%*	шт.	1	7636,00 --	--	7636 --	--	7636 --	-- 611	8247
27	С1251-101-0127 251-101-0127 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм** *СП - 8%*	шт.	1	5489,00 --	--	5489 --	--	5489 --	-- 439	5928
28	С1251-104-0104 251-104-0104 РСНБ РК 2022	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из стали** *СП - 8%;* *Формула объема = 0,5.0,5.(41+76+9)*	$м^2$	31,5	30800,00 --	--	970200 --	--	970200 --	-- 77616	1047816
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1009516	1680	1002182	6512	1097310
		Материалы	Тенге				5654	493	--	81282	
		Всего заработная плата	Тенге				1009516				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12344				
		Накладные расходы	Тенге					6147			
		Сметная прибыль	Тенге				989839				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6512				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				81282				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				1097310				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	Тенге					6147			3
		Сметная заработная плата	чел.-ч				1097310				
			Тенге								
								6147			3

РАЗДЕЛ 4. Озеленение территории

29	Е11-470102-0212 1147-0102-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%** *НР - 88%; СП - 8%* Состав работ: 1. Копание ям экскаватором с зачисткой вручную 2. Отвозка грунта на тачках 3. Подвозка на тачках растительной земли и перегноя 4. Приготовление смеси 5. Подготовка ям к посадке	яма	4	5547,73 3240,33	755,29 271,69	22191 12961	3021 1087	6209	12362 2764	37318
30	Е11-470103-0107 1147-0103-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка** *НР - 88%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка деревьев в ямы автокраном 2. Засыпка земли с трамбованием 3. Установка кольев и укрепление деревьев 4. Полив	шт.	4	9518,61 7283,82	2081,08 685,56	38074 29135	8324 2742	615	28052 5290	71416

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			5. Обрезка крон									
	31	С1254-101-0503 254-101-0503 РСНБ РК 2022	**Можжевельник Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м** *СП - 8%*	шт.	4	9554,00 --	-- --	38216 --	-- --	38216	-- 3057	41273
	32	Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см** *НР - 88%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка площади вручную 2. Штыковка почвы вручную 3. Подвозка и насыпка растительной земли с разравниванием	м^2	866,7	858,16 546,62	20,24 4,88	743767 473756	17542 4229	252469	420627 93153	1257547
	33	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Газоны партерные, мавританскиеи обыкновенные. Посев вручную** *НР - 88%; СП - 8%* Состав работ: 1. Посев вручную 2. Прикатывание газонов после посева легкими катками 3. Полив	м^2	866,7	361,89 81,03	213,32 51,46	313650 70229	184884 44600	58537	101049 33177	447876
	34	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /Грунтовый лоток/** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 85.0,5.0,3* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м^3 грунта	12,75	2338,34 2338,34	-- --	29814 29814	-- --	--	21466 4102	55382
	35	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 261-301-0172	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%;* *Формула объема = 8.0,001* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Трубы стальные Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода м	0,008	2093828,74 1038360,96	909904,76 320878,80	16751 8307	7279 2567	1165	10765 2201	29717
	36	С1241-102-0238 241-102-0238 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварнаяпрямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм** *СП - 8%;* *Формула объема = 8.1,004*	м	8,032	15564,00 --	-- --	125010 --	-- --	125010	-- 10001	135011
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4										
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1327473	221050	482221	594321	2075540
		Материалы		Тенге				624202	55225	--	153745	
		Всего заработная плата		Тенге				1327473				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				318995				
			Накладные расходы	Тенге					679427			
				Тенге				163226				
								594321				

Прогр

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				153745				36330
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2075539				
		Нормативная трудоемкость	Тенге					679427			488
		Сметная заработная плата	чел.-ч				2075539				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					679427			488
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге				2286130				27023738
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					1914673			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						518105			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге						18120125		
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге							2701048	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге							2001764	
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге								

	Итого по разделам 1-4										**111 692 752**
	Оборудование										**51 271 995**
	Итого без оборудование										**60 420 757**
	Временные здания и сооружения 1,5%	**1,50%**									**906 311**
	Итого										**61 327 068**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,32%	**0,32%**									**196 247**
	Итого										**61 523 315**
	Итого с оборудованием										**112 795 310**
	Непредвиденные работы и затраты 2%	**2,0%**									**2 255 906**
	Итого										**115 051 216**
	том числе на 2023г. -85%	**85%**									**97 793 534**
	том числе на 2024г. -15%	**15%**									**17 257 682**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023г. (к= 1,079)	**1,079**									**105 519 223**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2024г. (к= 1,163)	**1,163**									**20 070 685**
	Итого										**125 589 908**
	С поправочным коэффициентом										**119 310 412**
	НДС	**0,95**									**14 317 249**
	Всего:	**12%**									**133 627 662**

ТЕХНАДЗОР
Директор
ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____Тасибаев Э.М.

Инженер-эксперт
_____Ермеков Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Главный инженер проекта
ТОО "ДИАС-ПРОЕКТ"
_____Нуралиев Е.А.

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "КДСМ"
_____Есимов М.С.

Начальник участка
_____Баимбетов Б.Д.