Форма 3

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ТОО "Батыс Котло Монтаж", БИН 100340019001, ЗКО, г. Уральск, ул. Бухарская, 5

Подрядчик: ТОО "Samal Stroy Service", БИН 180540023755 адрес: ЗКО, Акжаикский район, с.Самал, ул.Шугыла д.3

Наименование объекта: «Строительство медицинского пункта в с. Красноармейское района Байтерек ЗКО» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2024 г.

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
100340019001	180540023755			№22/2024	18.07.24 г.		

Наименование пусковых ком- плексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них:				
				Строительно-монтаж ные работы	Оборудова ния, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство медицинского пункта в с. Красноармейское района Байтерек ЗКО» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	30 000 000,00		30 000 000,00					30 000 000,00

ЗАКАЗЧИК

ТОО "Батыс Котло Монтаж"

Директор

_____ **Балмулдин Д.У.**

М.П.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Samal Stroy Service"

Директор

_____ **Искалиев М.В.**

М.П.

Заказчик: **ТОО "Батыс Котло Монтаж", БИН 100340019001, ЗКО, г. Уральск, ул. Бухарская, 5**

Подрядчик: **ТОО "Samal Stroy Service", БИН 180540023755 адрес: ЗКО, Акжаикский район, с.Самал, ул.Шугыла д.3**

Наименование стройки - **«Строительство медицинского пункта в с. Красноармейское района Байтерек ЗКО» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

Наименование объекта - **«Строительство медицинского пункта в с. Красноармейское района Байтерек ЗКО» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

Договор №22/2024 от 18.07.2024 г.

АКТ

на выполненные работы

за ноябрь 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Смета 02-01-02-01 - Общестроительные работы				
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**628694**
1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	184,494	359	66233
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	5,706	8 749	49922
3	6101-0107-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, площадь котлована по дну свыше 100 м^2, по одному следу 10-14 ударов, диаметр трамбовки до 2 м	м^2	149,38	1 975	295026
4	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа	м^3	9,7	442	4287
5	412-102-0203 *РСНБ РК 2022 класс груза 1, k=1*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	49,47	105	5194
6	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м^3	9,7	76	737
7	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	м^3	153,425	73	11200
8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	153,425	607	93129
9	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	27,075	3 803	102966
	Раздел 2.	**Фундамент**				**6212474**
		Ленточный фундамент (АС-4)				

1	2	3	4	5	6	7
10	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	7,7	9 816	75583
11	212-101-1811 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10	$м^3$	7,854	32 301	253692
12	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	19,3	29 087	561379
13	212-101-2105 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10	$м^3$	19,5895	36 311	711314
14	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,456	348 106	158736
15	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,36472	317 413	433180
16	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	94,95	1 495	141950
17	235-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	227,88	424	96621
		Фундаментные блоки (АС-6)				
18	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	30	5 410	162300
19	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	9	6 086	54774
20	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	36	8 056	290016
21	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	27,783	53 065,5	1474319
22	ССЦ *РК 8.04-08-2022 п/п 2.3.4*	Надбавка к сметной стоимости при изготовлении изделий на сульфатостойком цементе	$м^3$	27,783	284	7890
23	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0412	289 377	11922
24	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0412	358 821	14783
25	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного ленточного/монолитные заделки/	$м^3$	0,4	19 960	7984
26	212-101-2009 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,408	33 266	13573
27	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	166,4	1 495	248768
28	235-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	399,36	424	169329
		Рама монолитная Рм-1				
29	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	1,81	39 204	70959
30	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,83715	35 358	64958
31	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,17963	315 770	56722
32	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04962	348 106	17273
33	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	1,53	107 480	164444
34	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,55295	35 358	54909

1	2	3	4	5	6	7
35	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,20832	315 770	65781
36	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09318	348 106	32437
		Монолитный пояс МП,на отм.-0,050 (АС-6.2)				
37	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	3,26	63 137	205827
38	212-101-2009 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	3,3089	33 266	110074
39	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,36928	84 132	31068
40	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17796	336 368	59860
		Формула объема = 177,96.0,001				
41	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01336	348 106	4651
		Формула объема = 13,36.0,001				
		Гидроизоляция горизонтальная под кирпичную кладку				
42	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	61	6 042	368562
	Раздел 3.	**Наружные стены и перегородки**				**13820346**
		Кладка наружных и внутренних стен (АС -7)				
44	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	112,46	19 830	2230082
45	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	26,9904	34 705	936702
46	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	42,7348	77 729	3321733
47	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	112,8333333	3 928	443209
48	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	2,5951667	34 705	90065
49	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	5,6868	77 729	442029
50	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	тП2 Монолитные сердечники	0,098	377 991	37043
51	1146-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 34*	Простенки кирпичные. Усиление монолитными железобетонными сердечниками (вставками)	$м^3$	4,3	444 856	1912881
52	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,386	35 358	155080
53	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,29268	79 911	23388
54	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12276	348 106	42733
55	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16992	336 368	57156
		Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-8)				

1	2	3	4	5	6	7
56	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	6,3	29 087	183248
57	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,3945	31 049	198543
58	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,201	317 413	63800
59	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	15,2	6 042	91838
60	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	34,96	120	4195
61	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,04992	286 561	14305
62	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,03584	1 093 929	39206
63	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01408	336 368	4736
64	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,00047	289 377	136
65	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00047	377 991	178
		Перемычки (АС-9)				
66	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	1,135	105 082	119268
67	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,152025	35 358	40733
68	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0772	336 368	25968
69	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0375	348 106	13054
70	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	10,1	63 137	637684
71	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	10,2515	35 358	362473
72	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,57187	79 911	45699
73	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22359	348 106	77833
74	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,34828	315 770	109976
75	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,023	336 368	7736
76	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$	шт.	21	9 821	206241
77	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	147,0482	10 945	1609443
78	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,02352	1 460 306	34346
79	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,19	35 358	6718

68800

1	2	3	4	5	6	7
80	1106-0801-0112 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	1,48	45 784	67760
81	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,5022	35 358	53115
82	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,041	348 106	14272
83	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,095	336 368	31955
84	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,202	315 770	63786
	Раздел 4.	**Кровля (АС-15)**				**3487826**
		Кровля				
85	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами/стойки,стропила,мауэрлат/	$м^3$	2,515	218 233	548856
86	235-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	21,28	264	5618
87	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	2,653	132 712	352085
88	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	5,168	3 948	20403
89	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0087856	120 106	1055
90	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0346256	1 629 070	56408
91	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,005168	107 485	555
92	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	152,328	151	23002
93	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0091397	120 106	1098
94	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0350354	1 629 070	57075
95	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0060931	107 485	655
96	6105-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка столба прямоугольного неармированного	$м^3$	0,26	42 786	11124
97	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,0572	34 705	1985
98	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,10504	77 729	8165
99	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	197	4 035	794895
100	215-204-0401 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	1,85	107 820	199467
101	224-103-0719 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	226,55	3 844	870858
102	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,01185	286 561	3396

64007

1	2	3	4	5	6	7
103	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0078	1 093 929	8533
104	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,00405	317 413	1286
105	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	9,6	1 590	15264
		Слуховое окно (АС-16)				
106	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	0,338	132 712	44857
107	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,338	3 948	1334
108	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0005746	120 106	69
109	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0022646	1 629 070	3689
110	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000338	107 485	36
		Перемычки (АС-14)				
111	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	6	1 703	10218
112	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,156	118 020	18411
113	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	62,05	7 920	427429
		Всего по смете 02-01-02-01:-				**24 149 340**
		Затраты на организацию и управление СМР по стройке 7%:				**1 690 454**
		Итого с затратами:				**25 839 794**
		Сметная прибыль 5%:				**1 291 990**
		Непредвиденные затраты 3%:				**775 194**
		Итого со всеми затратами:				**27 906 977**
		Итого по сметному расчету в ценах 2024 г. К=1,075				**30 000 000**

ЗАКАЗЧИК
ТОО "Батыс Котло Монтаж"
Директор

_____ **Балмулдин Д.У.**

М.П.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Samal Stroy Service"
Директор

_____ **Искалиев М.В.**

М.П.