Форма 3

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ТОО "Батыс Котло Монтаж", БИН 100340019001, ЗКО, г. Уральск, ул. Бухарская, 5

Подрядчик: ТОО "Samal Stroy Service", БИН 180540023755 адрес: ЗКО, Акжаикский район, с.Самал, ул.Шугыла д.3

Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей по объекту "Строительство медицинского пункта в с.Аксу Бурлинского района ЗКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2024 г.

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
100340019001	180540023755			№8/2024	03.06.24 г.		

Наименование пусковых ком- плексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них:				
				Строительно-монтаж ные работы	Оборудова ния, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство наружных инженерных сетей по объекту "Строительство медицинского пункта в с.Аксу Бурлинского района ЗКО"	6 570 500,00		6 570 500,00					6 570 500,00

ЗАКАЗЧИК

ТОО "Батыс Котло Монтаж"

Директор _____ **Балмулдин Д.У.**

М.П.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Samal Stroy Service"

Директор _____ **Искалиев М.В.**

М.П.

Заказчик: ТОО "Батыс Котло Монтаж", БИН 100340019001, ЗКО, г. Уральск, ул. Бухарская, 5

Подрядчик: ТОО "Samal Stroy Service", БИН 180540023755 адрес: ЗКО, Акжаикский район, с.Самал, ул.Шугыла д.3

Наименование стройки - Строительство наружных инженерных сетей по объекту "Строительство медицинского пункта в с.Аксу Бурлинского района ЗКО"

Наименование объекта - Строительство наружных инженерных сетей по объекту "Строительство медицинского пункта в с.Аксу Бурлинского района ЗКО"

Договор №8/2024 от 03.06.2024 г.

АКТ

на выполненные работы

за сентябрь м-ц 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ - 02-01-00-01 Наружные сети газоснабжения:				985573
	Раздел 1.	**Надземная прокладка Г1**				342084
1	У6121-103-101 6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,003	1 865 098	5595
2	С1241-101-112 241-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	3	1 100	3300
3	Е11-250210-101 1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,003	2 288 368	6865
4	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,8	198	356
5	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,8	255	459
6	У6121-601-101 6121-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм	шт.	1	14 902	14902
7	Е11-250211-101 1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	4	51 922	207688
8	С1261-107-511 261-107-0511 *РСНБ РК 2022*	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	12,8	419	5363
		Ограждение задвижки 1,25х1,25м				
9	У6101-0205-0102 6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$	0,252	11 487	2895
10	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,61	8 890	5423
11	У6103-0101-0104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,2	31 336	6267
12	С1212-101-1801 212-101-1801 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,204	36 924	7532

1	2	3	4	5	6	7
13	Е11-90305-301 1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0288	409 290	11788
14	С1241-102-137 241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	7,2	1 696	12211
15	Е11-90305-401 1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,048156	465 007	22393
16	С1214-201-0301 214-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм	т	0,04592	498 332	22883
17	С1214-101-102 214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,001556	409 183	637
18	С1214-210-102 214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00068	341 294	232
19	С1214-401-0107 214-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,8 мм х 50 мм	$м^2$	5,4	719	3883
20	С1223-502-0201 223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	508	1016
21	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2	198	396
	Раздел 2.	Подземный газопровод низкого давления Г1				643489
				Земляные работы под газопровод		
22	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	79	359	28361
23	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	1,5	8 749	13124
24	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	79	93	7347
25	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	80,5	3 803	306142
		Газопровод низкого давления (подземная прокладка)				
26	У6121-105-101 6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	км	0,052	1 135 944	59069
27	С1241-201-606 241-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	52,52	351	18435
28	Е11-250126-101 1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,33*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,052	339 644	17661
29	Е11-250127-101 1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,33*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,052	969 097	50393
30	У6124-0201-0101 6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	52	1 055	54860
31	С1249-101-0201 249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	52	17	884
32	С1243-603-102 243-603-0102 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 16 мм2	км	0,052	85 542	4448

1	2	3	4	5	6	7
33	Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	4 214	8428
		Выход газопровода из земли Д 25 2шт				
34	У6121-0103-0103 6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,0032	2 138 206	6842
35	С1241-102-153 241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	3,2	2 690	8608
36	У6121-0201-0121 6121-0201-0121 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,0032	3 899 524	12478
37	С1235-401-0501 235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	1,5114	726	1097
38	Е11-220801-205 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 409	8818
39	С1241-210-603 241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	2	2 060	4120
40	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00032	3 582 842	1147
41	С1241-112-109 241-112-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	2	242	484
42	У6103-0101-0105 6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного ленточного	$м^3$	0,15	19 960	2994
43	С1212-101-0605 212-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	$м^3$	0,15225	37 579	5721
44	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00216	336 368	727
45	С1241-211-603 241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	4	1 085	4340
46	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0009	3 582 842	3225
47	С1242-207-3703 242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	6 868	13736
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ- 02-01-00-02 Наружные сети водопровода и канализации:				2169745
	Раздел 1.	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В1				210576
1	У6101-0102-0115 6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	316,7	425	134598
4	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	305,8	64	19571
	Раздел 2.	ВОДОПРОВОД В1				352294
5	У6121-105-102 6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,099	1 193 312	118138
6	С1241-201-605 241-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	99,99	228	22798

1	2	3	4	5	6	7
7	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,099	253 185	25065
8	У6114-202-102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	9 199	9199
9	С1242-207-3704 242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	10 846	10846
10	С1241-215-304 241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х32 мм	шт.	1	11 731	11731
11	У6125-0704-0101 6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=0,3*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее	км	0,097	53 906	5229
12	С1261-102-237 261-102-0237 *РСНБ РК 2022*	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,1843	717 966	132321
13	У6121-105-102 6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,0002	1 193 312	239
14	С1241-201-0610 241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	0,202	829	167
15	С1235-401-501 235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	2	726	1452
16	У6121-601-101 6121-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм	шт.	1	14 902	14902
17	У6121-202-137 6121-0202-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 50 мм	км	0,0003	688 728	207
	Раздел 3.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ К1**				124782
20	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	4,1	3 803	15592
21	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	131,9	64	8442
	Раздел 4.	**КАНАЛИЗАЦИЯ К1**				1482093
22	У6121-105-406 6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,04	1 618 615	64745
23	С1261-101-0383 261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,35	72 251	25288
24	У6122-401-103 6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	1,96	126 164	247281
25	У6122-401-105 6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	2	98 520	197040
26	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	23 297	69891
27	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	49 802	49802
28	С1225-101-0106 225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	20 268	60804
29	С1225-101-0108 225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	19 790	39580

1	2	3	4	5	6	7
30	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	34 236	34236
31	С1225-101-0605 225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	6	14 171	85026
32	С1225-101-0610 225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	51 914	103828
33	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5 053	10106
34	С1225-101-0102 225-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6	шт.	1	8 920	8920
35	С1225-101-0103 225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	14 759	14759
36	С1244-202-102 244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	4	36 711	146844
37	С1222-503-201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Лестница С1-01	т	0,0388	1 145 627	44450
38	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	40,2	4 737	190427
39	Е11-80201-109 1108-0201-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	0,044	41 865	1842
40	С1213-101-0101 213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0176	84 837	1493
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ 02-01-00-03 Септик 3м3:				1743476
				Земляные работы		
1	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	31	401	12431
2	У6101-0201-0201 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	$м^3$	0,93	6 703	6234
3	У6101-0201-0201 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.25, Кзтр=1,1, Кэм=1,1*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1. *Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 1 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1*	$м^3$	5,5	6 145	33798
4	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	13,4	64	858
5	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	0,24	3 803	913
6	У6101-0109-0205 6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	6	164	984
7	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	6	607	3642
				Колодец		
8	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,9	24 509	22058

1	2	3	4	5	6	7
9	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	$м^3$	2,39	80 346	192027
10	Тех.часть *ССЦ раздел 21-04* *Тех.часть ССЦ раздел 21-04*	**Надбавка на изготовление изделий из тяжелого бетона на сульфатостойком цементе**	$м^3$	2,39	270	645
11	С1225-101-0208 225-101-0208 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1**	шт.	1	6 872	6872
12	С1225-101-0103 225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9**	шт.	1	14 759	14759
13	С1225-101-0613 225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	шт.	1	78 799	78799
14	С1225-101-0111 225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	шт.	2	52 222	104444
15	С1225-101-0603 225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	шт.	1	98 672	98672
16	С1261-107-0626 261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**	шт.	9	785	7065
17	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Скобы**	т	0,01	1 145 627	11456
18	У6103-0101-0105 6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Отмостка**	$м^3$	0,4	55 456	22182
19	Е11-460302-0401 1146-0302-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 34*	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2**	отверстие	2	1 076	2152
20	У6121-0103-0106 6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм**	км	0,0002	4 117 822	824
21	С1241-102-0227 241-102-0227 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм**	м	0,2	10 661	2132
22	У6121-0201-0124 6121-0201-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм**	км	0,0002	7 379 966	1476
23	С1235-401-501 235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	**Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77**	кг	0,5	726	363
24	Е11-460303-0106 1146-0303-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 34*	**Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий площадью до 0,2 $м^2$**	$м^3$ заделки	0,002	358 085	716
				Крышка деревянная 2шт		
25	У6108-0201-0107 6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 $м^2$**	$м^2$	0,7	8 765	6136
26	С1215-203-0303 215-203-0303 *РСНБ РК 2022*	**Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт**	$м^3$	0,02	85 255	1705
27	С1215-203-0403 215-203-0403 *РСНБ РК 2022*	**Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	$м^3$	0,008	85 255	682
28	У6107-0115-0311 6107-0115-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Антисептирование пастой прогона, балки, наката перекрытия**	$м^2$	0,7	820	574
29	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	2	19 349	38698

1	2	3	4	5	6	7
30	Е11-100107-0602 1110-0107-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с одной стороны**	$м^2$	0,004	11 183	45
				Изоляционные работы		
31	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	26,3	4 737	124583
32	С1235-301-102 235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков**	кг	31,5	1 571	49486
33	У6111-401-201 6111-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка гидроизоляционной прокладки шва, стыка, примыкания**	м	6,91	4 875	33686
34	СПРАЙС СТПРАЙС	**Стоимость материала "Пенебар"**	кг	12,4	2 641,07	32749
35	У6111-401-201 6111-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка гидроизоляционной прокладки шва, стыка, примыкания**	м	13,82	4 875	67372
36	С1235-301-108 235-301-0108 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций**	кг	27,6	1 851	51088
37	У6103-0701-0301 6103-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подливки под оборудование, толщина 20 мм**	$м^2$	20	2 181	43620
38	С1212-402-0103 212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3**	$м^3$	0,408	23 237	9481
39	С1261-107-0933 261-107-0933 *РСНБ РК 2022*	**Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77**	т	0,00256	317 043	812
40	У6112-0201-0102 6112-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, колонна круглая**	$м^2$	20	16 128	322560
41	С1212-402-0103 212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3**	$м^3$	0,38	23 237	8830
42	С1261-107-0933 261-107-0933 *РСНБ РК 2022*	**Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77**	т	0,00256	317 043	812
				Вентиляция		
43	У6122-0201-0101 6122-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм**	км	0,0165	2 013 090	33216
44	С1241-701-0101 241-701-0101 *РСНБ РК 2022*	**Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 50 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами**	м	2,1	3 591	7541
45	С1241-701-0102 241-701-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами**	м	0,6	4 788	2873
46	Е11-160501-211 1116-0501-0211 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	0,6	7 465	4479
47	С1241-203-0109 241-203-0109 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 160х6,2 мм**	м	0,6	4 108	2465
48	С1241-209-112 241-209-0112 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм**	шт.	2	13 207	26414
49	У6118-0204-0101 6118-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 200 мм**	шт.	2	4 966	9932

1	2	3	4	5	6	7
50	Е11-90601-102 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,058	234 934	13626
51	С1222-525-0401 222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,1	1 109 774	110977
52	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	1,1	24 509	26960
53	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	1,43	21 390	30588
54	С1212-101-0601 212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,4586	38 382	55984
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ 2-01-00-04				390314
	Раздел 1.	**Трансформаторные подстанции**				390314
		Ограждение КТП 4х3м				
10	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	7	607	4249
11	У6104-0801-0209 6104-0801-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка металлических оград высота, до 2,2 м из сетки**	м	13	15 982	207766
12	С1212-101-0301 212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,56	34 971	19584
13	У6104-0801-0307 6104-0801-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство калиток с установкой бетонных столбов**	шт.	1	53 973	53973
14	С1222-509-0801 222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т**	т	0,0522	1 123 774	58621
15	С1214-401-0210 214-401-0210 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм**	$м^2$	29,87	1 518	45343
16	С1261-107-0997 261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная**	шт.	2	389	778
		Всего по сметам:				5289108
		Затраты на организацию и управление СМР по стройке -7%				370 237,56
		Итого:				5 659 345,56
		Сметная прибыль - 5%:				282 967,28
		Непредвиденные рабоиты и затраты - 3%:				169 780
		Всего затрат:				6 112 093
		К-т = 1,075				6 570 500
		Всего:				6 570 500

ЗАКАЗЧИК

ТОО "Батыс Котло Монтаж"

Директор

_____ **Балмулдин Д.У.**

М.П.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Sanat Stroy Service"

Директор

_____ **Искалиев М.В.**

М.П.