Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан г.Астана, Проспект МАНГИЛИК ЕЛ, 11/1 БИН 990540002276**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «AsiaStroy KZ» БИН 060340017213, РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, Бейбарыс Султан № 98**

Наименование строительства и его адрес: **«Газоснабжение метеостанции Казалы, расположенный по адресу: г. Казалинск, ул. М.Әуезова, д.1»**

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
990540002276	060340017213			№57	2025-06-16		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Газоснабжение метеостанции Казалы, расположенный по адресу: г. Казалинск, ул. М.Әуезова, д.1»	**3 349 751,17**	**3 349 751,17**	**2 990 849,26**				**358 901,91**	**3 349 751,17**
Итого к оплате	**3 349 751,17**	**3 349 751,17**	**2 990 849,26**				**358 901,91**	**3 349 751,17**

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

БИН 990540002276

Директор филиала по Кызылординской области
_____Амиралиева Г. А.

Подрядчик: ТОО «AsiaStroy KZ»

БИН 060340017213

Директор_____Шәуенов Р. Р.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Горизонт Строй Сервис"

Эксперт_____Алмахатов Ж.Б.
ИИН 931025300260
Аттестаты №KZ15VJE00092465 от 18.04.2025 г.; №KZ42VJE00092464 от 18.04.2025 г. №KZ85VJE00092466 от 18.04.2025 г.

Заказчик: Министерство Энергетики Республики Казахстан Филиал Республиканского Государственного предприятия «Казгидромет» по Кызылординской области
Подрядчик: ТОО «AsiaStroy KZ»
Наименование строительства: «Газоснабжение метеостанции Казалы, расположенный по адресу: г. Казалинск, ул. М.Әуезова, д.1»
Договор №57 от 2025-06-16

Акт №1 приемки выполненных работ
июль месяц 2025 г.

Локальная смета № 2-01-03-01
на Архитектурно-строительные решения

Основание: РП №8-28/08/24-АС

Сметная стоимость	**565,307**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**177,118**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,08**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**565 307**
		Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			**23 701**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**23 701**
1	**1203-0101-0201** **Кклим = 1,06**	**Печь из кирпича. Разборка каменной кладки**	**м3 кладки**	**0,2**	**92919**	**18 584**
2	**1207-0101-0205** **Кклим = 1,06**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**11,5**	**445**	**5 118**
		Раздел 2. Полы, ИТОГО:	тенге			**90 661**
		Подраздел 2.1. Тип 1, ИТОГО	тенге			**44 321**
3	**6109-0201-0101** **Кклим = 1,04**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**4,2**	**2240**	**9 408**
4	**6109-0201-0102** **Кклим = 1,04** **:К1трр=6;К1трм=6;К1экс=6;К1мат=6;**	**Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**4,2**	**1371**	**5 758**
5	**6109-0308-0102** **Кклим = 1,04**	**Устройство покрытия из линолеума на мастике**	**м2**	**4,2**	**6065**	**25 473**
6	**6109-0401-0802** **Кклим = 1,04**	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**7**	**526**	**3 682**
		неучтенные ресурсы				
6.1	261-201-0509	Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт.	0	0	0

		Подраздел 2.2. Тип 2, ИТОГО	тенге			**46 340**
7	**6109-0201-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**7**	**2240**	**15 680**
8	**6109-0201-0102 Кклим = 1,04 :К1трр=6;К1трм=6;К1экс=6;К 1мат=6;**	**Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**7**	**1371**	**9 597**
9	**6109-0302-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм**	**м2**	**7**	**3009**	**21 063**
		Раздел 3. Внутренняя отделка, ИТОГО:	тенге			**450 944**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**450 944**
10	**1126-0201-0107 Кклим = 1,08**	**Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов на клее**	**м2**	**21,2**	**5515**	**116 918**
11	**234-101-0206**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**1 м3**	**1,06**	**59101**	**62 647**
12	**6107-0204-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой**	**м2**	**21,2**	**6346**	**134 535**
13	**6112-0301-0204 Кклим = 1,04**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами**	**м2**	**21,2**	**1321**	**28 005**
14	**6112-0302-0105 Кклим = 1,04**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**м2**	**12,2**	**1280**	**15 616**
15	**6112-0302-0305 Кклим = 1,04**	**Покраска улучшенная масляным составом по сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена**	**м2**	**9**	**1836**	**16 524**
		неучтенные ресурсы				
15.1	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,45	0	0
16	**6107-0203-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах**	**м2**	**7**	**7304**	**51 128**
17	**6112-0301-0303 Кклим = 1,04**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами**	**м2**	**7**	**2223**	**15 561**
18	**6112-0302-0106 Кклим = 1,04**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**м2**	**7**	**1430**	**10 010**

		ИТОГО без оборудование и проих затраты				565 307,05
		Прочих затраты				
		ИТОГО по акту				565 307,05
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)		**7,30%**		41 267,41
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				-
		ИТОГО				606 574,46
		Сметная прибыль 5%		5%		30 328,72

		Непредвиденные работы и затраты - 3%		3%		18 197.23
		ИТОГО				655 100.42
		на II квартал 2024 г., доля - 0 %, к - 1.0000	0%	1		-
		на II квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1.0388	100%	1,0388		680 518.32
		ИТОГО 1-2 кв 2025 г.				680 518,32
		Понижающий коэф		0,98		**666 907,95**
		НДС 12%		12%		80 028,95
		ИТОГО С НДС				746 936,91

Подрядчик:
ТОО «AsiaStroy KZ»

БИН 060340017213

Директор_____Шәуенов Р. Р.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Горизонт Строй Сервис"
Эксперт_____Алмахатов Ж.Б.
ИИН 931025300260
Аттестаты №KZ15VJE00092465 от 18.04.2025 г.; №KZ42VJE00092464 от 18.04.2025 г. №KZ85VJE00092466 от 18.04.2025 г.

Заказчик:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
БИН 990540002276
Директор филиала по Кызылординской области
_____Амиралиева Г.А.

Разработчики проекта строительства и эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СпецСтрой Согласование"

Эксперт _____Артыкбаев Р.У.

Заказчик: Министерство Энергетики Республики Казахстан Филиал Республиканского Государственного предприятия «Казгидромет» по Кызылординской области
Подрядчик: ТОО «AsiaStroy KZ»
Наименование строительства: «Газоснабжение метеостанции Казалы, расположенный по адресу: г. Казалинск, ул. М.Әуезова, д.1»
Договор №57 от 2025-06-16

Акт №2 приемки выполненных работ
июль месяц 2025 г.

Локальная смета № 2-01-04-02
на Отопление и вентиляция

Основание: РП №98-28/08/2024-ОВ

Сметная стоимость	**573,785**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**50,8**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,019**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**573 785**
		Раздел 1. Отопление, ИТОГО:	тенге			**563 419**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**563 419**
1	**6116-0301-0103 Кклим = 1,04**	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	**кВт**	**7,92**	**5487**	**43 457**
2	**245-103-0112**	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 180 Вт типа Triumph Thermo Basic**	**1 секция**	**64**	**3619**	**231 616**
3	**261-107-0855**	**Пробки радиаторные**	**1 шт.**	**6**	**104**	**624**
4	**6116-0701-0105 Кклим = 1,04**	**Установка кранов воздушных**	**шт.**	**6**	**851**	**5 106**
5	**6114-0203-0201 Кклим = 1,04**	**Установка клапанов запорый на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм**	**шт.**	**6**	**2285**	**13 710**
		неучтенные ресурсы				
5.1	241-211-2000	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная	шт.	6	0	0
5.2	261-302-0287	Ручные балансировочные клапаны резьбовые ГОСТ 5761-2005	шт.	6	0	0
6	**245-405-3401**	**Клапан запорный радиаторный RLV-П, прямой, Тмакс 120°С, PN 16,типа Danfoss DN 15**	**1 шт.**	**6**	**7353**	**44 118**
7	**6114-0203-0102 Кклим = 1,04**	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных**	**шт.**	**6**	**1860**	**11 160**
		неучтенные ресурсы				

7.1	245-510-0100	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75	шт.	6	0	0
8	**245-510-0220**	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, прямой, с внутренней резьбой, Tmax 120°C, PN 10 DN 20, модель RA-G**	**1 шт.**	**6**	**13493**	**80 958**
9	**245-405-2101**	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°C до 26°C с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**1 шт.**	**6**	**8698**	**52 188**
10	**6114-0103-0312 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**6**	**737**	**4 422**
		неучтенные ресурсы				
10.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	5,94	0	0
10.2	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
11	**241-205-2301 Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	**1 м**	**5,94**	**189**	**1 123**
12	**6114-0103-0313 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм**	**м**	**26**	**1173**	**30 498**
		неучтенные ресурсы				
12.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	25,74	0	0
12.2	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
13	**241-205-2302 Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**1 м**	**25,74**	**282**	**7 259**
14	**241-208-2502**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 25 мм**	**1 шт.**	**21**	**31**	**651**
15	**241-209-2002**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм**	**1 шт.**	**12**	**45**	**540**
16	**261-301-0221**	**Хомуты для крепления труб**	**1 шт.**	**37**	**549**	**20 313**
17	**6111-0101-1701 Кклим = 1,08**	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметрдо 160 мм**	**м**	**2**	**1843**	**3 686**
		неучтенные ресурсы				
17.1	261-105-0144	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	м	2,2	0	0
18	**234-303-0307 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 25 мм**	**1 м**	**2,2**	**388**	**854**
19	**6114-0401-0101 Кклим = 1,04**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**32**	**348**	**11 136**
		Раздел 2. Вентиляция, ИТОГО:	тенге			**10 366**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**10 366**
20	**6118-0202-0301 Кклим = 1,04**	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2**	**шт.**	**1**	**1325**	**1 325**
		неучтенные ресурсы				
20.1	261-107-0897	Решетки пластиковые	шт.	1	0	0
21	**246-304-1005**	**Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 150мм х 150мм -6**	**1 шт.**	**1**	**3287**	**3 287**

22	6118-0202-0203 Кклим = 1,04	Установка решеток жалюзийных стальных, штампованных, нерегулируемых (РШ) номер 150	шт.	1	5754	5 754

		ИТОГО без оборудование и проих затраты				573 785,02
		Прочих затраты				
		ИТОГО по акту				573 785,02
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)		7,30%		41 886,31
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				-
		ИТОГО				615 671,33
		Сметная прибыль 5%		5%		30 783,57
		Непредвиденные работы и затраты - 3%		3%		18 470,14
		ИТОГО				664 925,03
		на II квартал 2024 г., доля - 0 %, к - 1,0000	0%	1		-
		на II квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,0388	100%	1,0388		690 724,12
		ИТОГО 1-2 кв 2025 г.				690 724,12
		Понижающий коэф		**0,98**		**676 909,64**
		НДС 12%		12%		81 229,16
		ИТОГО С НДС				758 138,80

Подрядчик:
ТОО «AsiaStroy KZ»

БИН 060340017213

Директор_____ Шәуенов Р. Р.

Заказчик:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
БИН 990540002276
Директор филиала по Кызылординской области
_____Амиралиева Г.А.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Горизонт Строй Сервис"
Эксперт_____ Алмахатов Ж.Б.
ИИН 931025300260
Аттестаты №KZ15VJE00092465 от 18.04.2025 г.; №KZ42VJE00092464 от 18.04.2025 г. №KZ85VJE00092466 от 18.04.2025 г.

Разработчики проекта строительства и эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СпецСтрой Согласование"

Эксперт _____ Артықбаев Р.У.

Заказчик: Министерство Энергетики Республики Казахстан Филиал Республиканского Государственного предприятия «Казгидромет» по Кызылординской области
Подрядчик: ТОО «AsiaStroy KZ»
Наименование строительства: «Газоснабжение метеостанции Казалы, расположенный по адресу: г. Казалинск, ул. М.Әуезова, д.1»
Договор №57 от 2025-06-16

Акт №3 приемки выполненных работ
июль месяц 2025 г.
Локальная смета № 2-01-04-03
на Внутреннее газооборудование

Основание: РП №98-28/08/2024-ГСН

Сметная стоимость	**177,622**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**24,599**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,009**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**177 622**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**177 622**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**177 622**
1	**6117-0301-0801 Кклим = 1,04**	**Установка счетчиков индивидуальных**	**шт.**	**1**	**38237**	**38 237**
2	**6125-1001-0101 Кклим = 1,06**	**Установка приборов, масса до 1,5 кг**	**шт.**	**1**	**5317**	**5 317**
3	**245-803-0602**	**Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 25 НД**	**1 шт.**	**1**	**36155**	**36 155**
4	**6117-0301-0301 Кклим = 1,04**	**Установка клапанов термозапорных, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**1**	**17436**	**17 436**
5	**245-803-0440**	**Клапан предохранительный термозапорный КТЗ-32**	**1 шт.**	**1**	**5610**	**5 610**
6	**242-209-7202**	**Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения резьба/сварка, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**1 шт.**	**1**	**20785**	**20 785**
7	**242-209-7204**	**Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения резьба/сварка, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**1 шт.**	**1**	**27991**	**27 991**
8	**6114-0102-0501 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**3**	**3658**	**10 974**
		неучтенные ресурсы				
8.1	241-102-0100	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80	м	3	0	0
8.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
8.3	261-301-0277	Фасонные части	шт.	0	0	0
9	**241-102-0117**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	**1 м**	**1**	**926**	**926**
10	**241-102-0104**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм**	**1 м**	**2**	**367**	**734**
11	**241-112-0112**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм**	**1 шт.**	**2**	**359**	**718**
12	**241-604-0107**	**Изолирующее соединение Ду20 ИС-20**	**1 шт.**	**1**	**2507**	**2 507**
13	**261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**1 кг**	**0,102**	**708**	**72**

14	6114-0102-0505 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов (футляр) из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	0,5	4340	2 170
15	241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	1 м	0,5	2309	1 154
16	6117-0401-0201 Кклим = 1,04	Испытание газопровода пневматическое	м	3	2228	6 684
17	6111-0501-0205 Кклим = 1,04	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	0,24	248	60
18	6111-0501-0505 Кклим = 1,04 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2:	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,24	386	93
		ИТОГО без оборудование и проих затраты				177 622,05
		Прочих затраты				
		ИТОГО по акту				177 622,05
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)		7,30%		12 966,41
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				-
		ИТОГО				190 588,46
		Сметная прибыль 5%		5%		9 529,42
		Непредвиденные работы и затраты - 3%		3%		5 717,65
		ИТОГО				205 835,54
		на II квартал 2024 г., доля - 0 %, к - 1,0000	0%	1		-
		на II квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,0388	100%	1,0388		213 821,96
		ИТОГО 1-2 кв 2025 г.				213 821,96
		Понижающий коэф		**0,98**		**209 545,52**
		НДС 12%		12%		25 145,46
		ИТОГО С НДС				234 690,98

Подрядчик:
ТОО «AsiaStroy KZ»

БИН 060340017213

Директор _____ **Шауенов Р. Р.**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Горизонт Строй Сервис"

Эксперт_____ **Алмахатов Ж.Б.**
Аттестаты №KZ15VJE00092465 от 18.04.2025 г.; №KZ42VJE00092464 от 18.04.2025 г.№KZ85VJE00092466 от 18.04.2025 г.

Заказчик:
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
БИН 990540002276
Директор филиала по Кызылординской области

_____**Амиралиева Г. А.**

Разработчики проекта строительства и эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СпецСтрой Согласование"

Эксперт _____**Артыкбаев Р.У.**

Заказчик: Министерство Энергетики Республики Казахстан Филиал Республиканского Государственного предприятия «Казгидромет» по Кызылординской области
Подрядчик: ТОО «AsiaStroy KZ»
Наименование строительства: «Газоснабжение метеостанции Казалы, расположенный по адресу: г. Казалинск, ул. М.Әуезова, д.1»
Договор №57 от 2025-06-16

Акт №4 приемки выполненных работ
июль месяц 2025 г.

Локальная смета № 2-01-04-04
на Тепломеханические решения

Основание: РП №98-28/08/2024-ТМ

Сметная стоимость	1113,951	тыс. тенге
Средства на оплату труда	166,506	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,069	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 113 951**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 113 951**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 113 951**
1	**6117-0101-0201 Кклим = 1,04**	**Установка котлов газовых**	**шт.**	**1**	**28521**	**28 521**
2	**513-104-0102**	**Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 35 до 41 кВт**	**1 комплект**	**1**	**410299**	**410 299**
3	**6116-0401-0101 Кклим = 1,04**	**Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м3**	**шт.**	**1**	**19265**	**19 265**
4	**513-204-0121**	**Бак расширительный, мембранный для систем отопления WRV 18, Wester (0-14-0055) V=18 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=5 бар, Т от 0°С до 100°С, вертикального типаС**	**1 шт.**	**1**	**12887**	**12 887**
5	**6116-0501-0101 Кклим = 1,04**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т**	**шт.**	**2**	**75768**	**151 536**
		неучтенные ресурсы				
5.1	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	4,4	0	0
5.2	261-701-0117	Насосы с электродвигателем	комплект	2	0	0
6	**511-403-0101**	**Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 2,0 м3/ч, Н 2,5 м вод. ст., резьбовой**	**1 шт.**	**2**	**36106**	**72 212**
7	**242-309-0202**	**Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 3 ГОСТ 31294-2005DN 20**	**1 шт.**	**1**	**3047**	**3 047**
8	**245-803-0701**	**Группа безопасности котла диаметром 25 мм, в комплекте: манометр, предохранительный клапан, автоматический сбросник воздуха**	**1 шт.**	**1**	**22599**	**22 599**

9	**6114-0202-0101 Кклим = 1,04**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм**	**шт.**	**4**	**8632**	**34 528**
		неучтенные ресурсы				
9.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	8	0	0
9.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	4	0	0
10	**242-207-3701**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**1 шт.**	**2**	**2530**	**5 060**
11	**242-207-3702**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**1 шт.**	**1**	**3796**	**3 796**
12	**242-207-3703**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**1 шт.**	**1**	**7365**	**7 365**
13	**6114-0202-0102 Кклим = 1,04**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**4**	**8723**	**34 892**
		неучтенные ресурсы				
13.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	8	0	0
13.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	4	0	0
14	**242-207-3704**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**1 шт.**	**2**	**11614**	**23 228**
15	**242-207-3706**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	**1 шт.**	**2**	**26887**	**53 774**
16	**6114-0202-0101 Кклим = 1,04**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм**	**шт.**	**1**	**8632**	**8 632**
		неучтенные ресурсы				
16.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	2	0	0
16.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	1	0	0
17	**242-307-0101**	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15**	**1 шт.**	**1**	**2254**	**2 254**
18	**6114-0202-0102 Кклим = 1,04**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**1**	**8723**	**8 723**
		неучтенные ресурсы				
18.1	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	1	0	0
19	**242-307-0104**	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32**	**1 шт.**	**1**	**6940**	**6 940**
20	**6116-0605-0101 Кклим = 1,04**	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм**	**шт.**	**1**	**4379**	**4 379**
		неучтенные ресурсы				
20.1	242-404-0600	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	0	0
21	**242-404-0601**	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15**	**1 шт.**	**1**	**1683**	**1 683**
22	**6116-0605-0102 Кклим = 1,04**	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм**	**шт.**	**1**	**4452**	**4 452**
		неучтенные ресурсы				
22.1	242-404-0600	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	0	0
23	**242-404-0604**	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32**	**1 шт.**	**1**	**7735**	**7 735**

24	**6116-0701-0104 Кклим = 1,04**	**Установка термометров в оправе прямых и угловых**	**шт.**	**2**	**1737**	**3 474**
		неучтенные ресурсы				
24.1	261-302-0288	Контрольно-измерительные приборы	комплект	2	0	0
25	**245-713-0201**	**Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 50 мм**	**1 шт.**	**2**	**3136**	**6 272**
26	**6116-0701-0102 Кклим = 1,04**	**Установка манометров с трехходовым краном**	**шт.**	**2**	**4141**	**8 282**
27	**6114-0102-0501 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**3**	**3658**	**10 974**
		неучтенные ресурсы				
27.1	241-102-0100	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80	м	3	0	0
27.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
27.3	261-301-0277	Фасонные части	шт.	0	0	0
28	**241-102-0115**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм**	**1 м**	**1**	**764**	**764**
29	**241-102-0106**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм**	**1 м**	**1**	**505**	**505**
30	**241-102-0123**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм**	**1 м**	**1**	**1124**	**1 124**
31	**6114-0102-0502 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм**	**м**	**4**	**3278**	**13 112**
		неучтенные ресурсы				
31.1	241-102-0100	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80	м	4	0	0
31.2	261-301-0277	Фасонные части	шт.	0	0	0
32	**241-102-0137**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	**1 м**	**4**	**1453**	**5 812**
33	**241-112-0124**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	**1 шт.**	**7**	**521**	**3 647**
34	**241-119-0204**	**Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 32 мм**	**1 шт.**	**2**	**476**	**952**
35	**241-119-0206**	**Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 50 мм**	**1 шт.**	**2**	**719**	**1 438**
36	**241-119-0104**	**Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 32 мм**	**1 шт.**	**1**	**150**	**150**
37	**241-119-0106**	**Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 50 мм**	**1 шт.**	**2**	**252**	**504**
38	**241-115-0106**	**Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 50 мм**	**1 шт.**	**4**	**656**	**2 624**
39	**241-211-1411**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 63х2"**	**1 шт.**	**2**	**3656**	**7 312**
40	**241-211-1215**	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 63х32 мм**	**1 шт.**	**2**	**318**	**636**
41	**6114-0103-0312 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**9,5**	**737**	**7 002**
		неучтенные ресурсы				
41.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	9,405	0	0
41.2	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0

42	241-205-1201 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	1 м	9,405	178	1 674
43	6114-0102-0105 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	4	2017	8 068
		неучтенные ресурсы				
43.1	241-101-0200	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75	м	4	0	0
43.2	261-301-0277	Фасонные части	шт.	0	0	0
44	241-101-0102	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	1 м	1	391	391
45	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	1 м	3	512	1 536
46	241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	1 м	2	764	1 528
47	6111-0501-0205 Кклим = 1,04	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1,6	248	397
48	6111-0501-0505 Кклим = 1,04 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,6	386	618
49	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	1,5	708	1 062
50	6118-0101-0601 Кклим = 1,04	Прокладка газохода, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м2	0,67	30322	20 316
51	6118-0101-0601 Кклим = 1,04	Прокладка дымовой трубы, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м2	1,12	30322	33 961
52	6111-0301-0202 Кклим = 1,08	Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной	м2	2,3	8877	20 417
		неучтенные ресурсы				
52.1	261-107-0593	Детали покрытия из оцинкованной стали	м2	2,806	0	0
53	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	1 т	0,00926	538343	4 985
54	6111-0101-0901 Кклим = 1,08	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3	0,07	97424	6 820
		неучтенные ресурсы				
54.1	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	0,0756	0	0
55	234-201-0106 Коб=1,08	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 125	1 м3	0,0756	50117	3 789
56	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,0155	349618	5 419
57	246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	1 кг	0,75	775	581

		ИТОГО без оборудование и проих затраты				618 553,00
		Прочих затраты и оборудование				495 398,00
		ИТОГО по акту				1 113 951,00
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)		7,30%		45 154,37
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				-
		ИТОГО				663 707,37
		Сметная прибыль 5%		5%		33 185,37

		Непредвиденные работы и затраты - 3%		3%		34 773,16
		ИТОГО				1 227 063,90
		на II квартал 2024 г., доля - 0 %, к - 1,0000	0%	1		-
		на II квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,0388	100%	1,0388		1 274 673,98
		ИТОГО 1-2 кв 2025 г.				1 274 673,98
		Понижающий коэф		**0,98**		**1 249 180,50**
		НДС 12%		12%		149 901,66
		ИТОГО С НДС				1 399 082,16

Подрядчик:
ТОО «AsiaStroy KZ»

БИН 060340017213

Директор_____Шауенов Р. Р.

Заказчик:
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
БИН 990540002276
Директор филиала по Кызылординской области
_____Амиралиева Г. А.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Горизонт Строй Сервис"
Эксперт_____Алмахатов Ж.Б.
ИИН 931025300260
Аттестаты №KZ15VJE00092465 от 18.04.2025 г.; №KZ42VJE00092464 от 18.04.2025 г. №KZ85VJE00092466 от 18.04.2025 г.

Разработчики проекта строительства и эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СпецСтрой Согласование"

Эксперт_____Артыкбаев Р.У.

Заказчик: Министерство Энергетики Республики Казахстан Филиал Республиканского Государственного предприятия «Казгидромет» по Кызылординской области
Подрядчик: ТОО «AsiaStroy KZ»
Наименование строительства: «Газоснабжение метеостанции Казалы, расположенный по адресу: г. Казалинск, ул. М.Әуезова, д.1»
Договор №57 от 2025-06-16

Акт №5 приемки выполненных работ
июль месяц 2025 г.

Локальная смета № 6-01-00-01
на Наружные сети газоснабжения

Основание: РП №98-28/08/2024-ГСН

Сметная стоимость	159,618	тыс. тенге
Средства на оплату труда	41,864	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,014	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**159 618**
		Раздел 1. Газопровод надземный стальной низкого давления, ИТОГО:	тенге			**159 618**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**159 618**
1	**6303-0203-0101** Кклим = 1,08	**Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, диаметр врезаемого газопровода до 50 мм**	**шт.**	**1**	**22051**	**22 051**
		неучтенные ресурсы				
1.1	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,23	1453	334
2	**6303-0101-0401** Кклим = 1,08	**Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 32 мм**	**км**	**0,006**	**3408285**	**20 450**
3	**241-102-0117**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	**1 м**	**6**	**926**	**5 556**
4	**241-112-0112**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм**	**1 шт.**	**5**	**359**	**1 795**
5	**242-209-7204**	**Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения резьба/сварка, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**1 шт.**	**1**	**27991**	**27 991**
6	**241-102-0117**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм (опора)**	**1 м**	**2,5**	**926**	**2 315**
7	**261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**1 кг**	**2,76**	**708**	**1 954**
8	**6111-0501-0205** Кклим = 1,04	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**0,91**	**248**	**226**
9	**6111-0501-0505** Кклим = 1,04 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**0,91**	**386**	**351**
10	**1125-0211-0101** Кклим = 1,08	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**1**	**49859**	**49 859**

11	6117-0401-0201 Кклим = 1,04	**Испытание газопровода на прочность**	**м**	**6**	**2228**	**13 368**
12	6117-0401-0201 Кклим = 1,04	**Испытание газопровода пневматическое**	**м**	**6**	**2228**	**13 368**

		ИТОГО без оборудование и проих затраты				159 618,00
		Прочих затраты				
		ИТОГО по акту				159 618,00
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)		**7,30%**		11 652,11
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				-
		ИТОГО				171 270,11
		Сметная прибыль 5%		5%		8 563,51
		Непредвиденные работы и затраты - 3%		3%		5 138,10
		ИТОГО				184 971,72
		на II квартал 2024 г., доля - 0 %, к - 1,0000	0%	1		-
		на II квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,0388	100%	1,0388		192 148,63
		ИТОГО 1-2 кв 2025 г.				192 148,63
		Понижающий коэф		**0,98**		**188 305,65**
		НДС 12%		12%		22 596,68
		ИТОГО С НДС				210 902,33

Подрядчик:
ТОО «AsiaStroy KZ»

БИН 060340017213

Директор_____Шәуенов Р. Р.

Заказчик:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
БИН 990540002276
Директор филиала по Кызылординской области
_____Амиралиева Г. А.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Горизонт Строй Сервис"
Эксперт_____Алмахатов Ж.Б.
ИИН 931025300260
Аттестаты №KZ15VJE00092465 от 18.04.2025 г.; №KZ42VJE00092464 от 18.04.2025 г. №KZ85VJE00092466 от 18.04.2025 г.

Разработчики проекта строительства и эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СпецСтрой Согласование"
Эксперт _____Артыкбаев Р.У.