Форма № 3-КС

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "QTB Progress"
Подрядчик: ТОО "Global-GH"
Наименование стройки: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Диханколь,Когалинского сельского округа Толебийского района Трукестанской области (наружные инженерные сети)

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**20 659 824,06**	**2 213 552,58**							**2 213 552,58**	**20 659 824,06**
Затраты инжиниринговых услуг	322 546,90	34 558,60							34 558,60	322 546,90
Затраты авторского надзора	86 585,00	9 276,96							9 276,96	86 585,00
Всего по стройке	**21 068 955,96**	**2 257 388,14**							**2 257 388,14**	**21 068 955,96**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ Сейтмолда Е.

Главный специалист

_____ Мырзалиев Т.

Технический надзор:
Директор ТОО "QTB Progress"

_____ Отеген Е.Д.

Инженер-эксперт

_____ Шораев Д.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Global-GH"

_____ Голубев В.В.

Начальник участка

_____ Тұрсын Ә.К.

Форма-2

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "QTB Progress"
Подрядчик: ТОО "Global-GH"
Договор: №173 от 14.06.2024 г.
Наименование стройки: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Диханколь,Когалинского сельского округа Толебийского района Трукестанской области (наружные инженерные сети)

А К Т №1
приемки выполненных работ
за август месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4-1 Наружные сети электроснабжения									
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10кВ									
1	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0706667	525 914	245 140	37165	17323	343	--	37165
					275 923	61 037	19499	4313		--	
2	243-701-0504 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х70-20	км	0,212	582 821	--	123558	--	123558	--	123558
					--	--	--	--		--	
		Оборудование на напряжениевыше 1000 В									
3	1320-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Ограничитель перенапряжения.Монтаж оборудования	шт.	6	344 831	114 914	2068986	689484	370698	--	2068986
					168 134	28 537	1008804	171222		--	
4	252-207-1739 РСНБ РК 2022 прим	Ограничитель перенапряжения типа ОП-101 3Р+N 80кА класс В 440В	шт.	6	52 702	--	316212	--	316212	--	316212
					--	--	--	--		--	
5	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	2	54 496	11 225	108992	22450	422	--	108992
					43 060	3 441	86120	6882		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	515-201-0505 СпрСЦ 11.2023	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	комплект	2	167 495	--	334990	--		--	334990
					--	--	--	--	334990	--	
		Железобетонные элементы									
7	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	7	8 217	3 627	57519	25389	--	--	57519
					4 590	1 093	32130	7651		--	
8	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	7	5 561	--	38927	--	38927	--	38927
					--	--	--	--		--	
9	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	1	25 279	9 757	25279	9757	925	--	25279
					14 597	3 118	14597	3118		--	
10	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	2	52 020	22 568	104040	45136	1850	--	104040
					28 527	7 211	57054	14422		--	
11	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка	опора	1	80 203	36 344	80203	36344	925	--	80203
					42 934	11 610	42934	11610		--	
12	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	8	68 119	--	544952	--	544952	--	544952
					--	--	--	--		--	
		Стальные конструкции									
13	252-207-0507 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH151,одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	156 170	--	156170	--	156170	--	156170
					--	--	--	--		--	
14	252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188,одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	251 617	--	251617	--	251617	--	251617
					--	--	--	--		--	
15	222-526-0102 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(В10,ЗП1,ЗП21)	т	0,0698	1 138 350	--	79457	--	79457	--	79457
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	7	11 525	--	80675	--	80675	--	80675
					--	--	--	--		--	
17	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 435	--	8870	--	8870	--	8870
					--	--	--	--		--	
18	252-207-3942 РСНБ РК 2022 прим	Накладка ОГ 5,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ОГ52/	шт.	2	1 647	--	3294	--	3294	--	3294
					--	--	--	--		--	
19	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21 038	--	42076	--	42076	--	42076
					--	--	--	--		--	
20	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 927	--	7854	--	7854	--	7854
					--	--	--	--		--	
21	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	16 864	--	101184	--	101184	--	101184
					--	--	--	--		--	
22	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3 040	--	18240	--	18240	--	18240
					--	--	--	--		--	
23	252-207-0534 РСНБ РК 2022 прим	Траверс типа ТМ-9,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ТМ73,ТМs60а/	шт.	4	13 074	--	52296	--	52296	--	52296
					--	--	--	--		--	
24	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	12 290	--	49160	--	49160	--	49160
					--	--	--	--		--	
25	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2 243	--	8972	--	8972	--	8972
					--	--	--	--		--	
26	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 800	--	10800	--	10800	--	10800
					--	--	--	--		--	
27	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 800	--	3600	--	3600	--	3600
					--	--	--	--		--	
		Линейная арматура									
28	252-207-0404 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа CPTAU 50 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт.	2	1 379	--	2758	--	2758	--	2758
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	252-207-0407 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа CPTAU 95 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт.	12	1 413	--	16956	--	16956	--	16956
					--	--	--	--		--	
30	252-108-0502 РСНБ РК 2022 прим	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SH24M SDI30 /SDI10.2/	шт.	6	18 775	--	112650	--	112650	--	112650
					--	--	--	--		--	
31	261-404-0308 РСНБ РК 2022 прим	Узел крепления искрового промежутка оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017/SDI20.3/	шт.	3	1 480	--	4440	--	4440	--	4440
					--	--	--	--		--	
32	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	8	18 775	--	150200	--	150200	--	150200
					--	--	--	--		--	
33	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150,SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012	шт.	15	14 295	--	214425	--	214425	--	214425
					--	--	--	--		--	
34	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2 691	--	43056	--	43056	--	43056
					--	--	--	--		--	
35	252-207-2619 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	3	10 304	--	30912	--	30912	--	30912
					--	--	--	--		--	
36	252-207-2114 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	2,6666667	31 367	--	83645	--	83645	--	83645
					--	--	--	--		--	
37	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	36 820	--	552300	--	552300	--	552300
					--	--	--	--		--	
38	252-108-0503 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	2	6 360	--	12720	--	12720	--	12720
					--	--	--	--		--	
39	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	624	--	3744	--	3744	--	3744
					--	--	--	--		--	
40	252-206-0506 РСНБ РК 2022	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1 717	--	20604	--	20604	--	20604
					--	--	--	--		--	
41	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1 306	--	11754	--	11754	--	11754
					--	--	--	--		--	
		Металлопрокат									
42	6124-0203-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	33	1 561	62	51513	2046	18051	--	51513
					952	16	31416	528		--	
43	6124-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой,диаметр 12 мм	м	22,5	1 242	39	27945	878	8032	--	27945
					846	9	19035	203		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	2,064	998 --	-- --	2060 --	-- --	2060	-- --	2060
		Фундамент под КТПН									
45	6101-0104-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 1	$м^3$	4,1	108 --	108 26	443 --	443 107	--	-- --	443
46	1101-0107-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	4,1	121 --	121 28	496 --	496 115	--	-- --	496
47	6101-0107-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т,первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	5,125	200 --	200 49	1025 --	1025 251	--	-- --	1025
48	6101-0107-0307 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0301	$м^3$	5,125	34 --	34 11	174 --	174 56	--	-- --	174
49	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты,песчаное	$м^3$	1,056	9 421 3 231	2 755 821	9949 3412	2909 867	3628	-- --	9949
50	6101-0108-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты,гравийное	$м^3$	1,025	10 438 3 521	4 859 1 492	10699 3609	4980 1529	2110	-- --	10699
51	6104-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов,масса до 0,5 т	шт.	2	4 781 1 624	2 581 519	9562 3248	5162 1038	1152	-- --	9562
52	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	1,086	33 351 --	-- --	36219 --	-- --	36219	-- --	36219
		Монтаж КТПН									
53	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанция	1	107 048 67 652	23 877 6 517	107048 67652	23877 6517	15519	-- --	107048
54	515-102-0409 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая,номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА,мощность силового трансформатора 100 кВА,исполнение по вводу - воздушный,исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 260 204 --	-- --	2260204 --	-- --	2260204	-- --	2260204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	515-101-0104 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный,с алюминиевой обмоткой,напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4,номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	1 331 402	--	1331402	--		--	1331402
					--	--	--	--	1331402	--	
56	6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	85	1 346	56	114410	4760	46750	--	114410
					740	14	62900	1190		--	
57	6119-0602-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка счетчика на готовое основание,трехфазного	шт.	1	5 185	209	5185	209	40	--	5185
					4 936	65	4936	65		--	
58	247-301-0302 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный,многотарифный марки Меркурий 230 AR-02 R,3x230/400 В,5(100) А,ЖКИ,A/R-1,0/2,0	шт.	1	44 460	--	44460	--	44460	--	44460
					--	--	--	--		--	
59	1308-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая со щитовыми подшипниками,поступающая в собранном виде,масса до 0,1 т.Установка,на салазках,раме или металлической плите	шт.	1	39 545	10 825	39545	10825	354	--	39545
					28 366	2 752	28366	2752		--	
60	515-103-0137 РСНБ РК 2022	Дизель-генератор модель TTm 55TS,55 кВа,40 кВт,с АВР,генератор на раме,встроенный бак,АКБ,контроллер,шумозащитный кожух	шт.	1	3 893 869	--	3893869	--		--	3893869
					--	--	--	--	3893869	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								13921460
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				7820465				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								13921460
		- Оборудование, инвентарь	тенге						7820465		
		6-1 Наружные сети водоснабжения									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,4 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$	42,5733	379	379	16135	16135	--	--	16135
					--	96	--	4087		--	
2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2	$м^3$	1,3167	8 328	--	10965	--	--	--	10965
					8 328	--	10965	--		--	
3	6101-0103-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,4 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$	11,9079	340	317	4049	3775	--	--	4049
					23	80	274	953		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023)	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2	$м^3$	0,2121	8 328	--	1766	--	--	--	1766
					8 328	--	1766	--		--	
5	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 1	$м^3$	3,99	3 299	--	13163	--	--	--	13163
					3 299	--	13163	--		--	
6	6101-0106-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 1	$м^3$	42,6461893	51	51	2175	2175	--	--	2175
					--	12	--	512		--	
7	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	$м^3$	42,6461893	575	222	24522	9467	--	--	24522
					353	70	15054	2985		--	
		Лишний грунт									
8	1101-0107-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	5,3838107	130	130	700	700	--	--	700
					--	29	--	156		--	
		Трубопроводы и фасонные части									
9	6121-0105-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб,диаметр 50 мм	км	0,0399	1 079 954	170 901	43090	6819	32	--	43090
					908 236	42 475	36239	1695		--	
10	241-201-0404 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	40,299	343	--	13823	--	13823	--	13823
					--	--	--	--		--	
11	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм	км	0,0399	239 948	--	9574	--	90	--	9574
					237 699	--	9484	--		--	
		Прибор учета воды									
12	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	0,2	505	--	101	--	101	--	101
					--	--	--	--		--	
13	6121-0201-0137 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 50 мм	км	0,0002	3 384 126	58 827	677	12	448	--	677
					1 083 890	269	217	--		--	
14	242-207-3103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный,штуцерный (Н-Н),рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	7 163	--	7163	--	7163	--	7163
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	244-301-0504 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 25	шт.	1	33 441	--	33441	--	33441	--	33441
					--	--	--	--		--	
16	241-211-1804 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25x1/2"	шт.	1	251	--	251	--	251	--	251
					--	--	--	--		--	
17	6121-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	12 064	505	12064	505	3159	--	12064
					8 400	158	8400	158		--	
18	244-404-0106 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	1	73 421	--	73421	--	73421	--	73421
					--	--	--	--		--	
19	6119-0401-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка указателя светового настенного	шт.	1	2 827	44	2827	44	16	--	2827
					2 767	13	2767	13		--	
20	251-101-0124 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3,размером 600 мм x 300 мм	шт.	1	4 841	--	4841	--	4841	--	4841
					--	--	--	--		--	
21	6121-0403-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 125 мм	шт.	1	5 603	124	5603	124	799	--	5603
					4 680	--	4680	--		--	
22	241-116-0211 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	1	7 017	--	7017	--	7017	--	7017
					--	--	--	--		--	
23	6121-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 100 мм	шт.	1	4 729	112	4729	112	662	--	4729
					3 955	--	3955	--		--	
24	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	4 366	--	4366	--	4366	--	4366
					--	--	--	--		--	
25	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/СВОБОДНЫЕ/	шт.	1	4 366	--	4366	--	4366	--	4366
					--	--	--	--		--	
26	6121-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	1	4 189	2 090	4189	2090	--	--	4189
					2 099	509	2099	509		--	
27	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1 578	--	1578	--	1578	--	1578
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	241-117-0204 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 100 мм	шт.	1	5 210	--	5210	--	5210	--	5210
					--	--	--	--		--	
29	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,05621	3 410 163	1 199 505	191685	67424	8403	--	191685
					2 061 168	301 503	115858	16947		--	
30	241-102-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	0,3	5 419	--	1626	--	1626	--	1626
					--	--	--	--		--	
31	241-102-0183 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	0,4	4 604	--	1842	--	1842	--	1842
					--	--	--	--		--	
32	241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	1,2	17 486	--	20983	--	20983	--	20983
					--	--	--	--		--	
33	6121-0201-0141 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 150 мм	км	0,0003	7 966 459	403 883	2390	121	1859	--	2390
					1 366 876	76 614	410	23		--	
34	6121-0201-0139 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 100 мм	км	0,0004	5 423 735	62 389	2169	25	1706	--	2169
					1 094 569	483	438	--		--	
35	6121-0201-0144 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 300 мм	км	0,0012	15 150 113	582 750	18180	700	15193	--	18180
					1 906 152	108 112	2287	130		--	
36	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие кабеля,проложенного в траншеях,лентой сигнальной	м	39,9	21	2	838	80	--	--	838
					19	1	758	40		--	
37	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	39,9	81	--	3232	--	3232	--	3232
					--	--	--	--		--	
38	6121-0601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 50 мм	шт.	1	14 158	5 662	14158	5662	354	--	14158
					8 142	1 482	8142	1482		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Колодец диам.1500мм - 1шт									
39	6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,44	71 382 42 506	24 812 7 566	102790 61209	35729 10895	5852	-- --	102790
40	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	30 828 --	-- --	30828 --	-- --	30828	-- --	30828
41	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	20 203 --	-- --	40406 --	-- --	40406	-- --	40406
42	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	27 200 --	-- --	27200 --	-- --	27200	-- --	27200
43	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5 847 --	-- --	5847 --	-- --	5847	-- --	5847
44	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5 406 --	-- --	5406 --	-- --	5406	-- --	5406
45	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	36 711 --	-- --	36711 --	-- --	36711	-- --	36711
46	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,02674	1 145 627 --	-- --	30634 --	-- --	30634	-- --	30634
47	6112-0305-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска прочих поверхностей масляным составом,решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм,количество покрасок за 2 раза	$м^2$	0,77546	3 202 3 001	3 1	2483 2327	3 1	153	-- --	2483
48	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	11,304	4 674 1 126	39 5	52835 12728	441 57	39666	-- --	52835
49	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки/ОТМОСТКА/	$м^3$	0,801	29 099 5 102	2 411 486	23308 4087	1931 389	17290	-- --	23308
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								927357
		6-2 Наружные сети газоснабжения									
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод среднего давления (подземный) Р=0,005-0,3 МПа									
		Земляные работы									
1	6101-0103-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) $м^3$.	$м^3$ грунта	32,592	327 31	296 64	10658 1010	9647 2086	--	-- --	10658

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	1,008	8 328 8 328	-- --	8395 8395	-- --	--	-- --	8395
3	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство песчаного основания под трубопроводы	$м^3$	2,8	8 152 4 321	401 94	22826 12099	1123 263	9604	-- --	22826
4	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка просеянным грунтом вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	$м^3$	3,6	3 299 3 299	-- --	11876 11876	-- --	--	-- --	11876
5	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	24,3	60 --	60 15	1458 --	1459 365	--	-- --	1458
6	6101-0107-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт.Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами.Толщина уплотняемого слоя 40 см	$м^3$ уплотненного грунта	24,3	321 --	321 60	7800 --	7800 1458	--	-- --	7800
7	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	5,075	254 --	-- --	1289 --	-- --		-- --	1289
8	412-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 10 км	т·км	50,75	81 --	-- --	4111 --	-- --		-- --	4111
		Трубопроводы									
9	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм	км	0,035	1 301 794 862 244	439 550 110 810	45563 30179	15384 3878	--	-- --	45563
10	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	35,35	1 272 --	-- --	44965 --	-- --	44965	-- --	44965
11	6117-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Газопроводы.Испытание пневматическое	м газопровода	35	2 212 2 195	-- --	77420 76825	-- --	595	-- --	77420
12	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	1	2 365 2 235	26 --	2365 2235	26 --	104	-- --	2365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	37	21	2	777	74	--	--	777
					19	1	703	37		--	
14	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	37	17	--	629	--	629	--	629
					--	--	--	--		--	
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов с ЗН и переходом d63/DN50,8353.05.03,2шт									
15	6121-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/	км трубопровода	0,001	2 709 222	609 992	2709	610	67	--	2709
					2 032 343	188 181	2032	188		--	
16	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1	1 983	--	1983	--	1983	--	1983
					--	--	--	--		--	
17	6121-0103-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка (L-0,58м-1шт)(ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,00116	3 008 451	583 018	3490	676	288	--	3490
					2 177 510	163 967	2526	190		--	
18	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,16	7 320	--	8491	--	8491	--	8491
					--	--	--	--		--	
19	6121-0201-0123 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00116	5 573 690	288 590	6465	335	4984	--	6465
					987 782	54 514	1146	63		--	
20	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж пластины	т конструкций	0,01726	224 075	5 380	3868	93	144	--	3868
					210 383	970	3631	17		--	
21	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,01726	1 152 130	--	19886	--	19886	--	19886
					--	--	--	--		--	
22	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,0023	1 301 794	439 550	2994	1011	--	--	2994
					862 244	110 810	1983	255		--	
23	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,323	1 272	--	2955	--	2955	--	2955
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	6117-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Газопроводы.Испытание пневматическое	м газопровода	2,2	2 212 2 195	-- --	4866 4829	-- --	37	-- --	4866
25	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	6	4 201 4 020	181 1	25206 24120	1086 6	--	-- --	25206
26	241-211-0607 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 75 мм	шт.	2	2 297 --	-- --	4594 --	-- --	4594	-- --	4594
27	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	3 250 --	-- --	6500 --	-- --	6500	-- --	6500
28	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	4 337 --	-- --	8674 --	-- --	8674	-- --	8674
29	261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	114 793 --	-- --	230 --	-- --	230	-- --	230
30	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Концы футляра диаметром 800(159Х4,5).Заделка герметиком	футляр	2	14 525 7 458	1 149 25	29050 14916	2298 50	11836	-- --	29050
31	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,1	31 554 5 102	2 411 486	3155 510	242 49	2403	-- --	3155
32	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	1	7 251 4 347	33 7	7251 4347	33 7	2871	-- --	7251
33	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая,толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00628	467 480 --	-- --	2936 --	-- --	2936	-- --	2936
34	241-117-0410 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 76х3,0 мм	шт.	2	690 --	-- --	1380 --	-- --	1380	-- --	1380
35	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В15/	$м^3$	0,2	52 149 22 122	2 568 537	10430 4424	513 107	5493	-- --	10430
		Контрольная трубка,2шт									
36	6123-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубка контрольная.Устройство	шт.	2	21 989	5 682	43978	11364	3354	--	43978

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					14 630	1 577	29260	3154		--	
37	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	2	926	--	1852	--	1852	--	1852
					--	--	--	--		--	
		Ковер для контрольных трубок ГСН 7 - 2шт									
38	241-102-0224 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	1,5	8 221	--	12332	--	12332	--	12332
					--	--	--	--		--	
39	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,01334	224 075	5 380	2989	72	110	--	2989
					210 383	970	2807	13		--	
40	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0053	379 118	--	2009	--	2009	--	2009
					--	--	--	--		--	
41	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000086	1 510 113	--	130	--	130	--	130
					--	--	--	--		--	
42	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	2	442	--	884	--	884	--	884
					--	--	--	--		--	
43	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	$м^3$	0,028	46 917	2 459	1314	68	757	--	1314
					17 468	730	489	20		--	
		Переход в футляре из п/э трубы 110х10мм газопровода 63х5,8мм 8353.16 -1шт /7м/									
44	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм	км	0,007	1 301 794	439 550	9113	3077	--	--	9113
					862 244	110 810	6036	776		--	
45	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	7,07	3 536	--	25000	--	25000	--	25000
					--	--	--	--		--	
46	6123-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство контрольной трубки	шт.	1	22 052	5 682	22052	5682	1740	--	22052
					14 630	1 577	14630	1577		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	261-301-0254 РСНБ РК 2022 прим	Ковер	т	0,006713	449 705	--	3019	--	3019	--	3019
					--	--	--	--		--	
48	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	1	442	--	442	--	442	--	442
					--	--	--	--		--	
49	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство/ПОДУШКА ПОД КОВЕР/	$м^3$	0,015	46 225	2 459	693	37	394	--	693
					17 468	730	262	11		--	
50	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных/ОТМОСТКА/	$м^3$	0,1	40 559	13	4056	1	2582	--	4056
					14 731	--	1473	--		--	
51	6121-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	3	4 189	2 090	12567	6270	--	--	12567
					2 099	509	6297	1527		--	
52	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Патрубок-накладка диам.110 мм	шт	1	14 972,14	--	14972	--	14972	--	14972
					--	--	--	--		--	
53	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	1 085	--	1085	--	1085	--	1085
					--	--	--	--		--	
54	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	2 060	--	2060	--	2060	--	2060
					--	--	--	--		--	
55	261-105-0615 РСНБ РК 2022 прим	Уплотнитель "Вилатерм"	м	0,8	160	--	128	--	128	--	128
					--	--	--	--		--	
56	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заделка концов футляра битумом и прядью,диаметр 800 мм	шт.	1	8 136	689	8136	689	2972	--	8136
					4 475	15	4475	15		--	
57	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0,002	8 152	401	16	1	6	--	16
					4 321	94	9	--		--	
		Разборка и восстановление асфальтового покрытия									
58	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 31	Основание с покрытием асфальтобетонным.Разборка	$м^3$	0,27	10 045	3 407	2712	920	--	--	2712
					6 638	1 049	1792	283		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1220-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 300 мм.Разборка механизированным способом	$м^2$	3	260	260	780	780	--	--	780
					--	76	--	228		--	
60	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы	$м^3$	0,9	5 919	2 315	5327	2084	2716	--	5327
					585	483	527	435		--	
61	7101-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,крупнозернистые АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	3	2 510	297	7530	891	6363	--	7530
					92	48	276	144		--	
62	7101-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	$м^2$	3	271	--	813	--	789	--	813
					8	--	24	--		--	
63	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	3	2 626	306	7878	918	6684	--	7878
					92	47	276	141		--	
64	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	0,48	254	--	122	--		--	122
					--	--	--	--		--	
65	412-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 10 км	т·км	4,8	81	--	389	--		--	389
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								591623
		РАЗДЕЛ 2. Газопровод среднего давления (Надземный)									
66	6121-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,005	2 709 222	609 992	13546	3050	334	--	13546
					2 032 343	188 181	10162	941		--	
67	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	5	1 696	--	8480	--	8480	--	8480
					--	--	--	--		--	
68	241-208-0403 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 50 мм	шт.	2	890	--	1780	--	1780	--	1780
					--	--	--	--		--	
69	242-207-3706 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	25 124	--	25124	--	25124	--	25124
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Крепление горизонтального газопровода Д57Х3,0 на стойке из труб 57Х3,0/1шт/									
70	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,01245	392 396	12 547	4885	157	183	--	4885
					365 038	852	4545	11		--	
71	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0104	1 160 797	--	12072	--	12072	--	12072
					--	--	--	--		--	
72	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	2,05	708	--	1451	--	1451	--	1451
					--	--	--	--		--	
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ									
73	6101-0205-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов,глубина до 0,7 м,группа грунта 2	$м^3$	0,11	10 937	--	1203	--	--	--	1203
					10 937	--	1203	--		--	
74	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 1	$м^3$	0,11	3 299	--	363	--	--	--	363
					3 299	--	363	--		--	
75	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,11	49 027	3 835	5393	422	2781	--	5393
					19 910	784	2190	86		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге								74297
		РАЗДЕЛ 3. ГРПШ-10 РДГК-10 и счетчиком G-6									
76	6117-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка приборов для редуцирования давления газа	шт.	1	68 230	2 444	68230	2444	8118	--	68230
					57 668	632	57668	632		--	
77	513-302-0241 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-10 МС-2У1	шт.	1	320 795	--	320795	--		--	320795
					--	--	--	--	320795	--	
78	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,49	254	4	378	6	110	--	378
					176	--	262	--		--	
79	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,49	395	7	589	10	272	--	589
					206	2	307	3		--	
80	6121-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка чугунных фасонных частей,диаметр 50-100 мм	т	0,00582	213 199	8 665	1241	50	60	--	1241
					194 313	2 820	1131	16		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	241-114-0102 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	283 --	-- --	283 --	-- --	283	-- --	283
82	241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	533 --	-- --	533 --	-- --	533	-- --	533
83	242-202-0304 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	6 193 --	-- --	6193 --	-- --	6193	-- --	6193
84	241-116-0205 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	1 867 --	-- --	3734 --	-- --	3734	-- --	3734
85	6121-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,0005	2 709 222 2 032 343	609 992 188 181	1355 1016	305 94	34	-- --	1355
86	241-102-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0,5	585 --	-- --	293 --	-- --	293	-- --	293
		Подставка под ГРПШ									
87	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,21	51 974 22 122	2 568 537	10915 4646	540 113	5729	-- --	10915
88	1109-0701-0132 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стремянки,связи,кронштейны,тормозные конструкции и пр.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0264	793 972 678 974	109 610 5 409	20961 17925	2894 143	142	-- --	20961
89	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0264	465 324 --	-- --	12285 --	-- --	12285	-- --	12285
		Ограждение ГРПШ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	8601-0602-0302 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками,с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция	3	127 271 57 114	14 912 4 169	381813 171342	44736 12507	165735	-- --	381813
91	8601-0605-0501 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции калиток металлических,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,с металлическими стойками	конструкция	1	154 294 48 177	1 469 346	154294 48177	1469 346	104648	-- --	154294
92	8601-0602-0201 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица",2,0 м х 2,5 м	секция	1	63 107 20 898	639 140	63107 20898	639 140	41570	-- --	63107
		Ведомость обьемов работ									
93	1125-0128-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,1628	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1	12 771 1 741	10 939 2 031	12771 1741	10939 2031	91	-- --	12771
94	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,4	509 352	9 2	713 493	13 3	207	-- --	713
95	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,4	395 206	7 2	553 288	10 3	255	-- --	553
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				320795				1061036
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге								1726956
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**						320795		
		- Оборудование, инвентарь	тенге								16575773
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**						8141260		
		- Оборудование, инвентарь	тенге								

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**16 575 773,00**
в том числе оборудование	Тенге	**8 141 260,00**
в том числе СМР	Тенге	**8 434 513,00**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 2%	Тенге	**168 690,26**
Итого	Тенге	**8 603 203,26**
Сметная прибыль-5%	Тенге	430 160,16
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	172 064,07
Итого СМР	Тенге	**9 205 427,49**
Итого с оборудованием	Тенге	**17 509 512,69**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в прогнозных ценах К=1,075	Тенге			18 822 726,14					
		Понижающий коэффициент К=0,979999992834415	Тенге			18 446 271,48					
		НДС (12%)	Тенге			2 213 552,58					
		Всего к оплате	**Тенге**			20 659 824,06					

Технический надзор:
Директор ТОО "QTB Progress"

_____ **Отеген Е.Д.**

Главный специалист

_____ **Шораев Д.А.**

Автор:
Директор ТОО "ShynProject"

_____ **Шарапат Э.К.**

Инженер-сметчик

_____ **Нуралиев Е.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Global-GH"

_____ **Голубев В.В.**

Начальник участка

_____ **Тұрсын Ә.Қ.**