Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : ТОО "НКО"

Субподрядчик : ТОО "И.В.А.

Стройка :Строительство подъездного железнодорожного пути к ферросплавному заводу ТОО "EkibastuzFerroAlloys" в г.Экибастуз Павлодарской области

# Акт выполненных работ
## за май 2022 года

) в текущих ценах на

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Подъездной железнодорожный путь №1 | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 8. Земляные работы | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | E11-010203-0102 | Площадя. Планировка механизированным способом верха земляного полотна. Группа грунтов 2 | | 470,58 | 8,38 | 8,38 | 3968 | 3968 | 0 | 829 | 5180 | |
| | | | | м2 спланированной площади | | 0 | 2,43 | 0 | 1151 | | 384 | | |
| 2 | 4 | E11-010203-0112 | Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | | 89,99 | 59,22 | 26,64 | 5330 | 2398 | 0 | 2509 | 8466 | |
| | | | | м2 спланированной площади | | 32,58 | 6,14 | 2932 | 553 | | 627 | | |
| 3 | 5 | E11-010201-0101 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | | 325,99 | 93,8 | 93,8 | 30626 | 30626 | 0 | 8912 | 42701 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 0 | 37,91 | 0 | 12378 | | 3163 | | |
| 4 | 7 | E11-010201-0601 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | | 325,99 | 111,26 | 95,97 | 36326 | 31335 | 980 | 7816 | 47673 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 12,29 | 20,96 | 4012 | 6844 | | 3532 | | |
| 5 | 9 | E11-010105-0505 | Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3 | | 13,499 | 17,06 | 17,06 | 231 | 231 | 0 | 69 | 323 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 7,06 | 0 | 96 | | 24 | | |
| 6 | 11 | E11-010104-0201 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - Обратная надвижка ранее снятого ПСП на прилегающую территорию на расстояние до 15м | | 84,99 | 56,76 | 56,76 | 4825 | 4825 | 0 | 1124 | 6424 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 18,36 | 0 | 1561 | | 476 | | |
| | | | Итого по разделу: 8. Земляные работы | | | | | | | | | 110767 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 9. Верхнее строение пути | | | | | | | | | | |
| 7 | 15 | E11-280104-0303 | Путь на деревянных шпалах, длина рельсов 25 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км 1600 шт. Укладка отдельными элементами при нераздельном костыльном скреплении - на кривых участках | | 0,8 | 37265094,59 | 997159,08 | 2722961 | 72863 | 2567217 | 81989 | 3029346 | |
| | | | | км пути | | 1134266,4 | 155459,88 | 82881 | 11360 | | 224396 | | |
| 8 | 16 | C1251-301-0105 | Рельсы железнодорожные для путей промышленного транспорта РП65-ДТ-350 ГОСТ 30516-97 | | 806,14 | 29768 | | 4350296 | | 4350296 | | 4698319 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 348024 | | |
| 9 | 17 | E11-280112-0101 | Путь на деревянных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка балластировочными машинами | | 0,103 | 2052379,14 | 645811,14 | 211395 | 66519 | 0 | 141868 | 381524 | |
| | | | | 1000 м3 балласта в призме | | 1406568 | 176605,08 | 144877 | 18191 | | 28261 | | |
| 10 | 19 | E11-300101-0102 | Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство | | 44 | 5245,83 | 250,86 | 230817 | 11038 | 107206 | 99045 | 356251 | |
| | | | | м3 подушки | | 2558,47 | 121,32 | 112573 | 5338 | | 26389 | | |
| 11 | 20 | E11-280107-0101 | Противоугоны, тип рельсов Р65. Установка (на жд пути, на стрелочных переводах) | | 1,71 | 5473,11 | 583,3 | 9359 | 998 | 0 | 7668 | 18389 | |
| | | | | 100 шт. противоугонов | | 4889,81 | 264,01 | 8362 | 452 | | 1362 | | |
| | | | Итого по разделу: 9. Верхнее строение пути | | | | | | | | | 8483829 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 7606134 | 270147 | 8655200 | 351829 | 8594596 | |
| | | | | | | | | 359182 | 70642 | | 636638 | | |
| | | | РАЗДЕЛ 1. Верхнее строение пути | | | | | | | | | | |
| 12 | 1 | E11-280109-0204 1128-0109-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 | Переводы стрелочные обыкновенные, тип рельсов Р65, марка перевода 1/9. Укладка поэлементно стреловыми кранами (2-левых, 3-правых) (учтен монтаж предельного столбика) | стрелочный перевод | 1 | 2007884,38 | 200863,90 | 2007884 | 200864 | 1583763 | 228413 | 2415202 | |
| | | | *НР - 87%, СП - 8%* | | | 223257,60 | 39286,43 | 223258 | 39286 | | 178904 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 3 | Е11-280104-0303 1128-0104-0303 РСНБ РК 2015 | Путь на деревянных шпалах, длина рельсов 25 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км 1440 шт. Укладка отдельными элементами при нераздельном костыльном скреплении - на прямых участках | км пути | 0,5 | 33751727,68 | 997159,08 | 16875864 | 498580 | 3392206 | 561031 | 18831846 | |
| 13 | | | *НР - 87%, СП - 8%* | | | 1134266,40 | 155459,88 | 567133 | 77730 | | 1394952 | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 18883748 | 699443 | 4975969 | 789444 | 21247048 | |
| | | | | | | | | 790391 | 117016 | | 1573855 | | |
| | | | Круглая железобетонная водопропускная труба d-1,0м с нормальным входным звеном - 2 шт. | | | | | | | | | | |
| 22 | 3 | Е11-300101-0101 | Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство под тело трубы, оголовки фр. 5-20 мм | | 22 | 8062,38 | 286,39 | 193497 | 6873 | 123638 | 55700 | 269133 | |
| | | | | м3 подушки | | 2624,41 | 138,5 | 62986 | 3324 | | 19936 | | |
| 23 | 4 | Е11-300102-0101 | Фундаменты сборные - лекальные блоки . Устройство | | 1,789 | 11656,45 | 6094,9 | 21040 | 11001 | 3332 | 8186 | 31564 | |
| | | | | м3 сборных конструкций | | 3715,63 | 1683,62 | 6707 | 3039 | | 2338 | | |
| 24 | 7 | Е11-300401-0203 Изм. и доп. вып. 14 | Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м | | 1,899 | 33178,66 | 14514,8 | 66192 | 28957 | 12377 | 27555 | 101247 | |
| | | | | м3 железобетона звеньев | | 12459,89 | 3983,21 | 24858 | 7947 | | 7500 | | |
| 25 | 9 | Е11-300403-0103 | Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м с устройством лотка. Сооружение | | 3,48 | 14642,59 | 4542,66 | 52274 | 16217 | 20328 | 16969 | 74782 | |
| | | | | м3 сборных конструкций | | 4405,97 | 1252,45 | 15729 | 4471 | | 5540 | | |
| 26 | 13 | Е11-300504-0102 Изм. и доп. вып. 18 | Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя | | 479 | 4934,22 | 252,18 | 23820 | 1217 | 15296 | 6489 | 32734 | |
| | | | | м2 изолируемой поверхности | | 1513,51 | 86,65 | 7307 | 418 | | 2425 | | |
| 27 | 14 | Е11-300504-0103 Изм. и доп. вып. 18 | Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство | | 27,51 | 3703,34 | 169,37 | 101935 | 4662 | 70515 | 23824 | 135820 | |
| | | | | м2 изолируемой поверхности | | 972,12 | 58,3 | 26758 | 1605 | | 10061 | | |
| 33 | 23 | Е11-010204-0805 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Ктго=0,9 | Входное русло. Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см - 8 см. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9 | | 5,59 | 4802,76 | 234,98 | 26896 | 1316 | 17751 | 5849 | 35364 | |
| | | | | м2 укрепляемой поверхности | | 1397,97 | 52,75 | 7829 | 296 | | 2620 | | |
| 34 | 28 | Е11-010204-0805 Изм. и доп. вып. 16 | Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см - 8 см | | 9,22 | 4958,09 | 234,98 | 45615 | 2162 | 29162 | 10639 | 60753 | |
| | | | | м2 укрепляемой поверхности | | 1553,3 | 52,75 | 14291 | 485 | | 4500 | | |
| 35 | 31 | Е11-010204-0903 | Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами | | 1,89 | 11436,24 | 36,97 | 21993 | 71 | 15130 | 4901 | 29045 | |
| | | | | м упора | | 3531,56 | 8,08 | 6792 | 16 | | 2152 | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 553262 | 72476 | 307529 | 160112 | 770442 | |
| | | | | | | | | 173257 | 21601 | | 57072 | | |
| | | | Устройство лестничных сходов на ПК13+95 для водопропускной трубы на ПК14+00 | | | | | | | | | | |
| 36 | 1 | Е11-300502-0101 | Сходы лестничные железобетонные, ширина лестничных маршей до 1 м. Устройство на откосах. Высота насыпи или глубина выемки до 5 м | | 1,18 | 50926,46 | 16749,77 | 62131 | 20434 | 13897 | 29907 | 99400 | |
| | | | | м3 сборных конструкций | | 22785,84 | 6397,58 | 27798 | 7805 | | 7363 | | |
| 37 | 2 | С1261-101-0383 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) - ОПЗ В20 | | 0,39 | 42582 | | 17033 | | 17033 | | 18396 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 1363 | | |
| 38 | 4 | С1261-101-0383 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) - ЛБЗ В25 | | 0,499 | 42582 | | 21291 | | 21291 | | 21994 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 1703 | | |
| 39 | 8 | С1222-301-0101 | Ступени основные ГОСТ 8717-2016 | | 21 | 3102 | | 65142 | | 65142 | | 70353 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 5211 | | |
| 40 | 9 | С1222-519-0101 | Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений - перила | | 0,1223 | 1004492 | | 122850 | | 122850 | | 132678 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 9828 | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 288447 | 20435 | 240213 | 29907 | 343821 | |
| | | | Благоустройство | | | | | 27798 | 7805 | | 25468 | | |
| 41 | 29 | Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 основания | 599 | 1018,67 | 305,86 | 610186 | 183211 | 400904 | 88126 | 754177 | |
| | | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | 43,52 | 92,70 | 26071 | 55528 | | 55865 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 30 | Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | **Основания. Розлив вяжущих материалов по щебеночному основанию из расчета 0,8л/м2** | т | 0,47 | 187266,71 | 2483,68 | 88016 | 1167 | 86849 | 605 | 95710 | |
| | | | *НР - 108%. СП - 8%* | | | -- | 1190,86 | -- | 560 | | 7090 | | |
| 43 | 31 | Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | **Покрытия толщиной 4 см (5 см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б МII, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | м2 покрытия | 587 | 2077,25 | 250,52 | 1219346 | 147055 | 1055315 | 37645 | 1357550 | |
| | | | *НР - 108%. СП - 8%* | | | 28,92 | 30,46 | 16976 | 35760 | | 100559 | | |
| 44 | 32 | Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** | м2 покрытия | 587 | 450,92 | 0,05 | 264689 | 59 | 261673 | 3226 | 289348 | |
| | | | *НР - 108%. СП - 8%* | | | 5,09 | -- | 2987 | -- | | 21433 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 2182236 | 331492 | 1804741 | 129601 | 2496783 | |
| | | | | | | | | 46034 | 91847 | -- | 184947 | | |
| | | | **Переустройство существующих опор ВЛ-10кВ №1 и №2** | | | | | | | | | | |
| 45 | | Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** | опора | 2 | 9502,10 | 4523,23 | 19004 | 9046 | 815 | 10507 | 31872 | |
| | | | *НР - 80%. СП - 8%* | | | 4571,64 | 1995,22 | 9143 | 3990 | | 2361 | | |
| | | | **Производство строительных работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач согласно табл.Б.1 п4 ЭСН РК 8.04-01-2015 К=1,2** | | | | | | | | | | |
| 46 | | Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Кабель в траншее один. Устройство постели** | м кабеля | 49,99 | 619,15 | 516,05 | 30958 | 25802 | -- | 11207 | 45538 | |
| | | | *НР - 72%. СП - 8%* | | | 103,10 | 208,20 | 5155 | 10410 | | 3373 | | |
| 47 | | Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка песком** | м3 грунта | 1,499 | 1016,33 | -- | 1524 | -- | -- | 1098 | 2831 | |
| | | | *НР - 72%. СП - 8%* | | | 1016,33 | -- | 1524 | -- | | 210 | | |
| 48 | | Е11-010102-0385 1101-0102-0385 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | **Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 - погрузка излишнего грунта** | м3 грунта | 2,99 | 300,62 | 300,62 | 902 | 902 | -- | 116 | 1100 | |
| | | | *НР - 72%. СП - 8%* | | | -- | 53,74 | -- | 161 | | 81 | | |
| 49 | | С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км** | т·км | 4,95 | 163,00 | -- | 807 | -- | | -- | 872 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 65 | | |
| 50 | | Е12-190101-0402 1219-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Бурение отверстий в бетонных опорах** | отверстие | 4 | 1139,97 | 0,57 | 4560 | 2 | 559 | 2880 | 8035 | |
| | | | *НР - 72%. СП - 8%* | | | 999,71 | 0,29 | 3999 | 1 | | 595 | | |
| 51 | | Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Трубы стальные, диаметр 250 мм. Укладка под ж/д** | км трубопровода | 0,03 | 1598399,93 | 680485,98 | 47952 | 20415 | 2612 | 31623 | 85941 | |
| 52 | | Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр** | м трубы, уложенной в футляре | 30 | 1620,29 | 10,08 | 48609 | 303 | 4796 | 43162 | 99112 | |
| | | | *НР - 99%. СП - 8%* | | | 1450,33 | 2,92 | 43510 | 88 | | 7342 | | |
| | | | **Переустройство существующего кабеля связи** | | | | | | | | | | |
| 53 | | Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 | **Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее** | км кабеля | 0,02 | 123560,11 | 85382,11 | 2471 | 1707 | -- | 695 | 3419 | |
| | | | *НР - 61%. СП - 8%* | | | 38178,00 | 18770,98 | 764 | 375 | | 253 | | |
| 54 | | Ц13-100904-0203 1310-0904-0203 РСНБ РК 2015 | **Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода** | м кабеля | 30 | 397,02 | 132,33 | 11911 | 3970 | 28 | 5754 | 19079 | |
| | | | *НР - 61%. СП - 8%* | | | 263,76 | 50,69 | 7913 | 1521 | | 1413 | | |
| 55 | | Ц13-100904-0506 1310-0904-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | **Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 24** | муфта | 2 | 257142,60 | 204169,67 | 514285 | 408339 | 5823 | 122795 | 688046 | |
| | | | *НР - 61%. СП - 8%* | | | 50061,60 | 50589,70 | 100123 | 101179 | | 50966 | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 977810 | |
| | | | **ВОДОПРОВОД** | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. п.209, п.19, 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,75 | 1918891,93 | 864136,92 | 2302670 | 1036964 | 126263 | 1476676 | 4081693 | |
| | | | НР - 99%, СП - 8% | | | 949536,00 | 293456,88 | 1139443 | 352148 | | 302348 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | |
| | | Е11-220301-0109 1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. п.209, п.19, 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,98 | 2313865,21 | 1032738,06 | 2267588 | 1012083 | 120018 | 1460734 | 4026588 | |
| | | | НР - 99%, СП - 8% | | | 1158660,00 | 346941,02 | 1135487 | 340002 | | 298266 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Производство строительных работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач согласно табл.Б.1 п4 ЭСН РК 8.04-01-2015 К=1,2 | | | | | | | | | | |
| | | | РАЗДЕЛ 1.Опора У110-1+5 - 2 шт | | | | | | | | | | |
| 56 | | Е11-330101-0108 1133-0101-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 табл.1 п.3.17.1 Кзтр=1,15, Кзм=1,15 | Подножники неразъемные сборные железобетонные под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3. Установка. В сыпучих грунтах, применен коэффициент к затратам труда - 1,15; к времени эксплуатации машин - 1,15 | м3 | 12,2 | 16444,13 | 9821,57 | 200618 | 119823 | 4560 | 99748 | 326237 | |
| | | | НР - 80%, СП - 8% | | | 6283,64 | 2884,37 | 76660 | 35189 | | 25871 | | |
| 57 | | Е11-330104-0111 1133-0104-0111 РСНБ РК 2015 | Опоры ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловые свободностоящие одностоечные массой до 15 т. Установка | т | 12,698 | 78749,06 | 39670,70 | 999956 | 503739 | -- | 558461 | 1691091 | |
| | | | НР - 80%, СП - 8% | | | 39078,36 | 10898,47 | 496217 | 138389 | | 132674 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1878997 | 1094046 | 19505 | 885166 | 2995138 | |
| | | | | | | | | 741009 | 291302 | -- | 224609 | | |
| | | | РАЗДЕЛ 1.Монтаж КЛ-10кВ | | | | | | | | | | |
| 58 | | Е11-220301-0107 | Трубы стальные, диаметр 250 мм. Укладка под ж/д | трубопровода | 0,01 | 1598399,93 | 680485,98 | | 6805 | 871 | 10541 | 28647 | |
| | | | НР - 99%, СП - 8% | | | 830844,00 | 233888,34 | 8308 | 2339 | | 2122 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | |
| 59 | | Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 10 | 1620,29 | 10,08 | 16203 | 101 | 1599 | 14387 | 33037 | |
| | | | НР - 99%, СП - 8% | | | 1450,33 | 2,92 | 14503 | 29 | | 2447 | | |
| 60 | | Ц13-080206-1704 1308-0206-1704 РСНБ РК 2015 Изм. п.209, п.19, 17 | Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 6 | 1195,96 | 163,28 | 7176 | 980 | 508 | 4357 | 12455 | |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | 948,02 | 60,50 | 5688 | 363 | | 923 | | |
| 61 | | Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. п.209, п.19, 17 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель | м кабеля | 60 | 541,58 | 438,48 | 32495 | 26309 | -- | 12097 | 48159 | |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | 103,10 | 176,91 | 6186 | 10615 | | 3567 | | |
| 62 | | Ц13-080201-0204 1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. п.209, п.19, 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 50 | 783,74 | 410,86 | 39187 | 20544 | 3177 | 16181 | 59797 | |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | 309,31 | 140,15 | 15466 | 7008 | | 4429 | | |
| 63 | | Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. п.209, п.19, 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 16 | 936,92 | 479,50 | 14991 | 7672 | 720 | 6598 | 23316 | |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | 412,42 | 160,30 | 6599 | 2565 | | 1727 | | |
| 64 | | Ц13-080201-0705 1308-0201-0705 РСНБ РК 2015 Изм. п.209, п.19, 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 14 | 1612,98 | 1097,63 | 22582 | 15367 | 1201 | 7987 | 33015 | |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | 429,60 | 362,78 | 6014 | 5079 | | 2446 | | |
| 65 | | Ц13-080201-2202 1308-0201-2202 РСНБ РК 2015 Изм. п.209, п.19, 17 | Заделка концевая из самоскленваюшихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 3624,18 | 103,42 | 7248 | 206 | 168 | 5009 | 13238 | |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | 3436,80 | 41,72 | 6874 | 83 | | 981 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 139882 | 77984 | 8244 | 77157 | 572223 | |
| | | | | | | | | 69638 | 28081 | -- | 18642 | | |
| | | | ИТОГО ПО АКТУ: | | | | | 31532706 | 1471977 | 15991896 | 2423216 | 36452544 | |
| | | | | | | | | 1107117 | 628294 | | 2496622 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 3,7 % | | 1348744 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 37801288 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,87 % | | 706884 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 38508172 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 770163 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 39278336 | |
| | | *1,05005142* | **Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142** | | | | | 1,05005142 | | | | 41244272,14 | |
| | | *0,99989164314* | ***Понижающий коэффициент К=0,99989164314*** | | | | | | | | | 41239803,04 | |
| | | *0,75* | ***Понижающий коэффициент субподрядчикаК=0,75*** | | | | | | | | | 30929852,28 | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 3711582,27 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 34 641 434,55 | |

**Сдал (Субподрядчик):**
ТОО "И.В.А."

Директор _____

**Принял (Генподрядчик):**
ТОО "НКО"

Директор _____