Утвержден
Приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
оОт 24 апреля 2017 года
№234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"29" мая 2019 года

Заказчик Государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Экибастуза», город Экибастуз, улица Энергетиктер, 62, Руководитель Садыков Асланбек Балтабекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от «26» мая 2019 г. АО «Электромонтаж», Заместитель Генерального директора Құдайберген Әбутәліп Спашұлы, РК. г Алматы,Ауэзовский район, Утеген батыра 7/1

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «26» мая 2019 г. ТОО «Бестау-С», в лице эксперта: Шакимова Ерлана Капатаевича, аттестат № KZ52VJE00023899 от 13.03.2018.,Мусина Серика Кайролловича, аттестат № KZ45VJE00017429 от 12.05.2016г. Борисова Ирина Тагировна, аттестат № KZ24VJE00037401 от 28.04.2018г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
от «26» мая 2019 г. ТОО «РСУ №1», директор Аглиулин Рафкат Габидуллович

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Строительсво линии электропередачи ВЛ-35 кВ, КТПМ 35/10-2х4000УХЛ1 к ИЖС 207-208 кварталов» г.Экибастуз»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу РК. Павлодарская область, г Экибастуз, ИЖС 207-208

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от 25.08.2016 года № 962/9.ГУ «Аппарат акима города Экибастуза Павлодарской области»

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года
№ _____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
ГУ «УГАСК Павлодарской области», № уведомления KZ30REA00120512 08.02.2019
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «РСУ №1» Рабочий проект № 23-03.10-16-551
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза» №229 от 26.10.2017 года;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2018 г;
месяц, год
окончание работ июль 2019 г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 5 месяцев;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 месяцев;
фактически, месяц: 5 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
КРУМ	шт	2	2	2	2
Трансформатор	шт	2	2	2	2
Ограждения	П.м.	104	104	104	104
Блок изоляторов	шт	6	6	6	6
Молниеотвод	шт	1	1	1	1
Двухцепная анкерно-угловая опора У110-2+14	шт	2	2	2	2
Двухцепная анкерно-угловая опора У35-2+5	шт	1	1	1	1
Двухцепная анкерно-угловая опора У35-2+5	шт	1	1	1	1
Стойки	шт	30	30	30	30

железобетонные					
РеклоузерSMART 35	шт	2	2	2	2
Провод АС-95/16 мм^2	км	21,8	21,8	21,8	21,8
Провод АС-185/29	км	0,75	0,75	0,541	0,541
Трос грозозащитный ТК 50	км	0,22	0,22	0,166	0,166
Плита ПА2-2	шт	2	2	5	5
Ригель АР-5	шт	2	2	28	28
Фундамент Ф2-А	шт	16	16	16	16

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Фундаменты для КРУМ 35 кВи КРУМ 10 кВ были сделаны из свай СВ-1, а именно труба 159х7 L=4500мм. Под трансформаторы были сделаны маслоприемник, а также было установлено плита ПА-2-2 и рельс Р-43 согласно строительных чертежей. Блок изоляторов установлены на лежень ЛЖ-16.Ошиновка было сделано с провода АС 95/16. Согласно проекта на опорах №9 и № 10 было смонтировано двухцепная анкерно-угловая опора У110-2+14. Для основания были использованы фундамент Ф2-А, а также для устойчивости были применены ригеля АР-5 на каждый фундамент по 2 шт, общее кол-во 16 шт. На опоре № 5 установлены реклоузеры SMART 35 в кол-ве 2шт. А также опора является двухцепная анкерно-угловая опора У35-2+5. Опора № 23 является двухцепная анкерно-угловая опора У35-2т+5. Между опор № 22 и № 23 протянуто трос грозозащитный ТК 50. На остальных опорах установлено стойка СК 22.1. В связи с заболоченной местности на опорах были применены ригеля АР-5 в общий кол-ве 29 шт.Трасса ВЛ-35кВ выполнена из провода АС-95/16 мм^2. На существующих линий Т-13 и Т-14 были заменены провода от подстанции «ЦРМЗ» до опоры № 2, а именно до места отпайки. Существующий провод АС-95 был заменен на провод АС-185/29.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 680 696,853 тысяч тенге в том числе НДС (12%) 72 877,163 тыс.тенге, строительно-монтажных работ 85 404,433 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 496 857,631 тысяч тенге и прочих затрат 98 434,789 тыс.тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 590 464,426 тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительсво линии электропередачи ВЛ-35 кВ, КТПМ 35/10-2х4000УХЛ1 к ИЖС 207-208 кварталов г. Экибастуз» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик

Садыков Асланбек Балтабекович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор

Шакимов Ерлан Капитанович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор

Аглиулин Рафкат Габидуллович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Құдайберген Әбуталіп Сыдықұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.