	Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
	форма

Декларация о соответствии

"26 июля 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **АО «Электромонтаж» г. Алматы, Ауэзовский район, Утеген батыра 7/1**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Заместителя Генерального директора Құдайберген Әбутәліп Спашұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительсво линии электропередачи ВЛ-35 кВ, КТПМ 35/10-2х4000УХЛ1 к ИЖС 207-208 кварталов г. Экибастуз**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Экибастуза», город Экибастуз, улица Энергетиктер, 62, Руководитель Садыков Асланбек Балтабекович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Иртышэлектромонтаж», ТОО «АЭМЗ», АО «Alageum Electric», ТОО «Динара», ТОО «Релейная защита и автоматитка, АО »Кентауский Трансформаторный Завод»**

наименование организации

;

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «РСУ №1» Рабочий проект № 23-03.10-16-551**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза» приказ №229 от 26.10.2017 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единицаизмерения**	**Попроекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
КРУМ	шт	2	2	2	2
Трансформатор	шт	2	2	2	2
Ограждения	П.м.	104	104	104	104

Блок изоляторов	шт	6	6	6	6
Молниеотвод	шт	1	1	1	1
Двухцепная анкерно-угловая опора У110-2+14	шт	2	2	2	2
Двухцепная анкерно-угловая опора У35-2т+5	шт	1	1	1	1
Двухцепная анкерно-угловая опора У35-2+5	шт	1	1	1	1
Стойки железобетонные	шт	30	30	30	30
Реклоузер SMART 35	шт	2	2	2	2
Провод АС-95/16 мм^2	км	21,8	21,8	21,8	21,8
Провод АС-185/29	км	0,25	0,25	0,541	0,541
Трос грозозащитный ТК 50	км	0,22	0,22	0,166	0,166
Плита ПА2-2	шт	2	2	5	5
Ригель АР-5	шт	2	2	28	28
Фундамент Ф2-А	шт	16	16	16	16

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единицаизмерения**	**Попроекту**	**Фактически**
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее – м^2)		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее – м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных	м^2		

помещений			

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	Площадь квартир, м²		числоквартир	площадьквартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными Фундаменты для КРУМ 35 кВ и КРУМ 10 кВ были сделаны из свая СВ-1, а именно труба 159х7 L=4500мм. Под трансформаторы были сделаны маслоприемник, а также было установлено плита ПА-2-2 и рельс Р-43 согласно строительных чертежей. Блок изоляторов установлены на лежень ЛЖ-16. Ошиновка было сделано с провода АС 95/16. Согласно проекта на опорах №9 и № 10 было смонтировано двухцепная анкерно-угловая опора У110-2+14. Для основания были использованы фундамент Ф2-А, а также для устойчивости были применены ригеля АР-5 на каждый фундамент по 2 шт, общее кол-во 16 шт. На опоре № 5 установлены реклоузеры SMART 35 в кол-ве 2шт. А также опора является двухцепная анкерно-угловая опора У35-2+5. Опора № 23 является двухцепная анкерно-угловая опора У35-2т+5. Между опор № 22 и № 23 протянуто трос грозозащитный ТК 50. На остальных опорах установлено стойка СК 22.1. В связи с заболоченной местности на опорах были применены ригеля АР-5 в общий кол-ве 29 шт. Трасса ВЛ-35кВ выполнена из провода АС-95/16 мм². На существующих линий Т-13 и Т-14 были заменены провода от подстанции «ЦРМЗ» до опоры № 2, а именно до места отпайки. Существующий провод АС-95 был заменен на провод АС-185/29.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ февраль 2019г;
месяц, год
окончание работ июль 2019г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 месяцев;
фактически, месяц: 5 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительсво линии электропередачи ВЛ-35 кВ, КТПМ 35/10-2х4000УХЛ1 к ИЖС 207-208 кварталов г. Экибастуз** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Заместителя Генерального директора Құдайберген Әбутәліп Спашулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)