Генподрядчик: **АО "Электромонтаж"** Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "СтройПроект-2002"**

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной структуры к участкам нового строительства ИЖС в п.Шортанды Шортандинского района Акмолинской области. Сети электроснабжения.**

Объект **Строительство инженерно-коммуникационной структуры к участкам нового строительства ИЖС в п.Шортанды Шортандинского района Акмолинской области. Сети электроснабжения.**

Договор подряда (контракт) № 05/03 от 11.03.2019 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.12.2019	12.03.2019	15.12.2019

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Трансформаторная подстанция					
		Фундаменты под КТПН -7шт					
1	**11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/**	**м3 грунта**	**82,7820**		**19,70**	**1631**
		Итого оплата труда:				**6,30**	**521**
		Итого эксплуатация машин:				**19,70**	**1631**
		Накладные расходы	%	--		4,72	390
		Сметная прибыль	%	8		1,95	162
		Сметная стоимость:				**26,37**	**2183**
2	**11-010104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**82,7820**		**17,05**	**1412**
		Итого оплата труда:				**5,45**	**451**
		Итого эксплуатация машин:				**17,05**	**1412**
		Накладные расходы	%	--		4,08	338
		Сметная прибыль	%	8		1,69	140
		Сметная стоимость:				**22,82**	**1889**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**11-010101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**134,8128**		**117,29**	**15813**
		Итого оплата труда:				**46,40**	**6255**
		Итого эксплуатация машин:				**107,19**	**14451**
		Накладные расходы	%	--		33,56	4524
		Сметная прибыль	%	8		12,07	1627
		Сметная стоимость:				**162,92**	**21963**
4	**11-010101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**337,0319**		**129,02**	**43485**
		Итого оплата труда:				**51,04**	**17201**
		Итого эксплуатация машин:				**117,91**	**39741**
		Накладные расходы	%	--		36,91	12440
		Сметная прибыль	%	8		13,27	4474
		Сметная стоимость:				**179,21**	**60399**
5	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**8,4044**		**1579,79**	**13277**
		Итого оплата труда:				**1579,79**	**13277**
		Накладные расходы	%	--		1040,23	8742
		Сметная прибыль	%	8		209,60	1762
		Сметная стоимость:				**2829,61**	**23781**
6	**11-010205-1202 РСНБ РК 2015**	**Котлованы. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**114,3450**		**1214,96**	**138924**
		Итого оплата труда:				**705,57**	**80678**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,96**	**138924**
		Накладные расходы	%	--		486,19	55593
		Сметная прибыль	%	8		136,09	15561
		Сметная стоимость:				**1837,23**	**210078**
7	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**25,3890**		**143,06**	**3632**
		Итого оплата труда:				**108,92**	**2765**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**60,82**	**1544**
		Накладные расходы	%	--		73,17	1858
		Сметная прибыль	%	8		17,30	439
		Сметная стоимость:				**233,52**	**5929**
8	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками /Подушка/**	**м3 подстилающего слоя**	**59,2410**		**7255,33**	**429813**
		Итого оплата труда:				**2816,05**	**166825**
		Итого эксплуатация машин:				**1190,77**	**70542**
		Итого материалов:				**3718,02**	**220259**
		Накладные расходы	%	--		2095,31	124128
		Сметная прибыль	%	8		748,05	44315
		Сметная стоимость:				**10098,70**	**598257**
9	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./с разравниванием лишнего грунта на месте/ Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**480,2490**		**598,07**	**287220**
		Итого оплата труда:				**598,07**	**287220**
		Накладные расходы	%	--		393,80	189123
		Сметная прибыль	%	8		79,35	38107
		Сметная стоимость:				**1071,22**	**514450**
10	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная./Бетон В3,5 сульфатостойкий W8/ Устройство**	**м3**	**4,0320**		**3239,66**	**13062**
		Итого оплата труда:				**1088,59**	**4389**
		Итого эксплуатация машин:				**656,18**	**2646**
		Итого материалов:				**1649,65**	**6651**
		Накладные расходы	%	--		687,71	2773
		Сметная прибыль	%	8		314,19	1267
		Сметная стоимость:				**4241,56**	**17102**
11	**21-020101-2201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий W8 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**4,1126**		**17931,91**	**73747**
		Накладные расходы	%	--		760,31	3127
		Сметная прибыль	%	8		1495,38	6150
		Сметная стоимость:				**20187,60**	**83024**
12	**11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3./Бетон В15 сульфатостойкий W8/ Устройство**	**м3**	**41,0760**		**4302,65**	**176736**
		Итого оплата труда:				**3179,16**	**130587**
		Итого эксплуатация машин:				**419,30**	**17223**
		Итого материалов:				**846,90**	**34787**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1789,70	73514
		Сметная прибыль	%	8		487,39	20020
		Сметная стоимость:				**6579,75**	**270270**
13	**21-020101-2715 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В 15, F150, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**41,6921**		**19242,06**	**802243**
		Накладные расходы	%	--		815,86	34015
		Сметная прибыль	%	8		1604,63	66901
		Сметная стоимость:				**21662,56**	**903158**
14	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,3936**		**159860,81**	**62929**
		Накладные расходы	%	--		6778,10	2668
		Сметная прибыль	%	8		13331,11	5248
		Сметная стоимость:				**179970,02**	**70845**
15	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,7953**		**139327,79**	**110809**
		Накладные расходы	%	--		5907,50	4698
		Сметная прибыль	%	8		11618,82	9241
		Сметная стоимость:				**156854,11**	**124748**
16	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1244**		**147885,22**	**18391**
		Накладные расходы	%	--		6270,33	780
		Сметная прибыль	%	8		12332,44	1534
		Сметная стоимость:				**166488,00**	**20705**
17	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**231,8400**		**732,11**	**169732**
		Итого оплата труда:				**180,65**	**41883**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**13,37**	**3099**
		Итого материалов:				**539,80**	**125147**
		Накладные расходы	%	--		126,71	29375
		Сметная прибыль	%	8		68,71	15929
		Сметная стоимость:				**927,52**	**215036**
18	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг./ЗД-1/ Установка**	**т**	**0,7164**		**201762,23**	**144537**
		Итого оплата труда:				**47052,62**	**33707**
		Итого эксплуатация машин:				**849,89**	**609**
		Итого материалов:				**154210,74**	**110472**
		Накладные расходы	%	--		32342,83	23170
		Сметная прибыль	%	8		18728,40	13417
		Сметная стоимость:				**252833,46**	**181123**
19	**11-090301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м./балка Б-1/ Монтаж**	**т конструкций**	**2,4709**		**18141,59**	**44825**
		Итого оплата труда:				**15252,26**	**37686**
		Итого эксплуатация машин:				**1398,75**	**3456**
		Итого материалов:				**1995,67**	**4931**
		Накладные расходы	%	--		10451,67	25825
		Сметная прибыль	%	8		2287,46	5652
		Сметная стоимость:				**30880,72**	**76302**
20	**21-050204-0803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**2,4709**		**275537,00**	**680813**
		Накладные расходы	%	--		11682,77	28866
		Сметная прибыль	%	8		22977,58	56774
		Сметная стоимость:				**310197,35**	**766454**
21	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**88,1315**		**62,73**	**5529**
		Итого оплата труда:				**28,02**	**2470**
		Итого эксплуатация машин:				**1,05**	**92**
		Итого материалов:				**33,83**	**2982**
		Накладные расходы	%	--		18,49	1630
		Сметная прибыль	%	8		6,50	573
		Сметная стоимость:				**87,73**	**7731**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 -за 2 раза**	**м2**	**88,1315**		**124,44**	**10967**
		Итого оплата труда:				**34,64**	**3053**
		Итого эксплуатация машин:				**1,65**	**146**
		Итого материалов:				**88,49**	**7798**
		Накладные расходы	%	--		24,85	2190
		Сметная прибыль	%	8		11,94	1053
		Сметная стоимость:				**161,23**	**14210**
		Оборудование КТПН					
23	**11-330208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	**4,0000**		**11200,51**	**44802**
		Итого оплата труда:				**5349,84**	**21399**
		Итого эксплуатация машин:				**8357,22**	**33429**
		Накладные расходы	%	--		3915,71	15663
		Сметная прибыль	%	8		1209,30	4837
		Сметная стоимость:				**16325,52**	**65302**
24	**11-330208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**4,0000**		**33942,43**	**135770**
		Итого оплата труда:				**11790,69**	**47163**
		Итого эксплуатация машин:				**10816,50**	**43266**
		Итого материалов:				**15042,42**	**60170**
		Накладные расходы	%	--		9022,47	36090
		Сметная прибыль	%	8		3437,19	13749
		Сметная стоимость:				**46402,09**	**185608**
25	**51-080102-0416 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric**	**шт.**	**4,0000**		**1117127,00**	**4468508**
		Накладные расходы	%	--		47366,18	189465
		Сметная прибыль	%	8		93159,45	372638
		Сметная стоимость:				**1257652,64**	**5030611**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**51-080101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**4,0000**		**1142759,00**	**4571036**
		Накладные расходы	%	--		48452,98	193812
		Сметная прибыль	%	8		95296,96	381188
		Сметная стоимость:				**1286508,94**	**5146036**
27	**11-330208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	**3,0000**		**9062,73**	**27188**
		Итого оплата труда:				**4350,58**	**13052**
		Итого эксплуатация машин:				**6735,09**	**20205**
		Накладные расходы	%	--		3182,38	9547
		Сметная прибыль	%	8		979,61	2939
		Сметная стоимость:				**13224,72**	**39674**
28	**11-330208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**3,0000**		**18224,79**	**54674**
		Итого оплата труда:				**12463,75**	**37391**
		Итого эксплуатация машин:				**5910,72**	**17732**
		Итого материалов:				**1830,63**	**5492**
		Накладные расходы	%	--		8788,92	26367
		Сметная прибыль	%	8		2161,10	6483
		Сметная стоимость:				**29174,81**	**87524**
29	**51-080102-0413 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric**	**шт.**	**3,0000**		**977370,00**	**2932110**
		Накладные расходы	%	--		41440,49	124321
		Сметная прибыль	%	8		81504,84	244515
		Сметная стоимость:				**1100315,33**	**3300946**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	**51-080101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**3,0000**		**844924,00**	**2534772**
		Накладные расходы	%	--		35824,78	107474
		Сметная прибыль	%	8		70459,90	211380
		Сметная стоимость:				**951208,68**	**2853626**
31	**13-080305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**7,0000**		**827,24**	**5791**
		Итого оплата труда:				**785,40**	**5498**
		Итого эксплуатация машин:				**56,32**	**394**
		Итого материалов:				**5,50**	**39**
		Накладные расходы	%	--		385,48	2698
		Сметная прибыль	%	8		97,02	679
		Сметная стоимость:				**1309,74**	**9168**
32	**23-070501-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 C(R)N, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	**шт.**	**7,0000**		**17487,00**	**122409**
		Накладные расходы	%	--		741,45	5190
		Сметная прибыль	%	8		1458,28	10208
		Сметная стоимость:				**19686,72**	**137807**
33	**13-080304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка**	**шт.**	**7,0000**		**2770,53**	**19394**
		Итого оплата труда:				**2087,29**	**14611**
		Итого эксплуатация машин:				**950,55**	**6654**
		Итого материалов:				**60,41**	**423**
		Накладные расходы	%	--		1048,71	7341
		Сметная прибыль	%	8		305,54	2139
		Сметная стоимость:				**4124,78**	**28873**
34	**23-070201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**7,0000**		**4746,23**	**33224**
		Накладные расходы	%	--		201,24	1409
		Сметная прибыль	%	8		395,80	2771
		Сметная стоимость:				**5343,27**	**37403**

1	2	3	4	5	6	7	8
35	**13-080103-0201 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	**шт.**	**7,0000**		**2262,09**	**15835**
		Итого оплата труда:				**1802,37**	**12617**
		Итого эксплуатация машин:				**270,57**	**1894**
		Итого материалов:				**284,22**	**1990**
		Накладные расходы	%	--		900,03	6300
		Сметная прибыль	%	8		252,97	1771
		Сметная стоимость:				**3415,09**	**23906**
36	**23-070503-0612 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трансформаторы тока Т-0,66 250/5 А ГОСТ 7746-2001**	**шт.**	**7,0000**		**1363,08**	**9542**
		Накладные расходы	%	--		57,79	405
		Сметная прибыль	%	8		113,67	796
		Сметная стоимость:				**1534,54**	**10742**
		Заземление					
37	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	**м3 грунта**	**55,4400**		**1144,77**	**63466**
		Итого оплата труда:				**1144,77**	**63466**
		Накладные расходы	%	--		753,79	41790
		Сметная прибыль	%	8		151,88	8420
		Сметная стоимость:				**2050,45**	**113677**
38	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**55,4400**		**598,07**	**33157**
		Итого оплата труда:				**598,07**	**33157**
		Накладные расходы	%	--		393,80	21832
		Сметная прибыль	%	8		79,35	4399
		Сметная стоимость:				**1071,22**	**59388**
39	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**49,0000**		**2331,09**	**114223**
		Итого оплата труда:				**611,70**	**29974**
		Итого эксплуатация машин:				**122,83**	**6019**
		Итого материалов:				**1624,54**	**79602**
		Накладные расходы	%	--		371,75	18216
		Сметная прибыль	%	8		216,23	10595
		Сметная стоимость:				**2919,07**	**143034**

1	2	3	4	5	6	7	8
40	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**308,0000**		**260,50**	**80234**
		Итого оплата труда:				**136,22**	**41956**
		Итого эксплуатация машин:				**13,30**	**4098**
		Итого материалов:				**113,77**	**35042**
		Накладные расходы	%	--		71,82	22120
		Сметная прибыль	%	8		26,59	8188
		Сметная стоимость:				**358,91**	**110543**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**18515662**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**14506426**
Накладные расходы -			Тенге				**615072**
Сметная прибыль -			Тенге				**1209720**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**16331218**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**235476**
Материалы -			Тенге				**117095**
Всего заработная плата -			Тенге				**104655**
		Накладные расходы -	Тенге				**56676**
		Сметная прибыль -	Тенге				**23372**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**315524**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**123**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**104655**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3728935**
Материалы -			Тенге				**573759**
Всего заработная плата -			Тенге				**1006912**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1914107**
		Накладные расходы -	Тенге				**762234**
		Сметная прибыль -	Тенге				**359294**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4850462**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1354**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1006912**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**44825**
Материалы -			Тенге				**4931**
Всего заработная плата -			Тенге				**37686**
		Накладные расходы -	Тенге				**25825**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5652**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**76302**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**42**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37686**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**21573507**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1519**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1149253**
		РАЗДЕЛ 2. Сети КЛ-0,4кВ					
		Земляные работы					
41	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	**м3 грунта**	**1,4400**		**1144,77**	**1648**
		Итого оплата труда:				**1144,77**	**1648**
		Накладные расходы	%	--		753,79	1085
		Сметная прибыль	%	8		151,88	219
		Сметная стоимость:				**2050,45**	**2953**
42	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /с разравниванием лишнего грунта на месте/**	**м3 грунта**	**1,4400**		**598,07**	**861**
		Итого оплата труда:				**598,07**	**861**
		Накладные расходы	%	--		393,80	567
		Сметная прибыль	%	8		79,35	114
		Сметная стоимость:				**1071,22**	**1543**
43	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,0020**		**101118,22**	**202**
		Итого оплата труда:				**99715,42**	**199**
		Итого материалов:				**1402,80**	**3**
		Накладные расходы	%	--		68836,24	138
		Сметная прибыль	%	8		13596,36	27
		Сметная стоимость:				**183550,81**	**367**
44	**23-010501-1514 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 125x11,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2,0000**		**2723,85**	**5448**
		Накладные расходы	%	--		115,49	231
		Сметная прибыль	%	8		227,15	454
		Сметная стоимость:				**3066,49**	**6133**
45	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**8,0000**		**332,25**	**2658**
		Итого оплата труда:				**150,95**	**1208**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**281,03**	**2248**
		Накладные расходы	%	--		81,43	651
		Сметная прибыль	%	8		33,09	265
		Сметная стоимость:				**446,78**	**3574**
46	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,4800**		**1223,11**	**587**
		Накладные расходы	%	--		51,86	25
		Сметная прибыль	%	8		102,00	49
		Сметная стоимость:				**1376,97**	**661**
47	**13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**8,0000**		**211,66**	**1693**
		Итого оплата труда:				**126,04**	**1008**
		Итого эксплуатация машин:				**95,24**	**762**
		Итого материалов:				**22,52**	**180**
		Накладные расходы	%	--		65,21	522
		Сметная прибыль	%	8		22,15	177
		Сметная стоимость:				**299,02**	**2392**
48	**13-080201-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**8,0000**		**290,01**	**2320**
		Итого оплата труда:				**135,96**	**1088**
		Итого эксплуатация машин:				**238,79**	**1910**
		Накладные расходы	%	--		72,96	584
		Сметная прибыль	%	8		29,04	232
		Сметная стоимость:				**392,00**	**3136**
49	**21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,0350**		**46163,32**	**1616**
		Накладные расходы	%	--		1957,32	69
		Сметная прибыль	%	8		3849,65	135
		Сметная стоимость:				**51970,30**	**1819**

1	2	3	4	5	6	7	8
50	**13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля/по металлоконструкциям/**	**3,0000**		**549,08**	**1647**
		Итого оплата труда:				**179,16**	**537**
		Итого эксплуатация машин:				**255,36**	**766**
		Итого материалов:				**191,28**	**574**
		Накладные расходы	%	--		103,21	310
		Сметная прибыль	%	8		52,18	157
		Сметная стоимость:				**704,47**	**2113**
51	**13-080201-0810 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине /по опоре/**	**м кабеля**	**8,0000**		**283,23**	**2266**
		Итого оплата труда:				**164,65**	**1317**
		Итого эксплуатация машин:				**109,20**	**874**
		Итого материалов:				**45,99**	**368**
		Накладные расходы	%	--		85,47	684
		Сметная прибыль	%	8		29,50	236
		Сметная стоимость:				**398,20**	**3186**
52	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**2,0000**		**198,79**	**398**
		Итого оплата труда:				**115,84**	**232**
		Итого эксплуатация машин:				**90,23**	**180**
		Итого материалов:				**23,20**	**46**
		Накладные расходы	%	--		60,11	120
		Сметная прибыль	%	8		20,71	41
		Сметная стоимость:				**279,62**	**559**
53	**23-060137-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0230**		**573902,11**	**13200**
		Накладные расходы	%	--		24333,45	560
		Сметная прибыль	%	8		47858,84	1101
		Сметная стоимость:				**646094,40**	**14860**
54	**13-080201-2301 РСНБ РК 2015**	**Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**1003,95**	**2008**
		Итого оплата труда:				**873,64**	**1747**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**56,32**	**113**
		Итого материалов:				**93,98**	**188**
		Накладные расходы	%	--		432,34	865
		Сметная прибыль	%	8		114,90	230
		Сметная стоимость:				**1551,19**	**3102**
55	**23-061703-1601 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года**	**Муфты концевые для трехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, ЕРКТ 0015-СЕЕ01**	**шт.**	**2,0000**		**7152,56**	**14305**
		Накладные расходы	%	--		303,27	607
		Сметная прибыль	%	8		596,47	1193
		Сметная стоимость:				**8052,29**	**16105**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**50857**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**12990**
	Материалы -		Тенге				**1356**
	Всего заработная плата -		Тенге				**7137**
		Накладные расходы -	Тенге				**3735**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1338**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**18063**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7137**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**37867**
	Материалы -		Тенге				**3**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2709**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**35155**
		Накладные расходы -	Тенге				**3281**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3292**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**44440**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2709**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**62503**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9846**
		РАЗДЕЛ 3. Сети ВЛИ-0,4кВ					
		Опора анкерная (угловая) УА1, УА2(43шт)					

1	2	3	4	5	6	7	8
56	**11-330202-0103 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**43,0000**		**18595,76**	**799618**
		Итого оплата труда:				**10480,67**	**450669**
		Итого эксплуатация машин:				**11288,71**	**485415**
		Итого материалов:				**324,13**	**13938**
		Накладные расходы	%	--		7529,22	323756
		Сметная прибыль	%	8		2090,00	89870
		Сметная стоимость:				**28214,98**	**1213244**
57	**21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**129,0000**		**25798,05**	**3327948**
		Накладные расходы	%	--		1093,84	141105
		Сметная прибыль	%	8		2151,35	277524
		Сметная стоимость:				**29043,24**	**3746578**
58	**11-330203-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**129,0000**		**1610,76**	**207788**
		Итого оплата труда:				**1061,67**	**136955**
		Итого эксплуатация машин:				**878,03**	**113266**
		Накладные расходы	%	--		751,12	96894
		Сметная прибыль	%	8		188,95	24375
		Сметная стоимость:				**2550,83**	**329057**
59	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /П-3и/**	**м3**	**6,4500**		**41660,40**	**268710**
		Накладные расходы	%	--		1766,40	11393
		Сметная прибыль	%	8		3474,14	22408
		Сметная стоимость:				**46900,95**	**302511**
60	**Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.6**	**Крепление подкоса У4**	**шт**	**86,0000**		**6859,40**	**589908**
		Накладные расходы	%	--		290,84	25012
		Сметная прибыль	%	8		572,02	49194
		Сметная стоимость:				**7722,25**	**664114**
61	**Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.6**	**Крепление плиты Г4**	**шт**	**129,0000**		**4840,24**	**624391**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		205,23	26474
		Сметная прибыль	%	8		403,64	52069
		Сметная стоимость:				**5449,10**	**702935**
		Линейная арматура					
62	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**82,0000**		**1679,54**	**137722**
		Накладные расходы	%	--		71,21	5839
		Сметная прибыль	%	8		140,06	11485
		Сметная стоимость:				**1890,81**	**155047**
63	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**213,2000**		**477,46**	**101794**
		Накладные расходы	%	--		20,24	4316
		Сметная прибыль	%	8		39,82	8489
		Сметная стоимость:				**537,52**	**114599**
64	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**164,0000**		**147,91**	**24257**
		Накладные расходы	%	--		6,27	1029
		Сметная прибыль	%	8		12,33	2023
		Сметная стоимость:				**166,52**	**27309**
65	**24-040207-3228 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**82,0000**		**6431,22**	**527360**
		Накладные расходы	%	--		272,68	22360
		Сметная прибыль	%	8		536,31	43978
		Сметная стоимость:				**7240,22**	**593698**

1	2	3	4	5	6	7	8
66	**24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**164,0000**		**1787,15**	**293093**
		Накладные расходы	%	--		75,78	12427
		Сметная прибыль	%	8		149,03	24442
		Сметная стоимость:				**2011,96**	**329961**
67	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**41,0000**		**1851,41**	**75908**
		Накладные расходы	%	--		78,50	3218
		Сметная прибыль	%	8		154,39	6330
		Сметная стоимость:				**2084,30**	**85456**
68	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**82,0000**		**818,13**	**67087**
		Накладные расходы	%	--		34,69	2844
		Сметная прибыль	%	8		68,23	5594
		Сметная стоимость:				**921,04**	**75526**
69	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**82,0000**		**361,11**	**29611**
		Накладные расходы	%	--		15,31	1256
		Сметная прибыль	%	8		30,11	2469
		Сметная стоимость:				**406,53**	**33336**
70	**Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.3**	**Проводник ЗП1**	**м**	**82,0000**		**1684,73**	**138148**
		Накладные расходы	%	--		71,43	5857
		Сметная прибыль	%	8		140,49	11520
		Сметная стоимость:				**1896,66**	**155526**

1	2	3	4	5	6	7	8
71	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**123,0000**		**2383,78**	**293205**
		Накладные расходы	%	--		101,07	12432
		Сметная прибыль	%	8		198,79	24451
		Сметная стоимость:				**2683,64**	**330088**
72	**23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,0820**		**135865,98**	**11141**
		Накладные расходы	%	--		5760,72	472
		Сметная прибыль	%	8		11330,14	929
		Сметная стоимость:				**152956,83**	**12542**
73	**24-040207-0722 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**82,0000**		**39,78**	**3262**
		Накладные расходы	%	--		1,69	138
		Сметная прибыль	%	8		3,32	272
		Сметная стоимость:				**44,78**	**3672**
		Опора анкерная (угловая) переходная ПУА1,ПУА2 (9шт)					
74	**11-330202-0103 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**9,0000**		**18595,76**	**167362**
		Итого оплата труда:				**10480,67**	**94326**
		Итого эксплуатация машин:				**11288,71**	**101598**
		Итого материалов:				**324,13**	**2917**
		Накладные расходы	%	--		7529,22	67763
		Сметная прибыль	%	8		2090,00	18810
		Сметная стоимость:				**28214,98**	**253935**
75	**21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**27,0000**		**32755,88**	**884409**
		Накладные расходы	%	--		1388,85	37499
		Сметная прибыль	%	8		2731,58	73753

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**36876,31**	**995660**
76	**11-330203-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**27,0000**		**1610,76**	**43491**
		Итого оплата труда:				**1061,67**	**28665**
		Итого эксплуатация машин:				**878,03**	**23707**
		Накладные расходы	%	--		751,12	20280
		Сметная прибыль	%	8		188,95	5102
		Сметная стоимость:				**2550,83**	**68872**
77	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /П-3и/**	**м3**	**1,3500**		**41660,40**	**56242**
		Накладные расходы	%	--		1766,40	2385
		Сметная прибыль	%	8		3474,14	4690
		Сметная стоимость:				**46900,95**	**63316**
78	**Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.6**	**Крепление подкоса У4**	**шт**	**18,0000**		**6859,40**	**123469**
		Накладные расходы	%	--		290,84	5235
		Сметная прибыль	%	8		572,02	10296
		Сметная стоимость:				**7722,25**	**139001**
79	**Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.6**	**Крепление плиты Г4**	**шт**	**27,0000**		**4840,24**	**130687**
		Накладные расходы	%	--		205,23	5541
		Сметная прибыль	%	8		403,64	10898
		Сметная стоимость:				**5449,10**	**147126**
		Линейная арматура ответвлений (14шт)					
80	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**28,0000**		**1679,54**	**47027**
		Накладные расходы	%	--		71,21	1994
		Сметная прибыль	%	8		140,06	3922
		Сметная стоимость:				**1890,81**	**52943**

1	2	3	4	5	6	7	8
81	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**72,8000**		**477,46**	**34759**
		Накладные расходы	%	--		20,24	1474
		Сметная прибыль	%	8		39,82	2899
		Сметная стоимость:				**537,52**	**39132**
82	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**56,0000**		**147,91**	**8283**
		Накладные расходы	%	--		6,27	351
		Сметная прибыль	%	8		12,33	691
		Сметная стоимость:				**166,52**	**9325**
83	**24-040207-3228 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**28,0000**		**6431,22**	**180074**
		Накладные расходы	%	--		272,68	7635
		Сметная прибыль	%	8		536,31	15017
		Сметная стоимость:				**7240,22**	**202726**
84	**24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**56,0000**		**1787,15**	**100080**
		Накладные расходы	%	--		75,78	4243
		Сметная прибыль	%	8		149,03	8346
		Сметная стоимость:				**2011,96**	**112670**
85	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**14,0000**		**1851,41**	**25920**
		Накладные расходы	%	--		78,50	1099
		Сметная прибыль	%	8		154,39	2161
		Сметная стоимость:				**2084,30**	**29180**

1	2	3	4	5	6	7	8
86	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**14,0000**		**818,13**	**11454**
		Накладные расходы	%	--		34,69	486
		Сметная прибыль	%	8		68,23	955
		Сметная стоимость:				**921,04**	**12895**
87	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**14,0000**		**361,11**	**5056**
		Накладные расходы	%	--		15,31	214
		Сметная прибыль	%	8		30,11	422
		Сметная стоимость:				**406,53**	**5691**
88	**Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.3**	**Проводник ЗП1**	**м**	**28,0000**		**1684,73**	**47173**
		Накладные расходы	%	--		71,43	2000
		Сметная прибыль	%	8		140,49	3934
		Сметная стоимость:				**1896,66**	**53106**
89	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**42,0000**		**2383,78**	**100119**
		Накладные расходы	%	--		101,07	4245
		Сметная прибыль	%	8		198,79	8349
		Сметная стоимость:				**2683,64**	**112713**
90	**23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,0280**		**135865,98**	**3804**
		Накладные расходы	%	--		5760,72	161
		Сметная прибыль	%	8		11330,14	317
		Сметная стоимость:				**152956,83**	**4283**

1	2	3	4	5	6	7	8
91	**24-040207-0722 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**56,0000**		**39,78**	**2228**
		Накладные расходы	%	--		1,69	94
		Сметная прибыль	%	8		3,32	186
		Сметная стоимость:				**44,78**	**2508**
		Опора ответвительная анкерная переходная ПОА1, ПОА2(11шт)					
92	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**11,0000**		**12212,02**	**134332**
		Итого оплата труда:				**6813,24**	**74946**
		Итого эксплуатация машин:				**6991,08**	**76902**
		Итого материалов:				**581,17**	**6393**
		Накладные расходы	%	--		4899,80	53898
		Сметная прибыль	%	8		1368,95	15058
		Сметная стоимость:				**18480,76**	**203288**
93	**21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**22,0000**		**32755,88**	**720629**
		Накладные расходы	%	--		1388,85	30555
		Сметная прибыль	%	8		2731,58	60095
		Сметная стоимость:				**36876,31**	**811279**
94	**11-330203-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**22,0000**		**1610,76**	**35437**
		Итого оплата труда:				**1061,67**	**23357**
		Итого эксплуатация машин:				**878,03**	**19317**
		Накладные расходы	%	--		751,12	16525
		Сметная прибыль	%	8		188,95	4157
		Сметная стоимость:				**2550,83**	**56118**
95	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /П-3и/**	**м3**	**1,1000**		**41660,40**	**45826**
		Накладные расходы	%	--		1766,40	1943
		Сметная прибыль	%	8		3474,14	3822
		Сметная стоимость:				**46900,95**	**51591**

1	2	3	4	5	6	7	8
96	**Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.6**	**Крепление подкоса У4**	**шт**	**11,0000**		**6859,40**	**75453**
		Накладные расходы	%	--		290,84	3199
		Сметная прибыль	%	8		572,02	6292
		Сметная стоимость:				**7722,25**	**84945**
97	**Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.6**	**Крепление плиты Г4**	**шт**	**22,0000**		**4840,24**	**106485**
		Накладные расходы	%	--		205,23	4515
		Сметная прибыль	%	8		403,64	8880
		Сметная стоимость:				**5449,10**	**119880**
		Линейная арматура -9шт					
98	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**9,0000**		**1679,54**	**15116**
		Накладные расходы	%	--		71,21	641
		Сметная прибыль	%	8		140,06	1261
		Сметная стоимость:				**1890,81**	**17017**
99	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**23,4000**		**477,46**	**11173**
		Накладные расходы	%	--		20,24	474
		Сметная прибыль	%	8		39,82	932
		Сметная стоимость:				**537,52**	**12578**
100	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**18,0000**		**147,91**	**2662**
		Накладные расходы	%	--		6,27	113
		Сметная прибыль	%	8		12,33	222
		Сметная стоимость:				**166,52**	**2997**

1	2	3	4	5	6	7	8
101	**24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**9,0000**		**3326,48**	**29938**
		Накладные расходы	%	--		141,04	1269
		Сметная прибыль	%	8		277,40	2497
		Сметная стоимость:				**3744,92**	**33704**
102	**24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**36,0000**		**1787,15**	**64337**
		Накладные расходы	%	--		75,78	2728
		Сметная прибыль	%	8		149,03	5365
		Сметная стоимость:				**2011,96**	**72431**
103	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**9,0000**		**1851,41**	**16663**
		Накладные расходы	%	--		78,50	706
		Сметная прибыль	%	8		154,39	1390
		Сметная стоимость:				**2084,30**	**18759**
104	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**9,0000**		**818,13**	**7363**
		Накладные расходы	%	--		34,69	312
		Сметная прибыль	%	8		68,23	614
		Сметная стоимость:				**921,04**	**8289**
105	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**9,0000**		**361,11**	**3250**
		Накладные расходы	%	--		15,31	138
		Сметная прибыль	%	8		30,11	271
		Сметная стоимость:				**406,53**	**3659**

1	2	3	4	5	6	7	8
106	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**18,0000**		**2383,78**	**42908**
		Накладные расходы	%	--		101,07	1819
		Сметная прибыль	%	8		198,79	3578
		Сметная стоимость:				**2683,64**	**48306**
107	**Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.3**	**Проводник ЗП1**	**м**	**18,0000**		**1684,73**	**30325**
		Накладные расходы	%	--		71,43	1286
		Сметная прибыль	%	8		140,49	2529
		Сметная стоимость:				**1896,66**	**34140**
108	**23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,0180**		**135865,98**	**2446**
		Накладные расходы	%	--		5760,72	104
		Сметная прибыль	%	8		11330,14	204
		Сметная стоимость:				**152956,83**	**2753**
		Линейная арматура ответвлений -9шт					
109	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**18,0000**		**1679,54**	**30232**
		Накладные расходы	%	--		71,21	1282
		Сметная прибыль	%	8		140,06	2521
		Сметная стоимость:				**1890,81**	**34035**
110	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**46,8000**		**477,46**	**22345**
		Накладные расходы	%	--		20,24	947
		Сметная прибыль	%	8		39,82	1863
		Сметная стоимость:				**537,52**	**25156**

1	2	3	4	5	6	7	8
111	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**36,0000**		**147,91**	**5325**
		Накладные расходы	%	--		6,27	226
		Сметная прибыль	%	8		12,33	444
		Сметная стоимость:				**166,52**	**5995**
112	**24-040207-3228 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**18,0000**		**6431,22**	**115762**
		Накладные расходы	%	--		272,68	4908
		Сметная прибыль	%	8		536,31	9654
		Сметная стоимость:				**7240,22**	**130324**
113	**24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**36,0000**		**1787,15**	**64337**
		Накладные расходы	%	--		75,78	2728
		Сметная прибыль	%	8		149,03	5365
		Сметная стоимость:				**2011,96**	**72431**
114	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**9,0000**		**1851,41**	**16663**
		Накладные расходы	%	--		78,50	706
		Сметная прибыль	%	8		154,39	1390
		Сметная стоимость:				**2084,30**	**18759**
115	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**9,0000**		**818,13**	**7363**
		Накладные расходы	%	--		34,69	312
		Сметная прибыль	%	8		68,23	614
		Сметная стоимость:				**921,04**	**8289**

1	2	3	4	5	6	7	8
116	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**9,0000**		**361,11**	**3250**
		Накладные расходы	%	--		15,31	138
		Сметная прибыль	%	8		30,11	271
		Сметная стоимость:				**406,53**	**3659**
117	**Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.3**	**Проводник ЗП1**	**м**	**18,0000**		**1684,73**	**30325**
		Накладные расходы	%	--		71,43	1286
		Сметная прибыль	%	8		140,49	2529
		Сметная стоимость:				**1896,66**	**34140**
118	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**27,0000**		**2383,78**	**64362**
		Накладные расходы	%	--		101,07	2729
		Сметная прибыль	%	8		198,79	5367
		Сметная стоимость:				**2683,64**	**72458**
119	**23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,0180**		**135865,98**	**2446**
		Накладные расходы	%	--		5760,72	104
		Сметная прибыль	%	8		11330,14	204
		Сметная стоимость:				**152956,83**	**2753**
120	**24-040207-0722 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**18,0000**		**39,78**	**716**
		Накладные расходы	%	--		1,69	30
		Сметная прибыль	%	8		3,32	60
		Сметная стоимость:				**44,78**	**806**
		Опора промежуточная П1(183шт)					

1	2	3	4	5	6	7	8
121	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**183,0000**		**5962,47**	**1091133**
		Итого оплата труда:				**3314,99**	**606644**
		Итого эксплуатация машин:				**3007,11**	**550300**
		Итого материалов:				**581,17**	**106355**
		Накладные расходы	%	--		2384,88	436433
		Сметная прибыль	%	8		667,79	122205
		Сметная стоимость:				**9015,14**	**1649771**
122	**21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**183,0000**		**25798,05**	**4721043**
		Накладные расходы	%	--		1093,84	200172
		Сметная прибыль	%	8		2151,35	393697
		Сметная стоимость:				**29043,24**	**5314913**
		Линейная арматура					
123	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**183,0000**		**1679,54**	**307356**
		Накладные расходы	%	--		71,21	13032
		Сметная прибыль	%	8		140,06	25631
		Сметная стоимость:				**1890,81**	**346019**
124	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**475,8000**		**477,46**	**227175**
		Накладные расходы	%	--		20,24	9632
		Сметная прибыль	%	8		39,82	18945
		Сметная стоимость:				**537,52**	**255752**
125	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**366,0000**		**147,91**	**54135**
		Накладные расходы	%	--		6,27	2295
		Сметная прибыль	%	8		12,33	4514

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**166,52**	**60945**
126	**24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**183,0000**		**3326,48**	**608746**
		Накладные расходы	%	--		141,04	25811
		Сметная прибыль	%	8		277,40	50765
		Сметная стоимость:				**3744,92**	**685321**
127	**24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**732,0000**		**1787,15**	**1308194**
		Накладные расходы	%	--		75,78	55467
		Сметная прибыль	%	8		149,03	109093
		Сметная стоимость:				**2011,96**	**1472754**
128	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**183,0000**		**1851,41**	**338808**
		Накладные расходы	%	--		78,50	14365
		Сметная прибыль	%	8		154,39	28254
		Сметная стоимость:				**2084,30**	**381427**
129	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**183,0000**		**818,13**	**149718**
		Накладные расходы	%	--		34,69	6348
		Сметная прибыль	%	8		68,23	12485
		Сметная стоимость:				**921,04**	**168551**
130	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**183,0000**		**361,11**	**66083**
		Накладные расходы	%	--		15,31	2802
		Сметная прибыль	%	8		30,11	5511

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**406,53**	**74396**
131	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**366,0000**		**2383,78**	**872463**
		Накладные расходы	%	--		101,07	36992
		Сметная прибыль	%	8		198,79	72756
		Сметная стоимость:				**2683,64**	**982212**
132	**23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,3660**		**135865,98**	**49727**
		Накладные расходы	%	--		5760,72	2108
		Сметная прибыль	%	8		11330,14	4147
		Сметная стоимость:				**152956,83**	**55982**
133	**Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.3**	**Проводник ЗП1**	**м**	**366,0000**		**1684,73**	**616613**
		Накладные расходы	%	--		71,43	26144
		Сметная прибыль	%	8		140,49	51421
		Сметная стоимость:				**1896,66**	**694178**
		Опора промежуточная (переходная) ПП1(1шт)					
134	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**1,0000**		**5705,43**	**5705**
		Итого оплата труда:				**3314,99**	**3315**
		Итого эксплуатация машин:				**3007,11**	**3007**
		Итого материалов:				**324,13**	**324**
		Накладные расходы	%	--		2373,98	2374
		Сметная прибыль	%	8		646,35	646
		Сметная стоимость:				**8725,77**	**8726**
135	**21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**1,0000**		**32755,88**	**32756**
		Накладные расходы	%	--		1388,85	1389
		Сметная прибыль	%	8		2731,58	2732
		Сметная стоимость:				**36876,31**	**36876**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Линейная арматура					
136	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**1679,54**	**1680**
		Накладные расходы	%	--		71,21	71
		Сметная прибыль	%	8		140,06	140
		Сметная стоимость:				**1890,81**	**1891**
137	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**2,6000**		**477,46**	**1241**
		Накладные расходы	%	--		20,24	53
		Сметная прибыль	%	8		39,82	104
		Сметная стоимость:				**537,52**	**1398**
138	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**147,91**	**296**
		Накладные расходы	%	--		6,27	13
		Сметная прибыль	%	8		12,33	25
		Сметная стоимость:				**166,52**	**333**
139	**24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**3326,48**	**3326**
		Накладные расходы	%	--		141,04	141
		Сметная прибыль	%	8		277,40	277
		Сметная стоимость:				**3744,92**	**3745**
140	**24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**1787,15**	**7149**
		Накладные расходы	%	--		75,78	303
		Сметная прибыль	%	8		149,03	596

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2011,96**	**8048**
141	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**1851,41**	**1851**
		Накладные расходы	%	--		78,50	78
		Сметная прибыль	%	8		154,39	154
		Сметная стоимость:				**2084,30**	**2084**
142	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**818,13**	**818**
		Накладные расходы	%	--		34,69	35
		Сметная прибыль	%	8		68,23	68
		Сметная стоимость:				**921,04**	**921**
143	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**361,11**	**361**
		Накладные расходы	%	--		15,31	15
		Сметная прибыль	%	8		30,11	30
		Сметная стоимость:				**406,53**	**407**
144	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**2383,78**	**4768**
		Накладные расходы	%	--		101,07	202
		Сметная прибыль	%	8		198,79	398
		Сметная стоимость:				**2683,64**	**5367**
145	**23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,0020**		**135865,98**	**272**
		Накладные расходы	%	--		5760,72	12
		Сметная прибыль	%	8		11330,14	23

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**152956,83**	**306**
146	**Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.3**	**Проводник ЗП1**	**м**	**2,0000**		**1684,73**	**3369**
		Накладные расходы	%	--		71,43	143
		Сметная прибыль	%	8		140,49	281
		Сметная стоимость:				**1896,66**	**3793**
		Опора анкерная (ответвительная) АО1, АО2(6шт)					
147	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**6,0000**		**11954,98**	**71730**
		Итого оплата труда:				**6813,24**	**40879**
		Итого эксплуатация машин:				**6991,08**	**41946**
		Итого материалов:				**324,13**	**1945**
		Накладные расходы	%	--		4888,90	29333
		Сметная прибыль	%	8		1347,51	8085
		Сметная стоимость:				**18191,38**	**109148**
148	**21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**12,0000**		**25798,05**	**309577**
		Накладные расходы	%	--		1093,84	13126
		Сметная прибыль	%	8		2151,35	25816
		Сметная стоимость:				**29043,24**	**348519**
149	**11-330203-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**12,0000**		**1610,76**	**19329**
		Итого оплата труда:				**1061,67**	**12740**
		Итого эксплуатация машин:				**878,03**	**10536**
		Накладные расходы	%	--		751,12	9013
		Сметная прибыль	%	8		188,95	2267
		Сметная стоимость:				**2550,83**	**30610**
150	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /П-3и/**	**м3**	**0,6000**		**41660,40**	**24996**
		Накладные расходы	%	--		1766,40	1060
		Сметная прибыль	%	8		3474,14	2084
		Сметная стоимость:				**46900,95**	**28141**

1	2	3	4	5	6	7	8
151	**Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.6**	**Крепление подкоса У4**	**шт**	**6,0000**		**6859,40**	**41156**
		Накладные расходы	%	--		290,84	1745
		Сметная прибыль	%	8		572,02	3432
		Сметная стоимость:				**7722,25**	**46334**
152	**Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.6**	**Крепление плиты Г4**	**шт**	**12,0000**		**4840,24**	**58083**
		Накладные расходы	%	--		205,23	2463
		Сметная прибыль	%	8		403,64	4844
		Сметная стоимость:				**5449,10**	**65389**
		Линейная арматура (5шт)					
153	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**		**1679,54**	**8398**
		Накладные расходы	%	--		71,21	356
		Сметная прибыль	%	8		140,06	700
		Сметная стоимость:				**1890,81**	**9454**
154	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**13,0000**		**477,46**	**6207**
		Накладные расходы	%	--		20,24	263
		Сметная прибыль	%	8		39,82	518
		Сметная стоимость:				**537,52**	**6988**
155	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**10,0000**		**147,91**	**1479**
		Накладные расходы	%	--		6,27	63
		Сметная прибыль	%	8		12,33	123
		Сметная стоимость:				**166,52**	**1665**

1	2	3	4	5	6	7	8
156	**24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**		**3326,48**	**16632**
		Накладные расходы	%	--		141,04	705
		Сметная прибыль	%	8		277,40	1387
		Сметная стоимость:				**3744,92**	**18725**
157	**24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**20,0000**		**1787,15**	**35743**
		Накладные расходы	%	--		75,78	1516
		Сметная прибыль	%	8		149,03	2981
		Сметная стоимость:				**2011,96**	**40239**
158	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**		**1851,41**	**9257**
		Накладные расходы	%	--		78,50	392
		Сметная прибыль	%	8		154,39	772
		Сметная стоимость:				**2084,30**	**10422**
159	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**		**818,13**	**4091**
		Накладные расходы	%	--		34,69	173
		Сметная прибыль	%	8		68,23	341
		Сметная стоимость:				**921,04**	**4605**
160	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**		**361,11**	**1806**
		Накладные расходы	%	--		15,31	77
		Сметная прибыль	%	8		30,11	151
		Сметная стоимость:				**406,53**	**2033**

1	2	3	4	5	6	7	8
161	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**10,0000**		**2383,78**	**23838**
		Накладные расходы	%	--		101,07	1011
		Сметная прибыль	%	8		198,79	1988
		Сметная стоимость:				**2683,64**	**26836**
162	**23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,0100**		**135865,98**	**1359**
		Накладные расходы	%	--		5760,72	58
		Сметная прибыль	%	8		11330,14	113
		Сметная стоимость:				**152956,83**	**1530**
163	**Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.3**	**Проводник ЗП1**	**м**	**10,0000**		**1684,73**	**16847**
		Накладные расходы	%	--		71,43	714
		Сметная прибыль	%	8		140,49	1405
		Сметная стоимость:				**1896,66**	**18967**
		Линейная арматура ответвлений (5шт)					
164	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**10,0000**		**1679,54**	**16795**
		Накладные расходы	%	--		71,21	712
		Сметная прибыль	%	8		140,06	1401
		Сметная стоимость:				**1890,81**	**18908**
165	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**26,0000**		**477,46**	**12414**
		Накладные расходы	%	--		20,24	526
		Сметная прибыль	%	8		39,82	1035
		Сметная стоимость:				**537,52**	**13976**

1	2	3	4	5	6	7	8
166	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**20,0000**		**147,91**	**2958**
		Накладные расходы	%	--		6,27	125
		Сметная прибыль	%	8		12,33	247
		Сметная стоимость:				**166,52**	**3330**
167	**24-040207-3228 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**10,0000**		**6431,22**	**64312**
		Накладные расходы	%	--		272,68	2727
		Сметная прибыль	%	8		536,31	5363
		Сметная стоимость:				**7240,22**	**72402**
168	**24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**20,0000**		**1787,15**	**35743**
		Накладные расходы	%	--		75,78	1516
		Сметная прибыль	%	8		149,03	2981
		Сметная стоимость:				**2011,96**	**40239**
169	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**		**1851,41**	**9257**
		Накладные расходы	%	--		78,50	392
		Сметная прибыль	%	8		154,39	772
		Сметная стоимость:				**2084,30**	**10422**
170	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**		**818,13**	**4091**
		Накладные расходы	%	--		34,69	173
		Сметная прибыль	%	8		68,23	341
		Сметная стоимость:				**921,04**	**4605**

1	2	3	4	5	6	7	8
171	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**		**361,11**	**1806**
		Накладные расходы	%	--		15,31	77
		Сметная прибыль	%	8		30,11	151
		Сметная стоимость:				**406,53**	**2033**
172	**Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.3**	**Проводник ЗП1**	**м**	**10,0000**		**1684,73**	**16847**
		Накладные расходы	%	--		71,43	714
		Сметная прибыль	%	8		140,49	1405
		Сметная стоимость:				**1896,66**	**18967**
173	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**15,0000**		**2383,78**	**35757**
		Накладные расходы	%	--		101,07	1516
		Сметная прибыль	%	8		198,79	2982
		Сметная стоимость:				**2683,64**	**40255**
174	**23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,0100**		**135865,98**	**1359**
		Накладные расходы	%	--		5760,72	58
		Сметная прибыль	%	8		11330,14	113
		Сметная стоимость:				**152956,83**	**1530**
175	**24-040207-0722 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**10,0000**		**39,78**	**398**
		Накладные расходы	%	--		1,69	17
		Сметная прибыль	%	8		3,32	33
		Сметная стоимость:				**44,78**	**448**
		Опора переходная анкерная ПА1(1шт)					

1	2	3	4	5	6	7	8
176	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1,0000**		**12212,02**	**12212**
		Итого оплата труда:				**6813,24**	**6813**
		Итого эксплуатация машин:				**6991,08**	**6991**
		Итого материалов:				**581,17**	**581**
		Накладные расходы	%	--		4899,80	4900
		Сметная прибыль	%	8		1368,95	1369
		Сметная стоимость:				**18480,76**	**18481**
177	**21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**2,0000**		**32755,88**	**65512**
		Накладные расходы	%	--		1388,85	2778
		Сметная прибыль	%	8		2731,58	5463
		Сметная стоимость:				**36876,31**	**73753**
178	**11-330203-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1610,76**	**3222**
		Итого оплата труда:				**1061,67**	**2123**
		Итого эксплуатация машин:				**878,03**	**1756**
		Накладные расходы	%	--		751,12	1502
		Сметная прибыль	%	8		188,95	378
		Сметная стоимость:				**2550,83**	**5102**
179	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /П-3и/**	**м3**	**0,1000**		**41660,40**	**4166**
		Накладные расходы	%	--		1766,40	177
		Сметная прибыль	%	8		3474,14	347
		Сметная стоимость:				**46900,95**	**4690**
180	**Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.6**	**Крепление подкоса У4**	**шт**	**1,0000**		**6859,40**	**6859**
		Накладные расходы	%	--		290,84	291
		Сметная прибыль	%	8		572,02	572
		Сметная стоимость:				**7722,25**	**7722**
181	**Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.6**	**Крепление плиты Г4**	**шт**	**2,0000**		**4840,24**	**9680**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		205,23	410
		Сметная прибыль	%	8		403,64	807
		Сметная стоимость:				**5449,10**	**10898**
		Линейная арматура					
182	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**1679,54**	**1680**
		Накладные расходы	%	--		71,21	71
		Сметная прибыль	%	8		140,06	140
		Сметная стоимость:				**1890,81**	**1891**
183	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**2,6000**		**477,46**	**1241**
		Накладные расходы	%	--		20,24	53
		Сметная прибыль	%	8		39,82	104
		Сметная стоимость:				**537,52**	**1398**
184	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**147,91**	**296**
		Накладные расходы	%	--		6,27	13
		Сметная прибыль	%	8		12,33	25
		Сметная стоимость:				**166,52**	**333**
185	**24-040207-3228 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**6431,22**	**6431**
		Накладные расходы	%	--		272,68	273
		Сметная прибыль	%	8		536,31	536
		Сметная стоимость:				**7240,22**	**7240**
186	**24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**1787,15**	**3574**
		Накладные расходы	%	--		75,78	152
		Сметная прибыль	%	8		149,03	298

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2011,96**	**4024**
187	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**1851,41**	**1851**
		Накладные расходы	%	--		78,50	78
		Сметная прибыль	%	8		154,39	154
		Сметная стоимость:				**2084,30**	**2084**
188	**24-040207-3126 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**567,17**	**567**
		Накладные расходы	%	--		24,05	24
		Сметная прибыль	%	8		47,30	47
		Сметная стоимость:				**638,52**	**639**
189	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**361,11**	**361**
		Накладные расходы	%	--		15,31	15
		Сметная прибыль	%	8		30,11	30
		Сметная стоимость:				**406,53**	**407**
190	**Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.3**	**Проводник ЗП1**	**м**	**2,0000**		**1684,73**	**3369**
		Накладные расходы	%	--		71,43	143
		Сметная прибыль	%	8		140,49	281
		Сметная стоимость:				**1896,66**	**3793**
191	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**2383,78**	**2384**
		Накладные расходы	%	--		101,07	101
		Сметная прибыль	%	8		198,79	199
		Сметная стоимость:				**2683,64**	**2684**

1	2	3	4	5	6	7	8
192	**23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,0015**		**135865,98**	**204**
		Накладные расходы	%	--		5760,72	9
		Сметная прибыль	%	8		11330,14	17
		Сметная стоимость:				**152956,83**	**229**
193	**24-040207-2810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**367,20**	**1469**
		Накладные расходы	%	--		15,57	62
		Сметная прибыль	%	8		30,62	122
		Сметная стоимость:				**413,39**	**1654**
194	**24-040207-0722 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**39,78**	**80**
		Накладные расходы	%	--		1,69	3
		Сметная прибыль	%	8		3,32	7
		Сметная стоимость:				**44,78**	**90**
		Установка кабельной муфты					
195	**13-080201-2301 РСНБ РК 2015**	**Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**1003,95**	**1004**
		Итого оплата труда:				**873,64**	**874**
		Итого эксплуатация машин:				**56,32**	**56**
		Итого материалов:				**93,98**	**94**
		Накладные расходы	%	--		432,34	432
		Сметная прибыль	%	8		114,90	115
		Сметная стоимость:				**1551,19**	**1551**
196	**23-061703-1601 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала**	**Муфты концевые для трехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, ЕРКТ 0015-L12**	**шт.**	**1,0000**		**7152,56**	**7153**
		Накладные расходы	%	--		303,27	303

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		596,47	596
		Сметная стоимость:				**8052,29**	**8052**
197	**13-080206-1704 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**4,0000**		**643,32**	**2573**
		Итого оплата труда:				**504,30**	**2017**
		Итого эксплуатация машин:				**92,78**	**371**
		Итого материалов:				**75,23**	**301**
		Накладные расходы	%	--		252,27	1009
		Сметная прибыль	%	8		71,65	287
		Сметная стоимость:				**967,24**	**3869**
198	**23-010201-0157 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,0000**		**1016,33**	**4065**
		Накладные расходы	%	--		43,09	172
		Сметная прибыль	%	8		84,75	339
		Сметная стоимость:				**1144,18**	**4577**
199	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**10,4000**		**477,46**	**4966**
		Накладные расходы	%	--		20,24	211
		Сметная прибыль	%	8		39,82	414
		Сметная стоимость:				**537,52**	**5590**
200	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**		**147,91**	**1183**
		Накладные расходы	%	--		6,27	50
		Сметная прибыль	%	8		12,33	99
		Сметная стоимость:				**166,52**	**1332**
201	**24-040207-4313 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017**	**Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.344-10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**11870,95**	**35613**
		Накладные расходы	%	--		503,33	1510
		Сметная прибыль	%	8		989,94	2970

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**13364,22**	**40093**
202	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**13,5000**		**260,50**	**3517**
		Итого оплата труда:				**136,22**	**1839**
		Итого эксплуатация машин:				**13,30**	**180**
		Итого материалов:				**113,77**	**1536**
		Накладные расходы	%	--		71,82	970
		Сметная прибыль	%	8		26,59	359
		Сметная стоимость:				**358,91**	**4845**
203	**24-040207-5317 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**2398,05**	**9592**
		Накладные расходы	%	--		101,68	407
		Сметная прибыль	%	8		199,98	800
		Сметная стоимость:				**2699,71**	**10799**
204	**24-040207-0722 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**39,78**	**159**
		Накладные расходы	%	--		1,69	7
		Сметная прибыль	%	8		3,32	13
		Сметная стоимость:				**44,78**	**179**
		Опора анкерная (концевая) К1(30шт)					
205	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**30,0000**		**12212,02**	**366360**
		Итого оплата труда:				**6813,24**	**204397**
		Итого эксплуатация машин:				**6991,08**	**209732**
		Итого материалов:				**581,17**	**17435**
		Накладные расходы	%	--		4899,80	146994
		Сметная прибыль	%	8		1368,95	41068
		Сметная стоимость:				**18480,76**	**554423**
206	**21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**60,0000**		**25798,05**	**1547883**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1093,84	65630
		Сметная прибыль	%	8		2151,35	129081
		Сметная стоимость:				**29043,24**	**1742594**
207	**11-330203-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**60,0000**		**1610,76**	**96646**
		Итого оплата труда:				**1061,67**	**63700**
		Итого эксплуатация машин:				**878,03**	**52682**
		Накладные расходы	%	--		751,12	45067
		Сметная прибыль	%	8		188,95	11337
		Сметная стоимость:				**2550,83**	**153050**
208	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /П-3и/**	**м3**	**3,0000**		**41660,40**	**124981**
		Накладные расходы	%	--		1766,40	5299
		Сметная прибыль	%	8		3474,14	10422
		Сметная стоимость:				**46900,95**	**140703**
209	**Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.6**	**Крепление подкоса У4**	**шт**	**30,0000**		**6859,40**	**205782**
		Накладные расходы	%	--		290,84	8725
		Сметная прибыль	%	8		572,02	17161
		Сметная стоимость:				**7722,25**	**231668**
210	**Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"ст**	**Крепление плиты Г4**	**шт**	**60,0000**		**4840,24**	**290414**
		Накладные расходы	%	--		205,23	12314
		Сметная прибыль	%	8		403,64	24218
		Сметная стоимость:				**5449,10**	**326946**
		Линейная арматура					
211	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**30,0000**		**1679,54**	**50386**
		Накладные расходы	%	--		71,21	2136
		Сметная прибыль	%	8		140,06	4202
		Сметная стоимость:				**1890,81**	**56724**

1	2	3	4	5	6	7	8
212	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**78,0000**		**477,46**	**37242**
		Накладные расходы	%	--		20,24	1579
		Сметная прибыль	%	8		39,82	3106
		Сметная стоимость:				**537,52**	**41927**
213	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**60,0000**		**147,91**	**8875**
		Накладные расходы	%	--		6,27	376
		Сметная прибыль	%	8		12,33	740
		Сметная стоимость:				**166,52**	**9991**
214	**24-040207-3228 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**30,0000**		**6431,22**	**192937**
		Накладные расходы	%	--		272,68	8181
		Сметная прибыль	%	8		536,31	16089
		Сметная стоимость:				**7240,22**	**217206**
215	**24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**60,0000**		**1787,15**	**107229**
		Накладные расходы	%	--		75,78	4547
		Сметная прибыль	%	8		149,03	8942
		Сметная стоимость:				**2011,96**	**120718**
216	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**30,0000**		**1851,41**	**55542**
		Накладные расходы	%	--		78,50	2355
		Сметная прибыль	%	8		154,39	4632
		Сметная стоимость:				**2084,30**	**62529**

1	2	3	4	5	6	7	8
217	**24-040207-3126 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017**	**Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**30,0000**		**567,17**	**17015**
		Накладные расходы	%	--		24,05	721
		Сметная прибыль	%	8		47,30	1419
		Сметная стоимость:				**638,52**	**19155**
218	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**30,0000**		**361,11**	**10833**
		Накладные расходы	%	--		15,31	459
		Сметная прибыль	%	8		30,11	903
		Сметная стоимость:				**406,53**	**12196**
219	**Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.3**	**Проводник ЗП1**	**м**	**60,0000**		**1684,73**	**101084**
		Накладные расходы	%	--		71,43	4286
		Сметная прибыль	%	8		140,49	8430
		Сметная стоимость:				**1896,66**	**113800**
220	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**30,0000**		**2383,78**	**71513**
		Накладные расходы	%	--		101,07	3032
		Сметная прибыль	%	8		198,79	5964
		Сметная стоимость:				**2683,64**	**80509**
221	**23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,0450**		**135865,98**	**6114**
		Накладные расходы	%	--		5760,72	259
		Сметная прибыль	%	8		11330,14	510
		Сметная стоимость:				**152956,83**	**6883**

1	2	3	4	5	6	7	8
222	**24-040207-2810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**120,0000**		**367,20**	**44064**
		Накладные расходы	%	--		15,57	1868
		Сметная прибыль	%	8		30,62	3675
		Сметная стоимость:				**413,39**	**49607**
223	**24-040207-0722 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**60,0000**		**39,78**	**2387**
		Накладные расходы	%	--		1,69	101
		Сметная прибыль	%	8		3,32	199
		Сметная стоимость:				**44,78**	**2687**
		Опора ВЛ-10кВ совместный подвес с ВЛИ-0,4кВ (5шт)					
				Линейная арматура			
224	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**		**1679,54**	**8398**
		Накладные расходы	%	--		71,21	356
		Сметная прибыль	%	8		140,06	700
		Сметная стоимость:				**1890,81**	**9454**
225	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**13,0000**		**477,46**	**6207**
		Накладные расходы	%	--		20,24	263
		Сметная прибыль	%	8		39,82	518
		Сметная стоимость:				**537,52**	**6988**
226	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**10,0000**		**147,91**	**1479**
		Накладные расходы	%	--		6,27	63

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		12,33	123
		Сметная стоимость:				**166,52**	**1665**
227	**24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**		**3326,48**	**16632**
		Накладные расходы	%	--		141,04	705
		Сметная прибыль	%	8		277,40	1387
		Сметная стоимость:				**3744,92**	**18725**
228	**24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**20,0000**		**1787,15**	**35743**
		Накладные расходы	%	--		75,78	1516
		Сметная прибыль	%	8		149,03	2981
		Сметная стоимость:				**2011,96**	**40239**
229	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**		**1851,41**	**9257**
		Накладные расходы	%	--		78,50	392
		Сметная прибыль	%	8		154,39	772
		Сметная стоимость:				**2084,30**	**10422**
230	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**		**818,13**	**4091**
		Накладные расходы	%	--		34,69	173
		Сметная прибыль	%	8		68,23	341
		Сметная стоимость:				**921,04**	**4605**
231	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**		**361,11**	**1806**
		Накладные расходы	%	--		15,31	77

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		30,11	151
		Сметная стоимость:				**406,53**	**2033**
232	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**10,0000**		**2383,78**	**23838**
		Накладные расходы	%	--		101,07	1011
		Сметная прибыль	%	8		198,79	1988
		Сметная стоимость:				**2683,64**	**26836**
233	**23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,0100**		**135865,98**	**1359**
		Накладные расходы	%	--		5760,72	58
		Сметная прибыль	%	8		11330,14	113
		Сметная стоимость:				**152956,83**	**1530**
234	**Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.3**	**Проводник ЗП1**	**м**	**10,0000**		**1684,73**	**16847**
		Накладные расходы	%	--		71,43	714
		Сметная прибыль	%	8		140,49	1405
		Сметная стоимость:				**1896,66**	**18967**
		Линейная арматура ответвлений (5шт)					
235	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**10,0000**		**1679,54**	**16795**
		Накладные расходы	%	--		71,21	712
		Сметная прибыль	%	8		140,06	1401
		Сметная стоимость:				**1890,81**	**18908**
236	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**26,0000**		**477,46**	**12414**
		Накладные расходы	%	--		20,24	526
		Сметная прибыль	%	8		39,82	1035

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**537,52**	**13976**
237	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**20,0000**		**147,91**	**2958**
		Накладные расходы	%	--		6,27	125
		Сметная прибыль	%	8		12,33	247
		Сметная стоимость:				**166,52**	**3330**
238	**24-040207-3228 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**10,0000**		**6431,22**	**64312**
		Накладные расходы	%	--		272,68	2727
		Сметная прибыль	%	8		536,31	5363
		Сметная стоимость:				**7240,22**	**72402**
239	**24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**20,0000**		**1787,15**	**35743**
		Накладные расходы	%	--		75,78	1516
		Сметная прибыль	%	8		149,03	2981
		Сметная стоимость:				**2011,96**	**40239**
240	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**		**1851,41**	**9257**
		Накладные расходы	%	--		78,50	392
		Сметная прибыль	%	8		154,39	772
		Сметная стоимость:				**2084,30**	**10422**
241	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**		**818,13**	**4091**
		Накладные расходы	%	--		34,69	173
		Сметная прибыль	%	8		68,23	341

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**921,04**	**4605**
242	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**		**361,11**	**1806**
		Накладные расходы	%	--		15,31	77
		Сметная прибыль	%	8		30,11	151
		Сметная стоимость:				**406,53**	**2033**
243	**Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.3**	**Проводник ЗП1**	**м**	**10,0000**		**1684,73**	**16847**
		Накладные расходы	%	--		71,43	714
		Сметная прибыль	%	8		140,49	1405
		Сметная стоимость:				**1896,66**	**18967**
244	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**15,0000**		**2383,78**	**35757**
		Накладные расходы	%	--		101,07	1516
		Сметная прибыль	%	8		198,79	2982
		Сметная стоимость:				**2683,64**	**40255**
245	**23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,0100**		**135865,98**	**1359**
		Накладные расходы	%	--		5760,72	58
		Сметная прибыль	%	8		11330,14	113
		Сметная стоимость:				**152956,83**	**1530**
246	**24-040207-0722 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**10,0000**		**39,78**	**398**
		Накладные расходы	%	--		1,69	17
		Сметная прибыль	%	8		3,32	33
		Сметная стоимость:				**44,78**	**448**
		Опора ВЛ-10кВ совместный подвес с ВЛИ-0,4кВ (59шт)					
				Линейная арматура			

1	2	3	4	5	6	7	8
247	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**59,0000**		**1679,54**	**99093**
		Накладные расходы	%	--		71,21	4202
		Сметная прибыль	%	8		140,06	8264
		Сметная стоимость:				**1890,81**	**111558**
248	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**153,4000**		**477,46**	**73242**
		Накладные расходы	%	--		20,24	3105
		Сметная прибыль	%	8		39,82	6108
		Сметная стоимость:				**537,52**	**82456**
249	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**118,0000**		**147,91**	**17453**
		Накладные расходы	%	--		6,27	740
		Сметная прибыль	%	8		12,33	1455
		Сметная стоимость:				**166,52**	**19649**
250	**24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**59,0000**		**3326,48**	**196262**
		Накладные расходы	%	--		141,04	8322
		Сметная прибыль	%	8		277,40	16367
		Сметная стоимость:				**3744,92**	**220951**
251	**24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**236,0000**		**1787,15**	**421767**
		Накладные расходы	%	--		75,78	17883
		Сметная прибыль	%	8		149,03	35172
		Сметная стоимость:				**2011,96**	**474822**

1	2	3	4	5	6	7	8
252	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**59,0000**		**1851,41**	**109233**
		Накладные расходы	%	--		78,50	4631
		Сметная прибыль	%	8		154,39	9109
		Сметная стоимость:				**2084,30**	**122974**
253	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**59,0000**		**818,13**	**48270**
		Накладные расходы	%	--		34,69	2047
		Сметная прибыль	%	8		68,23	4025
		Сметная стоимость:				**921,04**	**54342**
254	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**59,0000**		**361,11**	**21305**
		Накладные расходы	%	--		15,31	903
		Сметная прибыль	%	8		30,11	1777
		Сметная стоимость:				**406,53**	**23986**
255	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**118,0000**		**2383,78**	**281286**
		Накладные расходы	%	--		101,07	11927
		Сметная прибыль	%	8		198,79	23457
		Сметная стоимость:				**2683,64**	**316670**
256	**23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,1180**		**135865,98**	**16032**
		Накладные расходы	%	--		5760,72	680
		Сметная прибыль	%	8		11330,14	1337
		Сметная стоимость:				**152956,83**	**18049**

1	2	3	4	5	6	7	8
257	**Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.3**	**Проводник ЗП1**	**м**	**118,0000**		**1684,73**	**198799**
		Накладные расходы	%	--		71,43	8429
		Сметная прибыль	%	8		140,49	16578
		Сметная стоимость:				**1896,66**	**223806**
		Опора ВЛ-10кВ совместный подвес с ВЛИ-0,4кВ (17шт)					
				Линейная арматура			
258	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**34,0000**		**1679,54**	**57104**
		Накладные расходы	%	--		71,21	2421
		Сметная прибыль	%	8		140,06	4762
		Сметная стоимость:				**1890,81**	**64288**
259	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**88,4000**		**477,46**	**42207**
		Накладные расходы	%	--		20,24	1790
		Сметная прибыль	%	8		39,82	3520
		Сметная стоимость:				**537,52**	**47517**
260	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**68,0000**		**147,91**	**10058**
		Накладные расходы	%	--		6,27	426
		Сметная прибыль	%	8		12,33	839
		Сметная стоимость:				**166,52**	**11323**
261	**24-040207-3228 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**34,0000**		**6431,22**	**218661**
		Накладные расходы	%	--		272,68	9271
		Сметная прибыль	%	8		536,31	18235
		Сметная стоимость:				**7240,22**	**246167**

1	2	3	4	5	6	7	8
262	**24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**68,0000**		**1787,15**	**121526**
		Накладные расходы	%	--		75,78	5153
		Сметная прибыль	%	8		149,03	10134
		Сметная стоимость:				**2011,96**	**136813**
263	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**17,0000**		**1851,41**	**31474**
		Накладные расходы	%	--		78,50	1334
		Сметная прибыль	%	8		154,39	2625
		Сметная стоимость:				**2084,30**	**35433**
264	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**34,0000**		**818,13**	**27816**
		Накладные расходы	%	--		34,69	1179
		Сметная прибыль	%	8		68,23	2320
		Сметная стоимость:				**921,04**	**31316**
265	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**34,0000**		**361,11**	**12278**
		Накладные расходы	%	--		15,31	521
		Сметная прибыль	%	8		30,11	1024
		Сметная стоимость:				**406,53**	**13822**
266	**Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.3**	**Проводник ЗП1**	**м**	**34,0000**		**1684,73**	**57281**
		Накладные расходы	%	--		71,43	2429
		Сметная прибыль	%	8		140,49	4777
		Сметная стоимость:				**1896,66**	**64486**

1	2	3	4	5	6	7	8
267	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**51,0000**		**2383,78**	**121573**
		Накладные расходы	%	--		101,07	5155
		Сметная прибыль	%	8		198,79	10138
		Сметная стоимость:				**2683,64**	**136866**
268	**23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,0340**		**135865,98**	**4619**
		Накладные расходы	%	--		5760,72	196
		Сметная прибыль	%	8		11330,14	385
		Сметная стоимость:				**152956,83**	**5201**
269	**24-040207-0722 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**34,0000**		**39,78**	**1353**
		Накладные расходы	%	--		1,69	57
		Сметная прибыль	%	8		3,32	113
		Сметная стоимость:				**44,78**	**1523**
		Опора ВЛ-10кВ совместный подвес с ВЛИ-0,4кВ (6шт)					
				Линейная арматура			
270	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**1679,54**	**10077**
		Накладные расходы	%	--		71,21	427
		Сметная прибыль	%	8		140,06	840
		Сметная стоимость:				**1890,81**	**11345**
271	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**15,6000**		**477,46**	**7448**
		Накладные расходы	%	--		20,24	316

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		39,82	621
		Сметная стоимость:				**537,52**	**8385**
272	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,0000**		**147,91**	**1775**
		Накладные расходы	%	--		6,27	75
		Сметная прибыль	%	8		12,33	148
		Сметная стоимость:				**166,52**	**1998**
273	**24-040207-3228 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**6431,22**	**38587**
		Накладные расходы	%	--		272,68	1636
		Сметная прибыль	%	8		536,31	3218
		Сметная стоимость:				**7240,22**	**43441**
274	**24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,0000**		**1787,15**	**21446**
		Накладные расходы	%	--		75,78	909
		Сметная прибыль	%	8		149,03	1788
		Сметная стоимость:				**2011,96**	**24144**
275	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**1851,41**	**11108**
		Накладные расходы	%	--		78,50	471
		Сметная прибыль	%	8		154,39	926
		Сметная стоимость:				**2084,30**	**12506**
276	**24-040207-3126 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**567,17**	**3403**
		Накладные расходы	%	--		24,05	144

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		47,30	284
		Сметная стоимость:				**638,52**	**3831**
277	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**361,11**	**2167**
		Накладные расходы	%	--		15,31	92
		Сметная прибыль	%	8		30,11	181
		Сметная стоимость:				**406,53**	**2439**
278	**Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.3**	**Проводник ЗП1**	**м**	**12,0000**		**1684,73**	**20217**
		Накладные расходы	%	--		71,43	857
		Сметная прибыль	%	8		140,49	1686
		Сметная стоимость:				**1896,66**	**22760**
279	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**2383,78**	**14303**
		Накладные расходы	%	--		101,07	606
		Сметная прибыль	%	8		198,79	1193
		Сметная стоимость:				**2683,64**	**16102**
280	**23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,0090**		**135865,98**	**1223**
		Накладные расходы	%	--		5760,72	52
		Сметная прибыль	%	8		11330,14	102
		Сметная стоимость:				**152956,83**	**1377**
281	**24-040207-2810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**24,0000**		**367,20**	**8813**
		Накладные расходы	%	--		15,57	374
		Сметная прибыль	%	8		30,62	735
		Сметная стоимость:				**413,39**	**9921**

1	2	3	4	5	6	7	8
282	**24-040207-0722 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,0000**		**39,78**	**477**
		Накладные расходы	%	--		1,69	20
		Сметная прибыль	%	8		3,32	40
		Сметная стоимость:				**44,78**	**537**
		Заземление опор					
283	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	**м3 грунта**	**443,0000**		**1144,77**	**507135**
		Итого оплата труда:				**1144,77**	**507135**
		Накладные расходы	%	--		753,79	333927
		Сметная прибыль	%	8		151,88	67285
		Сметная стоимость:				**2050,45**	**908347**
284	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**443,0000**		**598,07**	**264943**
		Итого оплата труда:				**598,07**	**264943**
		Накладные расходы	%	--		393,80	174454
		Сметная прибыль	%	8		79,35	35152
		Сметная стоимость:				**1071,22**	**474549**
285	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**2460,0000**		**260,50**	**640830**
		Итого оплата труда:				**136,22**	**335102**
		Итого эксплуатация машин:				**13,30**	**32729**
		Итого материалов:				**113,77**	**279882**
		Накладные расходы	%	--		71,82	176676
		Сметная прибыль	%	8		26,59	65400
		Сметная стоимость:				**358,91**	**882907**
		Подвеска провода					
286	**11-330204-0103 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**9,1960**		**49602,75**	**456147**
		Итого оплата труда:				**34709,45**	**319188**
		Итого эксплуатация машин:				**16635,56**	**152981**
		Итого материалов:				**4532,07**	**41677**
		Накладные расходы	%	--		24426,92	224630
		Сметная прибыль	%	8		5922,37	54462
		Сметная стоимость:				**79952,04**	**735239**

1	2	3	4	5	6	7	8
287	**23-061201-0921 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**9,0610**		**1294902,23**	**11733109**
		Накладные расходы	%	--		54903,85	497484
		Сметная прибыль	%	8		107984,49	978447
		Сметная стоимость:				**1457790,57**	**13209040**
288	**23-061201-0920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,1350**		**1003063,70**	**135414**
		Накладные расходы	%	--		42529,90	5742
		Сметная прибыль	%	8		83647,49	11292
		Сметная стоимость:				**1129241,09**	**152448**
289	**24-040207-5502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Комплект соединительный CIL7 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**320,0000**		**12417,72**	**3973670**
		Накладные расходы	%	--		526,51	168484
		Сметная прибыль	%	8		1035,54	331372
		Сметная стоимость:				**13979,77**	**4473526**
		Устройство ответвления к жилым домам (292шт)					
290	**13-080304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**292,0000**		**2770,53**	**808996**
		Итого оплата труда:				**2087,29**	**609488**
		Итого эксплуатация машин:				**950,55**	**277560**
		Итого материалов:				**60,41**	**17638**
		Накладные расходы	%	--		1048,71	306223
		Сметная прибыль	%	8		305,54	89217
		Сметная стоимость:				**4124,78**	**1204436**
291	**23-070201-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**292,0000**		**4745,81**	**1385777**
		Накладные расходы	%	--		201,22	58757
		Сметная прибыль	%	8		395,76	115563

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**5342,79**	**1560096**
292	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**292,0000**		**2969,92**	**867215**
		Итого оплата труда:				**1708,17**	**498785**
		Итого эксплуатация машин:				**84,79**	**24758**
		Итого материалов:				**1196,95**	**349509**
		Накладные расходы	%	--		888,02	259301
		Сметная прибыль	%	8		308,63	90121
		Сметная стоимость:				**4166,57**	**1216638**
293	**23-070204-0616 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**292,0000**		**553,99**	**161765**
		Накладные расходы	%	--		23,49	6859
		Сметная прибыль	%	8		46,20	13490
		Сметная стоимость:				**623,68**	**182114**
294	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**584,0000**		**1780,62**	**1039880**
		Итого оплата труда:				**844,09**	**492949**
		Итого эксплуатация машин:				**22,96**	**13411**
		Итого материалов:				**913,56**	**533520**
		Накладные расходы	%	--		452,09	264019
		Сметная прибыль	%	8		178,62	104312
		Сметная стоимость:				**2411,32**	**1408210**
295	**23-070204-1611 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**584,0000**		**2988,25**	**1745138**
		Накладные расходы	%	--		126,70	73994
		Сметная прибыль	%	8		249,20	145531
		Сметная стоимость:				**3364,15**	**1964662**
296	**13-080305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**292,0000**		**360,95**	**105398**
		Итого оплата труда:				**319,12**	**93182**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**56,32**	**16445**
		Итого материалов:				**5,50**	**1607**
		Накладные расходы	%	--		157,68	46042
		Сметная прибыль	%	8		41,49	12115
		Сметная стоимость:				**560,12**	**163555**
297	**23-070501-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 203.2T RBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**292,0000**		**18124,08**	**5292231**
		Накладные расходы	%	--		768,46	224391
		Сметная прибыль	%	8		1511,40	441330
		Сметная стоимость:				**20403,94**	**5957952**
298	**13-080103-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Предохранитель. Монтаж оборудования**	**шт.**	**584,0000**		**1379,03**	**805353**
		Итого оплата труда:				**901,18**	**526292**
		Итого эксплуатация машин:				**135,28**	**79006**
		Итого материалов:				**390,09**	**227815**
		Накладные расходы	%	--		460,53	268951
		Сметная прибыль	%	8		147,16	85944
		Сметная стоимость:				**1986,73**	**1160248**
299	**Прайслист ТОО "Add JuMP COMPAnУ" стр.10п346**	**Предохранитель SVV10.63**	**шт**	**584,0000**		**1934,92**	**1129992**
		Накладные расходы	%	--		82,04	47912
		Сметная прибыль	%	8		161,36	94232
		Сметная стоимость:				**2178,31**	**1272136**
300	**Прайслист ТОО "Add JuMP COMPAnУ" стр.9п337**	**Корпус для предохранителя SV29.63**	**шт**	**584,0000**		**6100,42**	**3562647**
		Накладные расходы	%	--		258,66	151056
		Сметная прибыль	%	8		508,73	297096
		Сметная стоимость:				**6867,81**	**4010799**
301	**11-330206-0101 РСНБ РК 2015**	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1**	**ответвлени е**	**292,0000**		**1341,63**	**391756**
		Итого оплата труда:				**1150,65**	**335990**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**319,03**	**93156**
		Накладные расходы	%	--		796,94	232706
		Сметная прибыль	%	8		171,09	49957
		Сметная стоимость:				**2309,66**	**674420**
302	**23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**7,3000**		**135865,98**	**991822**
		Накладные расходы	%	--		5760,72	42053
		Сметная прибыль	%	8		11330,14	82710
		Сметная стоимость:				**152956,83**	**1116585**
303	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**584,0000**		**1679,54**	**980851**
		Накладные расходы	%	--		71,21	41588
		Сметная прибыль	%	8		140,06	81795
		Сметная стоимость:				**1890,81**	**1104235**
304	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**759,2000**		**477,46**	**362488**
		Накладные расходы	%	--		20,24	15369
		Сметная прибыль	%	8		39,82	30229
		Сметная стоимость:				**537,52**	**408086**
305	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 5117 7-98**	**шт.**	**584,0000**		**147,91**	**86379**
		Накладные расходы	%	--		6,27	3662
		Сметная прибыль	%	8		12,33	7203
		Сметная стоимость:				**166,52**	**97245**

1	2	3	4	5	6	7	8
306	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**584,0000**		**2383,78**	**1392128**
		Накладные расходы	%	--		101,07	59026
		Сметная прибыль	%	8		198,79	116092
		Сметная стоимость:				**2683,64**	**1567246**
307	**24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**584,0000**		**1787,15**	**1043696**
		Накладные расходы	%	--		75,78	44253
		Сметная прибыль	%	8		149,03	87036
		Сметная стоимость:				**2011,96**	**1174984**
308	**23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2 х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,1460**		**135865,98**	**19836**
		Накладные расходы	%	--		5760,72	841
		Сметная прибыль	%	8		11330,14	1654
		Сметная стоимость:				**152956,83**	**22332**
309	**24-040207-3212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**584,0000**		**1083,32**	**632659**
		Накладные расходы	%	--		45,93	26825
		Сметная прибыль	%	8		90,34	52759
		Сметная стоимость:				**1219,59**	**712242**
310	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**584,0000**		**1851,41**	**1081223**
		Накладные расходы	%	--		78,50	45844
		Сметная прибыль	%	8		154,39	90165
		Сметная стоимость:				**2084,30**	**1217233**

1	2	3	4	5	6	7	8
311	**24-040207-0722 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1460,0000**		**39,78**	**58079**
		Накладные расходы	%	--		1,69	2463
		Сметная прибыль	%	8		3,32	4843
		Сметная стоимость:				**44,78**	**65385**
312	**24-040207-4933 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк плоский SOT28 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**292,0000**		**2084,45**	**608659**
		Накладные расходы	%	--		88,38	25807
		Сметная прибыль	%	8		173,83	50757
		Сметная стоимость:				**2346,66**	**685224**
313	**24-040207-5306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1460,0000**		**512,08**	**747637**
		Накладные расходы	%	--		21,71	31700
		Сметная прибыль	%	8		42,70	62347
		Сметная стоимость:				**576,50**	**841684**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**71729361**
В том числе:							
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**12543866**
	Материалы -		Тенге				**1411903**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2560527**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**8269100**
		Накладные расходы -	Тенге				**1674232**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1137448**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**15355545**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2987**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2560527**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**59185496**
	Материалы -		Тенге				**191565**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3176786**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**54511151**
		Накладные расходы -	Тенге				**4531724**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**90295881**
Итого прямые затраты:							
в том числе:			Тенге				**5935462**
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2823867**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**960950**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**67030126**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**
		- перевозка грузов	Тенге				**14506426**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**3687868**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**93983749**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**3984911**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**97968660**
ИТОГО:			Тенге				**7837493**
Сметная прибыль			Тенге				**105806153**
ИТОГО по смете:			Тенге				105806153,00
		Всего	Тенге				12696738,36
		НДС, 12 %	Тенге				118502891,36
		ВСЕГО ПО АКТУ:					

Принял:
Генподрядчик: АО "Электромонтаж"

Сдал:
Подрядчик: ТОО "СтройПроект-2002"