Форма 2-В

Генподрядчик: **АО "Электромонтаж"**

Подрядчик **ТОО "АЭМЗ"**

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной структуры к участкам нового строительства ИЖС в п.Шортанды Шортандинского района Акмолинской области. Сети**

Объект **Строительство инженерно-коммуникационной структуры к участкам нового строительства ИЖС в п.Шортанды Шортандинского района Акмолинской области. Сети**

Договор подряда (контракт) № 05/03 от 11.03.2019 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.12.2019	12.03.2019	15.12.2019

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Сети ВЛИ-0,4кВ					
		Опора ВЛ-10кВ совместный подвес с ВЛИ-0,4кВ (6шт)					
		Линейная арматура					
1	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,0000**		**1679,54**	**20154**
		НР второго уровня	%	4,24		71,21	855
		Накладные расходы	%	--		71,21	855
		Сметная прибыль	%	8		140,06	1681
		Сметная стоимость:				**1890,81**	**22690**
2	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**31,2000**		**477,46**	**14897**
		НР второго уровня	%	4,24		20,24	632
		Накладные расходы	%	--		20,24	632
		Сметная прибыль	%	8		39,82	1242
		Сметная стоимость:				**537,52**	**16771**
3	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**24,0000**		**147,91**	**3550**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		6,27	151
		Накладные расходы	%	--		6,27	151
		Сметная прибыль	%	8		12,33	296
		Сметная стоимость:				**166,52**	**3996**
4	**24-040207-3228 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,0000**		**6431,22**	**77175**
		НР второго уровня	%	4,24		272,68	3272
		Накладные расходы	%	--		272,68	3272
		Сметная прибыль	%	8		536,31	6436
		Сметная стоимость:				**7240,22**	**86883**
5	**24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**24,0000**		**1787,15**	**42892**
		НР второго уровня	%	4,24		75,78	1819
		Накладные расходы	%	--		75,78	1819
		Сметная прибыль	%	8		149,03	3577
		Сметная стоимость:				**2011,96**	**48287**
6	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**1851,41**	**11108**
		НР второго уровня	%	4,24		78,50	471
		Накладные расходы	%	--		78,50	471
		Сметная прибыль	%	8		154,39	926
		Сметная стоимость:				**2084,30**	**12506**
7	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,0000**		**818,13**	**9818**
		НР второго уровня	%	4,24		34,69	416
		Накладные расходы	%	--		34,69	416
		Сметная прибыль	%	8		68,23	819
		Сметная стоимость:				**921,04**	**11053**
8	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,0000**		**361,11**	**4333**
		НР второго уровня	%	4,24		15,31	184

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		15,31	184
		Сметная прибыль	%	8		30,11	361
		Сметная стоимость:				**406,53**	**4878**
9	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**18,0000**		**2383,78**	**42908**
		НР второго уровня	%	4,24		101,07	1819
		Накладные расходы	%	--		101,07	1819
		Сметная прибыль	%	8		198,79	3578
		Сметная стоимость:				**2683,64**	**48306**
10	**23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,0120**		**135865,98**	**1630**
		НР второго уровня	%	4,24		5760,72	69
		Накладные расходы	%	--		5760,72	69
		Сметная прибыль	%	8		11330,14	136
		Сметная стоимость:				**152956,83**	**1835**
11	**Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"ст**	**Проводник ЗП1**	**м**	**12,0000**		**1684,73**	**20217**
		НР второго уровня	%	4,24		71,43	857
		Накладные расходы	%	--		71,43	857
		Сметная прибыль	%	8		140,49	1686
		Сметная стоимость:				**1896,66**	**22760**
12	**24-040207-0722 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,0000**		**39,78**	**477**
		НР второго уровня	%	4,24		1,69	20
		Накладные расходы	%	--		1,69	20
		Сметная прибыль	%	8		3,32	40
		Сметная стоимость:				**44,78**	**537**
		Опора ВЛ-10кВ совместный подвес с ВЛИ-0,4кВ (1шт)					
				Линейная арматура			
13	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**1679,54**	**1680**
		НР второго уровня	%	4,24		71,21	71
		Накладные расходы	%	--		71,21	71
		Сметная прибыль	%	8		140,06	140

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1890,81**	**1891**
14	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**2,6000**		**477,46**	**1241**
		НР второго уровня	%	4,24		20,24	53
		Накладные расходы	%	--		20,24	53
		Сметная прибыль	%	8		39,82	104
		Сметная стоимость:				**537,52**	**1398**
15	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**147,91**	**296**
		НР второго уровня	%	4,24		6,27	13
		Накладные расходы	%	--		6,27	13
		Сметная прибыль	%	8		12,33	25
		Сметная стоимость:				**166,52**	**333**
16	**24-040207-3228 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**6431,22**	**6431**
		НР второго уровня	%	4,24		272,68	273
		Накладные расходы	%	--		272,68	273
		Сметная прибыль	%	8		536,31	536
		Сметная стоимость:				**7240,22**	**7240**
17	**24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**1787,15**	**3574**
		НР второго уровня	%	4,24		75,78	152
		Накладные расходы	%	--		75,78	152
		Сметная прибыль	%	8		149,03	298
		Сметная стоимость:				**2011,96**	**4024**
18	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**1851,41**	**1851**
		НР второго уровня	%	4,24		78,50	78
		Накладные расходы	%	--		78,50	78
		Сметная прибыль	%	8		154,39	154
		Сметная стоимость:				**2084,30**	**2084**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**24-040207-3126 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**567,17**	**567**
		НР второго уровня	%	4,24		24,05	24
		Накладные расходы	%	--		24,05	24
		Сметная прибыль	%	8		47,30	47
		Сметная стоимость:				**638,52**	**639**
20	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**361,11**	**361**
		НР второго уровня	%	4,24		15,31	15
		Накладные расходы	%	--		15,31	15
		Сметная прибыль	%	8		30,11	30
		Сметная стоимость:				**406,53**	**407**
21	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**2383,78**	**2384**
		НР второго уровня	%	4,24		101,07	101
		Накладные расходы	%	--		101,07	101
		Сметная прибыль	%	8		198,79	199
		Сметная стоимость:				**2683,64**	**2684**
22	**23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,0015**		**135865,98**	**204**
		НР второго уровня	%	4,24		5760,72	9
		Накладные расходы	%	--		5760,72	9
		Сметная прибыль	%	8		11330,14	17
		Сметная стоимость:				**152956,83**	**229**
23	**Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"ст**	**Проводник ЗП1**	**м**	**2,0000**		**1684,73**	**3369**
		НР второго уровня	%	4,24		71,43	143
		Накладные расходы	%	--		71,43	143
		Сметная прибыль	%	8		140,49	281
		Сметная стоимость:				**1896,66**	**3793**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**24-040207-2810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**367,20**	**1469**
		НР второго уровня	%	4,24		15,57	62
		Накладные расходы	%	--		15,57	62
		Сметная прибыль	%	8		30,62	122
		Сметная стоимость:				**413,39**	**1654**
25	**24-040207-0722 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**39,78**	**80**
		НР второго уровня	%	4,24		1,69	3
		Накладные расходы	%	--		1,69	3
		Сметная прибыль	%	8		3,32	7
		Сметная стоимость:				**44,78**	**90**
		Заземление опор					
26	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	**м3 грунта**	**374,4000**		**1144,77**	**428604**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=743,36)	чел-ч	1,54	576,576	743,36	428604
		Итого оплата труда:				**1144,77**	**428604**
		НР первого уровня	%	59,1		676,56	253305
		НР второго уровня	%	4,24		77,22	28913
		Накладные расходы	%	--		753,79	282218
		Сметная прибыль	%	8		151,88	56866
		Сметная стоимость:				**2050,45**	**767687**
27	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**374,4000**		**598,07**	**223916**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=675,78)	чел-ч	0,885	331,344	675,78	223916
		Итого оплата труда:				**598,07**	**223916**
		НР первого уровня	%	59,1		353,46	132334
		НР второго уровня	%	4,24		40,34	15105
		Накладные расходы	%	--		393,80	147439
		Сметная прибыль	%	8		79,35	29708
		Сметная стоимость:				**1071,22**	**401063**
28	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**2080,0000**		**260,50**	**541840**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=833,89)	чел-ч	0,16	332,8	833,89	277519
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	5,824	999,33	5820
		Итого оплата труда:				**136,22**	**283339**
28. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	2,912	3336,97	9717
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	2,912	1145,01	3334

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	65,104	173,16	11273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	2,912	2294,89	6683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	2,912	853,65	2486
		Итого эксплуатация машин:				**13,30**	**27673**
28. 6	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,01248	222237,60	2774
28. 7	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	41,6	1037,54	43162
28. 8	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00062	1,29	147885,22	190713
		Итого материалов:				**113,77**	**236648**
		НР первого уровня	%	42,8		58,30	121269
		НР второго уровня	%	4,24		13,52	28116
		Накладные расходы	%	--		71,82	149385
		Сметная прибыль	%	8		26,59	55298
		Сметная стоимость:				**358,91**	**746523**
		Подвеска провода					
29	**11-330204-0103 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**8,6610**		**49602,75**	**429609**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=814,76)	чел-ч	34,9	302,269	814,76	246277
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,35	63,658	853,65	54342
		Итого оплата труда:				**34709,45**	**300619**
29. 3	31-050601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	3,24	28,062	2624,83	73657
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,24	28,062	853,65	23955
29. 4	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,36	20,44	2114,45	43219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,36	20,44	853,65	17449
29. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,75	15,157	1794,86	27204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,75	15,157	853,65	12939
		Итого эксплуатация машин:				**16635,56**	**144081**
29. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,8661	1336,01	1157
29. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,17322	84,66	15
29. 8	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000173	54217,08	9
29. 9	24-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	18,188	402,90	7328
29.10	24-040207-4001	Зажимы К-СФ-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	51,966	591,60	30743
		Итого материалов:				**4532,07**	**39252**
		НР первого уровня	%	61,7		21415,73	185482
		НР второго уровня	%	4,24		3011,18	26080
		Накладные расходы	%	--		24426,92	211562
		Сметная прибыль	%	8		5922,37	51294
		Сметная стоимость:				**79952,04**	**692465**
30	**23-061201-0921 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**8,6560**		**1294902,23**	**11208674**
		НР второго уровня	%	4,24		54903,85	475248
		Накладные расходы	%	--		54903,85	475248

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		107984,49	934714
		Сметная стоимость:				**1457790,57**	**12618635**
31	**23-061201-0920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,0050**		**1003063,70**	**5015**
		НР второго уровня	%	4,24		42529,90	213
		Накладные расходы	%	--		42529,90	213
		Сметная прибыль	%	8		83647,49	418
		Сметная стоимость:				**1129241,09**	**5646**
32	**24-040207-5502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Комплект соединительный CIL7 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**228,0000**		**12417,72**	**2831240**
		НР второго уровня	%	4,24		526,51	120045
		Накладные расходы	%	--		526,51	120045
		Сметная прибыль	%	8		1035,54	236103
		Сметная стоимость:				**13979,77**	**3187388**
		Устройство ответвления к жилым домам (275шт)					
33	**13-080304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**275,0000**		**2770,53**	**761897**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	2	550	879,79	483885
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	99	910,30	90120
		Итого оплата труда:				**2087,29**	**574005**
33. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	60,5	1900,21	114963
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	60,5	853,65	51646
33. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,07	19,25	3336,97	64237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	19,25	1145,01	22041
33. 5	31-010306-0201	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,22	60,5	69,67	4215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 6	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,71	195,25	173,16	33809
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,07	19,25	2294,89	44177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	19,25	853,65	16433
		Итого эксплуатация машин:				**950,55**	**261401**
33. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,0275	381819,66	10500
33. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0275	222237,60	6112
		Итого материалов:				**60,41**	**16612**
		НР первого уровня	%	42,8		893,36	245674
		НР второго уровня	%	4,24		155,35	42721
		Накладные расходы	%	--		1048,71	288395
		Сметная прибыль	%	8		305,54	84023
		Сметная стоимость:				**4124,78**	**1134315**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**23-070201-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**275,0000**		**4745,81**	**1305098**
		НР второго уровня	%	4,24		201,22	55336
		Накладные расходы	%	--		201,22	55336
		Сметная прибыль	%	8		395,76	108835
		Сметная стоимость:				**5342,79**	**1469269**
35	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**275,0000**		**2969,92**	**816727**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09)	чел-ч	2	550	844,09	464250
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	5,5	999,33	5496
		Итого оплата труда:				**1708,17**	**469746**
35. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	11	11,32	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	2,75	3336,97	9177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	2,75	1145,01	3149
35. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	35,75	173,16	6190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	2,75	2294,89	6311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	2,75	853,65	2348
35. 7	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	55	27,52	1514
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**84,79**	**23316**
35. 8	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,55	136534,20	75094
35. 9	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,1045	381819,66	39900
35.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	335,5	182,65	61279
35.11	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	3,85	428,96	1651
35.12	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,009	2,475	743,06	1839
35.13	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	1,1	289,46	318
35.14	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,55	1023,77	563
35.15	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	9,9	620,99	6148
35.16	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	335,5	270,38	90712
35.17	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,01925	222237,60	4278
35.18	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	5,5	2673,62	14705
35.19	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	275	116,28	31977
35.20	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	3,85	180,74	696
		Итого материалов:				**1196,95**	**329161**
		НР первого уровня	%	42,8		731,10	201051
		НР второго уровня	%	4,24		156,92	43154
		Накладные расходы	%	--		888,02	244205

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		308,63	84875
		Сметная стоимость:				**4166,57**	**1145806**
36	**23-070204-0616 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**275,0000**		**553,99**	**152347**
		НР второго уровня	%	4,24		23,49	6460
		Накладные расходы	%	--		23,49	6460
		Сметная прибыль	%	8		46,20	12705
		Сметная стоимость:				**623,68**	**171511**
37	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**550,0000**		**1780,62**	**979339**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09)	чел-ч	1	550	844,09	464250
		Итого оплата труда:				**844,09**	**464250**
37. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	22	11,32	249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	71,5	173,16	12381
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**22,96**	**12630**
37. 4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,55	136534,20	75094
37. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,02695	381819,66	10290
37. 6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	671	182,65	122558
37. 7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	7,7	428,96	3303
37. 8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	3,3	743,06	2452
37. 9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,55	289,46	159
37.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,55	1023,77	563
37.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	6,6	620,99	4099
37.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	671	270,38	181425
37.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0385	222237,60	8556
37.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	11	2673,62	29410
37.15	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	550	116,28	63954
37.16	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	3,3	180,74	596
		Итого материалов:				**913,56**	**502459**
		НР первого уровня	%	42,8		361,27	198699
		НР второго уровня	%	4,24		90,82	49949
		Накладные расходы	%	--		452,09	248648
		Сметная прибыль	%	8		178,62	98239
		Сметная стоимость:				**2411,32**	**1326225**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	**23-070204-1611 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**550,0000**		**2988,25**	**1643538**
		НР второго уровня	%	4,24		126,70	69686
		Накладные расходы	%	--		126,70	69686
		Сметная прибыль	%	8		249,20	137058
		Сметная стоимость:				**3364,15**	**1850281**
39	**13-080305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**275,0000**		**360,95**	**99262**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	0,34	93,5	879,79	82260
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	5,5	999,33	5496
		Итого оплата труда:				**319,12**	**87757**
39. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	2,75	3336,97	9177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	2,75	1145,01	3149
39. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	2,75	2294,89	6311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	2,75	853,65	2348
		Итого эксплуатация машин:				**56,32**	**15488**
39. 5	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00825	183490,00	1514
		Итого материалов:				**5,50**	**1514**
		НР первого уровня	%	42,8		136,58	37560
		НР второго уровня	%	4,24		21,10	5801
		Накладные расходы	%	--		157,68	43361
		Сметная прибыль	%	8		41,49	11410
		Сметная стоимость:				**560,12**	**154033**
40	**23-070501-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 203.2T RBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**275,0000**		**18124,08**	**4984122**
		НР второго уровня	%	4,24		768,46	211327
		Накладные расходы	%	--		768,46	211327
		Сметная прибыль	%	8		1511,40	415636
		Сметная стоимость:				**20403,94**	**5611085**
41	**13-080103-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Предохранитель. Монтаж оборудования**	**шт.**	**550,0000**		**1379,03**	**758466**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	1	550	853,65	469508
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	27,5	950,69	26144
		Итого оплата труда:				**901,18**	**495651**
41. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	11	3336,97	36707
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	11	1145,01	12595
41. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,01	5,5	2264,70	12456

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	5,5	756,11	4159
41. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	11	2294,89	25244
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	11	853,65	9390
		Итого эксплуатация машин:				**135,28**	**74406**
41. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00014	0,077	381819,66	29400
41. 7	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0021	1,155	160304,75	185152
		Итого материалов:				**390,09**	**214552**
		НР первого уровня	%	42,8		385,71	212139
		НР второго уровня	%	4,24		74,82	41154
		Накладные расходы	%	--		460,53	253292
		Сметная прибыль	%	8		147,16	80941
		Сметная стоимость:				**1986,73**	**1092699**
42	**Прайслист ТОО "Add JuMP COMPAnУ"**	**Предохранитель SVV10.63**	**шт**	**550,0000**		**1934,92**	**1064204**
		НР второго уровня	%	4,24		82,04	45122
		Накладные расходы	%	--		82,04	45122
		Сметная прибыль	%	8		161,36	88746
		Сметная стоимость:				**2178,31**	**1198073**
43	**Прайслист ТОО "Add JuMP COMPAnУ"**	**Корпус для предохранителя SV29.63**	**шт**	**550,0000**		**6100,42**	**3355232**
		НР второго уровня	%	4,24		258,66	142262
		Накладные расходы	%	--		258,66	142262
		Сметная прибыль	%	8		508,73	279800
		Сметная стоимость:				**6867,81**	**3777294**
44	**11-330206-0101 РСНБ РК 2015**	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1**	**ответвлени е**	**275,0000**		**1341,63**	**368949**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,2)	чел-ч	1,27	349,25	805,20	281216
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	41,25	853,65	35213
		Итого оплата труда:				**1150,65**	**316429**
44. 3	31-050601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,06	16,5	2624,83	43310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06	16,5	853,65	14085
44. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,09	24,75	1794,86	44423
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	24,75	853,65	21128
		Итого эксплуатация машин:				**319,03**	**87732**
		НР первого уровня	%	61,7		709,95	195237
		НР второго уровня	%	4,24		86,99	23921
		Накладные расходы	%	--		796,94	219158
		Сметная прибыль	%	8		171,09	47049
		Сметная стоимость:				**2309,66**	**635155**

1	2	3	4	5	6	7	8
45	**23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**6,8750**		**135865,98**	**934079**
		НР второго уровня	%	4,24		5760,72	39605
		Накладные расходы	%	--		5760,72	39605
		Сметная прибыль	%	8		11330,14	77895
		Сметная стоимость:				**152956,83**	**1051578**
46	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**550,0000**		**1679,54**	**923747**
		НР второго уровня	%	4,24		71,21	39167
		Накладные расходы	%	--		71,21	39167
		Сметная прибыль	%	8		140,06	77033
		Сметная стоимость:				**1890,81**	**1039947**
47	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**715,0000**		**477,46**	**341384**
		НР второго уровня	%	4,24		20,24	14475
		Накладные расходы	%	--		20,24	14475
		Сметная прибыль	%	8		39,82	28469
		Сметная стоимость:				**537,52**	**384327**
48	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**550,0000**		**147,91**	**81351**
		НР второго уровня	%	4,24		6,27	3449
		Накладные расходы	%	--		6,27	3449
		Сметная прибыль	%	8		12,33	6784
		Сметная стоимость:				**166,52**	**91584**
49	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**550,0000**		**2383,78**	**1311079**
		НР второго уровня	%	4,24		101,07	55590
		Накладные расходы	%	--		101,07	55590
		Сметная прибыль	%	8		198,79	109333
		Сметная стоимость:				**2683,64**	**1476002**

1	2	3	4	5	6	7	8
50	**24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**550,0000**		**1787,15**	**982933**
		НР второго уровня	%	4,24		75,78	41676
		Накладные расходы	%	--		75,78	41676
		Сметная прибыль	%	8		149,03	81969
		Сметная стоимость:				**2011,96**	**1106578**
51	**23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2 х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,1375**		**135865,98**	**18682**
		НР второго уровня	%	4,24		5760,72	792
		Накладные расходы	%	--		5760,72	792
		Сметная прибыль	%	8		11330,14	1558
		Сметная стоимость:				**152956,83**	**21032**
52	**24-040207-3212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**550,0000**		**1083,32**	**595826**
		НР второго уровня	%	4,24		45,93	25263
		Накладные расходы	%	--		45,93	25263
		Сметная прибыль	%	8		90,34	49687
		Сметная стоимость:				**1219,59**	**670776**
53	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**550,0000**		**1851,41**	**1018276**
		НР второго уровня	%	4,24		78,50	43175
		Накладные расходы	%	--		78,50	43175
		Сметная прибыль	%	8		154,39	84916
		Сметная стоимость:				**2084,30**	**1146366**
54	**24-040207-0722 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1375,0000**		**39,78**	**54698**
		НР второго уровня	%	4,24		1,69	2319
		Накладные расходы	%	--		1,69	2319
		Сметная прибыль	%	8		3,32	4561
		Сметная стоимость:				**44,78**	**61578**

1	2	3	4	5	6	7	8
55	**24-040207-4933 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк плоский SOT28 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**275,0000**		**2084,45**	**573224**
		НР второго уровня	%	4,24		88,38	24305
		Накладные расходы	%	--		88,38	24305
		Сметная прибыль	%	8		173,83	47802
		Сметная стоимость:				**2346,66**	**645331**
56	**24-040207-5306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1375,0000**		**512,08**	**704110**
		НР второго уровня	%	4,24		21,71	29854
		Накладные расходы	%	--		21,71	29854
		Сметная прибыль	%	8		42,70	58717
		Сметная стоимость:				**576,50**	**792681**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**39770130**
В том числе:							
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**8400553**
	Материалы -		Тенге				**1300946**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2374747**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**4443023**
		Накладные расходы -	Тенге				**1415670**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1016392**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**399278**
		Сметная прибыль -	Тенге				**785298**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**10601521**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2770**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2374747**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**31369577**
	Материалы -		Тенге				**39252**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1269567**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**29918500**
		Накладные расходы -	Тенге				**2128921**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**766357**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1362564**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2679880**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**36178378**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1664**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1269567**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**46779899**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4434**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3644313**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				1300946
		Всего заработная плата -	Тенге				2374747
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				4443023
		Накладные расходы -	Тенге				1415670
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1016392
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				399278
		Сметная прибыль -	Тенге				785298
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				10601521
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2770
		Сметная заработная плата -	Тенге				2374747
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				31369577
		Материалы -	Тенге				39252
		Всего заработная плата -	Тенге				1269567
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				29918500
		Накладные расходы -	Тенге				2128921
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				766357
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1362564
		Сметная прибыль -	Тенге				2679880
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				36178378
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1664
		Сметная заработная плата -	Тенге				1269567
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				46779899
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4434
		Сметная заработная плата -	Тенге				3644313
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				39770130
		Итого прямые затраты:					
		в том числе:	Тенге				3421682
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				646727
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				222632
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				35701721
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				1782749
		Накладные расходы I уровня	Тенге				41552879
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				1761842
		Накладные расходы II уровня	Тенге				43314721
		ИТОГО:	Тенге				3465178
		Сметная прибыль	Тенге				46779899
		ИТОГО по смете:	Тенге				46779899,00
		Всего	Тенге				5613587,88
		НДС, 12 %	Тенге				52393486,88
		ВСЕГО ПО АКТУ:					

Принял:
Генподрядчик: АО "Электромонтаж"

Сдал:
Подрядчик: ТОО "АЭМЗ"