Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительства наружных инженерных сетей по объекту "Строительство медицинского пункта в с.Красноармейское района Байтерек ЗКО"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **апрель 2025г** **№2** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
060240004327	170340024883	2024/394	04/09/2024г				
		доп.согл №4	22/04/2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительства наружных инженерных сетей по объекту "Строительство медицинского пункта в с.Красноармейское района Байтерек ЗКО"	**24 916 317,94**	**23 462 817,94**							**2 513 873,35**	**23 462 817,94**

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
Заместитель руководителя
Молдашев Н.Е
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"
Директор
Оспанов А. К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Технический надзор Товарищество с ограниченной ответственностью "Көркем жоба и К", БИН 081140007473
Эксперт
Абдуатов А. З.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка ПСД для строительства наружных инженерных сетей по объекту "Строительство медицинского пункта в с.Красноармейское района Байтерек ЗКО"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительства наружных инженерных сетей по объекту "Строительство медицинского пункта в с.Красноармейское района Байтерек ЗКО"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2024/394 от 04.09.2024, доп.соглашение №4 от 22/04/2025г**

Акт выполненных работ №2

за **апр.25**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э18033: Наружные сети электроснабжения [4-1]									
1	30	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4,5	1 824,0		8 208,0		8 208,0		8 208,0
2	32	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	**Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм**	шт.	3	802,0		2 406,0		2 406,0		2 406,0
3	33	СТПРАЙС	**Хомут Х62И**	шт	1	2 053,57		2 054,0		2 054,0		2 054,0
4	37	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	9,40083	1 365,0		12 832,13		12 832,13		12 832,13
5	39	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	4	26 701,0 15 526,0	10 257,0 3 316,0	106 804,0 62 104,0	41 028,0 13 264,0	3 672,0		106 804,0
6	40	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	4	71 871,0		287 484,0		287 484,0		287 484,0
7	41	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз**	шт.	5	131 774,0		658 870,0		658 870,0		658 870,0
8	42	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	шт.	5	2 543,0		12 715,0		12 715,0		12 715,0
9	43	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	шт.	5	589,0		2 945,0		2 945,0		2 945,0
10	44	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37**	шт.	15	17 744,0		266 160,0		266 160,0		266 160,0
11	45	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа SO115.9585**	комплект	30	35 137,0		1 054 110,0		1 054 110,0		1 054 110,0
12	46	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой**	шт.	5	2 674,0		13 370,0		13 370,0		13 370,0
13	47	261-107-0201	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010**	т	0,000095	408 199,0		39,0		39,0		39,0
14	48	252-207-0525 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа PSS715 для SDI20.3**	шт.	15	8 200,0		123 000,0		123 000,0		123 000,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	49	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	54 979,0 30 342,0	23 719,0 7 669,0	54 979,0 30 342,0	23 719,0 7 669,0	918,0		54 979,0
16	50	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	71 871,0		143 742,0		143 742,0		143 742,0
17	51	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка	м^3	0,1	35 045,0 20 690,0	14 355,0 4 029,0	3 505,0 2 069,0	1 436,0 403,0			3 505,0
18	52	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	13 748,0		27 496,0		27 496,0		27 496,0
19	53	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	12 765,0		25 530,0		25 530,0		25 530,0
20	54	СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-73	шт	1	20 126,79		20 127,0		20 127,0		20 127,0
21	55	СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса TMs60a	шт	1	6 101,79		6 102,0		6 102,0		6 102,0
22	56	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 351,0		4 702,0		4 702,0		4 702,0
23	57	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13 454,0		13 454,0		13 454,0		13 454,0
24	58	СТПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ52	шт	1	2 732,14		2 732,0		2 732,0		2 732,0
25	59	СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП-21	м	2	1 548,21		3 096,0		3 096,0		3 096,0
26	60	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 543,0		12 715,0		12 715,0		12 715,0
27	61	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	589,0		2 945,0		2 945,0		2 945,0
28	62	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	17 744,0		70 976,0		70 976,0		70 976,0
29	63	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	4	35 137,0		140 548,0		140 548,0		140 548,0
30	64	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1 226,0		7 356,0		7 356,0		7 356,0
31	65	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295,0		85 770,0		85 770,0		85 770,0
32	66	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	31 953,0		191 718,0		191 718,0		191 718,0
33	67	6401-0103-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный	шт.	1	25 166,0 22 823,0	496,0 138,0	25 166,0 22 823,0	496,0 138,0	1 847,0		25 166,0
34	68	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	180 554,0		180 554,0		180 554,0		180 554,0
35	69	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 903,0		4 903,0		4 903,0		4 903,0
36	70	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00088	408 199,0		359,0		359,0		359,0
37	71	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1		6	1 374,0		8 244,0		8 244,0		8 244,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
38	72	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	22 810,0		22 810,0		22 810,0		22 810,0
39	73	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 332,0		4 332,0		4 332,0		4 332,0
40	74	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	18 370,0		55 110,0		55 110,0		55 110,0
41	75	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 306,0		3 306,0		3 306,0		3 306,0
42	76	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 985,0		5 955,0		5 955,0		5 955,0
43	77	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 985,0		1 985,0		1 985,0		1 985,0
44	78	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1 824,0		8 208,0		8 208,0		8 208,0
45	79	СТПРАЙС	Траверса ТМ96И	шт	1	6 250,0		6 250,0		6 250,0		6 250,0
46	80	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	3	802,0		2 406,0		2 406,0		2 406,0
47	81	СТПРАЙС	Хомут Х62И	шт	1	2 053,57		2 054,0		2 054,0		2 054,0
48	82	СТПРАЙС	Упор УП50	шт	1	1 380,36		1 380,0		1 380,0		1 380,0
49	83	СТПРАЙС	Ограничитель перенапряжения SGA1012.10	шт	3	5 892,86		17 679,0		17 679,0		17 679,0
50	84	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	6	2 674,0		16 044,0		16 044,0		16 044,0
51	85	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10,2	1 365,0		13 923,0		13 923,0		13 923,0
52	86	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	270,0		1 620,0		1 620,0		1 620,0
53	87	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	84 771,0 45 664,0	38 189,0 12 348,0	169 542,0 91 328,0	76 378,0 24 696,0	1 836,0		169 542,0
54	88	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	6	71 871,0		431 226,0		431 226,0		431 226,0
55	89	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка	м^3	0,3	35 045,0 20 690,0	14 355,0 4 029,0	10 514,0 6 207,0	4 307,0 1 209,0			10 514,0
56	90	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	6	13 748,0		82 488,0		82 488,0		82 488,0
57	91	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	12 765,0		76 590,0		76 590,0		76 590,0
58	92	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	2	198 720,0		397 440,0		397 440,0		397 440,0
59	93	247-216-0210 *РСНБ РК 2022*	Зажим наборный заземляющий 125А 35 мм2	шт.	20	1 524,0		30 480,0		30 480,0		30 480,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	94	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	13 454,0		53 816,0		53 816,0		53 816,0
61	95	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	1 824,0		14 592,0		14 592,0		14 592,0
62	96	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	2	2 674,0		5 348,0		5 348,0		5 348,0
63	97	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,000038	408 199,0		16,0		16,0		16,0
64	98	252-108-0503 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	4	6 360,0		25 440,0		25 440,0		25 440,0
65	99	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	10	2 543,0		25 430,0		25 430,0		25 430,0
66	100	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	10	589,0		5 890,0		5 890,0		5 890,0
67	101	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	2	17 744,0		35 488,0		35 488,0		35 488,0
68	102	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	4	35 137,0		140 548,0		140 548,0		140 548,0
69	103	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	12	14 295,0		171 540,0		171 540,0		171 540,0
70	104	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	12	31 953,0		383 436,0		383 436,0		383 436,0
71	105	СТПРАЙС	Искровой разрядник SDI10.2	шт	12	5 803,57		69 643,0		69 643,0		69 643,0
72	106	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	54 979,0	23 719,0	109 958,0	47 438,0	1 836,0		109 958,0
						30 342,0	7 669,0	60 684,0	15 338,0			
73	107	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	4	71 871,0		287 484,0		287 484,0		287 484,0
74	108	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка	м^3	0,2	35 045,0	14 355,0	7 009,0	2 871,0			7 009,0
						20 690,0	4 029,0	4 138,0	806,0			
75	109	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	4	13 748,0		54 992,0		54 992,0		54 992,0
76	110	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	12 765,0		51 060,0		51 060,0		51 060,0
77	111	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	2	131 774,0		263 548,0		263 548,0		263 548,0
78	112	247-216-0210 *РСНБ РК 2022*	Зажим наборный заземляющий 125А 35 мм2	шт.	20	1 524,0		30 480,0		30 480,0		30 480,0
79	113	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	13 454,0		53 816,0		53 816,0		53 816,0
80	114	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	1 824,0		14 592,0		14 592,0		14 592,0
81	115	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	2	2 674,0		5 348,0		5 348,0		5 348,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	116	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,000038	408 199,0		16,0		16,0		16,0
83	117	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	6	2 543,0		15 258,0		15 258,0		15 258,0
84	118	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	6	589,0		3 534,0		3 534,0		3 534,0
85	119	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	6	17 744,0		106 464,0		106 464,0		106 464,0
86	120	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	12	35 137,0		421 644,0		421 644,0		421 644,0
87	121	252-207-0525 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа PSS715 для SDI20.3	шт.	6	8 200,0		49 200,0		49 200,0		49 200,0
88	122	1133-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	8 259,0	1 451,0	8 259,0	1 451,0			8 259,0
						6 808,0	428,0	6 808,0	428,0			
89	123	252-301-0949 *РСНБ РК 2022*	Устройство на опору УОП	шт.	1	22 346,0		22 346,0		22 346,0		22 346,0
90	124	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	16 261,0		16 261,0		16 261,0		16 261,0
91	125	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 351,0		2 351,0		2 351,0		2 351,0
92	126	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	17 744,0		53 232,0		53 232,0		53 232,0
93	127	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	66,0		198,0		198,0		198,0
94	128	252-207-2618 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	6	2 972,0		17 832,0		17 832,0		17 832,0
95	129	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,6	1 824,0		1 094,0		1 094,0		1 094,0
96	130	6401-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм	шт.	11	9 051,0	243,0	99 561,0	2 673,0	54 340,0		99 561,0
						3 868,0	54,0	42 548,0	594,0			
97	131	1133-0204-0205 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,469	507 195,0	232 358,0	237 874,0	108 975,0	1 758,0		237 874,0
						271 089,0	56 984,0	127 141,0	26 725,0			
98	132	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	м	1 407	437,0		614 859,0		614 859,0		614 859,0
99	133	6401-0103-2001 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	шт.	3	6 624,0	880,0	19 872,0	2 640,0	114,0		19 872,0
						5 706,0	270,0	17 118,0	810,0			
100	134	СТПРАЙС	Индикатор короткого замыкания ИКЗ-3	шт	3	14 982,14		44 946,0		44 946,0		44 946,0
101	135	6125-1501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Присоединение к приборам под винт проводков электрических с оконцеванием наконечником	шт.	15	610,0	0,0	9 150,0	0,0	330,0		9 150,0
						588,0	0,0	8 820,0	0,0			
102	136	252-207-0404 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа CPTAU 50 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт.	15	1 390,0		20 850,0		20 850,0		20 850,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
103	137	6401-0101-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А	шт.	1	268 425,0 154 052,0	106 145,0 31 533,0	268 425,0 154 052,0	106 145,0 31 533,0	8 228,0		268 425,0
104	138	515-102-0403 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 096 836,0		2 096 836,0		2 096 836,0		2 096 836,0
105	139	515-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	1	806 555,0		806 555,0		806 555,0		806 555,0
106	140	515-301-2001 *РСНБ РК 2022*	Устройство компенсации реактивной мощности, конденсаторная установка. УКРМ-10кВАр, 10кВАр (1ступень), 800х700х250мм, металлический, выключатель-разъединитель ВР32-31 100А - 1шт (ввод), регулятор Varko-10ба - 1шт, косинусный конденсатор КПС-10кВАр - 1шт, контактор КМЭК 12,5квар -B52:C57 1шт, трансформатор тока - 1шт	шт.	1	267 398,0		267 398,0		267 398,0		267 398,0
107	141	6401-0201-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2	шт.	4	6 076,0 5 706,0	220,0 68,0	24 304,0 22 824,0	880,0 272,0	600,0		24 304,0
108	142	243-903-7501 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-10/25	шт.	4	13 969,0		55 876,0		55 876,0		55 876,0
109	143	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	55	22,0 20,0	2,0 1,0	1 210,0 1 100,0	110,0 55,0			1 210,0
110	144	249-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	55	941,0		51 755,0		51 755,0		51 755,0
111	145	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м³	14,85	7 383,0 7 383,0	0,0 0,0	109 638,0 109 638,0	0,0 0,0			109 638,0
112	146	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	9,9	3 851,0 3 851,0	0,0 0,0	38 125,0 38 125,0	0,0 0,0			38 125,0
113	147	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	9,9	612,0 375,0	237,0 75,0	6 059,0 3 713,0	2 347,0 743,0			6 059,0
114	148	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	4,68	8 190,0 4 592,0	440,0 100,0	38 329,0 21 491,0	2 059,0 468,0	14 779,0		38 329,0
115	149	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	55	771,0 342,0	429,0 139,0	42 405,0 18 810,0	23 595,0 7 645,0			42 405,0
116	150	6401-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	98	768,0 399,0	292,0 80,0	75 264,0 39 102,0	28 616,0 7 840,0	7 546,0		75 264,0
117	151	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	37	1 008,0 571,0	363,0 96,0	37 296,0 21 127,0	13 431,0 3 552,0	2 738,0		37 296,0
118	152	243-113-0641 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1	м	5	1 363,0		6 815,0		6 815,0		6 815,0
119	153	243-113-0623 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-1		132	974,0		128 568,0		128 568,0		128 568,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
120	154	6401-0201-3108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	12	291,0 276,0	3,0 1,0	3 492,0 3 312,0	36,0 12,0	144,0		3 492,0
121	155	241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	12	6 377,0		76 524,0		76 524,0		76 524,0
122	156	241-207-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	25	239,0		5 975,0		5 975,0		5 975,0
123	157	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	25	1 379,0 774,0	56,0 15,0	34 475,0 19 350,0	1 400,0 375,0	13 725,0		34 475,0
124	158	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	5	5 144,0 3 868,0	375,0 95,0	25 720,0 19 340,0	1 875,0 475,0	4 505,0		25 720,0
125	159	6401-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	45	1 191,0 829,0	122,0 32,0	53 595,0 37 305,0	5 490,0 1 440,0	10 800,0		53 595,0
126	160	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	7	5 144,0 3 868,0	375,0 95,0	36 008,0 27 076,0	2 625,0 665,0	6 307,0		36 008,0
127	161	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	8	5 392,0 1 727,0	2 807,0 552,0	43 136,0 13 816,0	22 456,0 4 416,0	6 864,0		43 136,0
128	162	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	3,184	51 791,0		164 903,0		164 903,0		164 903,0
			ИТОГО по смете Э18033: Наружные сети электроснабжения [4-1]					13 022 019 1 032 311	524 477 151 571	8 113 889 3 351 343	0 0	13 022 019
			Смета Э18053: Наружные сети водопровода и канализации [6-1]									
129	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	37,2286	359,0 0,0	359,0 73,0	13 365,0 0,0	13 365,0 2 718,0			13 365,0
130	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	1,1514	7 383,0 7 383,0	0,0 0,0	8 501,0 8 501,0	0,0 0,0			8 501,0
131	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	6,051528	3 506,0 3 506,0	0,0 0,0	21 217,0 21 217,0	0,0 0,0			21 217,0
132	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	19,206176	93,0 0,0	93,0 23,0	1 786,0 0,0	1 786,0 442,0			1 786,0
133	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	19,206176	612,0 375,0	237,0 75,0	11 754,0 7 202,0	4 551,0 1 440,0			11 754,0
134	6	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	13,122295	133,0 0,0	133,0 33,0	1 745,0 0,0	1 745,0 433,0			1 745,0
135	7	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,019	1 391 549,0 916 888,0	474 661,0 117 810,0	26 439,0 17 421,0	9 018,0 2 238,0			26 439,0
136	8	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	19,19	1 828,0		35 079,0		35 079,0		35 079,0
137	9	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	1	8 885,0 7 277,0	265,0 86,0	8 885,0 7 277,0	265,0 86,0	1 343,0		8 885,0
138	10	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	34 250,0		34 250,0		34 250,0		34 250,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
139	11	241-119-0201 *РСНБ РК 2022*	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	шт.	1	184,0		184,0		184,0		184,0
140	12	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2 530,0		2 530,0		2 530,0		2 530,0
141	13	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	7 365,0		7 365,0		7 365,0		7 365,0
142	14	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0032	3 651 779,0 2 191 570,0	1 270 489,0 320 544,0	11 686,0 7 013,0	4 066,0 1 026,0	607,0		11 686,0
143	15	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2 882,0		2 882,0		2 882,0		2 882,0
144	16	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	11 857,0 8 931,0	540,0 168,0	11 857,0 8 931,0	540,0 168,0	2 386,0		11 857,0
145	17	244-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1	58 497,0		58 497,0		58 497,0		58 497,0
146	18	6201-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	1	18 449,0 15 622,0	2 126,0 568,0	18 449,0 15 622,0	2 126,0 568,0	701,0		18 449,0
147	19	251-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм	шт.	1	5 382,0		5 382,0		5 382,0		5 382,0
148	20	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,042	4 101 484,0 2 191 570,0	1 270 489,0 320 544,0	172 262,0 92 046,0	53 361,0 13 463,0	26 856,0		172 262,0
149	21	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 758,0 4 461,0	297,0 2,0	14 274,0 13 383,0	891,0 6,0			14 274,0
150	22	241-208-1306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 110 мм	шт.	3	3 681,0		11 043,0		11 043,0		11 043,0
151	23	241-116-0303 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	4	845,0		3 380,0		3 380,0		3 380,0
152	24	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	9	4 864,0		43 776,0		43 776,0		43 776,0
153	25	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	4 758,0 4 461,0	297,0 2,0	19 032,0 17 844,0	1 188,0 8,0			19 032,0
154	26	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1 859,0		7 436,0		7 436,0		7 436,0
155	27	6301-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 250 мм	км	0,0008	4 635 004,0 2 836 221,0	1 419 491,0 388 682,0	3 708,0 2 269,0	1 136,0 311,0	303,0		3 708,0
156	28	241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	0,8	12 997,0		10 398,0		10 398,0		10 398,0
157	29	6301-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм	км	0,0002	5 414 289,0 3 241 395,0	1 791 530,0 487 674,0	1 083,0 648,0	359,0 98,0	76,0		1 083,0
158	30	241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	0,2	17 486,0		3 497,0		3 497,0		3 497,0
159	31	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	708,0		3 540,0		3 540,0		3 540,0
160	32	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,003504	408 199,0		1 430,0		1 430,0		1 430,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
161	33	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонной опоры	$м^3$	0,02	63 478,0 23 524,0	2 881,0 572,0	1 270,0 470,0	57,0 11,0	742,0		1 270,0
162	34	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,019	257 217,0 252 726,0	0,0 0,0	4 887,0 4 802,0	0,0 0,0	85,0		4 887,0
163	35	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	19	22,0 20,0	2,0 1,0	418,0 380,0	38,0 19,0			418,0
164	36	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	19	125,0		2 375,0		2 375,0		2 375,0
165	37	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/переход 100х25/Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,3	4 101 484,0 2 191 570,0	1 270 489,0 320 544,0	1 230 445,0 657 471,0	381 147,0 96 163,0	191 828,0		1 230 445,0
166	38	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,17	63 478,0 23 524,0	2 881,0 572,0	10 791,0 3 999,0	490,0 97,0	6 303,0		10 791,0
167	39	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,05464	1 484 134,0 263 954,0	14 857,0 2 941,0	81 093,0 14 422,0	812,0 161,0	65 859,0		81 093,0
168	40	6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010	$м^2$	7,2	342,0 138,0	5,0 1,0	2 462,0 994,0	36,0 7,0	1 433,0		2 462,0
169	41	6111-0501-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-76	$м^2$	7,2	231,0 105,0	3,0 0,0	1 663,0 756,0	22,0 0,0	886,0		1 663,0
170	42	6114-0301-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения, диаметр до 100 мм	врезка	1	46 647,0 36 944,0	756,0 93,0	46 647,0 36 944,0	756,0 93,0	8 947,0		46 647,0
171	43	6301-0802-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 315 мм в грунтах 1-3 групп	м	7	47 960,0 5 684,0	19 586,0 3 295,0	335 720,0 39 788,0	137 102,0 23 065,0	158 830,0		335 720,0
172	44	241-201-0422 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм	м	7,14	21 752,0		155 309,0		155 309,0		155 309,0
173	45	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 100 мм	м	7	5 522,0 4 949,0	20,0 5,0	38 654,0 34 643,0	140,0 35,0	3 871,0		38 654,0
174	46	1122-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Км=1,11 Изм. И доп.вып. 41*	Колодцы круглые диаметром 1500 мм. из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ конструкций	4,058	65 371,0 39 690,0	14 861,0 4 759,0	265 276,0 119 021,0	44 564,0 14 271,0	101 691,0		265 276,0
175	47	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	47 546,0		95 092,0		95 092,0		95 092,0
176	48	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	32 492,0		194 952,0		194 952,0		194 952,0
177	49	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	51 566,0		103 132,0		103 132,0		103 132,0
178	50	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6 413,0		12 826,0		12 826,0		12 826,0
179	51	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5 651,0		11 302,0		11 302,0		11 302,0
180	52	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	2	33 481,0		66 962,0		66 962,0		66 962,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
181	53	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,1	41 993,0 5 425,0	2 718,0 518,0	46 192,0 5 968,0	2 990,0 570,0	37 235,0		46 192,0
182	54	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,04704	253 136,0 160 523,0	66 375,0 17 971,0	11 908,0 7 551,0	3 122,0 845,0	1 234,0		11 908,0
183	55	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,04704	1 159 417,0		54 539,0		54 539,0		54 539,0
184	56	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,36416	251,0 180,0	4,0 0,0	342,0 246,0	5,0 0,0	91,0		342,0
185	57	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,36416	389,0 210,0	7,0 2,0	531,0 286,0	10,0 3,0	235,0		531,0
			ИТОГО по смете Э18053: Наружные сети водопровода и канализации [6-1]					3 351 500 1 147 115	665 688 158 345	1 538 700 0	0 0	3 351 500
			Смета Э18073: Наружные сети газоснабжения [6-2]									
186	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	58,5	453,0 0,0	453,0 95,0	26 500,0 0,0	26 501,0 5 558,0			26 500,0
187	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	1,8	8 860,0 8 860,0	0,0 0,0	15 948,0 15 948,0	0,0 0,0			15 948,0
188	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	40,8	93,0 0,0	93,0 23,0	3 794,0 0,0	3 794,0 938,0			3 794,0
189	4	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102	$м^3$	40,8	46,0 0,0	46,0 11,0	1 877,0 0,0	1 877,0 449,0			1 877,0
190	5	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	40,8	208,0 42,0	162,0 35,0	8 486,0 1 714,0	6 610,0 1 428,0	163,0		8 486,0
191	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	40,8	612,0 375,0	237,0 75,0	24 970,0 15 300,0	9 670,0 3 060,0			24 970,0
192	7	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	18	3 851,0 3 851,0	0,0 0,0	69 318,0 69 318,0	0,0 0,0			69 318,0
193	8	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	4,55	8 190,0 4 592,0	440,0 100,0	37 264,0 20 894,0	2 002,0 455,0	14 369,0		37 264,0
194	9	6303-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, диаметр врезаемого газопровода до 50 мм	шт.	1	23 234,0 20 084,0	2 035,0 0,0	23 234,0 20 084,0	2 035,0 0,0	1 115,0		23 234,0
195	10	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,065	1 331 847,0 882 107,0	449 740,0 115 935,0	86 570,0 57 337,0	29 233,0 7 536,0			86 570,0
196	11	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	65,65	810,0		53 177,0		53 177,0		53 177,0
197	12	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	4 453,0 4 272,0	181,0 1,0	17 812,0 17 088,0	724,0 4,0			17 812,0
198	13	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	606,0		2 424,0		2 424,0		2 424,0
199	14	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее	км	0,101	77 463,0 33 687,0	43 776,0 9 106,0	7 824,0 3 402,0	4 422,0 920,0			7 824,0
200	15	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м		101	18,0		1 818,0		1 818,0		1 818,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
201	16	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	95	1 057,0 628,0	383,0 101,0	100 415,0 59 660,0	36 385,0 9 595,0	4 370,0		100 415,0
202	17	243-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	м	95	177,0		16 815,0		16 815,0		16 815,0
203	18	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,28	31 380,0 23 524,0	2 881,0 572,0	8 786,0 6 587,0	807,0 160,0	1 393,0		8 786,0
204	19	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2856	35 189,0		10 050,0		10 050,0		10 050,0
205	20	6201-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	4	18 449,0 15 622,0	2 126,0 568,0	73 796,0 62 488,0	8 504,0 2 272,0	2 804,0		73 796,0
206	21	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,130532	375 502,0		49 015,0		49 015,0		49 015,0
207	22	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,005737	389 238,0		2 233,0		2 233,0		2 233,0
208	23	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	3,951807	3 301,0 3 078,0	4,0 1,0	13 045,0 12 164,0	16,0 4,0	866,0		13 045,0
209	24	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	3,951807	10 921,0 9 908,0	636,0 3,0	43 158,0 39 155,0	2 513,0 12,0	1 490,0		43 158,0
210	25	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,04	152 037,0		6 081,0		6 081,0		6 081,0
211	26	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	4	9 551,0 3 435,0	2 953,0 873,0	38 204,0 13 740,0	11 812,0 3 492,0	12 652,0		38 204,0
212	27	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,125	9 895,0 5 425,0	2 718,0 518,0	1 237,0 678,0	340,0 65,0	219,0		1 237,0
213	28	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,001	25 852,0 18 569,0	2 680,0 777,0	26,0 19,0	3,0 1,0	4,0		26,0
214	29	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,00102	38 137,0		39,0		39,0		39,0
215	30	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	$м^3$	0,04	46 228,0 25 538,0	19 694,0 5 664,0	1 849,0 1 022,0	788,0 227,0	40,0		1 849,0
216	31	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,04	72 251,0		2 890,0		2 890,0		2 890,0
217	32	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,00362	3 406 760,0		12 332,0		12 332,0		12 332,0
218	33	242-209-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	52 000,0		52 000,0		52 000,0		52 000,0
219	34	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	420,0		840,0		840,0		840,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
220	35	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0038	3 651 779,0 2 191 570,0	1 270 489,0 320 544,0	13 877,0 8 328,0	4 828,0 1 218,0	721,0		13 877,0
221	36	242-108-0301 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	44 433,0		44 433,0		44 433,0		44 433,0
222	37	6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,002	2 875 598,0 2 160 930,0	650 423,0 200 070,0	5 751,0 4 322,0	1 301,0 400,0	128,0		5 751,0
223	38	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2,008	1 679,0		3 371,0		3 371,0		3 371,0
224	39	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,03428	231 832,0 223 715,0	5 599,0 1 032,0	7 947,0 7 669,0	192,0 35,0	86,0		7 947,0
225	40	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,03428	1 176 344,0		40 325,0		40 325,0		40 325,0
226	41	6301-0103-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 150 мм	км	0,00232	4 198 561,0 2 842 652,0	1 112 032,0 330 366,0	9 741,0 6 595,0	2 579,0 766,0	566,0		9 741,0
227	42	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	2,32928	5 411,0		12 604,0		12 604,0		12 604,0
228	43	6301-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 150 мм	м	2,32	5 978,0 5 260,0	22,0 5,0	13 869,0 12 203,0	51,0 12,0	1 615,0		13 869,0
229	44	6301-0201-0843 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,00232	3 013 254,0 341 270,0	443 802,0 111 999,0	6 991,0 792,0	1 030,0 260,0	5 169,0		6 991,0
230	45	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,0022	1 391 549,0 916 888,0	474 661,0 117 810,0	3 061,0 2 017,0	1 044,0 259,0			3 061,0
231	46	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	2,222	810,0		1 800,0		1 800,0		1 800,0
232	47	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	4	130,0		520,0		520,0		520,0
233	48	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	4	409,0		1 636,0		1 636,0		1 636,0
234	49	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	420,0		1 680,0		1 680,0		1 680,0
235	50	241-208-1803 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	шт.	4	212,0		848,0		848,0		848,0
236	51	241-208-1808 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	4	1 780,0		7 120,0		7 120,0		7 120,0
237	52	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	114 793,0		459,0		459,0		459,0
238	53	261-105-0301	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	6,424289	511,0		3 283,0		3 283,0		3 283,0
239	54	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м³	0,2	9 895,0 5 425,0	2 718,0 518,0	1 979,0 1 085,0	544,0 104,0	350,0		1 979,0
240	55	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	0,204	39 744,0		8 108,0		8 108,0		8 108,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
241	56	1109-0701-0107 *РСНБ РК 2022*	Конструкции технологические листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу на производственных базах	т конструкций	0,01256	1 156 313,0 894 265,0	248 668,0 43 034,0	14 523,0 11 232,0	3 124,0 541,0	167,0		14 523,0
242	57	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,013364	529 972,0		7 083,0		7 083,0		7 083,0
243	58	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,011	1 391 549,0 916 888,0	474 661,0 117 810,0	15 307,0 10 086,0	5 221,0 1 296,0			15 307,0
244	59	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	11,11	2 470,0		27 442,0		27 442,0		27 442,0
245	60	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 100 мм	м	11	5 522,0 4 949,0	20,0 5,0	60 742,0 54 439,0	220,0 55,0	6 083,0		60 742,0
246	61	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,001	1 391 549,0 916 888,0	474 661,0 117 810,0	1 392,0 917,0	475,0 118,0			1 392,0
247	62	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	1,01	214,0		216,0		216,0		216,0
248	63	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	1	11 731,0		11 731,0		11 731,0		11 731,0
249	64	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	156,0		312,0		312,0		312,0
250	65	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	130,0		130,0		130,0		130,0
251	66	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм	шт.	1	670,0		670,0		670,0		670,0
252	67	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,00667	449 705,0		3 000,0		3 000,0		3 000,0
253	68	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000043	954 056,0		41,0		41,0		41,0
254	69	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	0,014	25 852,0 18 569,0	2 680,0 777,0	362,0 260,0	38,0 11,0	64,0		362,0
255	70	212-101-2014 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м^3	0,01428	40 458,0		578,0		578,0		578,0
256	71	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением герметика	м шва	0,8	1 247,0 1 227,0	20,0 7,0	998,0 982,0	16,0 6,0			998,0
257	72	261-107-0463 *РСНБ РК 2022*	Шнур полиэтиленовый	м	0,8	22,0		18,0		18,0		18,0
258	73	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	1	8 844,0 5 837,0	933,0 20,0	8 844,0 5 837,0	933,0 20,0	2 074,0		8 844,0
259	74	261-105-0301	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	0,612752	511,0		313,0		313,0		313,0
260	75	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	0,02	8 190,0 4 592,0	440,0 100,0	164,0 92,0	9,0 2,0	63,0		164,0
261	76	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,006	1 391 549,0 916 888,0	474 661,0 117 810,0	8 349,0 5 501,0	2 848,0 707,0			8 349,0
262	77	241-201-0810 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х3,6 мм		6,06	647,0		3 921,0		3 921,0		3 921,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
263	78	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0,24	8 190,0 4 592,0	440,0 100,0	1 966,0 1 102,0	106,0 24,0	758,0		1 966,0
264	79	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,004	25 852,0 18 569,0	2 680,0 777,0	103,0 74,0	11,0 3,0	18,0		103,0
265	80	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,00408	37 324,0		152,0		152,0		152,0
266	81	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,02794	405 541,0 387 974,0	11 113,0 906,0	11 331,0 10 840,0	310,0 25,0	181,0		11 331,0
267	82	222-526-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,02732	1 113 833,0		30 430,0		30 430,0		30 430,0
268	83	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,000044	356 816,0		16,0		16,0		16,0
269	84	261-107-0204 *РСНБ РК 2022*	Шайбы из стали жаростойкой марки 20Х23Н18 ГОСТ 11371-78	кг	0,004	167,0		1,0		1,0		1,0
270	86	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	954 056,0		382,0		382,0		382,0
271	87	6301-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,002	4 125 885,0 2 418 184,0	1 339 634,0 362 087,0	8 252,0 4 836,0	2 679,0 724,0	736,0		8 252,0
272	88	241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	2,008	9 573,0		19 223,0		19 223,0		19 223,0
273	89	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,002	1 391 549,0 916 888,0	474 661,0 117 810,0	2 783,0 1 834,0	950,0 236,0			2 783,0
274	90	241-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 25х2,3 мм	м	2,02	161,0		325,0		325,0		325,0
275	91	6401-0201-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях плит асбестоцементных	$м^2$	0,08	1 684,0 1 216,0	442,0 136,0	135,0 97,0	35,0 11,0	2,0		135,0
276	92	261-107-0312 *РСНБ РК 2022*	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,00152	79 643,0		121,0		121,0		121,0
277	93	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,78878	18 383,0 12 338,0	2 824,0 810,0	14 500,0 9 732,0	2 228,0 639,0	2 541,0		14 500,0
278	94	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	4	6 032,0 1 105,0	421,0 103,0	24 128,0 4 420,0	1 684,0 412,0	18 024,0		24 128,0
279	95	6303-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство контрольной трубки	шт.	3	22 650,0 15 560,0	6 110,0 1 677,0	67 950,0 46 680,0	18 330,0 5 031,0	2 940,0		67 950,0
280	96	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	3	926,0		2 778,0		2 778,0		2 778,0
281	97	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,045	65 933,0 21 171,0	4 313,0 834,0	2 967,0 953,0	195,0 38,0	1 820,0		2 967,0
282	98	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,3	41 993,0 5 425,0	2 718,0 518,0	12 598,0 1 628,0	815,0 155,0	10 155,0		12 598,0
283	99	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,02001	449 705,0		8 999,0		8 999,0		8 999,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
284	100	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000129	954 056,0		123,0		123,0		123,0
285	101	1125-0127-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание природным газом на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,09	1 282 947,0	724 954,0	115 465,0	65 246,0	530,0		115 465,0
						552 100,0	150 137,0	49 689,0	13 512,0			
286	102	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	14	2 469,0	27,0	34 566,0	378,0	1 498,0		34 566,0
						2 335,0	0,0	32 690,0	0,0			
287	103	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,09	1 031 466,0	740 438,0	92 832,0	66 639,0	2 035,0		92 832,0
						268 417,0	158 190,0	24 158,0	14 237,0			
288	104	6303-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм	км	0,007	3 725 542,0	1 134 829,0	26 079,0	7 944,0	394,0		26 079,0
						2 534 396,0	262 960,0	17 741,0	1 841,0			
289	105	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	7,07	1 453,0		10 273,0		10 273,0		10 273,0
290	106	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	3	700,0		2 100,0		2 100,0		2 100,0
291	107	6101-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 3	$м^3$	0,9	17 067,0	0,0	15 360,0	0,0			15 360,0
						17 067,0	0,0	15 360,0	0,0			
292	108	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$	0,9	5 507,0	0,0	4 956,0	0,0			4 956,0
						5 507,0	0,0	4 956,0	0,0			
293	109	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,24	68 940,0	4 313,0	16 546,0	1 035,0	10 429,0		16 546,0
						21 171,0	834,0	5 081,0	200,0			
294	110	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,04425	411 493,0	11 113,0	18 209,0	492,0	549,0		18 209,0
						387 974,0	906,0	17 168,0	40,0			
295	111	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	7,8	1 453,0		11 333,0		11 333,0		11 333,0
296	112	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,15	708,0		4 354,0		4 354,0		4 354,0
297	113	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,7	389,0	7,0	1 050,0	19,0	464,0		1 050,0
						210,0	2,0	567,0	5,0			
298	114	6303-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм	км	0,004	3 725 542,0	1 134 829,0	14 902,0	4 539,0	225,0		14 902,0
						2 534 396,0	262 960,0	10 138,0	1 052,0			
299	115	241-102-0133 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	4,04	1 092,0		4 412,0		4 412,0		4 412,0
300	116	241-112-0120 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм	шт.	4	745,0		2 980,0		2 980,0		2 980,0
301	117	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	1	476,0		476,0		476,0		476,0
302	118	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	5	2 469,0	27,0	12 345,0	135,0	535,0		12 345,0
						2 335,0	0,0	11 675,0	0,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
303	119	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом**	км трубопровода	0.7	1 031 466,0	740 438,0	722 026,0	518 307,0	15 827,0		722 026,0
						268 417,0	158 190,0	187 892,0	110 733,0			
			ИТОГО по смете Э18073: Наружные сети газоснабжения {6-2}					2 488 893	864 566	616 066	0	2 488 893
								1 008 266	190 904	0	0	
			Итого по суммарной смете					18 862 412	2 054 731	10 268 655	0	18 862 412
								3 187 692	500 820	3 351 343	0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3 351 343		15511069,00
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7%)								15511069*7/100	1 085 775
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								15511069+3351343+0+1085775	**19 948 187**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								16596844*5/100	829 842
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								19948187*3/100	598 446
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**21 376 475**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0								21376338*1,0	**21 376 475**
			Договорная скидка	%	2						*427 530,41*	*20 948 944,59*
			НДС (12%)									2 513 873,35
			Итого с НДС									**23 462 817,94**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет", БИН 170340024883
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области", БИН 060240004327
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Молдашев Н.Е
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Көркем жоба и К", БИН 081140007473

Эксперт Абдуатов А. З.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ROLS STAR" БИН 071240012134

Эксперт Нәмет К.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)