Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ групп"** Типовая № КС-3

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "БМ-К Сервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2020 г.

Код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№2	**18.03.2020 г.**	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1 + гр. 7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2019 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	19 102 802			19 102 802			2 292 336	21 395 139
В т.ч. за отчетный м-ц		19 102 802		19 102 802			2 292 336	**21 395 139**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "САК групп"
Н. Хасанова

Субподрядчик:
Директор
ТОО "БМ-К Сервис"
Д.Сагынтаев

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "БМ-К Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**
наименование, адрес

Объект: **Физкультурно-оздоровительный комплекс**

Договор №2 от 18.03.2020 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за апрель 2020 года
(по лок. сметам №2-1-1)
Общестроительные работы.

Составлен в ценах с 01.10.19 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Земляные работы										
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2155,68	34,2	34,2	73721	73721	–	18665	99777
					–	12,03	–	25923	–	7391	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	380,41	810,65	–	308379	–	–	222033	572845
					810,65	–	308379	–	–	42433	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2155,68	152,14	73,08	327956	157537	–	173548	541624
					79,06	32,76	170419	70620	–	40120	

Раздел 2. Фундаменты

2.1 Монолитные фундаменты

7	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	17,473	20110,51	1079,67	351391	18865	311910	22358	403649
					1179,88	226,23	20616	3953	–	29900	
8	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (ФМ-1) НР = 91 %	м3	42,2	21971,99	1657,56	927218	69949	778332	85827	1094089
					1870,55	364,41	78937	15378	–	81044	
9	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3 из бетона В20. Устройство НР = 91 %	м3	72,454	24260,65	623,13	1757781	45148	1411565	288214	2209675
					4155,3	216,01	301068	15651	–	163680	
10	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	23,79	23266,92	623,16	553520	14825	439840	94635	700007
					4155,32	216,02	98855	5139	–	51852	
11	1106-0101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	110,09	23931,77	1749,71	2634649	192626	2125448	322495	3193716
					2875,6	343,49	316575	37815	–	236572	
16	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,166	555795,18	2186,75	92262	363	38840	48421	151938
					319632,53	909,64	53059	151	–	11255	

2.2 Техподполье-отм.-2,188

17	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	31,95	5465,95	1677,81	174637	53606	94987	44826	237020
					815,15	693,46	26044	22156	–	17557	
18	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,9	19410	1080	36879	2052	32585	2432	42456
					1180	226,32	2242	430	–	3145	

19	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	60	1549,93	808,8	92996	48528	13452	57459	162491
					516,93	294,63	31016	17678	–	12036	
20	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	46	2191,76	1135,07	100821	52213	15237	61900	175739
					725,46	414,93	33371	19087	–	13018	
21	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	9,255	25666		237539		237539	–	256542
					–		–		–	19003	
22	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	18,68	23964		447648		447648	–	483460
					–		–		–	35812	
23	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,013	238755		3104		3104	–	3352
					–		–		–	248	
24	1106-0101-0119	Монолитные заделки из бетона В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	0,6	20863,33	1318,33	12518	791	9925	1795	15458
					3003,33	283,33	1802	170	–	1145	
	Раздел 4 Ванна 25х8,5 м										
40	1108-0101-0202	Основание щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	239,94	5465,95	1677,8	1311499	402571	713341	336633	1779983
					815,15	693,44	195587	166384	–	131851	
41	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	236,4	19409,76	1079,64	4588468	255227	4054313	302499	5282244
					1179,9	226,26	278928	53489	–	391277	
42	1106-0201-0504	Ванны. Возведение НР=91%	м3	76	49663,28	6721,71	3774410	510850	2280105	1050090	5210460
					12940,2	2243,29	983455	170490	-	385960	

:

Итого	**22 616 525**
в том числе	
зарплата рабочих-строителей, тенге	2 900 353
затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 898 872
в т.ч. зарплата машинистов, тенге	624 514
материалы, изделия и конструкции, тенге	13 008 171
Накладные расходы, тенге	313 383
Сметная прибыль (8%), тенге	1 675 299
Всего по лок.смете №2-1-1	**22 616 525**
Всего по акту:	**22 616 525**
Временные здания и сооружения (1,5%)	339 248
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)	454 524
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**468 206**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**23 878 503**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (с учетом К =0,8 договорной стоимости	**19 102 802**
НДС (12 %)	2 292 336
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**21 395 139**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "САҚ групп"

Н. Хасанова

Субподрядчик:
Директор
ТОО "БМ-К Сервис"

Д. Сағынтаев