Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство наружных инженерных сетей по объекту Строительство медицинского пункта в с.Оркен (Степной) района Байтерек ЗКО**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **апрель 2025г.** **№2** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
060240004327	170340024883	2024/393	04/09/2024г						
		доп.согл №4	22/04/2025г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных инженерных сетей по объекту Строительство медицинского пункта в с.Оркен (Степной) района Байтерек ЗКО	**22 249 407,89**	**18 567 640,97**							**2 228 116,92**	**20 795 757,89**

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
Заместитель руководителя
Молдашев Н.Е
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

МП

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"
Директор
Оспанов А. К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический надзор Товарищество с ограниченной ответственностью "Көркем жоба и К", БИН 081140007473
Эксперт
Абдуатов А. З.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

МП

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка ПСД для строительства наружных инженерных сетей по объекту "Строительство медицинского пункта в с.Өркен (Степной) района Байтерек ЗКО"**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство наружных инженерных сетей по объекту Строительство медицинского пункта в с.Өркен (Степной) района Байтерек ЗКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **2024/393 от 04.09.2024г доп.согл №4 от 22/04/2025г**

Акт выполненных работ №2

за **апр.25**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э16033: Наружные сети электроснабжения [4-1]									
1	1	СТПРАЙС	Траверса ТМ96И	шт	1	6 250,0		6 250,0		6 250,0		6 250,0
2	2	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	3	802,0		2 406,0		2 406,0		2 406,0
3	3	СТПРАЙС	Хомут Х62И	шт	1	2 053,57		2 054,0		2 054,0		2 054,0
4	4	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	9,561643	1 365,0		13 052,0		13 052,0		13 051,64
5	5	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	270,0		1 620,0		1 620,0		1 620,0
6	6	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	26 701,0 15 526,0	10 257,0 3 316,0	26 701,0 15 526,0	10 257,0 3 316,0	918,0		26 701,0
7	7	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	1	71 871,0		71 871,0		71 871,0		71 871,0
8	8	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	2	131 774,0		263 548,0		263 548,0		263 548,0
9	9	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	2	2 543,0		5 086,0		5 086,0		5 086,0
10	10	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	2	589,0		1 178,0		1 178,0		1 178,0
11	11	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	6	17 744,0		106 464,0		106 464,0		106 464,0
12	12	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	12	35 137,0		421 644,0		421 644,0		421 644,0
13	13	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	2	2 674,0		5 348,0		5 348,0		5 348,0
14	14	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,000038	408 199,0		16,0		16,0		16,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	252-207-0525 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа PSS715 для SDI20.3	шт.	6	8 200,0		49 200,0		49 200,0		49 200,0
16	16	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	54 979,0 30 342,0	23 719,0 7 669,0	109 958,0 60 684,0	47 438,0 15 338,0	1 836,0		109 958,0
17	17	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	4	71 871,0		287 484,0		287 484,0		287 484,0
18	18	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка	м^3	0,2	35 045,0 20 690,0	14 355,0 4 029,0	7 009,0 4 138,0	2 871,0 806,0			7 009,0
19	19	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	4	13 748,0		54 992,0		54 992,0		54 992,0
20	20	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	12 765,0		51 060,0		51 060,0		51 060,0
21	21	СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-73	шт	2	20 126,79		40 254,0		40 254,0		40 254,0
22	22	СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса TMs60a	шт	2	6 101,79		12 204,0		12 204,0		12 204,0
23	23	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2 351,0		9 404,0		9 404,0		9 404,0
24	24	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13 454,0		26 908,0		26 908,0		26 908,0
25	25	СТПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ52	шт	2	2 732,14		5 464,0		5 464,0		5 464,0
26	26	СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП-21	м	4	1 548,21		6 193,0		6 193,0		6 193,0
27	27	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	10	2 543,0		25 430,0		25 430,0		25 430,0
28	28	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	10	589,0		5 890,0		5 890,0		5 890,0
29	29	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	8	17 744,0		141 952,0		141 952,0		141 952,0
30	30	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	8	35 137,0		281 096,0		281 096,0		281 096,0
31	31	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	12	1 226,0		14 712,0		14 712,0		14 712,0
32	32	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	12	14 295,0		171 540,0		171 540,0		171 540,0
33	33	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	12	31 953,0		383 436,0		383 436,0		383 436,0
34	34	6401-0103-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный	шт.	2	25 166,0 22 823,0	496,0 138,0	50 332,0 45 646,0	992,0 276,0	3 694,0		50 332,0
35	35	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	180 554,0		361 108,0		361 108,0		361 108,0
36	36	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 903,0		9 806,0		9 806,0		9 806,0
37	37	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00176	408 199,0		718,0		718,0		718,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	38	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	12	1 374,0		16 488,0		16 488,0		16 488,0
39	39	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	22 810,0		45 620,0		45 620,0		45 620,0
40	40	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 332,0		8 664,0		8 664,0		8 664,0
41	41	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	18 370,0		110 220,0		110 220,0		110 220,0
42	42	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 306,0		6 612,0		6 612,0		6 612,0
43	43	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 985,0		11 910,0		11 910,0		11 910,0
44	44	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 985,0		3 970,0		3 970,0		3 970,0
45	45	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	1 824,0		16 416,0		16 416,0		16 416,0
46	46	СТПРАЙС	Траверса ТМ96И	шт	2	6 250,0		12 500,0		12 500,0		12 500,0
47	47	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	6	802,0		4 812,0		4 812,0		4 812,0
48	48	СТПРАЙС	Хомут Х62И	шт	2	2 053,57		4 107,0		4 107,0		4 107,0
49	49	СТПРАЙС	Упор УП50	шт	2	1 380,36		2 761,0		2 761,0		2 761,0
50	50	СТПРАЙС	Ограничитель перенапряжения SGA1012.10	шт	6	5 892,86		35 357,0		35 357,0		35 357,0
51	51	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	12	2 674,0		32 088,0		32 088,0		32 088,0
52	52	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	20,4	1 365,0		27 846,0		27 846,0		27 846,0
53	53	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	12	270,0		3 240,0		3 240,0		3 240,0
54	54	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	84 771,0	38 189,0	84 771,0	38 189,0	918,0		84 771,0
						45 664,0	12 348,0	45 664,0	12 348,0			
55	55	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	3	71 871,0		215 613,0		215 613,0		215 613,0
56	56	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка	м^3	0,15	35 045,0	14 355,0	5 257,0	2 153,0			5 257,0
						20 690,0	4 029,0	3 104,0	604,0			
57	57	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	3	13 748,0		41 244,0		41 244,0		41 244,0
58	58	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	12 765,0		38 295,0		38 295,0		38 295,0
59	59	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	198 720,0		198 720,0		198 720,0		198 720,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	60	247-216-0210 *РСНБ РК 2022*	Зажим наборный заземляющий 125А 35 мм2	шт.	10	1 524,0		15 240,0		15 240,0		15 240,0
61	61	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13 454,0		26 908,0		26 908,0		26 908,0
62	62	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1 824,0		7 296,0		7 296,0		7 296,0
63	63	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	1	2 674,0		2 674,0		2 674,0		2 674,0
64	64	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,000019	408 199,0		8,0		8,0		8,0
65	65	252-108-0503 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	2	6 360,0		12 720,0		12 720,0		12 720,0
66	66	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 543,0		12 715,0		12 715,0		12 715,0
67	67	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	589,0		2 945,0		2 945,0		2 945,0
68	68	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	17 744,0		17 744,0		17 744,0		17 744,0
69	69	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	2	35 137,0		70 274,0		70 274,0		70 274,0
70	70	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295,0		85 770,0		85 770,0		85 770,0
71	71	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	31 953,0		191 718,0		191 718,0		191 718,0
72	72	СТПРАЙС	Искровой разрядник SDI10.2	шт	6	5 803,57		34 821,0		34 821,0		34 821,0
73	73	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	54 979,0	23 719,0	54 979,0	23 719,0	918,0		54 979,0
						30 342,0	7 669,0	30 342,0	7 669,0			
74	74	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	71 871,0		143 742,0		143 742,0		143 742,0
75	75	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка	м^3	0,1	35 045,0	14 355,0	3 505,0	1 436,0			3 505,0
						20 690,0	4 029,0	2 069,0	403,0			
76	76	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	13 748,0		27 496,0		27 496,0		27 496,0
77	77	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	12 765,0		25 530,0		25 530,0		25 530,0
78	78	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	131 774,0		131 774,0		131 774,0		131 774,0
79	79	247-216-0210 *РСНБ РК 2022*	Зажим наборный заземляющий 125А 35 мм2	шт.	10	1 524,0		15 240,0		15 240,0		15 240,0
80	80	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13 454,0		26 908,0		26 908,0		26 908,0
81	81	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1 824,0		7 296,0		7 296,0		7 296,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	82	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	1	2 674,0		2 674,0		2 674,0		2 674,0
83	83	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,000019	408 199,0		8,0		8,0		8,0
84	84	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	3	2 543,0		7 629,0		7 629,0		7 629,0
85	85	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	3	589,0		1 767,0		1 767,0		1 767,0
86	86	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	17 744,0		53 232,0		53 232,0		53 232,0
87	87	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	6	35 137,0		210 822,0		210 822,0		210 822,0
88	88	252-207-0525 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа PSS715 для SDI20.3	шт.	3	8 200,0		24 600,0		24 600,0		24 600,0
89	89	1133-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	8 259,0	1 451,0	8 259,0	1 451,0			8 259,0
						6 808,0	428,0	6 808,0	428,0			
90	90	252-301-0949 *РСНБ РК 2022*	Устройство на опору УОП	шт.	1	22 346,0		22 346,0		22 346,0		22 346,0
91	91	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	16 261,0		16 261,0		16 261,0		16 261,0
92	92	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 351,0		2 351,0		2 351,0		2 351,0
93	93	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	17 744,0		53 232,0		53 232,0		53 232,0
94	94	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	66,0		198,0		198,0		198,0
95	95	252-207-2618 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	6	2 972,0		17 832,0		17 832,0		17 832,0
96	96	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,6	1 824,0		1 094,0		1 094,0		1 094,0
97	97	6401-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм	шт.	6	50 509,0	243,0	303 054,0	1 458,0	278 388,0		303 054,0
						3 868,0	54,0	23 208,0	324,0			
98	98	1133-0204-0205 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,112	507 195,0	232 358,0	56 806,0	26 024,0	420,0		56 806,0
						271 089,0	56 984,0	30 362,0	6 382,0			
99	99	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	м	336	437,0		146 832,0		146 832,0		146 832,0
100	100	6401-0103-2001 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	шт.	3	6 624,0	880,0	19 872,0	2 640,0	114,0		19 872,0
						5 706,0	270,0	17 118,0	810,0			
101	101	СТПРАЙС	Индикатор короткого замыкания ИКЗ-3	шт	3	14 982,14		44 946,0		44 946,0		44 946,0
102	102	6125-1501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Присоединение к приборам под винт проводков электрических с оконцеванием наконечником	шт.	15	610,0	0,0	9 150,0	0,0	330,0		9 150,0
						588,0	0,0	8 820,0	0,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
103	103	252-207-0404 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа CPTAU 50 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт.	15	1 390,0		20 850,0		20 850,0		20 850,0
104	104	6401-0101-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А	шт.	1	268 425,0 154 052,0	106 145,0 31 533,0	268 425,0 154 052,0	106 145,0 31 533,0	8 228,0		268 425,0
105	105	515-102-0403 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 096 836,0		2 096 836,0		2 096 836,0		2 096 836,0
106	106	515-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	1	806 555,0		806 555,0		806 555,0		806 555,0
107	107	515-301-2001 *РСНБ РК 2022*	Устройство компенсации реактивной мощности, конденсаторная установка. УКРМ-10кВАр, 10кВАр (1ступень), 800х700х250мм, металлический, выключатель-разъединитель ВР32-31 100А - 1шт (ввод), регулятор Varko-106a - 1шт, косинусный конденсатор КПС-10кВАр - 1шт, контактор КМЭК 12,5квар -В52:С57 1шт, трансформатор тока - 1шт	шт.	1	267 398,0		267 398,0		267 398,0		267 398,0
108	108	6401-0201-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2	шт.	4	6 076,0 5 706,0	220,0 68,0	24 304,0 22 824,0	880,0 272,0	600,0		24 304,0
109	109	243-903-7501 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпг-HF-в-10/25	шт.	4	13 969,0		55 876,0		55 876,0		55 876,0
110	110	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	60	22,0 20,0	2,0 1,0	1 320,0 1 200,0	120,0 60,0			1 320,0
111	111	249-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	60	941,0		56 460,0		56 460,0		56 460,0
112	112	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м³	16,2	7 383,0 7 383,0	0,0 0,0	119 605,0 119 605,0	0,0 0,0			119 605,0
113	113	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	10,8	3 851,0 3 851,0	0,0 0,0	41 591,0 41 591,0	0,0 0,0			41 591,0
114	114	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	10,8	612,0 375,0	237,0 75,0	6 610,0 4 050,0	2 560,0 810,0			6 610,0
115	115	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	5,4	8 190,0 4 592,0	440,0 100,0	44 226,0 24 797,0	2 376,0 540,0	17 053,0		44 226,0
116	116	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	60	771,0 342,0	429,0 139,0	46 260,0 20 520,0	25 740,0 8 340,0			46 260,0
117	117	6401-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	103	768,0 399,0	292,0 80,0	79 104,0 41 097,0	30 076,0 8 240,0	7 931,0		79 104,0
118	118	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	37	1 008,0 571,0	363,0 96,0	37 296,0 21 127,0	13 431,0 3 552,0	2 738,0		37 296,0
119	119	243-113-0641 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1		5	1 363,0		6 815,0		6 815,0		6 815,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
120	120	243-113-0623 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-1	м	142	974,0		138 308,0		138 308,0		138 308,0
121	121	6401-0201-3108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	12	291,0 276,0	3,0 1,0	3 492,0 3 312,0	36,0 12,0	144,0		3 492,0
122	122	241-207-1105 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	12	1 968,0		23 616,0		23 616,0		23 616,0
123	123	241-207-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	25	239,0		5 975,0		5 975,0		5 975,0
124	124	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	25	1 379,0 774,0	56,0 15,0	34 475,0 19 350,0	1 400,0 375,0	13 725,0		34 475,0
125	125	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	5	5 144,0 3 868,0	375,0 95,0	25 720,0 19 340,0	1 875,0 475,0	4 505,0		25 720,0
126	126	6401-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	45	1 191,0 829,0	122,0 32,0	53 595,0 37 305,0	5 490,0 1 440,0	10 800,0		53 595,0
127	127	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	7	5 144,0 3 868,0	375,0 95,0	36 008,0 27 076,0	2 625,0 665,0	6 307,0		36 008,0
128	128	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	8	5 392,0 1 727,0	2 807,0 552,0	43 136,0 13 816,0	22 456,0 4 416,0	6 864,0		43 136,0
129	129	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	3,184	51 791,0		164 903,0		164 903,0		164 903,0
			ИТОГО по смете Э16033: Наружные сети электроснабжения [4-1]"					10 388 926 864 551	373 838 109 434	5 618 640 3 531 897	0 0	10 388 925,64
			Смета Э16053: Наружные сети водопровода и канализации [6-1]									
130	130	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	47,0256	359,0 0,0	359,0 73,0	16 882,0 0,0	16 882,0 3 433,0			16 882,0
131	131	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	1,4544	7 383,0 7 383,0	0,0 0,0	10 738,0 10 738,0	0,0 0,0			10 738,0
132	132	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	7,644036	3 506,0 3 506,0	0,0 0,0	26 800,0 26 800,0	0,0 0,0			26 800,0
133	133	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	27,666176	93,0 0,0	93,0 23,0	2 573,0 0,0	2 573,0 636,0			2 573,0
134	134	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	27,666176	612,0 375,0	237,0 75,0	16 932,0 10 375,0	6 557,0 2 075,0			16 932,0
135	135	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	13,169788	133,0 0,0	133,0 33,0	1 752,0 0,0	1 752,0 435,0			1 752,0
136	136	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,024	1 391 549,0 916 888,0	474 661,0 117 810,0	33 397,0 22 005,0	11 391,0 2 827,0			33 397,0
137	137	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	24,24	1 828,0		44 311,0		44 311,0		44 311,0
138	138	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	1	8 885,0 7 277,0	265,0 86,0	8 885,0 7 277,0	265,0 86,0	1 343,0		8 885,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
139	139	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	34 250,0		34 250,0		34 250,0		34 250,0
140	140	241-119-0201 *РСНБ РК 2022*	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	шт.	1	184,0		184,0		184,0		184,0
141	141	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2 530,0		2 530,0		2 530,0		2 530,0
142	142	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	7 365,0		7 365,0		7 365,0		7 365,0
143	143	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0032	3 651 779,0	1 270 489,0	11 686,0	4 066,0	607,0		11 686,0
						2 191 570,0	320 544,0	7 013,0	1 026,0			
144	144	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2 882,0		2 882,0		2 882,0		2 882,0
145	145	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	11 857,0	540,0	11 857,0	540,0	2 386,0		11 857,0
						8 931,0	168,0	8 931,0	168,0			
146	146	244-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1	58 497,0		58 497,0		58 497,0		58 497,0
147	147	6201-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	1	18 449,0	2 126,0	18 449,0	2 126,0	701,0		18 449,0
						15 622,0	568,0	15 622,0	568,0			
148	148	251-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм	шт.	1	5 382,0		5 382,0		5 382,0		5 382,0
149	149	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,063	4 101 484,0	1 270 489,0	258 393,0	80 041,0	40 284,0		258 393,0
						2 191 570,0	320 544,0	138 069,0	20 194,0			
150	150	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 758,0	297,0	14 274,0	891,0			14 274,0
						4 461,0	2,0	13 383,0	6,0			
151	151	241-208-1306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 110 мм	шт.	3	3 681,0		11 043,0		11 043,0		11 043,0
152	152	241-116-0304	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	999,0		1 998,0		1 998,0		1 998,0
153	153	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	9	4 864,0		43 776,0		43 776,0		43 776,0
154	154	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	4 758,0	297,0	19 032,0	1 188,0			19 032,0
						4 461,0	2,0	17 844,0	8,0			
155	155	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1 859,0		7 436,0		7 436,0		7 436,0
156	156	6301-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 250 мм	км	0,0008	4 635 004,0	1 419 491,0	3 708,0	1 136,0	303,0		3 708,0
						2 836 221,0	388 682,0	2 269,0	311,0			
157	157	241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	0,8	12 997,0		10 398,0		10 398,0		10 398,0
158	158	6301-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм	км	0,0002	5 414 289,0	1 791 530,0	1 083,0	359,0	76,0		1 083,0
						3 241 395,0	487 674,0	648,0	98,0			
159	159	241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	0,2	17 486,0		3 497,0		3 497,0		3 497,0
160	160	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		5	708,0		3 540,0		3 540,0		3 540,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
161	161	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	кг	0,003504	408 199,0		1 430,0		1 430,0		1 430,0
162	162	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	т	0,02	63 478,0	2 881,0	1 270,0	57,0	742,0		1 270,0
				$м^3$		23 524,0	572,0	470,0	11,0			
163	163	6301-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,024	257 217,0	0,0	6 173,0	0,0	108,0		6 173,0
						252 726,0	0,0	6 065,0	0,0			
164	164	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	24	22,0	2,0	528,0	48,0			528,0
						20,0	1,0	480,0	24,0			
165	165	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	24	125,0		3 000,0		3 000,0		3 000,0
166	166	6301-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,3	4 101 484,0	1 270 489,0	1 230 445,0	381 147,0	191 828,0		1 230 445,0
						2 191 570,0	320 544,0	657 471,0	96 163,0			
167	167	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,17	63 478,0	2 881,0	10 791,0	490,0	6 303,0		10 791,0
						23 524,0	572,0	3 999,0	97,0			
168	168	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,05464	1 484 134,0	14 857,0	81 093,0	812,0	65 859,0		81 093,0
						263 954,0	2 941,0	14 422,0	161,0			
169	169	6111-0501-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010	$м^2$	7,2	342,0	5,0	2 462,0	36,0	1 433,0		2 462,0
						138,0	1,0	994,0	7,0			
170	170	6111-0501-0514 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-76	$м^2$	7,2	231,0	3,0	1 663,0	22,0	886,0		1 663,0
						105,0	0,0	756,0	0,0			
171	171	6114-0301-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения, диаметр до 100 мм	врезка	1	46 647,0	756,0	46 647,0	756,0	8 947,0		46 647,0
						36 944,0	93,0	36 944,0	93,0			
172	172	6301-0802-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 315 мм в грунтах 1-3 групп	м	13	47 960,0	19 586,0	623 480,0	254 618,0	294 970,0		623 480,0
						5 684,0	3 295,0	73 892,0	42 835,0			
173	173	241-201-0422 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм	м	13,26	21 752,0		288 432,0		288 432,0		288 432,0
174	174	6301-0801-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Протаскивание в футляр труб полимерных, диаметр 110 мм	м	13	4 747,0	8,0	61 711,0	104,0	6 968,0		61 711,0
						4 203,0	1,0	54 639,0	13,0			
175	175	1122-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 41 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного полимербетона диаметром 1,5 м. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ конструкций	2,938	65 371,0	14 861,0	192 060,0	32 264,0	73 625,0		192 060,0
						39 690,0	4 759,0	86 171,0	10 332,0			
176	176	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	47 546,0		95 092,0		95 092,0		95 092,0
177	177	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	32 492,0		194 952,0		194 952,0		194 952,0
178	178	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	51 566,0		103 132,0		103 132,0		103 132,0
179	179	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6 413,0		12 826,0		12 826,0		12 826,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
180	180	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5 651,0		11 302,0		11 302,0		11 302,0
181	181	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	2	33 481,0		66 962,0		66 962,0		66 962,0
182	182	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,1	41 993,0 5 425,0	2 718,0 518,0	46 192,0 5 968,0	2 990,0 570,0	37 235,0		46 192,0
183	183	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,04704	1 159 417,0		54 539,0		54 539,0		54 539,0
184	184	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,36416	251,0 180,0	4,0 0,0	342,0 246,0	5,0 0,0	91,0		342,0
185	185	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,36416	389,0 210,0	7,0 2,0	531,0 286,0	10,0 3,0	235,0		531,0
			ИТОГО по смете Э16053: Наружные сети водопровода и канализации [6-1]"					3 830 585 1 223 777	803 126 182 180	1 803 686 0	0 0	3 830 585
			Смета Э16073: Наружные сети газоснабжения [6-2]									
186	186	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	49,5	453,0 0,0	453,0 95,0	22 424,0 0,0	22 424,0 4 703,0			22 424,0
187	187	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	1,5	8 860,0 8 860,0	0,0 0,0	13 290,0 13 290,0	0,0 0,0			13 290,0
188	188	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	34,5	93,0 0,0	93,0 23,0	3 209,0 0,0	3 209,0 794,0			3 209,0
189	189	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102	$м^3$	34,5	46,0 0,0	46,0 11,0	1 587,0 0,0	1 588,0 380,0			1 587,0
190	190	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	34,5	208,0 42,0	162,0 35,0	7 176,0 1 449,0	5 590,0 1 208,0	138,0		7 176,0
191	191	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	34,5	612,0 375,0	237,0 75,0	21 114,0 12 938,0	8 177,0 2 588,0			21 114,0
192	192	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	11	3 851,0 3 851,0	0,0 0,0	42 361,0 42 361,0	0,0 0,0			42 361,0
193	193	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	3,9	8 190,0 4 592,0	440,0 100,0	31 941,0 17 909,0	1 716,0 390,0	12 316,0		31 941,0
194	194	6303-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, диаметр врезаемого газопровода до 80 мм	шт.	1	28 009,0 23 312,0	2 939,0 0,0	28 009,0 23 312,0	2 939,0 0,0	1 758,0		28 009,0
195	195	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,055	1 331 847,0 882 107,0	449 740,0 115 935,0	73 252,0 48 516,0	24 735,0 6 376,0			73 252,0
196	196	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	55,55	810,0		44 996,0		44 996,0		44 996,0
197	197	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 453,0 4 272,0	181,0 1,0	13 359,0 12 816,0	543,0 3,0			13 359,0
198	198	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	606,0		1 818,0		1 818,0		1 818,0
199	199	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее	км	0,065	77 463,0 33 687,0	43 776,0 9 106,0	5 035,0 2 190,0	2 846,0 592,0			5 035,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
200	200	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	65	18,0		1 170,0		1 170,0		1 170,0
201	201	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	60	1 057,0 628,0	383,0 101,0	63 420,0 37 680,0	22 980,0 6 060,0	2 760,0		63 420,0
202	202	243-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	м	60	177,0		10 620,0		10 620,0		10 620,0
203	203	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,21	31 380,0 23 524,0	2 881,0 572,0	6 590,0 4 940,0	605,0 120,0	1 045,0		6 590,0
204	204	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2142	35 189,0		7 537,0		7 537,0		7 537,0
205	205	6201-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	3	18 449,0 15 622,0	2 126,0 568,0	55 347,0 46 866,0	6 378,0 1 704,0	2 103,0		55 347,0
206	206	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,097899	375 502,0		36 761,0		36 761,0		36 761,0
207	207	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,004303	389 238,0		1 675,0		1 675,0		1 675,0
208	208	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	2,963855	3 301,0 3 078,0	4,0 1,0	9 784,0 9 123,0	12,0 3,0	649,0		9 784,0
209	209	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,963855	10 921,0 9 908,0	636,0 3,0	32 368,0 29 366,0	1 885,0 9,0	1 117,0		32 368,0
210	210	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,03	152 037,0		4 561,0		4 561,0		4 561,0
211	211	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	12	9 551,0 3 435,0	2 953,0 873,0	114 612,0 41 220,0	35 436,0 10 476,0	37 956,0		114 612,0
212	212	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,375	9 895,0 5 425,0	2 718,0 518,0	3 711,0 2 034,0	1 019,0 194,0	657,0		3 711,0
213	213	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,003	25 852,0 18 569,0	2 680,0 777,0	78,0 56,0	8,0 2,0	14,0		78,0
214	214	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,00306	38 137,0		117,0		117,0		117,0
215	215	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	$м^3$	0,12	46 228,0 25 538,0	19 694,0 5 664,0	5 547,0 3 065,0	2 364,0 680,0	120,0		5 547,0
216	216	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,12	72 251,0		8 670,0		8 670,0		8 670,0
217	217	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,01086	3 406 760,0		36 997,0		36 997,0		36 997,0
218	218	242-209-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	3	52 000,0		156 000,0		156 000,0		156 000,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
219	219	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	6	420,0		2 520,0		2 520,0		2 520,0
220	220	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0114	3 651 779,0 2 191 570,0	1 270 489,0 320 544,0	41 630,0 24 984,0	14 483,0 3 654,0	2 163,0		41 630,0
221	221	242-108-0301 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	3	44 433,0		133 299,0		133 299,0		133 299,0
222	222	6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0015	2 875 598,0 2 160 930,0	650 423,0 200 070,0	4 313,0 3 241,0	976,0 300,0	96,0		4 313,0
223	223	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1,506	1 679,0		2 529,0		2 529,0		2 529,0
224	224	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,02571	231 832,0 223 715,0	5 599,0 1 032,0	5 960,0 5 752,0	144,0 27,0	64,0		5 960,0
225	225	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,02571	1 176 344,0		30 244,0		30 244,0		30 244,0
226	226	6301-0103-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 150 мм	км	0,00174	4 198 561,0 2 842 652,0	1 112 032,0 330 366,0	7 305,0 4 946,0	1 935,0 575,0	424,0		7 305,0
227	227	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,74696	5 411,0		9 453,0		9 453,0		9 453,0
228	228	6301-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 150 мм	м	1,74	5 978,0 5 260,0	22,0 5,0	10 402,0 9 152,0	39,0 9,0	1 211,0		10 402,0
229	229	6301-0201-0843 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,00174	3 013 254,0 341 270,0	443 802,0 111 999,0	5 243,0 594,0	772,0 195,0	3 877,0		5 243,0
230	230	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,00165	1 391 549,0 916 888,0	474 661,0 117 810,0	2 296,0 1 513,0	783,0 194,0			2 296,0
231	231	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1,6665	810,0		1 350,0		1 350,0		1 350,0
232	232	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	3	130,0		390,0		390,0		390,0
233	233	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	3	409,0		1 227,0		1 227,0		1 227,0
234	234	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	420,0		1 260,0		1 260,0		1 260,0
235	235	241-208-1803 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	шт.	3	212,0		636,0		636,0		636,0
236	236	241-208-1808 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	3	1 780,0		5 340,0		5 340,0		5 340,0
237	237	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,003	114 793,0		344,0		344,0		344,0
238	238	261-105-0301	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	4,818217	511,0		2 462,0		2 462,0		2 462,0
239	239	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,15	9 895,0 5 425,0	2 718,0 518,0	1 484,0 814,0	408,0 78,0	263,0		1 484,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
240	240	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	0,153	39 744,0		6 081,0		6 081,0		6 081,0
241	241	1109-0701-0107 *РСНБ РК 2022*	Конструкции технологические листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу на производственных базах	т конструкций	0,00942	1 156 313,0	248 668,0	10 892,0	2 342,0	126,0		10 892,0
						894 265,0	43 034,0	8 424,0	405,0			
242	242	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,010023	529 972,0		5 312,0		5 312,0		5 312,0
243	243	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,01	1 391 549,0	474 661,0	13 915,0	4 747,0			13 915,0
						916 888,0	117 810,0	9 169,0	1 178,0			
244	244	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	10,1	2 470,0		24 947,0		24 947,0		24 947,0
245	245	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 100 мм	м	10	5 522,0	20,0	55 220,0	200,0	5 530,0		55 220,0
						4 949,0	5,0	49 490,0	50,0			
246	246	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,001	1 391 549,0	474 661,0	1 392,0	475,0			1 392,0
						916 888,0	117 810,0	917,0	118,0			
247	247	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	1,01	214,0		216,0		216,0		216,0
248	248	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	1	11 731,0		11 731,0		11 731,0		11 731,0
249	249	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	156,0		312,0		312,0		312,0
250	250	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	130,0		130,0		130,0		130,0
251	251	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм	шт.	1	670,0		670,0		670,0		670,0
252	252	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,00667	449 705,0		3 000,0		3 000,0		3 000,0
253	253	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000043	954 056,0		41,0		41,0		41,0
254	254	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,014	25 852,0	2 680,0	362,0	38,0	64,0		362,0
						18 569,0	777,0	260,0	11,0			
255	255	212-101-2014 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	0,01428	40 458,0		578,0		578,0		578,0
256	256	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением герметика	м шва	0,8	1 247,0	20,0	998,0	16,0			998,0
						1 227,0	7,0	982,0	6,0			
257	257	261-107-0463 *РСНБ РК 2022*	Шнур полиэтиленовый	м	0,8	22,0		18,0		18,0		18,0
258	258	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	1	8 844,0	933,0	8 844,0	933,0	2 074,0		8 844,0
						5 837,0	20,0	5 837,0	20,0			
259	259	261-105-0301	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	0,612752	511,0		313,0		313,0		313,0
260	260	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	0,2	8 190,0	440,0	1 638,0	88,0	632,0		1 638,0
						4 592,0	100,0	918,0	20,0			
261	261	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм		0,05	1 391 549,0	474 661,0	69 577,0	23 734,0			69 577,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
262	262	241-201-0810 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х3,6 мм	км	0,00408	916 888,0	117 810,0	45 844,0	5 891,0			
				м	5,05	647,0		3 267,0		3 267,0		3 267,0
263	263	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	0,24	8 190,0	440,0	1 966,0	106,0	758,0		1 966,0
						4 592,0	100,0	1 102,0	24,0			
264	264	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,004	25 852,0	2 680,0	103,0	11,0	18,0		103,0
						18 569,0	777,0	74,0	3,0			
265	265	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	0,00408	37 324,0		152,0		152,0		152,0
266	266	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,02794	405 541,0	11 113,0	11 331,0	310,0	181,0		11 331,0
						387 974,0	906,0	10 840,0	25,0			
267	267	222-526-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,02732	1 113 833,0		30 430,0		30 430,0		30 430,0
268	268	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,000044	356 816,0		16,0		16,0		16,0
269	269	261-107-0204 *РСНБ РК 2022*	Шайбы из стали жаростойкой марки 20Х23Н18 ГОСТ 11371-78	кг	0,004	167,0		1,0		1,0		1,0
270	271	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	954 056,0		382,0		382,0		382,0
271	272	6301-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,002	4 125 885,0	1 339 634,0	8 252,0	2 679,0	736,0		8 252,0
						2 418 184,0	362 087,0	4 836,0	724,0			
272	273	241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	2,008	9 573,0		19 223,0		19 223,0		19 223,0
273	274	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,002	1 391 549,0	474 661,0	2 783,0	950,0			2 783,0
						916 888,0	117 810,0	1 834,0	236,0			
274	275	241-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 25х2,3 мм	м	2,02	161,0		325,0		325,0		325,0
275	276	6401-0201-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях плит асбестоцементных	м²	0,08	1 684,0	442,0	135,0	35,0	2,0		135,0
						1 216,0	136,0	97,0	11,0			
276	277	261-107-0312 *РСНБ РК 2022*	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,00152	79 643,0		121,0		121,0		121,0
277	278	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	м³	0,78878	18 383,0	2 824,0	14 500,0	2 228,0	2 541,0		14 500,0
						12 338,0	810,0	9 732,0	639,0			
278	279	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м²	4	6 032,0	421,0	24 128,0	1 684,0	18 024,0		24 128,0
						1 105,0	103,0	4 420,0	412,0			
279	280	6303-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство контрольной трубки	шт.	2	22 650,0	6 110,0	45 300,0	12 220,0	1 960,0		45 300,0
						15 560,0	1 677,0	31 120,0	3 354,0			
280	281	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	2	926,0		1 852,0		1 852,0		1 852,0
281	282	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м³	м³	0,03	65 933,0	4 313,0	1 978,0	129,0	1 213,0		1 978,0
						21 171,0	834,0	635,0	25,0			
282	283	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки		0,2	41 993,0	2 718,0	8 399,0	544,0	6 770,0		8 399,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$		5 425,0	518,0	1 085,0	104,0			
283	284	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,01334	449 705,0		5 999,0		5 999,0		5 999,0
284	285	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000086	954 056,0		82,0		82,0		82,0
285	286	1125-0127-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание природным газом на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,055	1 282 947,0	724 954,0	70 562,0	39 873,0	323,0		70 562,0
						552 100,0	150 137,0	30 366,0	8 258,0			
286	287	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	15	2 469,0	27,0	37 035,0	405,0	1 605,0		37 035,0
						2 335,0	0,0	35 025,0	0,0			
287	288	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,055	1 031 466,0	740 438,0	56 731,0	40 724,0	1 244,0		56 731,0
						268 417,0	158 190,0	14 763,0	8 700,0			
288	289	6303-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм	км	0,007	3 725 542,0	1 134 829,0	26 079,0	7 944,0	394,0		26 079,0
						2 534 396,0	262 960,0	17 741,0	1 841,0			
289	290	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	7,07	1 453,0		10 273,0		10 273,0		10 273,0
290	291	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	3	700,0		2 100,0		2 100,0		2 100,0
291	292	6101-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 3	$м^3$	0,9	17 067,0	0,0	15 360,0	0,0			15 360,0
						17 067,0	0,0	15 360,0	0,0			
292	293	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$	0,9	5 507,0	0,0	4 956,0	0,0			4 956,0
						5 507,0	0,0	4 956,0	0,0			
293	294	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,24	68 940,0	4 313,0	16 546,0	1 035,0	10 429,0		16 546,0
						21 171,0	834,0	5 081,0	200,0			
294	295	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,04425	411 493,0	11 113,0	18 209,0	492,0	549,0		18 209,0
						387 974,0	906,0	17 168,0	40,0			
295	296	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	7,8	1 453,0		11 333,0		11 333,0		11 333,0
296	297	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,15	708,0		4 354,0		4 354,0		4 354,0
297	298	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,7	389,0	7,0	1 050,0	19,0	464,0		1 050,0
						210,0	2,0	567,0	5,0			
298	299	6303-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм	км	0,004	3 725 542,0	1 134 829,0	14 902,0	4 539,0	225,0		14 902,0
						2 534 396,0	262 960,0	10 138,0	1 052,0			
299	300	241-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	4,04	646,0		2 610,0		2 610,0		2 610,0
300	301	241-112-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	4	243,0		972,0		972,0		972,0
301	302	241-114-0105 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	628,0		628,0		628,0		628,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
302	303	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон. прозвучивание поперечное**	стык	5	2 469,0 2 335,0	27,0 0,0	12 345,0 11 675,0	135,0 0,0	535,0		12 345,0
303	304	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом**	км трубопровода	0,7	1 031 466,0 268 417,0	740 438,0 158 190,0	722 026,0 187 892,0	518 307,0 110 733,0	15 827,0		722 026,0
			ИТОГО по смете Э16073: Наружные сети газоснабжения [6-2]"					2 559 806 938 475	830 936 185 399	790 400 0	0 0	2 559 806
			Итого по суммарной смете					16 779 317 3 026 803	2 007 900 477 013	8 212 726 3 531 897	0 0	16 779 316,64
			В том числе:							3 531 897		13247419,64
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7%)								13247420*7/100	927 319
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								13247420+3531897+0+927319	**17 706 636**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								14174739*5/100	708 737
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								17706636*3/100	531 199
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**18 946 572**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0								1814367*1,0	**18 946 572**
			Договорная скидка	%	2						***378 931,08***	***18 567 640,97***
			НДС (12%)								1297901,79*12/100	2 228 116,92
			Итого с НДС								1297901,79+155748,21	**20 795 757,89**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет", БИН 170340024883
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Оспанов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) технического надзора

МП

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области", БИН 060240004327
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя — Молдашев Н.Е
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Товарищество с ограниченной ответственностью "Көркем жобалау", БИН 081140007473

Эксперт — Абдуатов А. З.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ROES STAR", БИН 071240012194

Эксперт — Нәмет К.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)