Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 09.08.2019 № 632 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

"30" 06 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Құрылыс-Сервис-СК» СКО, г.Петропавловск, ул.Смирнова, 68,

наименование организации, юридический адрес

в лице Сыздыкова А.А.,

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту«Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся по адресу: ул. Ш. Уалиханова-Чкалова г. Петропавловск, СКО. Привязка»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Мухамедиев С.М. руководителя КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области»

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Севгражданстрой», ТОО «Crystal Construction Group», ТОО «Стройфинанс», ТОО «УК-Строй», ТОО «КазГорСтрой-Консалтинг »

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Amanat Story KZ»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом КГУ «Отдел строительства города Петропавловска», №277 от 14.12.2018 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и
дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	12097,49	12097,49
Число этажей	этаж	2; 3	2; 3
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	50080,62	50080,62
В том числе подземной части	м3	9807,66	9807,66
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Здание типовой школы на 900 учащихся в плане сложной конфигурации общими размерами в осях 77,40х77,20 м. Состоит из 3-х блоков (А, Б, В) разной этажности (2-3 этажа), функционально связанных между собой в единый комплекс. Блок А. Трехэтажное здание прямоугольной формы в плане с размерами в крайних осях 54,0х21,6м, с плоской кровлей, верхним техническим этажом и техническим подпольем. Высота этажа – 3,3 м, технического этажа – 1,60 м, техподполья – 2,10 м. Блок Б. Трехэтажное здание сложной формы в плане с размерами в крайних осях 62,8х33,32м, с плоской кровлей, верхним техническим этажом и техническим подпольем. Высота первого этажа – 3,90 м, высота спортзала – 7,0 м, высота зрительного зала – 3,60 м, техподполья – 2,50 м. Блок В. Двухэтажное здание прямоугольной формы в плане с размерами в крайних осях 54,0х21,6 м, с плоской кровлей, верхним техническим этажом и техническим подпольем. Высота этажа – 3,3 м, технического этажа – 1,60 м, техподполья – 2,10 м.*

Наружные ограждающие стены – кирпич керамический КР-р-по 250х120х88/1,4НФ/100/2,0/50 ГОСТ530-2012 на растворе М50 толщиной 250мм;

Армирование стен кладочными сетками 50х50х4мм из проволоки Вр-I ГОСТ 6727-80 через 7 рядов кладки.*

Утеплитель наружных стен – минераловатные плиты ПТЭ-150, жесткие на базальтовой основе ГОСТ 31309-2005 с объемным весом 145кг/м³ толщиной 150мм.
Перегородки - блоки из ячеистого бетона В2,5 плотностью D600 ГОСТ 21520-89, толщиной 200 мм на клею.
Перегородки техподполья - кирпич керамический КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 ГОСТ530-2012 на растворе М50 толщиной 120 мм;
Перегородки в санузлах - кирпич керамический КР-р-по 250х120х88/1.4НФ/100/2,0/35 ГОСТ530-2012 на растворе М50 толщиной 120 мм;
Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1.вып. 1, 4, и из металлических уголков по ГОСТ8509-97.
Утеплитель цокольного перекрытия - минплита объемным весом 170 кг/м3 толщиной 100 мм

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и
технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2019 года;
месяц, год

окончание работ август 2021 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 24;
фактически, месяц:23;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 98,48 % и фактически применено 97% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____ _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся по адресу: ул. Ш. Уалиханова-Чкалова г. Петропавловск, СКО. Привязка»** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) СыздыковА.А._____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан