Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района",Республика Казахстан, Атырауская, Жылыойский, Кульсары, Кульсаринская г.а., Жылкышы Изтурганов, дом № 7, тел.: +8 (751950) 75-19-50** — **020240004617**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО Диар и Компания,Республика Казахстан, г. Атырау, проспект Мұхтар Әуезов, дом № 66** — **030440005812**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №35 от 13.07.2017г.

Номер документа	Дата составления
00000000019	03.10.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция объектов электроснабжения частичных участков в г. Кульсары Жылыойского района			работа	1	37 957 330,00	37 957 330,00
				Итого	1	x	37 957 330,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Аткиев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.10.2017

М.П.

Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"
Генподрядчик: ТОО "Диар и Компания"
Наименование объекта: Реконструкция объектов электроснабжения частичных участков в г.Кульсары Жылыойского района

Договор №35 от 13.07.2017 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		35	13.07.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				по отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция объектов электроснабжения частичных участков в г.Кульсары Жылыойского района за октябрь месяц 2017 г.	**37 957 330,00**	**33 890 473,21**	**14 548 966,43**						**4 066 856,79**	**37 957 330,00**

Всего к оплате : (Тридцать семь миллионов девятьсот пятьдесят семь тысячи триста тридцать тенге)

Заказчик :

Руководитель

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"

Ысмагул Е.К. _____

Генподрядчик:

Директор

ТОО "Диар и Компания"

Аткиев Е.Е. _____

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"
Генподрядчик: ТОО "Диар и Компания"
Наименование объекта: Реконструкция объектов электроснабжения частичных участков в г.Кульсары Жылыойского района

Акт №1
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 4-9								
		На электроснабжение мкр.Береке								
		Раздел 1 ВЛ 10 кВ								
1	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	14	1534,11	878,23	21478	12295	11065	3,06	43
		опора		506,25	246,42	7088	3450	105	1,03	14
2	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3225	5,98	12
		опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
3	30-19-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	18	26300		473400				
		шт								
4	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	66,24	245,44	3,82	16258	253	3031	0,212	14
		м2 поверхности		37,35	1,44	2474	95	118	0,007	–
5	Е33-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	4	459,29	301,79	1837	1207	1011	0,91	4
		шт		157,5	83,25	630	333	105	0,3	1

6	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) ПЛИТА П-ЗИ	0,176	24900		4382				
		м3								
7	1-7-46	Траверсы ,тип ТМ 6	2	5320		10640				
		шт								
8	1-7-46	Траверсы , тип ТМ10	14	5320		74480				
		шт								
9	1-7-46	Траверсы , тип ТМ 2	3	5320		15960				
		шт								
10	1-5-169	Накладки ОГ2	4	1560		6240				
		шт								
11	1-5-169	Накладки ОГ9	28	1560		43680				
		шт								
12	18-4-1533	Хомут Х1	1	765		765				
		шт								
13	18-4-1533	Хомут Х42	16	765		12240				
		шт								
14	18-4-1533	Хомут Х7	6	765		4590				
		шт								
15	18-4-1533	Хомут Х8	2	765		1530				
		шт								
16	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные В5	0,016098	119700		1927				
		т								
42	П9-11-1	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	20,69	152,8	–	3161	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
43	П9-11-2	Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	20,69	140	–	2897	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
	Раздел 2 ВЛ 0,4 кВ									
81	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	134	1534,11	878,23	205571	117683	105901	3,06	410
		опора		506,25	246,42	67838	33020	105	1,03	138
82	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	54	3155,76	1990,26	170411	107474	87058	5,98	323
		опора		985,5	549,9	53217	29695	105	2,29	124

83	30-19-102	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	212	28200		5978400			
		шт							
84	30-19-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	30	26300		789000			
		шт							
85	1-7-46	Траверсы , тип ТН 9	450	5320		2394000			
		шт							
86	18-4-1533	Хомут Х10	340	765		260100			
		шт							
87	18-4-1533	Хомут Х12	112	765		85680			
		шт							
94	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные В5	0,00068	119700		81			
		т							
101	П9-11-1	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	192,75	152,8	–	29452	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
102	П9-11-2	Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	192,75	140	–	26985	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
32	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	914,56	245,44	3,82	224470	3494	41862	0,212	194
		м2 поверхности		37,35	1,44	34159	1317	118	0,007	6
		Всего прямые затраты				**10 865 927**	**246 387**			**1 000**
						167 377	**69 010**			**288**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				10 452 163				
		заработная плата, тенге				236 387				
		Накладные расходы, тенге				253 153				
		- заработная плата, тенге				37 973				
		- трудоемкость, чел-ч				127				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				667 145				
		Всего				**11 786 225**				
		Временные здания и сооружения (2,24 %)				264 011				

	Итого:	**12 050 236**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7955 %)	216 362
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	120 502
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	48 201
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**12 435 302**
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**29 716 359**
	Налог (2 %)	598 474
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	30 522 187
	Коэффициент договорная сумма К=0,94999996079	28 996 076
	НДС (12 %)	3 479 529
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**32 475 606**

Локальная смета 4-7

На электроснабжение мкр. Достык (Вахтовый поелок)

Раздел 1 ВЛ 10 кВ

1	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3225	5,98	12
		опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
2	30-19-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	4	25500		102000				
		шт								
3	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	17,92	245,44	3,82	4398	68	820	0,212	4
		м2 поверхности		37,35	1,44	669	26	118	0,007	–
4	Е33-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	4	459,29	301,79	1837	1207	1011	0,91	4
		шт		157,5	83,25	630	333	105	0,3	1
5	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) ПЛИТА П-3И, Анкер АЦ1	0,176	24900		4382				
		м3								
6	1-7-46	Траверсы ,тип ТМ 6	2	5320		10640				
		шт								
7	1-7-46	Траверсы , тип ТМ 2	1	5320		5320				

			шт								
8	1-5-173	Накладки ОГ5	4	1570		6280					
			шт								
9	1-5-169	Накладки ОГ2	4	1560		6240					
			шт								
10	18-4-1533	Хомут Х42	3	765		2295					
			шт								
11	18-4-1533	Хомут Х7	3	765		2295					
			шт								
12	18-4-1533	Хомут Х8	1	765		765					
			шт								
13	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные В5	0,001549	119700		185					
			т								
45	П9-11-1	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	4,94	152,8	–	755	–	–	–	–	
			т								
				–	–	–	–	–	–	–	
46	П9-11-2	Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	4,94	140	–	692	–	–	–	–	
			т								
				–	–	–	–	–	–	–	
	Раздел 2 ВЛ 0,4 кВ										
77	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	15	1534,11	878,23	23012	13173	11855	3,06	46	
			опора								
				506,25	246,42	7594	3696	105	1,03	15	
78	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	8	3155,76	1990,26	25246	15922	12897	5,98	48	
			опора								
				985,5	549,9	7884	4399	105	2,29	18	
79	30-19-102	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	31	28200		874200					
			шт								
80	1-7-46	Траверсы , тип ТН 9	50	5320		266000					
			шт								
81	18-4-1533	Хомут Х10	50	765		38250					
			шт								
88	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	114,08	245,44	3,82	28000	436	5222	0,212	24	
			м2 поверхности								
				37,35	1,44	4261	164	118	0,007	1	

95 П9-11-1	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках		23,25	152,8	–	3553	–	–	–	–
	т			–	–	–	–	–	–	–
96 П9-11-2	Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках		23,25	140	–	3255	–	–	–	–
	т			–	–	–	–	–	–	–
	Раздел 2 Демонтажные работы									
100 Е33-253-1	Демонтаж железобетонных опор массой до 1,5 т/ одной опоры/ в стесненных условиях/		12	601,69	407,63	7220	4892	3806	1,155	14
	опора			194,06	108	2329	1296	105	0,375	5
101 Е9-34-5	Демонтаж проводов		0,04095	3683,3	1517,53	151	62	77	17,3	1
	т конструкций			1809	277,23	74	11	90	1,56	–
102 П7-50-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/.расстояние перевозки 50 км, 1 класс груза		9,76095	320,4	320,4	3127	3127	625	–	–
	т			–	64,08	–	625	100	0,13457	1
	Всего прямые затраты					**1 426 410**	**42 868**			**153**
						25 412	**11 650**			**46**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					1 358 130				
	заработная плата, тенге					37 062				
	Накладные расходы, тенге					39 538				
	- заработная плата, тенге					5 931				
	- трудоемкость, чел-ч					20				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					87 957				
	Всего					**1 553 905**				
	Временные здания и сооружения (2,24 %)					34 807				
	Итого:					**1 588 712**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7955 %)					28 525				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					15 887				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					6 355				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**1 639 480**				

	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**3 917 828**				
	Налог (2 %)				78 357				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**3 996 184**				
	Коэффициент договорная сумма К=0,94999996079				3 796 375				
	НДС (12 %)				455 565				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**4 251 940**				
	Локальная смета 4-8								
	На электроснабжение мкр. СМП 224								
	Раздел 2 ВЛ 0,4 кВ								
82	30-19-102 Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	14	28200		391613				
	шт								
	Раздел 2 Демонтажные работы								
104	Е33-253-1 Демонтаж железобетонных опор массой до 1,5 т/ одной опоры/ в стесненных условиях/ (Выемка) ктрр1=0,75; ктрм1=0,5; кзпр1=0,75; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=1,5;	25	601,69	407,63	15042	10191	7930	1,155	29
	опора		194,06	108	4852	2700	105	0,375	9
105	Е9-34-5 Демонтаж проводов кзпр1=0,6; кэкс1=0,71; кзпм1=0,55; кмат1=0,078;	0,273	3683,3	1517,53	1006	414	513	17,3	5
	т конструкций		1809	277,23	494	76	90	1,56	–
106	П7-50-1 Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/.расстояние перевозки 50 км, 1 класс груза	20,523	320,4	320,4	6576	6576	1315	–	–
	т		–	64,08	–	1315	100	0,13457	3
	Всего прямые затраты				**414 237**	**17 181**			**34**
					5 346	**4 091**			**12**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				391 710				
	заработная плата, тенге				9 437				
	Накладные расходы, тенге				9 758				
	- заработная плата, тенге				1 464				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25 440				
	Всего				**449 435**				

Временные здания и сооружения (2,24 %)	10 067
Итого:	**459 502**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7955%)	8 250
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4 595
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1 838
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**474 185**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**1 133 150**
Налог (2 %)	22 663
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 155 813**
Коэффициент договорная сумма К=0,94999996079	1 098 022
НДС (12 %)	131 763
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 229 785**

ВСЕГО по АКТУ №1 с учетом НДС (12%) 37 957 330

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"

Ысмагул Е.К. _____

Технадзор:
ТОО « Строй-ЕКА »
Директор Салыкбаев К. _____

Технадзор Байзаков С. _____

Подрядчик:

Директор

ТОО "Диар и Компания"

Аткиев Е.Е. _____