Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

"11" 02 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Диар и Компания" Атырауская область, г.Атырау, мкр Авангард 2, дом 11Б, блок №6, кв 56,**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Аткиева Ерлана Ертаевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

заказчиком которого является: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района»**
руководитель: Ысмағұл Е.Қ.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Шындау", № 33-103/4-ЭС1, № 33-103/9-ЭС1, № ЭС, №33-103/8-ЭС1**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **РГП "Госэкспертиза" по Атырауской области, заключение №05-0238/14 от 27.06.2014 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующее основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№	Технико-экономические показатели	Единица измерения	По проекту		Фактически	
			Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
1	Общая сметная стоимость	тенге	96 936 340	96 936 340	92 089 519	92 089 519

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

По электроснабжению:

Проектом предусмотрены:

5.1. мкр «Береке»

- строительство воздушной линии 0,4 кВ (провод марки АС-50) – 5 878 м
- строительство воздушной линии 10 кВ (провод марки АС-50) – 800 м
- установка КТП 10 / 0,4 кВ мощностью по 400 кВа;
- прокладка кабельной линии (АСБ 4х120 мм^2) -356 м
- поставка вакуумный выключатель 10 кВ BB/TEL -10-020/1000

5.2. мкр «Автодорожник»

- строительство воздушной линии 0,4 кВ (провод марки АС-50) – 1 320 м
- строительство воздушной линии 10 кВ (провод марки АС-50) – 180 м
- установка КТП 10 / 0,4 кВ мощностью по 250 кВа;
- прокладка кабельной линии (АСБ 3х70 мм^2) от опоры -70 м

5.3. мкр «СМП-224»

- строительство воздушной линии 0,4 кВ (провод марки АС-50) – 1 047 м
- строительство воздушной линии 10 кВ (провод марки АС-50) – 96 м
- установка КТП 10 / 0,4 кВ мощностью 400 кВа;
- прокладка кабельной линии (АСБ 4х95 мм^2) от опоры -23 м

5.4. участок №8 «Противочумный»

- строительство воздушной линии 0,4 кВ (провод марки АС-50) – 726 м
- строительство воздушной линии 10 кВ (провод марки АС-50) – 26 м
- установка КТП 6 / 0,4 кВ мощностью 630 кВа;
- прокладка кабельной линии (АСБ 4х120 мм^2) от опоры -283,5 м

5.5. участок «Аэропорт»

- Установка КТП 6 / 0,4 кВ мощностью 630 кВа;

Общие данные:

- устройство кабельных выводов из КТП с последующей прокладкой в траншеях и переходом на опоры;

Выход с КТП кабельный. До опор кабель проложен в траншее (гл. 0,7 м). Кабель марки АСБ . Опоры железобетонные длиной 9,5 м. На концевых (анкерных) опорах предусмотрено разъединитель типа РЛНД-1-10-400 (1000)У1. Все опоры заземлены с нормированным сопротивлением заземления, которое приняты по табл. 2.5.19 ПУЭ (7 изд.).

Основные показатели

- Категория надежности электроснабжения - III;
- Источник электроснабжения мкр «Береке» - ПС 110/10кВ, №134 «Центральная»
- Источник электроснабжения мкр «Автодорожник» - ПС-35/10 кВ №140 «Курсай»
- Источник электроснабжения мкр «СМП 224» - ПС 110/10кВ, №134 «Центральная»
- Источник электроснабжения уч №8 «Противочумный» - ПС 110/35/6кВ, №131 «Камыскуль»

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **201 г.**

месяц, год

окончание работ **201 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц;

фактический, месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция частичных участков электроснабжения в г. Кульсары, Жылыойского района, Атырауской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Аткиев Ерлан Ертаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.