Генподрядчик: **АО "Электромонтаж"** Форма 2-В

Подрядчик **ТОО АЭМЗ"**

Стройка **"Строительство линий электропередачи ВЛ- 35 кВ, КТПМ 35/10-2х4000 УХЛ1 к ИЖС 207-208 кварталов" г.Экибастуз**

Объект **"Строительство линий электропередачи ВЛ- 35 кВ, КТПМ 35/10-2х4000 УХЛ1 к ИЖС 207-208 кварталов" г.Экибастуз**

Договор подряда (контракт) № 22-1/04 от 22.04.2019 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
16.07.2019	26.04.2019	16.07.2019

Акт приемки выполненных работ № 1

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Опора промежуточная угловая двухцепная ПУСБ35-4.1 (3 шт)									
24	11-330202-0201	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, промежуточные без тросостойки. Установка *опора*	3	17429 / 6561	10528,67 / 3201,33	52287 / 19683	31586 / 9604	18070 / 61,7	8,43 / 3,03	25,29 / 9,09
25	29-000000-0001(пл)	Стойка СК 22.1-2 *шт*	6	418447		2510682				
26	29-000000-0018(пл)	Траверса ТВ 250 *шт*	3	16846		50538				
27	29-000000-0019(пл)	Траверса ТВ 251 *шт*	3	18531		55593				
28	29-000000-0020(пл)	Траверса ТВ 252 *шт*	3	19373		58119				
29	29-000000-0002(пл)	Траверса ТВ 254 *шт*	3	21058		63174				
30	29-000000-0021(пл)	Траверса ТВ 255 *шт*	3	21900		65700				
31	29-000000-0003(пл)	Траверса ТВ 256 *шт*	3	23585		70755				
32	29-000000-0022(пл)	Стяжка С250 *шт*	9	3892		35028				
33	29-000000-0023(пл)	Оттяжка ОТ 252 *шт*	3	58120		174360				
34	29-000000-0024(пл)	Оттяжка ОТ 255 *шт*	3	31149		93447				
35	29-000000-0025(пл)	Оттяжка ОТ 258 *шт*	3	28133		84399				
36	29-000000-0026(пл)	Специальный болт Б 250 *шт*	21	2022		42462				
37	29-000000-0027(пл)	Специальный болт Б 251 *шт*	12	1937		23244				
38	29-000000-0028(пл)	Специальный болт Б 252 *шт*	3	2232		6696				
39	29-000000-0029(пл)	Заземляющие стержни ЗП 250 *шт*	6	1499		8994				
40	24-040201-0603	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	24	1349,57		32390				
41	24-040201-0805	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-2 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	12	1589,86		19078				
		Итого прямые затраты по разделу 2				**3446946**				**25 / 9**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				19 683				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				31 586				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				9 604				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 395 677				
		Накладные расходы I уровня, тенге				18 070				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 465 016				
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				142 066				
		Итого, тенге				3 607 082				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				288 567				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**3 895 649**				
	Раздел 3 Опора промежуточная угловая двухцепная ПУСБ35-4.1m (1 шт)									
42	11-330202-0201	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, промежуточные без тросостойки. Установка *опора*	1	17428 / 6561	10528 / 3202	17428 / 6561	10528 / 3202	6024 / 61,7	8,43 / 3,03	8,43 / 3,03
43	29-000000-0001(пл)	Стойка СК 22.1-2 *шт*	2	418447		836894				
44	29-000000-0019(пл)	Траверса ТВ 251	1	18531		18531				

45	29-000000-0020(пл)	Траверса ТВ 252	1	19373		19373				
46	29-000000-0030(пл)	Траверса ТВ 253	1	20216		20216				
47	29-000000-0003(пл)	Траверса ТВ 256	2	23585		47170				
48	29-000000-0031(пл)	Траверса ТВ 258	1	26112		26112				
49	29-000000-0022(пл)	Стяжка С250	4	3892		15568				
50	29-000000-0024(пл)	Оттяжка ОТ 255	1	31149		31149				
51	29-000000-0032(пл)	Оттяжка ОТ 256	1	40515		40515				
52	29-000000-0033(пл)	Оттяжка ОТ 257	1	46327		46327				
53	29-000000-0025(пл)	Оттяжка ОТ 258	1	28133		28133				
54	29-000000-0034(пл)	Троссодержатель ТД 250	1	3538		3538				
55	29-000000-0035(пл)	Хомут Х 253	2	6705		13410				
56	29-000000-0036(пл)	Хомут Х 254	2	11607		23214				
57	29-000000-0026(пл)	Специальный болт Б 250	5	2022		10110				
58	29-000000-0027(пл)	Специальный болт Б 251	4	1937		7748				
59	29-000000-0028(пл)	Специальный болт Б 252	1	2232		2232				
60	29-000000-0029(пл)	Заземляющие стержни ЗП 250	2	1499		2998				
61	24-040201-0603	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98	12	1349,57		16195				
62	24-040201-0805	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-2 ГОСТ Р 51177-98	6	1589,86		9539				
63	24-040201-0103	Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-98	6	473,94		2844				
64	24-040202-0148	Зажимы поддерживающие глухие ПГУ-2-1 ГОСТ Р 51177-98	6	7958,11		47749				
65	24-040106-0104	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	24	2006,22		48149				
66	11-330203-0204	Плиты анкерные объемом до 0,9 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	2	4195,5	2288,5	8391	4577	3387	2,45	4,9
67	29-000000-0057(пл)	Плита анкерная ПА2-2	2	129549		259098				
		Итого прямые затраты по разделу 3				**1602631**				**13**
										5
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				10 375				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				15 105				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 878				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 577 151				
		Накладные расходы I уровня, тенге				9 411				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 612 042				
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				66 094				
		Итого, тенге				1 678 136				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				134 251				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 812 387**				
	Раздел 4 Опора промежуточная угловая двухцепная ПУСБ35-2.1 (1 шт)									
68	11-330202-0201	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, промежуточные без тросостойки. Установка	1	17428	10528	17428	10528	6024	8,43	8,43
		опора		6561	3202	6561	3202	61,7	3,03	3,03
69	29-000000-0037(пл)	Стойка СК 22.1-1	2	408507		817014				
70	29-000000-0019(пл)	Траверса ТВ 251	2	18531		37062				
71	29-000000-0020(пл)	Траверса ТВ 252	1	19373		19373				
72	29-000000-0002(пл)	Траверса ТВ 254	1	21058		21058				
73	29-000000-0021(пл)	Траверса ТВ 255	1	21900		21900				
74	29-000000-0003(пл)	Траверса ТВ 256	1	23585		23585				
75	29-000000-0026(пл)	Специальный болт Б 250	6	2022		12132				
76	29-000000-0027(пл)	Специальный болт Б 251	4	1937		7748				
77	29-000000-0028(пл)	Специальный болт Б 252	2	2232		4464				
78	29-000000-0029(пл)	Заземляющие стержни ЗП 250	4	1499		5996				

79	24-040201-0603	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98	12	1349,57		16195				
80	24-040201-0805	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-2 ГОСТ Р 51177-98	6	1589,86		9539				
81	24-040201-0103	Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-98	6	473,94		2844				
82	24-040202-0148	Зажимы поддерживающие глухие ПГУ-2-1 ГОСТ Р 51177-98	6	7958,11		47749				
83	24-040106-0104	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	24	2006,22		48149				
84	11-330203-0210	Ригели объемом до 0,2 м3 при двух ригелях на стойку для опор ВЛ 35 кВ. Установка	2	3943,5	2440,5	7887	4881	2950	1,98	3,96
85	29-000000-0058(пл)	Ригель АР-5	2	45906		91812				
86	29-000000-0059(пл)	Деталь для крепления ригеля КР-5	2	5778		11556				
		Итого прямые затраты по разделу 4				**1223491**				**12**
										5
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				9 567				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				15 409				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 978				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 198 515				
		Накладные расходы I уровня, тенге				8 974				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 232 465				
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				50 531				
		Итого, тенге				1 282 996				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				102 640				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 385 636**				
	Раздел 5 Опора промежуточно-угловая ПУБ35-110-1.1 (1 шт)									
87	11-330202-0203	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, анкерные без тросостойки. Установка	1	23239	13716	23239	13716	8362	11,8	11,8
		опора		9184	4368	9184	4368	61,7	4,13	4,13
88	29-000000-0038(пл)	Стойка СК 22.2-1	1	613755		613755				
89	29-000000-0039(пл)	Траверса ТВ 260	1	27460		27460				
90	29-000000-0040(пл)	Траверса ТВ 262	1	55425		55425				
91	29-000000-0041(пл)	Траверса ТВ 264	1	56604		56604				
92	29-000000-0042(пл)	Хомут Х 250	1	5349		5349				
93	29-000000-0023(пл)	Оттяжка ОТ 252	1	58120		58120				
94	29-000000-0024(пл)	Оттяжка ОТ 255	1	31149		31149				
95	29-000000-0025(пл)	Оттяжка ОТ 258	1	28133		28133				
96	29-000000-0026(пл)	Специальный болт Б 250	1	2022		2022				
97	29-000000-0027(пл)	Специальный болт Б 251	3	1937		5811				
98	29-000000-0028(пл)	Специальный болт Б 252	1	2232		2232				
99	29-000000-0029(пл)	Заземляющие стержни ЗП 250	2	1499		2998				
100	24-040201-0603	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98	6	1349,57		8097				
101	24-040201-0805	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-2 ГОСТ Р 51177-98	3	1589,86		4770				
102	24-040201-0103	Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-98	3	473,94		1422				
103	24-040202-0148	Зажимы поддерживающие глухие ПГУ-2-1 ГОСТ Р 51177-98	3	7958,11		23874				
104	24-040106-0104	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	12	2006,22		24075				
		Итого прямые затраты по разделу 5				**974535**				**12**
										4
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				9 184				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				13 716				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 368				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				951 635				
		Накладные расходы I уровня, тенге				8 362				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				982 897				
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				40 299				

	Итого, тенге				1 023 196				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				81 856				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 105 052**				

Раздел 6 Опора угловая УБ35-110-13 (3 шт)

105	11-330202-0203	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, анкерные без тросостойки. Установка	3	23239,67	13716,67	69719	41150	25084	11,8	35,4
		опора		9183,67	4368	27551	13104	61,7	4,13	12,39
106	29-000000-0038(пл)	Стойка СК 22.2-1	9	613755		5523795				
107	29-000000-0004(пл)	Траверса ТВ 270	3	57951		173853				
108	29-000000-0043(пл)	Траверса ТВ 274	6	60984		365904				
109	29-000000-0044(пл)	Хомут Х 265	9	9148		82332				
110	29-000000-0045(пл)	Специальный болт Б 251	12	1937		23244				
111	29-000000-0046(пл)	Заземляющие стержни ЗП 251	18	1502		27036				
112	24-040201-0603	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98	18	1349,57		24292				
113	24-040201-0805	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-2 ГОСТ Р 51177-98	9	1589,86		14309				
114	24-040201-0103	Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-98	9	473,94		4265				
115	24-040202-0148	Зажимы поддерживающие глухие ПГУ-2-1 ГОСТ Р 51177-98	9	7958,11		71623				
116	24-040106-0104	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	36	2006,22		72224				

	Итого прямые затраты по разделу 6				**6452596**				**35**
									12
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				27 551				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				41 150				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				13 104				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 383 895				
	Накладные расходы I уровня, тенге				25 084				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 477 680				
	Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				265 585				
	Итого, тенге				6 743 265				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				539 461				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**7 282 726**				

Раздел 7 Опора анкерно-угловая двухцепная металлическая У35-2+5 (1 шт)

117	11-330104-0111	Опоры ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловые свободностоящие одностоечные массой до 15 т. Установка	6,85	37064,38	18441,02	253891	126321	100141	21,9	150,015
		т		18623,36	5070,51	127570	34733	61,7	5,43	37,1955
118	29-000000-0061(пл)	Опора анкерно-угловая двухцепная метталическая У35-2+5	1	3311975		3311975				
		шт								
119	11-330107-0102	Фундаменты сборные железобетонные грибовидные массой до 3 т. Установка	4,8	6165,21	2806,25	29593	13470	12899	3,95	18,96
		м3 сборных железобетонных конструкций		3358,96	996,46	16123	4783	61,7	0,9128	4,38144
120	29-000000-0060(пл)	Фундамент Ф2-А	4	181604		726416				
121	24-040201-0603	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98	12	1349,57		16195				
122	24-040201-0735	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-12-1 ГОСТ Р 51177-98	60	3778,15		226689				
123	24-040201-0805	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-2 ГОСТ Р 51177-98	6	1589,86		9539				
124	24-040201-0103	Серьги типа СР-12-2 ГОСТ Р 51177-98	6	473,94		2844				
125	24-040201-0216	Ушки двухлапчатые типа У2К-7-16 ГОСТ Р 51177-98	6	1034,32		6206				
126	24-040201-0702	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-98	6	571,4		3428				
127	24-040203-0302	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98	6	1325,94		7956				
128	24-040106-0104	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	30	2006,22		60187				

	Итого прямые затраты по разделу 7				**4654919**				**169**
									42
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				143 693				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				139 791				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				39 516				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 371 435				
	Накладные расходы I уровня, тенге				113 040				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 767 959				
	Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				195 486				
	Итого, тенге				4 963 445				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				397 076				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**5 360 521**				

Раздел 8 Опора анкерно-угловая двухцепная металлическая У35-2m+5 (1 шт)

129	11-330104-0111	Опоры ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловые свободностоящие одностоечные массой до 15 т. Установка	7,033	37064,55	18441,21	260675	129697	102816	21,9	154,0227
		т								
				18623,35	5070,52	130978	35661	61,7	5,43	38,18919
130	29-000000-0062(пл)	Опора анкерно-угловая двухцепная метталическая У35-2m+5	1	3325809		3325809				
		шт								
131	11-330107-0102	Фундаменты сборные железобетонные грибовидные массой до 3 т. Установка	4,8	6165,21	2806,25	29593	13470	12899	3,95	18,96
		м3 сборных железобетонных конструкций								
				3358,96	996,46	16123	4783	61,7	0,9128	4,38144
132	29-000000-0060(пл)	Фундамент Ф2-А	4	181604		726416				
133	24-040201-0603	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98	12	1349,57		16195				
134	24-040201-0735	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-12-1 ГОСТ Р 51177-98	60	3778,15		226689				
135	24-040201-0805	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-2 ГОСТ Р 51177-98	6	1589,86		9539				
136	24-040201-0103	Серьги типа СР-12-2 ГОСТ Р 51177-98	6	473,94		2844				
137	24-040201-0216	Ушки двухлапчатые типа У2К-7-16 ГОСТ Р 51177-98	6	1034,32		6206				
138	24-040201-0702	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-98	6	571,4		3428				
139	24-040203-0302	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98	6	1325,94		7956				
140	24-040106-0104	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	30	2006,22		60187				

	Итого прямые затраты по разделу 8				**4675537**				**173**
									43
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				147 101				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				143 167				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				40 444				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 385 269				
	Накладные расходы I уровня, тенге				115 715				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 791 252				
	Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				196 441				
	Итого, тенге				4 987 693				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				399 015				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**5 386 708**				

Раздел 9 Опора анкерно-угловая двухцепная металлическая У110-2+14 (2 шт)

141	11-330104-0111	Опоры ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловые свободностоящие одностоечные массой до 15 т. Установка	30,424	37064,52	18441,2	1127651	561055	444772	21,9	666,2856
142	29-000000-0063(пл)	Опора анкерно-угловая двухцепная метталическая У110-2+14	2	7358106		14716212				
143	11-330107-0102	Фундаменты сборные железобетонные грибовидные массой до 3 т. Установка	9,6	6165,21	2806,25	59186	26940	25799	3,95	37,92
144	29-000000-0060(пл)	Фундамент Ф2-А	8	181604		1452832				
145	24-040201-0603	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98	24	1349,57		32390				
146	24-040201-0735	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-12-1 ГОСТ Р 51177-98	120	3778,15		453378				

147	24-040201-0805	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-2 ГОСТ Р 51177-98	12	1589,86		19078			
148	24-040201-0103	Серьги типа СР-12-2 ГОСТ Р 51177-98	12	473,94		5687			
149	24-040201-0216	Ушки двухлапчатые типа У2К-7-16 ГОСТ Р 51177-98	12	1034,32		12412			
150	24-040201-0702	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-98	12	571,4		6857			
151	24-040203-0302	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98	12	1325,94		15911			
152	24-040106-0104	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	60	2006,22		120373			
		Итого прямые затраты по разделу 9				**18021967**			**704**
									174
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				598 842			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				587 995			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				163 833			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				16 835 130			
		Накладные расходы I уровня, тенге				470 571			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				18 492 538			
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				758 194			
		Итого, тенге				19 250 732			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 540 059			
		Итого по разделу на подряд, тенге				**20 790 791**			
	Раздел 10 Провода АС и трос ТК								
153	11-330105-0103	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 120 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	0,224	153495,54	80964,29	34383	18136	12535	88,9	19,9136
154	11-330105-0103	Провода напряжением 35 кВ (6 проводов) сечением до 120 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	3,131	153495,37	80964,55	480594	253500	175208	88,9	278,3459
155	23-061004-0108	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 95/16 мм2 ГОСТ 839-80	7,4921	813703,77		6096350			
156	11-330105-0105	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 240 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	0,25	183416	99380	45854	24845	16407	103	25,75
157	23-061004-0122	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 185/29 мм2 ГОСТ 839-80	0,546	872963,62		476638			
158	11-330105-0418	Провода на переходах между анкерными опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 35 кВ (3 провода). Подвеска (переход №1 ч/з сущ. ВЛ35 кВ, УБ35-110-13-1 -УБ35-110-13-2) (см. лист 5-ЭС)	1	147262	52691	147262	52691	49809	85,7	85,7
159	11-330105-0418	Провода на переходах между анкерными опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 35 кВ (3 провода). Подвеска (переход №2 ч/з сущ. ВЛ35 кВ, УБ110-2+14-9 -УБ110-2+14-10) (см. лист 8-ЭС)	1	147262	52691	147262	52691	49809	85,7	85,7
160	11-330105-0301	Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска одного троса. Длина анкерного пролета до 1 км	0,22	30754,55	8890,91	6766	1956	3269	26,5	5,83
161	21-050310-1304	Канат стальной светлый, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 и менее, диаметром 8,3 мм ГОСТ 3241-91	22	1932,9		42524			
		Итого прямые затраты по разделу 10				**7477633**			**501**

										95
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				402 558				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				403 819				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				95 071				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 671 256				
		Накладные расходы I уровня, тенге				307 037				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				7 784 670				
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				319 171				
		Итого, тенге				8 103 841				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				648 307				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**8 752 148**				
Раздел 11 Реклоузер										
162	13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	2	16845	4458,5	33690	8917	10505	13	26
163	58-000000-0047(пл)(	Реклоузер SMART35	2	11425980		22851960				
164	24-040207-3130	Зажимы ответвительные SL39.2 ГОСТ Р 51177-98	12	1765,07		21181				
165	24-040203-0301	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	12	2459,41		29513				
166	24-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	12	476,7		5720				
167	24-040206-0703	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-25Г-1 ГОСТ Р 51177-98	3	746,84		2241				
168	24-040206-0107	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-95-1 ГОСТ Р 51177-98	3	434,49		1303				
169	29-000000-0056(пл)	Виброгаситель ГВП-0.8-9.1-350	218	3959		863062				
		Итого прямые затраты по разделу 11				**23808670**				**26**
										3
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				21 453				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				8 917				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 091				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				926 340				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				22 851 960				
		Накладные расходы I уровня, тенге				10 505				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				23 819 175				
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				976 586				
		Итого, тенге				24 795 761				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 983 661				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**26 779 422**				
Раздел 12 Натяжная изолирующая подвеска для крепления грозозащитного троса (2 шт)										
170	24-040201-0621	Скобы типа СКД-10-1 ГОСТ Р 51177-98	2	1143,54		2287				
171	24-040201-0603	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98	2	1349,57		2699				
172	24-040201-0735	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-12-1 ГОСТ Р 51177-98	2	3778,15		7556				
173	24-040201-0805	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-2 ГОСТ Р 51177-98	2	1589,86		3180				
174	24-040201-0102	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	2	358,17		716				
175	24-040106-0104	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	2	2006,22		4012				
176	24-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	2	745,56		1491				
177	24-040203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	2	1073,42		2147				
178	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	2	397,95		796				
179	24-040204-1502	Зажимы заземляющие ЗПС-50-3В ГОСТ Р 51177-98	2	327		654				
		шт.								
		Итого прямые затраты по разделу 12				**25538**				**–**
										–
		в том числе								

		- материалы, изделия и конструкции, тенге				25 538			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				25 538			
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				1 047			
		Итого, тенге				26 585			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 127			
		Итого по разделу на подряд, тенге				**28 712**			
	Раздел 13 Подвеска изолирующая для отпайки от существующих опор (2 шт)								
180	24-040201-0603	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98	4	1349,57		5398			
181	24-040201-0735	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-12-1 ГОСТ Р 51177-98	20	3778,15		75563			
182	24-040201-0805	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-2 ГОСТ Р 51177-98	2	1589,86		3180			
183	24-040201-0103	Серьги типа СР-12-2 ГОСТ Р 51177-98	2	473,94		948			
184	24-040201-0216	Ушки двухлапчатые типа У2К-7-16 ГОСТ Р 51177-98	2	1034,32		2069			
185	24-040201-0702	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-98	2	571,4		1143			
186	24-040203-0302	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98	2	1325,94		2652			
187	24-040106-0104	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	10	2006,22		20062			
		Итого прямые затраты по разделу 13				**111015**			**–**
									–
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				111 015			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				111 015			
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				4 552			
		Итого, тенге				115 567			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				9 245			
		Итого по разделу на подряд, тенге				**124 812**			
	Раздел 14 Демонтажные работы								
188	11-330105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Демонтаж. Длина анкерного пролета до 1 км	0,083	22891,57	22891,57	1900	1900	264	–	–
		км линии		–	5156,63	–	428	61,7	5,0424	0,41852
189	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	0,069	73		5				
190	41-010101-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	0,069	437,25		30				
		Итого прямые затраты по разделу 14				**1935**			**–**
									–
		в том числе							
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 900			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				428			
		- перевозка грузов, тенге				35			
		Накладные расходы I уровня, тенге				264			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 199			
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				90			
		Итого, тенге				2 289			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				183			
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 472**			
	Раздел 15 Земляные работы под фундаменты Ф2-А и отмостка								
191	11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	842,7	110,06	102,58	92751	86441	17234	0,0112	9,43824
		м3 грунта		7,49	27,12	6310	22850	59,1	0,0245	20,64615
192	11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	26,3	159,13	150,38	4185	3955	777	0,0129	0,33927
		м3 грунта		8,63	41,33	227	1087	59,1	0,03733	0,98178
193	11-010205-0103	Грунты 3 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	27	2396,96	–	64718	–	38248	3,336	90,072
		м3 грунта		2396,96	–	64718	–	59,1	–	–

Итого, тенге		718 590	
Сметная прибыль (8 %), тенге		57 487	
Итого по разделу на подряд, тенге		**776 077**	
Итого прямые затраты по смете		**72 998 689**	**2013**
			450
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге		1 624 207	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		1 570 313	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		434 196	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		46 943 462	
- перевозка грузов, тенге		8 747	
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге		22 851 960	
Накладные расходы I уровня, тенге		1 256 045	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		74 254 734	
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге		3 044 444	
Итого, тенге		77 299 178	
Сметная прибыль (8 %), тенге		6 183 934	
Итого по смете на подряд, тенге		**83 483 112**	
НДС 12 %	Тенге	**10 017 973,44**	
ВСЕГО по акту с НДС:	Тенге	**93 501 085,44**	

Принял:
Генподрядчик: АО "Электромонтаж"

Заместитель генерального директора_____

Сдал:
Подрядчик: ТОО "АЭМЗ"

Директор_____