Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«5» октября 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **АО «Электромонтаж» г. Алматы ул. Утеген Батыра 7/1**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Заместителя Генерального директора Құдайберген Әбутәліп Спашұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство линии электропередачи ВЛ-10 кВ к ИЖС 207-208 кварталов, 1 этап. г Экибастуз»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза" в лице и.о. руководителя отдела Садыкова Асланбека Балтабековича**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утверждённым проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Bina Qurylys», ТОО «ИртышЭлектроМонтаж», ТОО «Batys Electric», ТОО «АЭМЗ».**
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «РСУ №1» Рабочий проект №32-03.10.16-551 ЭС-Электроснабжение 10 кВ**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза" № 240 от 08.11.2017г**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Установка опор	шт	92	92	92	92
Прокладка Кабеля ААБл-10	км	0,255	0,255	0,345	0,345
Натяжка провода АС 95/16	км	14,196	14,196	14,196	14,196
Установка модульных зданий КТПН 10/0,4 кВ	шт	9	9	9	9
Установка разъединителя РЛНД1-10/400У1	шт	17	17	17	17

Литер А – объект: имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений, **площадь застройки**	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Комплектное одно и двухтрансформаторное подстанции в блочно-модульном здании с РУ-10/0,4кВ, с системами отопления, освещения, вентиляции, пожарной и охранной сигнализации в комплекте :***

а) ТП Вариант 1-номера ТП №2,3 типа КТПБ-250/10/0,4кВ с одним трансформаторам мощностью 250 кВА с РУ10кВ с 3я ячейками КСО-366, РУ-0,4кВ из 3х панелей ЩО-70. Фундамент выполнен из блоков ФБС.

б) ТП Вариант 2-номера ТП №5,6,8 типа КТПБ-160/10/0,4кВ с одним трансформаторам мощностью 160 кВА РУ10кВ с 5ю ячейками КСО-366 и 3-я ячейками КСО-366 , РУ-0,4кВ из 3х панелей ЩО-70, номера ТП№ Фундамент выполнен из блоков ФБС.

в) ТП Вариант 3-номера ТП №4,9 типа 2КТПБ-160/10/0,4кВ с двумя трансформаторами мощностью 160 кВА РУ10кВ с 5-ю ячейками КСО-366, РУ-0,4кВ из 5 панелей ЩО-70 Фундамент выполнен из блоков ФБС.

г) ТП Вариант 2-номера ТП №1,7 типа 2КТПБ-250/10/0,4кВ с двумя трансформаторам мощностью 250 кВА РУ10кВ с 5-ю ячейками КСО-366, РУ-0,4кВ из 5 панелей ЩО-70 Фундамент выполнен из блоков ФБС.

Блочно-модульные здания выполнены из сэндвич панелей.

Согласно проекта было установлено ж/б стойки марки СНВ-7-13 на опорах номерами №17,18,49,50,51,65,82,88. На опорах №3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,85,86,87 были применены ж/б стойки марки СВ164-12. На остальных опорах установлено ж/б стойки СВ-105-3,5. Общее количество опор 92 шт. Трасса линии 10кВ выполнена из провода АС95/16, спуск от разъединителя до КТПБ проложен кабелем ААБл-10-3х120. Общая длина линии электропередачи 10 кВ составляет 4732м, также установлено 9-шт КТПБ.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2018г**;
месяц, год
окончание работ **октябрь 2018 г**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **3** месяц;
фактически **4** месяц;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Строительство линии электропередачи ВЛ-10 кВ к ИЖС 207-208 кварталов, 1 этап. г Экибастуз»***

наименование объекта

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

АО «Электромонтаж» **Заместителя Генерального директора Құдайберген Әбутәліп Спашұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____

подпись

«____» октября 2018 г

М.П.