Генподрядчик: **АО "Электромонтаж"** Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "ИРТЫШЭЛЕКТРОМОНТАЖ"**

Стройка **Строительство блочно-модульной ТП РП-10/0,4 КВ к торговоразвлекательному центру ТОО «NORTH RIVER» в рамках единой программы поддержки и развития**

Объект **Строительство блочно-модульной ТП РП-10/0,4 КВ к торговоразвлекательному центру ТОО «NORTH RIVER» в рамках единой программы поддержки и развития**

Договор подряда (контракт) № 145/10.18 от 12.10.2018 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.12.2018	13.10.2018	23.12.2018

Акт приемки выполненных работ № 1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13-080101-2505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Подстанция блочная напряжением ДО 35 кВ по схеме одна рабочая, секционированная выключателем, система шин, мощность трансформаторов до 6300 КВХА. Монтаж оборудования**	1	2163272,98	341419,39	2163273	341419	854163	1872,00	1872
		подстанция		1608665,76	109373,94	1608666	109374	42,8	97,54	98
		Накладные расходы -		*854163,34*		*854163*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241394,91*		*241395*				
		Сметная стоимость				*3258831*				
2	ТБИ ЭЛЕКТРО	**ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЙ РП-10/0,4 КВ 2Х2500 КВА (В КОМПЛЕКТЕ С РУ-10КВ, РУ-0,4КВ,ШКАФОМ СОБСТВЕННЫХ НУЖД, УДЗ "ОВОД-МД", ШКАФОМ УСПД, 2 ТРАНСФОРМАТОРАМИ ТСЛ 3150/10 И ЗАПАСНЫМИ ЧАСТЯМИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ (ЗИП)**	1	12019370,41	--	12019370	--	--	--	--
		КОМПЛ.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*492794,19*		*492794*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1000973,17*		*1000973*				
		Сметная стоимость				*13513137*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**14182643**	**341419**			**1872**
			Тенге			**1608666**	**109374**			**98**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**12019370**				
	Накладные расходы -		Тенге			**492794**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**1000973**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			13513138				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2163273				
	Материалы -		Тенге			213188				
	Всего заработная плата -		Тенге				1718040			
		Накладные расходы -	Тенге			854163				
		Сметная прибыль -	Тенге			241395				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3258831				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1970
		Сметная заработная плата -	Тенге				1718040			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			16771969				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1970
		Сметная заработная плата -	Тенге				1718040			
		Итого по акту:	Тенге			16771969,00				
		НДС 12 %	Тенге			2012636,28				
		ВСЕГО по акту с НДС:	Тенге			18784605,28				

Принял:
Генподрядчик: АО "Электромонтаж"

Заместитель генерального директора _____

Сдал:
Подрядчик: ТОО "ИРТЫШЭЛЕКТРОМОНТАЖ"

Директор _____