Генподрядчик: **АО "Электромонтаж"** Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "ИРТЫШЭЛЕКТРОМОНТАЖ"**

Стройка **Строительство электроснабжения жилого массива вдоль трассы Туркестан-Кызылорда в мкр. Сауран г. Туркестан, ЮКО**

Объект **ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ**

Договор подряда (контракт) № 05/077 от 05.07.2018 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.12.2018	09.07.2018	15.12.2018

Акт приемки выполненных работ № 1

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ					
1	**Ц13-080101-1510 13-080101-1510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования**	**комплект (3 фазы)**	**14,0000**		**29236,63**	**409313**
		Итого оплата труда:				**14965,88**	**209522**
		Итого эксплуатация машин:				**12691,94**	**177687**
		Итого материалов:				**6366,65**	**89133**
2	**С124-040207-4302 24-040207-4302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ограничители перенапряжения ОПН-10**	**шт.**	**14,0000**		**5871,44**	**82200**
3	**Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**70,0000**		**270,90**	**18963**
		Итого оплата труда:				**256,35**	**17944**
		Итого эксплуатация машин:				**11,56**	**809**
		Итого материалов:				**7,43**	**520**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**С123-010101-0105 23-010101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**70,0000**		**295,28**	**20670**
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА					
5	**Е11-330204-0206 11-330204-0206 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**10,2887**		**104661,77**	**1076830**
		Итого оплата труда:				**62134,43**	**639280**
		Итого эксплуатация машин:				**58416,17**	**601025**
		Итого материалов:				**3390,07**	**34879**
6	**С123-061201-0706 23-061201-0706 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х120-20 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**30,8660**		**474252,08**	**14638265**
7	**Е11-330204-0206 11-330204-0206 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**13,7503**		**104661,77**	**1439134**
		Итого оплата труда:				**62134,43**	**854369**
		Итого эксплуатация машин:				**58416,17**	**803242**
		Итого материалов:				**3390,07**	**46615**
8	**С123-061201-0704 23-061201-0704 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**41,2510**		**285512,88**	**11777692**
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР					
9	**Ц13-080208-0103 13-080208-0103 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**391,0000**		**1572,64**	**614903**
		Итого оплата труда:				**595,86**	**232980**
		Итого эксплуатация машин:				**93,37**	**36509**
		Итого материалов:				**899,30**	**351626**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**Ц13-080208-0201 13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**7820,0000**		**307,01**	**2400846**
		Итого оплата труда:				**135,34**	**1058397**
		Итого эксплуатация машин:				**13,83**	**108174**
		Итого материалов:				**160,62**	**1256015**
		КЛ-6кВ					
11	**Ц13-080201-1817 13-080201-1817 РСНБ РК 2015**	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,0000**		**1860,15**	**14881**
		Итого оплата труда:				**1716,20**	**13730**
		Итого эксплуатация машин:				**56,18**	**449**
		Итого материалов:				**107,63**	**861**
12	**Ц13-080201-1815 13-080201-1815 РСНБ РК 2015**	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**12,0000**		**1011,98**	**12144**
		Итого оплата труда:				**868,03**	**10416**
		Итого эксплуатация машин:				**56,18**	**674**
		Итого материалов:				**107,64**	**1292**
13	**С123-061703-1106 23-061703-1106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 3кВТп-10-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**4,0000**		**10036,84**	**40147**
14	**С123-061703-1103 23-061703-1103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 3КнТп-10-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**4,0000**		**11325,10**	**45300**
15	**С123-061703-1105 23-061703-1105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 3кВТп-10-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**6,0000**		**8510,33**	**51062**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**С123-061703-1102 23-061703-1102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 3КнТп-10-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**6,0000**		**9606,83**	**57641**
17	**Е11-160301-0208 11-160301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**30,0000**		**511,19**	**15336**
		Итого оплата труда:				**461,62**	**13849**
		Итого эксплуатация машин:				**30,76**	**923**
		Итого материалов:				**31,15**	**934**
18	**С123-010101-0217 23-010101-0217 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80 толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**30,0000**		**1708,29**	**51249**
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
19	**Ц13-080201-0203 13-080201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**104,0000**		**265,33**	**27594**
		Итого оплата труда:				**149,20**	**15517**
		Итого эксплуатация машин:				**139,81**	**14540**
		Итого материалов:				**23,74**	**2469**
20	**Ц13-080201-0202 13-080201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**48,0000**		**231,06**	**11091**
		Итого оплата труда:				**137,09**	**6580**
		Итого эксплуатация машин:				**105,54**	**5066**
		Итого материалов:				**23,74**	**1140**
21	**Ц13-080201-0803 13-080201-0803 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, /ПО ОПОРЕ/**	**м кабеля**	**64,0000**		**296,71**	**18989**
		Итого оплата труда:				**180,33**	**11541**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**133,91**	**8570**
		Итого материалов:				**27,09**	**1734**
22	**Ц13-080201-0802 13-080201-0802 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, /ПО ОПОРЕ/**	**м кабеля**	**86,0000**		**243,77**	**20964**
		Итого оплата труда:				**145,65**	**12526**
		Итого эксплуатация машин:				**106,42**	**9152**
		Итого материалов:				**27,09**	**2330**
23	**Ц13-080201-0803 13-080201-0803 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	**м кабеля**	**12,0000**		**296,71**	**3560**
		Итого оплата труда:				**180,33**	**2164**
		Итого эксплуатация машин:				**133,91**	**1607**
		Итого материалов:				**27,09**	**325**
24	**Ц13-080201-0802 13-080201-0802 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	**м кабеля**	**24,0000**		**243,77**	**5850**
		Итого оплата труда:				**145,65**	**3496**
		Итого эксплуатация машин:				**106,42**	**2554**
		Итого материалов:				**27,09**	**650**
25	**С123-060603-1835 23-060603-1835 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 3х150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012**	**км**	**0,1800**		**2534168,81**	**456150**
26	**С123-060603-1811 23-060603-1811 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 3х95 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012**	**км**	**0,1580**		**1849827,90**	**292273**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**33603048**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**3540137**
	Материалы -		Тенге				**1707574**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1576870**
		Накладные расходы -	Тенге				**847717**
		Сметная прибыль -	Тенге				**351028**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**4738882**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1879**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1576870**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**30028613**
		Материалы -	Тенге				**81494**
		Всего заработная плата -	Тенге				**1493650**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**27512649**
		Накладные расходы -	Тенге				**2190540**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2577532**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**34796685**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1775**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1493650**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**34299**
		Материалы -	Тенге				**1455**
		Всего заработная плата -	Тенге				**31793**
		Накладные расходы -	Тенге				**21397**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4456**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**60151**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31793**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**39595718**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3692**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3102312**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**33603048**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2528896**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1770981**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**573416**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**29303171**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**1615685**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**35218734**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**1443968**
		ИТОГО:	Тенге				**36662702**
		Сметная прибыль	Тенге				**2933016**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**39595718**

ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	39595718
НДС, 12 %	Тенге	4751486,16
ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге	44347204

Принял:
Генподрядчик: АО "Электромонтаж"

Сдал:
Подрядчик: ТОО "ИРТЫШЭЛЕКТРОМОНТАЖ"