Генподрядчик: **АО "Электромонтаж"** Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "ИРТЫШЭЛЕКТРОМОНТАЖ"**

Стройка **Строительство сетей электроснабжения поселка Жана-Коныс-3 г.Актобе**

Объект **Строительство сетей в жилом массиве малоэтажной застройки "Жана Коныс-3" г.Актобе. Воздушная линия 0,4кВ**

Договор подряда (контракт) № 23/06 от 20.06.2020 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.11.2020	**23.06.2020**	**30.11.2020**

Акт приемки выполненных работ № 1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 5 Кабельно-проводниковые изделия и комплектующие										
65	**1133-0204-0103**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %**	**км линии**	**20,3145**	61920,07	21101,72	1257875,241	428670,975	208867	717083,17	2132955,3
					———	———	———	———	———	———	
					36016,8	8107,06	731663,377	164690,819	–	157996,841	

66	**2306-1201-0326**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х70+1х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**9,4334**	1536982		14498965,81		31047036	–	15658883
					———		———		———	———	
					–		–		–	1159917,321	
67	**2306-1201-0350**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х70+1х95+25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**10,8811**	1659258		18054552,04		38660711	–	19498916
					———		———		———	———	
					–		–		–	1444364,219	
68	**1308-0201-0810**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %**	**м кабеля**	**362,392**	402,93	167,49	146016,89	60697,858	208867	54983,646	217080,75
					———	———	———	———	———	———	
					165,45	45,28	59957,663	16408,512	–	16080,211	
69	**2306-0131-0901**	**Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,362392**	70880		25686,401		55003	–	27741,201
					———		———		———	———	
					–		–		–	2054,8	
		Итого по разделу 5					**37 535 577**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					791 621				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					489 369				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					181 099				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					32 702 107				
		Накладные расходы, тенге					772 067				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 780 413				

		Итого по смете					**37 535 577**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					791 621				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					489 369				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					181 099				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					32 702 107				
		Накладные расходы, тенге					772 067				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 780 413				
		Итого по акту на подряд, тенге					**37 535 577,00**				
		НДС 12 %	Тенге				**4 504 269,24**				
		ВСЕГО по акту с НДС:	Тенге				**42 039 846,24**				

Принял:
Генподрядчик: АО "Электромонтаж"

Сдал:
Подрядчик: ТОО "ИРТЫШЭЛЕКТРОМОНТАЖ"