Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация" БИН: 050540009941
Субподрядчик: ТОО "Отырабат-курылыс" БИН:050440009968

Наименование объекта: Капитальный ремонт 7,2 км автомобильной дороги Какпак-Сырлысай Казыгуртского района ЮКО

А К Т

приемки выполненных работ
за апрель 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	E0101-17-9	Разарботка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4527	42,12	40,26	190682	182263	56115	0,01	58
		м3		1,86	10,92	8420	49430	97	0,04	169
2	C010333-A3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 в насыпные обочины	6860,9	29,07	--	199446	--	39889	0,12	838
		т		5,81	--	39889	--	100	--	--
3	C01031-A12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 /в ямы	722	29,04	--	20989	--	4198	0,12	88
		т		5,81	--	4198	--	100	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			411117				
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда								
4	C010333-A10-1	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	879	234,38	17,83	206018	15668	13418	0,04	37
		м2		6,41	5,07	5634,00	4454	133	0,02	16
5	E0127-72-1	Устройство асфальтбетонных покрытий дорожек и тратуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (4 см)	879	449,08	--	394743	--	28934	0,14	127
		м2		24,75	--	21755,00	--	133	--	--
6	E0127-53-6	Устройство асфальтбетонных покрытий дорожек и тратуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см/3 см до (4 см)	879	140,58	--	123566	--	9306	0,05	41
		м2		7,96	--	6997	--	133	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			724327				
		РАЗДЕЛ 3.Водопропускные мет.трубы отв.529х9								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500мм с гидравлическим испытанием	0,333	307552,18	115368,43	10149	3807	9332	857	28
		м		162000	55530	5346	1832	130	271,21	9
8	С130806-131 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямовшовные, D 530мм, толщина стенки 9,0мм	33,132	9127	--	302396	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0113-26-21-к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 3А 2 РАЗА	52,5	39,28	0,04	2062	2	296	0,03	2
		м2		6,26	--	329	--	90	--	--
10	Е0130-77-6	Устройство портальной стенки оголовка из бетона кл.В20	3,6	21104,66	6949,73	75977	25019	16382	14,9	54
		м3		2430,00	1744,82	8748	6281	109	5,99	22
11	С12041-53 Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 004 Е0108-4-7	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса А-I, d 6мм	0,1224	65000	--	7956	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			398540				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1533984				
		Итого с временными 4,6*0,8%	Тенге			55223				
		Итого				1589207				
		Затраты на зимние удорожания, 1,184129 %	Тенге			654				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			221				
		Затраты на выслугу лет, 1 %	Тенге			552				
		ИТОГО	Тенге			1590634				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742	Тенге			4067919				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			81358				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			4149278				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			497913				
		Итого с НДС	Тенге			4647191				
			Тенге							
		Всего:	Тенге			4647191				

Подрядчик:
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Карсыбаев С.К

Субподрядчик:
Директор ТОО "Отырабат-курылыс"
Утешов Р