Генподрядчик: ТОО "НКО"
Субподрядчик: ТОО "И.В.А."
Наименование стройки -Примыкание подъездного пути ТОО "Саулет LTD" на перегоне "Тургусун-Зыряновск"

Акт№1
выполненных работ за июль 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-24-9	Срезка грунта бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.)при перемещении Iгруппы грунтов добавлять на каждые последующие 10м /до 40м/								
		м3	1120	9,24	9,24	10349	10349	2	--	--
				--	3	--	3360	97	0,01	10
2	Е0101-17-2	Работка грунта 2 группы на карьре с погрузкой а/с								
		м3	7840	29,65	28,58	232456	224067	80250	0,01	54
				0,99	9,56	7762	74970	97	0,04	274
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
		м3	1535	3,81	3,24	5776	4980	2382	--	5
				0,48	1,12	737	1719	97	--	6
4	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом (планировка площадей, откосов еасыпи/7055м3/								
		м3	4300	8,55	4,43	36747	19031	20283	0,03	120
				4,12	0,74	17716	3194	97	--	11
5	Е0101-37-2	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы								
		м3	310	176,60	14,60	54747	4527	49873	1,03	319
				162,00	3,86	50220	1196	97	0,01	4
		РАЗДЕЛ 1.На верхнее строение пути								
6	Е0128-21-4	Укладка поэлементкно стреловыми кранами стрелочных обыкновенных переводов типа р65, марка перевода 1:9 на деревянных шпалаъх								
		шт	1	4309848,87	20518,25	4309849	20518	34763	144,00	144
				23625,00	5343,80	23625	5344	120	21,42	21
7	Е0128-9-6	Укладкап пути отдельными элементами на деревянных шпалах при не разделенном скреплении рельсами длиной 25м типа Р65 при числе шпал на 1км 1600шт								
		км	0,056	18211585,60	121093,48	1019849	6781	9457	789,00	44
				120825,00	19903,36	6766	1115	120	79,29	4
8	Е0128-27-2	Балластировка пути на железобетонных шпалах балластировочными машинами, балласт щебеночный (балластировка пути щебеночным балластом, в "окно")								
			1,329	2943134,12	236384,12	3911425	314154	236	794,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м3		249750,00	46177,95	331918	61370	120	81,83	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			696121	27457			189
			Тенге			30557	6489			26
		РАЗДЕЛ 2.на ВЛС								
9	Е0134-116-2	Установка опор железобетонных одинарных высотой до 8,5 м средствами малой механизации	2	703,26	90,13	1407	180	1247	3,34	7
		опора		533,25	33,75	1067	67	110	0,17	--
10	Е0134-119-2	Установка подпоры к опорам высотой свыше 8,5м	2	998,01	90,13	1996	180	1723	4,51	9
		шт		749,25	33,75	1499	67	110	0,17	--
11	Е0134-124-1	Подвеска проводов на траверсах деревянных диаметром провода до 3 мм число опор на 1 км линии 16	1,8	2526,75	--	4548	--	4308	12,60	23
		км		2175,75	--	3916	--	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7951	361			38
			Тенге			6481	135			1
		РАЗДЕЛ 3. ВЛИ-0,4кВ								
12	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ(1 провод при 20 опорахна 1км) с помощью менханизмов	0,5	7259,41	4310,78	3630	2155	434	16,10	8
		км линии		2745,00	1169,46	1373	585	87	4,45	2
13	Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ,прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и вконце трассы масса 1 до 1 кг	18	23,20	2,10	418	38	117	10,00	180
		м кабеля		16,50	0,30	297	5	87	--	--
14	Е33-115-2	Установка светильниковс люминисцентными лампами	12	1745,38	1411,25	20945	16935	2286	2,01	24
		светильник		333,00	238,85	3996	2866	87	0,81	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			18354	18129			212
			Тенге			155	3105			12
		РАЗДЕЛ 4.Напольное оборудование двухсторонней парковой связи								
15	Ц10-867-2	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 2 кг	0,2	246,00	217,00	49	43	7	39,00	8
		км		28,40	19,00	6	4	77	0,11	--
16	Ц10-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: масса 1 м кабеля до 1 кг	0,005	38387,00	11520,00	192	58	112	114,00	1
		км		18090,00	2363,00	90	12	110	13,81	--
17	Ц10-571-1	Ввод в служебно-технические здания, кабель емкостью 4х4	1	5149,00	--	5149	--	4190	23,00	23
		ввод одного кабеля		4275,00	--	4275	--	98	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			77	44			31
			Тенге			25	4			--
		РАЗДЕЛ 5.Устройство радиосвязи СРС								
18	Ц10-867-1	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 0,6 кг	100	14832,30	10420,00	1483230	2780	1492	0,06	2600
		км		4365,00	2475,00	436500	690	95	0,04	1447
19	Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ,прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и вконце трассы масса 1 до 1 кг	30	23,20	2,10	696	63	479	0,10	3
		м кабеля		16,50	0,30	495	9	95	0,00	--
20	Ц10-544-2	Оборудованиестационарное для связи с локомативами: станция распорядительная поездной связи	2	5370,70	--	10741	--	10364	31,00	62
		комплект		5288,00	--	10576	--	98	--	--
21	Ц10-372-2	Станционное оборудование: устройство антенное развязывающее	1	3270,00	128,00	3270	128	2529	14,00	14
		устройство		2475,00	29,30	2475	29	101	0,17	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			8528	6148			2976
			Тенге			2217	1104			6
		РАЗДЕЛ 6.Устройство радиосвязи ПРС								
22	Е33-3-2	Бурение котлованов на глубину до 3 мм, группа грунтов 2	2	1065,02	925,52	2130	1851	57	0,89	2
		котлован		0,62	235,98	1	472	12	0,92	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1852	1851			2
			Тенге			1	472			2
		РАЗДЕЛ 7. КТП-25/10/0,4кВ								
23	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	1	342,37	172,69	308	173	191	0,48	--
		шт		76,28	60,21	76	60	140	0,24	--
24	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1,0 т	1	487,17	243,37	438	243	269	0,67	1
		шт		106,88	85,08	107	85	140	0,34	--
25	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	3	741,40	389,08	2224	1167	1221	0,94	3
		шт		153,90	136,92	462	411	140	0,55	2
26	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 52 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетонук стен, фендаментов	5,8	245,44	3,82	1424	22	265	0,21	1
		м2		37,35	1,44	217	8	118	0,01	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0106-1-1	Устройство бетонной пдливки,В7,5									
			м3	0,98	5853,25	66,01	5736	65	227	1,35	1
					195,75	24,93	192	24	105	0,12	--
28	Е0133-117-6	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с воздушными проходнымивводами									
			шт	1	7551,22	3336,97	7551	3337	5475	22,80	23
					4207,50	1006,88	4208	1007	105	4,32	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			17681	5007			29
				Тенге			5261	1596			7
		РАЗДЕЛ 8.Водопровод									
29	Е0122-9-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с пневматическим испытанием									
			км	0,58	305272,80	142318,80	177058	82545	144362	729,00	423
					137700,00	53761,50	79866	31182	130	262,58	152
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			177058	82545			423
				Тенге			79866	31182			152
		РАЗДЕЛ 9.на дорожное покрытие									
30	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/									
			м2	2130	33,43	29,06	71206	61898	31983	0,01	20
					1,03	10,26	2194	21854	133	0,05	107
31	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка									
			м3	1298,3	1574,76	68,13	727777	88455	58953	0,14	187
					21,38	12,76	27758	16568	133	0,04	57
32	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы									
			м3	785,2	1664,88	73,75	503175	57911	34514	0,14	113
					21,38	11,67	16788	9162	133	0,04	32
33	Е0127-53-4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ									
			м2	2100	599,80	15,35	1259580	32238	30723	0,03	71
					5,94	5,06	12474	10626	133	0,02	37
34	Е0127-54-4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более									
			м2	2100	573,18	--	1203678	--	244	--	--
					0,08	--	168	--	133	--	--
35	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ									
				2100	598,80	15,35	1257480	32238	30723	0,03	71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2	5,94	5,06	12474	10626	133	0,02	37
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1405190	272741			461
			Тенге			71708	68836			270
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ	**Тенге**			**2672887**	**677237**			**4859**
			Тенге			**272706**	**197362**			**781**
		в том числе стоимость: материалов, тенге						68520		
		оборудования, тенге								
		Накладные расходы, тенге						565741		
		заработная плата, тенге						7171		
		трудоемкость, чел.-ч						138		
		Ненормированные и непредвиденные затраты (6,00%)						3798		
		Всего						**3919663**		
		Временные здания и сооружения (4,3%)						168545		
		сметная заработная плата, тенге						4890		
		нормативная трудоемкость, чел.ч						68		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,14%)						128370		
		сметная заработная плата, тенге						4770		
		нормативная трудоемкость, чел.ч						123		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)						42166		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)						17035		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге						**4275779**		
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге						**10903236**		
		материалы, тенге						68520		
		оборудование, тенге						0		
		сметная заработная плата, тенге						470068		
		Налог (2%)						218065		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)						**11121300**		
		Понижающий коэффициент к-0,95						**10565235**		
		Понижающий коэффициент субподрядчика к-0,75						**7923927**		
		НДС (12%)						950871		
		Всего по акту с учетом НДС (12%)						**8874798**		

Генподрядчик:
ТОО "НКО"

Субподрядчик:
ТОО "И.В.А."