Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Декларация о соответствии

"24" мая 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Диар и Компания" Атырауская область, г.Атырау, мкр Авангард 2, дом 11Б, блок №6, кв 56,**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Аткиева Ерлана Ертаевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

заказчиком которого является: **ГУ «Отдел строительства Жылыойского района» руководитель: Кусаинов Н.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация: **ТОО "Шыгдау", № 10-16-2-11-ЭС, 10-16-3-11-ЭС**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Филиал РГП «Госэкспертиза» по Атырауской области, заключение №05-0130/15 от 18 мая 2015 года.**
ТОО "ROYAL TAU" заключение № RT-0004/18 от 26.01.2018 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующее основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№	Технико-экономические показатели	Единица измерения	По проекту		Фактически	
			Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
1	строительство воздушной линии 0,4 кВ, (провод марки	м/тн	91717м / 71,539тн		88740м / 69,217тн	

	АС-50)					
2	строительство воздушной линии 0,4 кВ (СВ 95-3,5), м	шт	4076		4076	
3	строительство воздушной линии 10 кВ (СВ 105-3,5),	шт	567		567	
4	строительство воздушной линии 10 кВ (СВ 164-12),	шт	246		246	
5	строительство воздушной линии 10 кВ (провод марки АС-50)	тн	18,275		18,275	
6	строительство воздушной линии 10 кВ (провод марки АС-70)	тн	13,694		13,694	
7	строительство воздушной линии 10 кВ (провод марки АС-95)	тн	26,555		26,555	
8	прокладка кабельной линии (АСБ 3х240 мм^2	м	1460		1460	
9	прокладка кабельной линии (АСБ 3х120 мм^2	м	1670		1670	
10	прокладка кабельной линии (АВБбШВ 4х95 мм^2	м	3090		3090	
11	КТП 10 / 0,4 кВ мощностью по 160 кВа	К-т	38		15	
12	КТП 10 / 0,4 кВ мощностью по 250 кВа;	К-т	15		38	
13	Установка ячейки КРУ-К-104	К-т	4		4	
14	Установка	К-т	1		1	

	ячейки КРУ-СЭЩ-59-ХЛ1					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

По электроснабжению:

Проектом предусмотрены:

5.1. мкр «Болашак»

- строительство ВЛ-10кВ (линия 1) : АСБл3х240 -385 м, АС-95 – 6440 м, АС-70 – 3110 м.
- строительство ВЛ-10кВ (линия 2) : АСБл3х240 -385 м, АС-95 – 6440 м, АС-70 – 3790 м.
- строительство ВЛ-10кВ (линия 2) : АСБл3х240 -385 м, АС-95 – 6440 м, АС-70 – 3650 м.
- строительство ВЛ-10кВ (линия 2) : АСБл3х240 -385 м, АС-95 – 6440 м, АС-70 – 2900 м.
- строительство ВЛ-0,4кВ – 63067 м .
- установка ячейки КРУ-К-104 – 4 шт..
- установка КТПНГ-160/10-0,4 кВ – 14 шт
- установка КТПНГ-250/10-0,4 кВ – 23 шт

5.2. мкр «Атырау»

- строительство ВЛ-10кВ (АС-50) – 6936 м., АСБл3х240 -1300 м,
- строительство ВЛ-0,4кВ – 25673 м
- установка ячейки с вакуумным выключателем КРУ-СЭЩ-59-ХЛ1-1 шт
- установка КТПНГ-160/10-0,4 кВ – 1 шт
- установка КТПНГ-250/10-0,4 кВ – 15 шт

Общие данные

- устройство кабельных выводов из КТП с последующей прокладкой в траншеях и переходом на опоры;

Выход с КТП кабельный. До опор кабель проложен в траншее (гл. 0,7 м). Кабель марки АСБ На концевых (анкерных) опорах предусмотрено разъединитель типа РЛНД-1-10-400 (1000)У1. Все опоры заземлены с нормированным сопротивлением заземления, которое приняты по табл. 2.5.19 ПУЭ (7 изд.).

На ВЛ-0,4кВ предусмотрены опоры железобетонные длиной 9,5 м. (СВ95-3,5), на ВЛ-10кВ предусмотрены опоры железобетонные длиной 10,5 и 16,4 м (СВ105-3,5 и СВ164-12)

Основные показатели

- Категория надежности электроснабжения - III;
- Источник электроснабжения мкр «Болашак» - ПС 110/10кВ, №36 «Промзона-2»
- Источник электроснабжения мкр «Атырау» - ПС-35/10 кВ №140 «Курсай»

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **02.11.2016 г.**

месяц, год

окончание работ **24.05.2019 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, 17 месяц;

фактический, 29 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство объектов электроснабжения в г. Кульсары, мкр. Болашак, Жылыойского района»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Аткиев Ерлан Ертаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.