Генподрядчик: **АО "Электромонтаж"** Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "ИРТЫШЭЛЕКТРОМОНТАЖ"**

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной структуры к участкам нового строительства ИЖС в п.Шортанды Шортандинского района Акмолинской области. Сети электроснабжения.**

Объект **Электроснабжение (Квартал №4)**

Договор подряда (контракт) № 05/0319 от 11.03.2019 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.12.2019	12.03.2019	15.12.2019

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Трансформаторная подстанция					
		Фундаменты под КТПН -4шт					
1	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/**	**м3 грунта**	**47,3040**		**19,70**	**932**
		Итого оплата труда:				**6,30**	**298**
		Итого эксплуатация машин:				**19,70**	**932**
		Накладные расходы	%	--		4,72	223
		Сметная прибыль	%	8		1,95	92
		Сметная стоимость:				**26,37**	**1247**
2	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**47,3040**		**17,05**	**807**
		Итого оплата труда:				**5,45**	**258**
		Итого эксплуатация машин:				**17,05**	**807**
		Накладные расходы	%	--		4,08	193
		Сметная прибыль	%	8		1,69	80
		Сметная стоимость:				**22,82**	**1080**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**11-010101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**77,0359**		**117,29**	**9036**
		Итого оплата труда:				**46,40**	**3574**
		Итого эксплуатация машин:				**107,19**	**8258**
		Накладные расходы	%	--		33,56	2585
		Сметная прибыль	%	8		12,07	930
		Сметная стоимость:				**162,92**	**12550**
4	**11-010101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**192,5897**		**129,02**	**24848**
		Итого оплата труда:				**51,04**	**9829**
		Итого эксплуатация машин:				**117,91**	**22709**
		Накладные расходы	%	--		36,91	7109
		Сметная прибыль	%	8		13,27	2557
		Сметная стоимость:				**179,21**	**34514**
5	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**4,8025**		**1579,79**	**7587**
		Итого оплата труда:				**1579,79**	**7587**
		Накладные расходы	%	--		1040,23	4996
		Сметная прибыль	%	8		209,60	1007
		Сметная стоимость:				**2829,61**	**13589**
6	**11-010205-1202 РСНБ РК 2015**	**Котлованы. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**65,3400**		**1214,96**	**79385**
		Итого оплата труда:				**705,57**	**46102**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,96**	**79385**
		Накладные расходы	%	--		486,19	31767
		Сметная прибыль	%	8		136,09	8892
		Сметная стоимость:				**1837,23**	**120045**
7	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**14,5080**		**143,06**	**2075**
		Итого оплата труда:				**108,92**	**1580**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**60,82**	**882**
		Накладные расходы	%	--		73,17	1061
		Сметная прибыль	%	8		17,30	251
		Сметная стоимость:				**233,52**	**3388**
8	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками /Подушка/**	**м3 подстилающего слоя**	**33,8520**		**7255,33**	**245607**
		Итого оплата труда:				**2816,05**	**95329**
		Итого эксплуатация машин:				**1190,77**	**40310**
		Итого материалов:				**3718,02**	**125863**
		Накладные расходы	%	--		2095,31	70931
		Сметная прибыль	%	8		748,05	25323
		Сметная стоимость:				**10098,70**	**341861**
9	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./с разравниванием лишнего грунта на месте/ Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**274,4280**		**598,07**	**164126**
		Итого оплата труда:				**598,07**	**164126**
		Накладные расходы	%	--		393,80	108070
		Сметная прибыль	%	8		79,35	21776
		Сметная стоимость:				**1071,22**	**293972**
10	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная./Бетон В3,5 сульфатостойкий W8/ Устройство**	**м3**	**2,3040**		**3239,66**	**7464**
		Итого оплата труда:				**1088,59**	**2508**
		Итого эксплуатация машин:				**656,18**	**1512**
		Итого материалов:				**1649,65**	**3801**
		Накладные расходы	%	--		687,71	1584
		Сметная прибыль	%	8		314,19	724
		Сметная стоимость:				**4241,56**	**9773**
11	**21-020101-2201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий W8 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,3501**		**17931,91**	**42141**
		Накладные расходы	%	--		760,31	1787
		Сметная прибыль	%	8		1495,38	3514
		Сметная стоимость:				**20187,60**	**47442**
12	**11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3./Бетон В15 сульфатостойкий W8/ Устройство**	**м3**	**23,4720**		**4302,65**	**100992**
		Итого оплата труда:				**3179,16**	**74621**
		Итого эксплуатация машин:				**419,30**	**9842**
		Итого материалов:				**846,90**	**19879**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1789,70	42008
		Сметная прибыль	%	8		487,39	11440
		Сметная стоимость:				**6579,75**	**154440**
13	**21-020101-2715 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В 15, F150, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**23,8241**		**19242,06**	**458424**
		Накладные расходы	%	--		815,86	19437
		Сметная прибыль	%	8		1604,63	38229
		Сметная стоимость:				**21662,56**	**516090**
14	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2249**		**159860,81**	**35959**
		Накладные расходы	%	--		6778,10	1525
		Сметная прибыль	%	8		13331,11	2999
		Сметная стоимость:				**179970,02**	**40483**
15	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4545**		**139327,79**	**63319**
		Накладные расходы	%	--		5907,50	2685
		Сметная прибыль	%	8		11618,82	5280
		Сметная стоимость:				**156854,11**	**71285**
16	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0711**		**147885,22**	**10509**
		Накладные расходы	%	--		6270,33	446
		Сметная прибыль	%	8		12332,44	876
		Сметная стоимость:				**166488,00**	**11831**
17	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**132,4800**		**732,11**	**96990**
		Итого оплата труда:				**180,65**	**23933**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**13,37**	**1771**
		Итого материалов:				**539,80**	**71512**
		Накладные расходы	%	--		126,71	16786
		Сметная прибыль	%	8		68,71	9102
		Сметная стоимость:				**927,52**	**122878**
18	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг./ЗД-1/ Установка**	**т**	**0,4094**		**201762,23**	**82593**
		Итого оплата труда:				**47052,62**	**19261**
		Итого эксплуатация машин:				**849,89**	**348**
		Итого материалов:				**154210,74**	**63127**
		Накладные расходы	%	--		32342,83	13240
		Сметная прибыль	%	8		18728,40	7667
		Сметная стоимость:				**252833,46**	**103499**
19	**11-090301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м./балка Б-1/ Монтаж**	**т конструкций**	**1,4119**		**18141,59**	**25614**
		Итого оплата труда:				**15252,26**	**21535**
		Итого эксплуатация машин:				**1398,75**	**1975**
		Итого материалов:				**1995,67**	**2818**
		Накладные расходы	%	--		10451,67	14757
		Сметная прибыль	%	8		2287,46	3230
		Сметная стоимость:				**30880,72**	**43601**
20	**21-050204-0803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**1,4119**		**275537,00**	**389036**
		Накладные расходы	%	--		11682,77	16495
		Сметная прибыль	%	8		22977,58	32443
		Сметная стоимость:				**310197,35**	**437974**
21	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**50,3609**		**62,73**	**3159**
		Итого оплата труда:				**28,02**	**1411**
		Итого эксплуатация машин:				**1,05**	**53**
		Итого материалов:				**33,83**	**1704**
		Накладные расходы	%	--		18,49	931
		Сметная прибыль	%	8		6,50	327
		Сметная стоимость:				**87,73**	**4418**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 -за 2 раза**	**м2**	**50,3609**		**124,44**	**6267**
		Итого оплата труда:				**34,64**	**1745**
		Итого эксплуатация машин:				**1,65**	**83**
		Итого материалов:				**88,49**	**4456**
		Накладные расходы	%	--		24,85	1251
		Сметная прибыль	%	8		11,94	601
		Сметная стоимость:				**161,23**	**8120**
		Оборудование КТПН					
23	**11-330208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	**4,0000**		**11200,51**	**44802**
		Итого оплата труда:				**5349,84**	**21399**
		Итого эксплуатация машин:				**8357,22**	**33429**
		Накладные расходы	%	--		3915,71	15663
		Сметная прибыль	%	8		1209,30	4837
		Сметная стоимость:				**16325,52**	**65302**
24	**11-330208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**4,0000**		**33942,43**	**135770**
		Итого оплата труда:				**11790,69**	**47163**
		Итого эксплуатация машин:				**10816,50**	**43266**
		Итого материалов:				**15042,42**	**60170**
		Накладные расходы	%	--		9022,47	36090
		Сметная прибыль	%	8		3437,19	13749
		Сметная стоимость:				**46402,09**	**185608**
25	**51-080102-0416 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric**	**шт.**	**4,0000**		**1117127,00**	**4468508**
		Накладные расходы	%	--		47366,18	189465
		Сметная прибыль	%	8		93159,45	372638
		Сметная стоимость:				**1257652,64**	**5030611**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**51-080101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**4,0000**		**1142759,00**	**4571036**
		Накладные расходы	%	--		48452,98	193812
		Сметная прибыль	%	8		95296,96	381188
		Сметная стоимость:				**1286508,94**	**5146036**
27	**13-080305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**4,0000**		**827,24**	**3309**
		Итого оплата труда:				**785,40**	**3142**
		Итого эксплуатация машин:				**56,32**	**225**
		Итого материалов:				**5,50**	**22**
		Накладные расходы	%	--		385,48	1542
		Сметная прибыль	%	8		97,02	388
		Сметная стоимость:				**1309,74**	**5239**
28	**23-070501-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 C(R)N, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	**шт.**	**4,0000**		**17487,00**	**69948**
		Накладные расходы	%	--		741,45	2966
		Сметная прибыль	%	8		1458,28	5833
		Сметная стоимость:				**19686,72**	**78747**
29	**13-080304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**2770,53**	**11082**
		Итого оплата труда:				**2087,29**	**8349**
		Итого эксплуатация машин:				**950,55**	**3802**
		Итого материалов:				**60,41**	**242**
		Накладные расходы	%	--		1048,71	4195
		Сметная прибыль	%	8		305,54	1222
		Сметная стоимость:				**4124,78**	**16499**
30	**23-070201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**4,0000**		**4746,23**	**18985**
		Накладные расходы	%	--		201,24	805
		Сметная прибыль	%	8		395,80	1583
		Сметная стоимость:				**5343,27**	**21373**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**13-080103-0201 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**2262,09**	**9048**
		Итого оплата труда:				**1802,37**	**7209**
		Итого эксплуатация машин:				**270,57**	**1082**
		Итого материалов:				**284,22**	**1137**
		Накладные расходы	%	--		900,03	3600
		Сметная прибыль	%	8		252,97	1012
		Сметная стоимость:				**3415,09**	**13660**
32	**23-070503-0612 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001**	**шт.**	**4,0000**		**1363,08**	**5452**
		Накладные расходы	%	--		57,79	231
		Сметная прибыль	%	8		113,67	455
		Сметная стоимость:				**1534,54**	**6138**
		Заземление					
33	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	**м3 грунта**	**31,6800**		**1144,77**	**36266**
		Итого оплата труда:				**1144,77**	**36266**
		Накладные расходы	%	--		753,79	23880
		Сметная прибыль	%	8		151,88	4812
		Сметная стоимость:				**2050,45**	**64958**
34	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**31,6800**		**598,07**	**18947**
		Итого оплата труда:				**598,07**	**18947**
		Накладные расходы	%	--		393,80	12476
		Сметная прибыль	%	8		79,35	2514
		Сметная стоимость:				**1071,22**	**33936**
35	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**28,0000**		**2331,09**	**65271**
		Итого оплата труда:				**611,70**	**17128**
		Итого эксплуатация машин:				**122,83**	**3439**
		Итого материалов:				**1624,54**	**45487**
		Накладные расходы	%	--		371,75	10409
		Сметная прибыль	%	8		216,23	6054
		Сметная стоимость:				**2919,07**	**81734**

1	2	3	4	5	6	7	8
36	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**176,0000**		**260,50**	**45848**
		Итого оплата труда:				**136,22**	**23975**
		Итого эксплуатация машин:				**13,30**	**2342**
		Итого материалов:				**113,77**	**20024**
		Накладные расходы	%	--		71,82	12640
		Сметная прибыль	%	8		26,59	4679
		Сметная стоимость:				**358,91**	**63167**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**11361145**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**9039544**
Накладные расходы -			Тенге				**383277**
Сметная прибыль -			Тенге				**753826**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**10176646**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**134558**
Материалы -			Тенге				**66912**
Всего заработная плата -			Тенге				**59803**
		Накладные расходы -	Тенге				**32386**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13356**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**180300**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**59803**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2161429**
Материалы -			Тенге				**350511**
Всего заработная плата -			Тенге				**575937**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1093775**
		Накладные расходы -	Тенге				**437220**
		Сметная прибыль -	Тенге				**207892**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2806541**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**773**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**575937**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**25614**
Материалы -			Тенге				**2818**
Всего заработная плата -			Тенге				**21535**
		Накладные расходы -	Тенге				**14757**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3230**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**43601**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21535**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**13207088**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**867**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**657275**
		РАЗДЕЛ 2. Сети КЛ-0,4кВ					
		Земляные работы					
37	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	**м3 грунта**	**20,0000**		**1144,77**	**22895**
		Итого оплата труда:				**1144,77**	**22895**
		Накладные расходы	%	--		753,79	15076
		Сметная прибыль	%	8		151,88	3038
		Сметная стоимость:				**2050,45**	**41009**
38	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /с разравниванием лишнего грунта на месте/**	**м3 грунта**	**20,0000**		**598,07**	**11961**
		Итого оплата труда:				**598,07**	**11961**
		Накладные расходы	%	--		393,80	7876
		Сметная прибыль	%	8		79,35	1587
		Сметная стоимость:				**1071,22**	**21424**
39	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,0120**		**101118,22**	**1213**
		Итого оплата труда:				**99715,42**	**1197**
		Итого материалов:				**1402,80**	**17**
		Накладные расходы	%	--		68836,24	826
		Сметная прибыль	%	8		13596,36	163
		Сметная стоимость:				**183550,81**	**2203**
40	**23-010501-1514 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 125x11,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**12,0000**		**2723,85**	**32686**
		Накладные расходы	%	--		115,49	1386
		Сметная прибыль	%	8		227,15	2726
		Сметная стоимость:				**3066,49**	**36798**
41	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**99,0000**		**332,25**	**32893**
		Итого оплата труда:				**150,95**	**14944**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**281,03**	**27822**
		Накладные расходы	%	--		81,43	8062
		Сметная прибыль	%	8		33,09	3276
		Сметная стоимость:				**446,78**	**44231**
42	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**6,7000**		**1223,11**	**8195**
		Накладные расходы	%	--		51,86	347
		Сметная прибыль	%	8		102,00	683
		Сметная стоимость:				**1376,97**	**9226**
43	**13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**99,0000**		**211,66**	**20955**
		Итого оплата труда:				**126,04**	**12478**
		Итого эксплуатация машин:				**95,24**	**9429**
		Итого материалов:				**22,52**	**2230**
		Накладные расходы	%	--		65,21	6456
		Сметная прибыль	%	8		22,15	2193
		Сметная стоимость:				**299,02**	**29603**
44	**13-080201-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**99,0000**		**290,01**	**28711**
		Итого оплата труда:				**135,96**	**13460**
		Итого эксплуатация машин:				**238,79**	**23640**
		Накладные расходы	%	--		72,96	7223
		Сметная прибыль	%	8		29,04	2875
		Сметная стоимость:				**392,00**	**38808**
45	**21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,3980**		**46163,32**	**18373**
		Накладные расходы	%	--		1957,32	779
		Сметная прибыль	%	8		3849,65	1532
		Сметная стоимость:				**51970,30**	**20684**

1	2	3	4	5	6	7	8
46	**13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля/по металлоконструкциям/**	**3,0000**		**549,08**	**1647**
		Итого оплата труда:				**179,16**	**537**
		Итого эксплуатация машин:				**255,36**	**766**
		Итого материалов:				**191,28**	**574**
		Накладные расходы	%	--		103,21	310
		Сметная прибыль	%	8		52,18	157
		Сметная стоимость:				**704,47**	**2113**
47	**13-080201-0810 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине /по опоре/**	**м кабеля**	**8,0000**		**283,23**	**2266**
		Итого оплата труда:				**164,65**	**1317**
		Итого эксплуатация машин:				**109,20**	**874**
		Итого материалов:				**45,99**	**368**
		Накладные расходы	%	--		85,47	684
		Сметная прибыль	%	8		29,50	236
		Сметная стоимость:				**398,20**	**3186**
48	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**12,0000**		**198,79**	**2386**
		Итого оплата труда:				**115,84**	**1390**
		Итого эксплуатация машин:				**90,23**	**1083**
		Итого материалов:				**23,20**	**278**
		Накладные расходы	%	--		60,11	721
		Сметная прибыль	%	8		20,71	249
		Сметная стоимость:				**279,62**	**3355**
49	**23-060137-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1300**		**573902,11**	**74607**
		Накладные расходы	%	--		24333,45	3163
		Сметная прибыль	%	8		47858,84	6222
		Сметная стоимость:				**646094,40**	**83992**
50	**13-080201-2301 РСНБ РК 2015**	**Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**1003,95**	**2008**
		Итого оплата труда:				**873,64**	**1747**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**56,32**	**113**
		Итого материалов:				**93,98**	**188**
		Накладные расходы	%	--		432,34	865
		Сметная прибыль	%	8		114,90	230
		Сметная стоимость:				**1551,19**	**3102**
51	**23-061703-1601 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года**	**Муфты концевые для трехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, ЕРКТ 0015-L12**	**шт.**	**2,0000**		**7152,56**	**14305**
		Накладные расходы	%	--		303,27	607
		Сметная прибыль	%	8		596,47	1193
		Сметная стоимость:				**8052,29**	**16105**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**275102**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**90865**
	Материалы -		Тенге				**3638**
	Всего заработная плата -		Тенге				**45875**
		Накладные расходы -	Тенге				**24320**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9215**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**124399**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**51**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**45875**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**184237**
	Материалы -		Тенге				**17**
	Всего заработная плата -		Тенге				**36053**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**148166**
		Накладные расходы -	Тенге				**30060**
		Сметная прибыль -	Тенге				**17144**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**231440**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36053**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**355840**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**101**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**81928**
		РАЗДЕЛ 3. Сети ВЛИ-0,4кВ					
		Опора переходная анкерная (концевая)ПА1, ПА2(3шт)					

1	2	3	4	5	6	7	8
52	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**3,0000**		**12212,02**	**36636**
		Итого оплата труда:				**6813,24**	**20440**
		Итого эксплуатация машин:				**6991,08**	**20973**
		Итого материалов:				**581,17**	**1744**
		Накладные расходы	%	--		4899,80	14699
		Сметная прибыль	%	8		1368,95	4107
		Сметная стоимость:				**18480,76**	**55442**
53	**21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**6,0000**		**32755,88**	**196535**
		Накладные расходы	%	--		1388,85	8333
		Сметная прибыль	%	8		2731,58	16389
		Сметная стоимость:				**36876,31**	**221258**
54	**11-330203-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**1610,76**	**9665**
		Итого оплата труда:				**1061,67**	**6370**
		Итого эксплуатация машин:				**878,03**	**5268**
		Накладные расходы	%	--		751,12	4507
		Сметная прибыль	%	8		188,95	1134
		Сметная стоимость:				**2550,83**	**15305**
55	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /П-3и/**	**м3**	**0,3000**		**41660,40**	**12498**
		Накладные расходы	%	--		1766,40	530
		Сметная прибыль	%	8		3474,14	1042
		Сметная стоимость:				**46900,95**	**14070**
56	**Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.6**	**Крепление подкоса У4**	**шт**	**3,0000**		**6859,40**	**20578**
		Накладные расходы	%	--		290,84	873
		Сметная прибыль	%	8		572,02	1716
		Сметная стоимость:				**7722,25**	**23167**
57	**Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.6**	**Крепление плиты Г4**	**шт**	**6,0000**		**4840,24**	**29041**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		205,23	1231
		Сметная прибыль	%	8		403,64	2422
		Сметная стоимость:				**5449,10**	**32695**
		Линейная арматура для одноцепной опоры -1шт					
58	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**1679,54**	**3359**
		Накладные расходы	%	--		71,21	142
		Сметная прибыль	%	8		140,06	280
		Сметная стоимость:				**1890,81**	**3782**
59	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**5,2000**		**477,46**	**2483**
		Накладные расходы	%	--		20,24	105
		Сметная прибыль	%	8		39,82	207
		Сметная стоимость:				**537,52**	**2795**
60	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**147,91**	**592**
		Накладные расходы	%	--		6,27	25
		Сметная прибыль	%	8		12,33	49
		Сметная стоимость:				**166,52**	**666**
61	**24-040207-3228 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**6431,22**	**12862**
		Накладные расходы	%	--		272,68	545
		Сметная прибыль	%	8		536,31	1073
		Сметная стоимость:				**7240,22**	**14480**

1	2	3	4	5	6	7	8
62	**24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**1787,15**	**7149**
		Накладные расходы	%	--		75,78	303
		Сметная прибыль	%	8		149,03	596
		Сметная стоимость:				**2011,96**	**8048**
63	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**1851,41**	**1851**
		Накладные расходы	%	--		78,50	78
		Сметная прибыль	%	8		154,39	154
		Сметная стоимость:				**2084,30**	**2084**
64	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**818,13**	**818**
		Накладные расходы	%	--		34,69	35
		Сметная прибыль	%	8		68,23	68
		Сметная стоимость:				**921,04**	**921**
65	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**361,11**	**361**
		Накладные расходы	%	--		15,31	15
		Сметная прибыль	%	8		30,11	30
		Сметная стоимость:				**406,53**	**407**
66	**Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.3**	**Проводник ЗП1**	**м**	**2,0000**		**1684,73**	**3369**
		Накладные расходы	%	--		71,43	143
		Сметная прибыль	%	8		140,49	281
		Сметная стоимость:				**1896,66**	**3793**

1	2	3	4	5	6	7	8
67	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**2383,78**	**7151**
		Накладные расходы	%	--		101,07	303
		Сметная прибыль	%	8		198,79	596
		Сметная стоимость:				**2683,64**	**8051**
68	**23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,0015**		**135865,98**	**204**
		Накладные расходы	%	--		5760,72	9
		Сметная прибыль	%	8		11330,14	17
		Сметная стоимость:				**152956,83**	**229**
69	**24-040207-0722 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**39,78**	**80**
		Накладные расходы	%	--		1,69	3
		Сметная прибыль	%	8		3,32	7
		Сметная стоимость:				**44,78**	**90**
		Линейная арматура для двухцепной опоры -2шт					
70	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**		**1679,54**	**13436**
		Накладные расходы	%	--		71,21	570
		Сметная прибыль	%	8		140,06	1120
		Сметная стоимость:				**1890,81**	**15127**
71	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**20,8000**		**477,46**	**9931**
		Накладные расходы	%	--		20,24	421
		Сметная прибыль	%	8		39,82	828

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**537,52**	**11180**
72	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**16,0000**		**147,91**	**2367**
		Накладные расходы	%	--		6,27	100
		Сметная прибыль	%	8		12,33	197
		Сметная стоимость:				**166,52**	**2664**
73	**24-040207-3228 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**		**6431,22**	**51450**
		Накладные расходы	%	--		272,68	2181
		Сметная прибыль	%	8		536,31	4290
		Сметная стоимость:				**7240,22**	**57922**
74	**24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**16,0000**		**1787,15**	**28594**
		Накладные расходы	%	--		75,78	1212
		Сметная прибыль	%	8		149,03	2385
		Сметная стоимость:				**2011,96**	**32191**
75	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**1851,41**	**7406**
		Накладные расходы	%	--		78,50	314
		Сметная прибыль	%	8		154,39	618
		Сметная стоимость:				**2084,30**	**8337**
76	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**818,13**	**1636**
		Накладные расходы	%	--		34,69	69
		Сметная прибыль	%	8		68,23	136

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**921,04**	**1842**
77	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**361,11**	**722**
		Накладные расходы	%	--		15,31	31
		Сметная прибыль	%	8		30,11	60
		Сметная стоимость:				**406,53**	**813**
78	**Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.3**	**Проводник ЗП1**	**м**	**4,0000**		**1684,73**	**6739**
		Накладные расходы	%	--		71,43	286
		Сметная прибыль	%	8		140,49	562
		Сметная стоимость:				**1896,66**	**7587**
79	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**2383,78**	**14303**
		Накладные расходы	%	--		101,07	606
		Сметная прибыль	%	8		198,79	1193
		Сметная стоимость:				**2683,64**	**16102**
80	**23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,0030**		**135865,98**	**408**
		Накладные расходы	%	--		5760,72	17
		Сметная прибыль	%	8		11330,14	34
		Сметная стоимость:				**152956,83**	**459**
81	**24-040207-0722 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**		**39,78**	**318**
		Накладные расходы	%	--		1,69	13
		Сметная прибыль	%	8		3,32	27
		Сметная стоимость:				**44,78**	**358**
		Опора ответвительная анкерная переходная ПОА1, ПОА2(5шт)					

1	2	3	4	5	6	7	8
82	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**5,0000**		**12212,02**	**61060**
		Итого оплата труда:				**6813,24**	**34066**
		Итого эксплуатация машин:				**6991,08**	**34955**
		Итого материалов:				**581,17**	**2906**
		Накладные расходы	%	--		4899,80	24499
		Сметная прибыль	%	8		1368,95	6845
		Сметная стоимость:				**18480,76**	**92404**
83	**21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**10,0000**		**32755,88**	**327559**
		Накладные расходы	%	--		1388,85	13888
		Сметная прибыль	%	8		2731,58	27316
		Сметная стоимость:				**36876,31**	**368763**
84	**11-330203-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**10,0000**		**1610,76**	**16108**
		Итого оплата труда:				**1061,67**	**10617**
		Итого эксплуатация машин:				**878,03**	**8780**
		Накладные расходы	%	--		751,12	7511
		Сметная прибыль	%	8		188,95	1890
		Сметная стоимость:				**2550,83**	**25508**
85	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /П-3и/**	**м3**	**0,5000**		**41660,40**	**20830**
		Накладные расходы	%	--		1766,40	883
		Сметная прибыль	%	8		3474,14	1737
		Сметная стоимость:				**46900,95**	**23450**
86	**Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.6**	**Крепление подкоса У4**	**шт**	**5,0000**		**6859,40**	**34297**
		Накладные расходы	%	--		290,84	1454
		Сметная прибыль	%	8		572,02	2860
		Сметная стоимость:				**7722,25**	**38611**
87	**Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.6**	**Крепление плиты Г4**	**шт**	**10,0000**		**4840,24**	**48402**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		205,23	2052
		Сметная прибыль	%	8		403,64	4036
		Сметная стоимость:				**5449,10**	**54491**
		Линейная арматура для одноцепной опоры -4шт					
88	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**1679,54**	**6718**
		Накладные расходы	%	--		71,21	285
		Сметная прибыль	%	8		140,06	560
		Сметная стоимость:				**1890,81**	**7563**
89	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**10,4000**		**477,46**	**4966**
		Накладные расходы	%	--		20,24	211
		Сметная прибыль	%	8		39,82	414
		Сметная стоимость:				**537,52**	**5590**
90	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**		**147,91**	**1183**
		Накладные расходы	%	--		6,27	50
		Сметная прибыль	%	8		12,33	99
		Сметная стоимость:				**166,52**	**1332**
91	**24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**3326,48**	**13306**
		Накладные расходы	%	--		141,04	564
		Сметная прибыль	%	8		277,40	1110
		Сметная стоимость:				**3744,92**	**14980**

1	2	3	4	5	6	7	8
92	**24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**16,0000**		**1787,15**	**28594**
		Накладные расходы	%	--		75,78	1212
		Сметная прибыль	%	8		149,03	2385
		Сметная стоимость:				**2011,96**	**32191**
93	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**1851,41**	**7406**
		Накладные расходы	%	--		78,50	314
		Сметная прибыль	%	8		154,39	618
		Сметная стоимость:				**2084,30**	**8337**
94	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**818,13**	**3273**
		Накладные расходы	%	--		34,69	139
		Сметная прибыль	%	8		68,23	273
		Сметная стоимость:				**921,04**	**3684**
95	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**361,11**	**1444**
		Накладные расходы	%	--		15,31	61
		Сметная прибыль	%	8		30,11	120
		Сметная стоимость:				**406,53**	**1626**
96	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**		**2383,78**	**19070**
		Накладные расходы	%	--		101,07	809
		Сметная прибыль	%	8		198,79	1590
		Сметная стоимость:				**2683,64**	**21469**

1	2	3	4	5	6	7	8
97	**Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.3**	**Проводник ЗП1**	**м**	**8,0000**		**1684,73**	**13478**
		Накладные расходы	%	--		71,43	571
		Сметная прибыль	%	8		140,49	1124
		Сметная стоимость:				**1896,66**	**15173**
98	**23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,0080**		**135865,98**	**1087**
		Накладные расходы	%	--		5760,72	46
		Сметная прибыль	%	8		11330,14	91
		Сметная стоимость:				**152956,83**	**1224**
		Линейная арматура ответвлений -5шт					
99	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**10,0000**		**1679,54**	**16795**
		Накладные расходы	%	--		71,21	712
		Сметная прибыль	%	8		140,06	1401
		Сметная стоимость:				**1890,81**	**18908**
100	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**26,0000**		**477,46**	**12414**
		Накладные расходы	%	--		20,24	526
		Сметная прибыль	%	8		39,82	1035
		Сметная стоимость:				**537,52**	**13976**
101	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**20,0000**		**147,91**	**2958**
		Накладные расходы	%	--		6,27	125
		Сметная прибыль	%	8		12,33	247
		Сметная стоимость:				**166,52**	**3330**

1	2	3	4	5	6	7	8
102	**24-040207-3228 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**10,0000**		**6431,22**	**64312**
		Накладные расходы	%	--		272,68	2727
		Сметная прибыль	%	8		536,31	5363
		Сметная стоимость:				**7240,22**	**72402**
103	**24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**20,0000**		**1787,15**	**35743**
		Накладные расходы	%	--		75,78	1516
		Сметная прибыль	%	8		149,03	2981
		Сметная стоимость:				**2011,96**	**40239**
104	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**		**1851,41**	**9257**
		Накладные расходы	%	--		78,50	392
		Сметная прибыль	%	8		154,39	772
		Сметная стоимость:				**2084,30**	**10422**
105	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**		**818,13**	**4091**
		Накладные расходы	%	--		34,69	173
		Сметная прибыль	%	8		68,23	341
		Сметная стоимость:				**921,04**	**4605**
106	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**		**361,11**	**1806**
		Накладные расходы	%	--		15,31	77
		Сметная прибыль	%	8		30,11	151
		Сметная стоимость:				**406,53**	**2033**

1	2	3	4	5	6	7	8
107	**Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.3**	**Проводник ЗП1**	**м**	**10,0000**		**1684,73**	**16847**
		Накладные расходы	%	--		71,43	714
		Сметная прибыль	%	8		140,49	1405
		Сметная стоимость:				**1896,66**	**18967**
108	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**15,0000**		**2383,78**	**35757**
		Накладные расходы	%	--		101,07	1516
		Сметная прибыль	%	8		198,79	2982
		Сметная стоимость:				**2683,64**	**40255**
109	**23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,0100**		**135865,98**	**1359**
		Накладные расходы	%	--		5760,72	58
		Сметная прибыль	%	8		11330,14	113
		Сметная стоимость:				**152956,83**	**1530**
110	**24-040207-0722 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**10,0000**		**39,78**	**398**
		Накладные расходы	%	--		1,69	17
		Сметная прибыль	%	8		3,32	33
		Сметная стоимость:				**44,78**	**448**
		Опора анкерная (угловая) переходная ПУА2 (2шт)					
111	**11-330202-0103 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**2,0000**		**18595,76**	**37192**
		Итого оплата труда:				**10480,67**	**20961**
		Итого эксплуатация машин:				**11288,71**	**22577**
		Итого материалов:				**324,13**	**648**
		Накладные расходы	%	--		7529,22	15058
		Сметная прибыль	%	8		2090,00	4180
		Сметная стоимость:				**28214,98**	**56430**

1	2	3	4	5	6	7	8
112	**21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**6,0000**		**32755,88**	**196535**
		Накладные расходы	%	--		1388,85	8333
		Сметная прибыль	%	8		2731,58	16389
		Сметная стоимость:				**36876,31**	**221258**
113	**11-330203-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**1610,76**	**9665**
		Итого оплата труда:				**1061,67**	**6370**
		Итого эксплуатация машин:				**878,03**	**5268**
		Накладные расходы	%	--		751,12	4507
		Сметная прибыль	%	8		188,95	1134
		Сметная стоимость:				**2550,83**	**15305**
114	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /П-3и/**	**м3**	**0,3000**		**41660,40**	**12498**
		Накладные расходы	%	--		1766,40	530
		Сметная прибыль	%	8		3474,14	1042
		Сметная стоимость:				**46900,95**	**14070**
115	**Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.6**	**Крепление подкоса У4**	**шт**	**2,0000**		**6859,40**	**13719**
		Накладные расходы	%	--		290,84	582
		Сметная прибыль	%	8		572,02	1144
		Сметная стоимость:				**7722,25**	**15445**
116	**Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.6**	**Крепление плиты Г4**	**шт**	**4,0000**		**4840,24**	**19361**
		Накладные расходы	%	--		205,23	821
		Сметная прибыль	%	8		403,64	1615
		Сметная стоимость:				**5449,10**	**21796**
		Линейная арматура ответвлений					

1	2	3	4	5	6	7	8
117	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**1679,54**	**6718**
		Накладные расходы	%	--		71,21	285
		Сметная прибыль	%	8		140,06	560
		Сметная стоимость:				**1890,81**	**7563**
118	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**10,4000**		**477,46**	**4966**
		Накладные расходы	%	--		20,24	211
		Сметная прибыль	%	8		39,82	414
		Сметная стоимость:				**537,52**	**5590**
119	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**		**147,91**	**1183**
		Накладные расходы	%	--		6,27	50
		Сметная прибыль	%	8		12,33	99
		Сметная стоимость:				**166,52**	**1332**
120	**24-040207-3228 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 5117-98**	**шт.**	**4,0000**		**6431,22**	**25725**
		Накладные расходы	%	--		272,68	1091
		Сметная прибыль	%	8		536,31	2145
		Сметная стоимость:				**7240,22**	**28961**
121	**24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**		**1787,15**	**14297**
		Накладные расходы	%	--		75,78	606
		Сметная прибыль	%	8		149,03	1192
		Сметная стоимость:				**2011,96**	**16096**

1	2	3	4	5	6	7	8
122	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**1851,41**	**3703**
		Накладные расходы	%	--		78,50	157
		Сметная прибыль	%	8		154,39	309
		Сметная стоимость:				**2084,30**	**4169**
123	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**818,13**	**1636**
		Накладные расходы	%	--		34,69	69
		Сметная прибыль	%	8		68,23	136
		Сметная стоимость:				**921,04**	**1842**
124	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**361,11**	**722**
		Накладные расходы	%	--		15,31	31
		Сметная прибыль	%	8		30,11	60
		Сметная стоимость:				**406,53**	**813**
125	**Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.3**	**Проводник ЗП1**	**м**	**4,0000**		**1684,73**	**6739**
		Накладные расходы	%	--		71,43	286
		Сметная прибыль	%	8		140,49	562
		Сметная стоимость:				**1896,66**	**7587**
126	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**2383,78**	**14303**
		Накладные расходы	%	--		101,07	606
		Сметная прибыль	%	8		198,79	1193
		Сметная стоимость:				**2683,64**	**16102**

1	2	3	4	5	6	7	8
127	**23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,0040**		**135865,98**	**543**
		Накладные расходы	%	--		5760,72	23
		Сметная прибыль	%	8		11330,14	45
		Сметная стоимость:				**152956,83**	**612**
128	**24-040207-0722 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**		**39,78**	**318**
		Накладные расходы	%	--		1,69	13
		Сметная прибыль	%	8		3,32	27
		Сметная стоимость:				**44,78**	**358**
		Опора анкерная (угловая) УА1(13шт)					
129	**11-330202-0103 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**13,0000**		**18595,76**	**241745**
		Итого оплата труда:				**10480,67**	**136249**
		Итого эксплуатация машин:				**11288,71**	**146753**
		Итого материалов:				**324,13**	**4214**
		Накладные расходы	%	--		7529,22	97880
		Сметная прибыль	%	8		2090,00	27170
		Сметная стоимость:				**28214,98**	**366795**
130	**21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**39,0000**		**25798,05**	**1006124**
		Накладные расходы	%	--		1093,84	42660
		Сметная прибыль	%	8		2151,35	83903
		Сметная стоимость:				**29043,24**	**1132686**
131	**11-330203-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**39,0000**		**1610,76**	**62820**
		Итого оплата труда:				**1061,67**	**41405**
		Итого эксплуатация машин:				**878,03**	**34243**
		Накладные расходы	%	--		751,12	29294
		Сметная прибыль	%	8		188,95	7369
		Сметная стоимость:				**2550,83**	**99482**

1	2	3	4	5	6	7	8
132	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /П-3и/**	**м3**	**1,9500**		**41660,40**	**81238**
		Накладные расходы	%	--		1766,40	3444
		Сметная прибыль	%	8		3474,14	6775
		Сметная стоимость:				**46900,95**	**91457**
133	**Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.6**	**Крепление подкоса У4**	**шт**	**26,0000**		**6859,40**	**178344**
		Накладные расходы	%	--		290,84	7562
		Сметная прибыль	%	8		572,02	14872
		Сметная стоимость:				**7722,25**	**200779**
134	**Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.6**	**Крепление плиты Г4**	**шт**	**39,0000**		**4840,24**	**188769**
		Накладные расходы	%	--		205,23	8004
		Сметная прибыль	%	8		403,64	15742
		Сметная стоимость:				**5449,10**	**212515**
		Линейная арматура					
135	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**26,0000**		**1679,54**	**43668**
		Накладные расходы	%	--		71,21	1852
		Сметная прибыль	%	8		140,06	3642
		Сметная стоимость:				**1890,81**	**49161**
136	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**67,6000**		**477,46**	**32276**
		Накладные расходы	%	--		20,24	1369
		Сметная прибыль	%	8		39,82	2692
		Сметная стоимость:				**537,52**	**36336**

1	2	3	4	5	6	7	8
137	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**52,0000**		**147,91**	**7691**
		Накладные расходы	%	--		6,27	326
		Сметная прибыль	%	8		12,33	641
		Сметная стоимость:				**166,52**	**8659**
138	**24-040207-3228 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**26,0000**		**6431,22**	**167212**
		Накладные расходы	%	--		272,68	7090
		Сметная прибыль	%	8		536,31	13944
		Сметная стоимость:				**7240,22**	**188246**
139	**24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**52,0000**		**1787,15**	**92932**
		Накладные расходы	%	--		75,78	3940
		Сметная прибыль	%	8		149,03	7750
		Сметная стоимость:				**2011,96**	**104622**
140	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**13,0000**		**1851,41**	**24068**
		Накладные расходы	%	--		78,50	1020
		Сметная прибыль	%	8		154,39	2007
		Сметная стоимость:				**2084,30**	**27096**
141	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**26,0000**		**818,13**	**21271**
		Накладные расходы	%	--		34,69	902
		Сметная прибыль	%	8		68,23	1774
		Сметная стоимость:				**921,04**	**23947**

1	2	3	4	5	6	7	8
142	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**26,0000**		**361,11**	**9389**
		Накладные расходы	%	--		15,31	398
		Сметная прибыль	%	8		30,11	783
		Сметная стоимость:				**406,53**	**10570**
143	**Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.3**	**Пр оводник ЗП1**	**м**	**26,0000**		**1684,73**	**43803**
		Накладные расходы	%	--		71,43	1857
		Сметная прибыль	%	8		140,49	3653
		Сметная стоимость:				**1896,66**	**49313**
144	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**39,0000**		**2383,78**	**92967**
		Накладные расходы	%	--		101,07	3942
		Сметная прибыль	%	8		198,79	7753
		Сметная стоимость:				**2683,64**	**104662**
145	**23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,0260**		**135865,98**	**3533**
		Накладные расходы	%	--		5760,72	150
		Сметная прибыль	%	8		11330,14	295
		Сметная стоимость:				**152956,83**	**3977**
146	**24-040207-0722 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**26,0000**		**39,78**	**1034**
		Накладные расходы	%	--		1,69	44
		Сметная прибыль	%	8		3,32	86
		Сметная стоимость:				**44,78**	**1164**
		Опора промежуточная П1(229шт)					

1	2	3	4	5	6	7	8
147	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**229,0000**		**5705,43**	**1306544**
		Итого оплата труда:				**3314,99**	**759133**
		Итого эксплуатация машин:				**3007,11**	**688627**
		Итого материалов:				**324,13**	**74227**
		Накладные расходы	%	--		2373,98	543642
		Сметная прибыль	%	8		646,35	148015
		Сметная стоимость:				**8725,77**	**1998201**
148	**21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**229,0000**		**25798,05**	**5907753**
		Накладные расходы	%	--		1093,84	250489
		Сметная прибыль	%	8		2151,35	492659
		Сметная стоимость:				**29043,24**	**6650902**
		Линейная арматура					
149	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**229,0000**		**1679,54**	**384615**
		Накладные расходы	%	--		71,21	16308
		Сметная прибыль	%	8		140,06	32074
		Сметная стоимость:				**1890,81**	**432996**
150	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**595,4000**		**477,46**	**284280**
		Накладные расходы	%	--		20,24	12053
		Сметная прибыль	%	8		39,82	23707
		Сметная стоимость:				**537,52**	**320040**
151	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**458,0000**		**147,91**	**67743**
		Накладные расходы	%	--		6,27	2872
		Сметная прибыль	%	8		12,33	5649

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**166,52**	**76264**
152	**24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**229,0000**		**3326,48**	**761764**
		Накладные расходы	%	--		141,04	32299
		Сметная прибыль	%	8		277,40	63525
		Сметная стоимость:				**3744,92**	**857588**
153	**24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**916,0000**		**1787,15**	**1637029**
		Накладные расходы	%	--		75,78	69410
		Сметная прибыль	%	8		149,03	136515
		Сметная стоимость:				**2011,96**	**1842955**
154	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**229,0000**		**1851,41**	**423973**
		Накладные расходы	%	--		78,50	17976
		Сметная прибыль	%	8		154,39	35356
		Сметная стоимость:				**2084,30**	**477305**
155	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**229,0000**		**818,13**	**187352**
		Накладные расходы	%	--		34,69	7944
		Сметная прибыль	%	8		68,23	15624
		Сметная стоимость:				**921,04**	**210919**
156	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**229,0000**		**361,11**	**82694**
		Накладные расходы	%	--		15,31	3506
		Сметная прибыль	%	8		30,11	6896

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**406,53**	**93096**
157	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**458,0000**		**2383,78**	**1091771**
		Накладные расходы	%	--		101,07	46291
		Сметная прибыль	%	8		198,79	91045
		Сметная стоимость:				**2683,64**	**1229107**
158	**23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,4580**		**135865,98**	**62227**
		Накладные расходы	%	--		5760,72	2638
		Сметная прибыль	%	8		11330,14	5189
		Сметная стоимость:				**152956,83**	**70054**
159	**Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.3**	**Проводник ЗП1**	**м**	**458,0000**		**1684,73**	**771608**
		Накладные расходы	%	--		71,43	32716
		Сметная прибыль	%	8		140,49	64346
		Сметная стоимость:				**1896,66**	**868670**
		Опора анкерная (концевая) К1(23шт)					
160	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**23,0000**		**12212,02**	**280876**
		Итого оплата труда:				**6813,24**	**156704**
		Итого эксплуатация машин:				**6991,08**	**160795**
		Итого материалов:				**581,17**	**13367**
		Накладные расходы	%	--		4899,80	112695
		Сметная прибыль	%	8		1368,95	31486
		Сметная стоимость:				**18480,76**	**425057**
161	**21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**46,0000**		**25798,05**	**1186710**
		Накладные расходы	%	--		1093,84	50317
		Сметная прибыль	%	8		2151,35	98962
		Сметная стоимость:				**29043,24**	**1335989**

1	2	3	4	5	6	7	8
162	**11-330203-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**46,0000**		**1610,76**	**74095**
		Итого оплата труда:				**1061,67**	**48837**
		Итого эксплуатация машин:				**878,03**	**40389**
		Накладные расходы	%	--		751,12	34551
		Сметная прибыль	%	8		188,95	8692
		Сметная стоимость:				**2550,83**	**117338**
163	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /П-3и/**	**м3**	**2,3000**		**41660,40**	**95819**
		Накладные расходы	%	--		1766,40	4063
		Сметная прибыль	%	8		3474,14	7991
		Сметная стоимость:				**46900,95**	**107872**
164	**Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.6**	**Крепление подкоса У4**	**шт**	**23,0000**		**6859,40**	**157766**
		Накладные расходы	%	--		290,84	6689
		Сметная прибыль	%	8		572,02	13156
		Сметная стоимость:				**7722,25**	**177612**
165	**Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.6**	**Крепление плиты Г4**	**шт**	**46,0000**		**4840,24**	**222651**
		Накладные расходы	%	--		205,23	9440
		Сметная прибыль	%	8		403,64	18567
		Сметная стоимость:				**5449,10**	**250659**
		Линейная арматура					
166	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**23,0000**		**1679,54**	**38629**
		Накладные расходы	%	--		71,21	1638
		Сметная прибыль	%	8		140,06	3221
		Сметная стоимость:				**1890,81**	**43489**

1	2	3	4	5	6	7	8
167	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**59,8000**		**477,46**	**28552**
		Накладные расходы	%	--		20,24	1211
		Сметная прибыль	%	8		39,82	2381
		Сметная стоимость:				**537,52**	**32144**
168	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**46,0000**		**147,91**	**6804**
		Накладные расходы	%	--		6,27	288
		Сметная прибыль	%	8		12,33	567
		Сметная стоимость:				**166,52**	**7660**
169	**24-040207-3228 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**23,0000**		**6431,22**	**147918**
		Накладные расходы	%	--		272,68	6272
		Сметная прибыль	%	8		536,31	12335
		Сметная стоимость:				**7240,22**	**166525**
170	**24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**46,0000**		**1787,15**	**82209**
		Накладные расходы	%	--		75,78	3486
		Сметная прибыль	%	8		149,03	6856
		Сметная стоимость:				**2011,96**	**92550**
171	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**23,0000**		**1851,41**	**42582**
		Накладные расходы	%	--		78,50	1805
		Сметная прибыль	%	8		154,39	3551
		Сметная стоимость:				**2084,30**	**47939**

1	2	3	4	5	6	7	8
172	**24-040207-3126 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**23,0000**		**567,17**	**13045**
		Накладные расходы	%	--		24,05	553
		Сметная прибыль	%	8		47,30	1088
		Сметная стоимость:				**638,52**	**14686**
173	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**23,0000**		**361,11**	**8306**
		Накладные расходы	%	--		15,31	352
		Сметная прибыль	%	8		30,11	693
		Сметная стоимость:				**406,53**	**9350**
174	**Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.3**	**Проводник ЗП1**	**м**	**46,0000**		**1684,73**	**77498**
		Накладные расходы	%	--		71,43	3286
		Сметная прибыль	%	8		140,49	6463
		Сметная стоимость:				**1896,66**	**87246**
175	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**23,0000**		**2383,78**	**54827**
		Накладные расходы	%	--		101,07	2325
		Сметная прибыль	%	8		198,79	4572
		Сметная стоимость:				**2683,64**	**61724**
176	**23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,0345**		**135865,98**	**4687**
		Накладные расходы	%	--		5760,72	199
		Сметная прибыль	%	8		11330,14	391
		Сметная стоимость:				**152956,83**	**5277**

1	2	3	4	5	6	7	8
177	**24-040207-2810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**92,0000**		**367,20**	**33782**
		Накладные расходы	%	--		15,57	1432
		Сметная прибыль	%	8		30,62	2817
		Сметная стоимость:				**413,39**	**38032**
178	**24-040207-0722 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**46,0000**		**39,78**	**1830**
		Накладные расходы	%	--		1,69	78
		Сметная прибыль	%	8		3,32	153
		Сметная стоимость:				**44,78**	**2060**
		Установка кабельной муфты					
179	**13-080201-2301 РСНБ РК 2015**	**Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**1003,95**	**1004**
		Итого оплата труда:				**873,64**	**874**
		Итого эксплуатация машин:				**56,32**	**56**
		Итого материалов:				**93,98**	**94**
		Накладные расходы	%	--		432,34	432
		Сметная прибыль	%	8		114,90	115
		Сметная стоимость:				**1551,19**	**1551**
180	**23-061703-1601 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года**	**Муфты концевые для трехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, ЕРКТ 0015-L12**	**шт.**	**1,0000**		**7152,56**	**7153**
		Накладные расходы	%	--		303,27	303
		Сметная прибыль	%	8		596,47	596
		Сметная стоимость:				**8052,29**	**8052**
181	**13-080206-1704 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**4,0000**		**643,32**	**2573**
		Итого оплата труда:				**504,30**	**2017**
		Итого эксплуатация машин:				**92,78**	**371**
		Итого материалов:				**75,23**	**301**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		252,27	1009
		Сметная прибыль	%	8		71,65	287
		Сметная стоимость:				**967,24**	**3869**
182	**23-010201-0157 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,0000**		**1016,33**	**4065**
		Накладные расходы	%	--		43,09	172
		Сметная прибыль	%	8		84,75	339
		Сметная стоимость:				**1144,18**	**4577**
183	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**10,4000**		**477,46**	**4966**
		Накладные расходы	%	--		20,24	211
		Сметная прибыль	%	8		39,82	414
		Сметная стоимость:				**537,52**	**5590**
184	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**		**147,91**	**1183**
		Накладные расходы	%	--		6,27	50
		Сметная прибыль	%	8		12,33	99
		Сметная стоимость:				**166,52**	**1332**
185	**24-040207-4313 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.344-10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**11870,95**	**35613**
		Накладные расходы	%	--		503,33	1510
		Сметная прибыль	%	8		989,94	2970
		Сметная стоимость:				**13364,22**	**40093**
186	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**13,5000**		**260,06**	**3511**
		Итого оплата труда:				**136,22**	**1839**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**13,30**	**180**
		Итого материалов:				**113,33**	**1530**
		Накладные расходы	%	--		71,80	969
		Сметная прибыль	%	8		26,55	358
		Сметная стоимость:				**358,41**	**4838**
187	**24-040207-5317 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**2398,05**	**9592**
		Накладные расходы	%	--		101,68	407
		Сметная прибыль	%	8		199,98	800
		Сметная стоимость:				**2699,71**	**10799**
188	**24-040207-0722 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**39,78**	**159**
		Накладные расходы	%	--		1,69	7
		Сметная прибыль	%	8		3,32	13
		Сметная стоимость:				**44,78**	**179**
		Опора ВЛ-10кВ совместный подвес с ВЛИ-0,4кВ (43шт)					
				Линейная арматура			
189	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**43,0000**		**1679,54**	**72220**
		Накладные расходы	%	--		71,21	3062
		Сметная прибыль	%	8		140,06	6023
		Сметная стоимость:				**1890,81**	**81305**
190	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**111,8000**		**477,46**	**53380**
		Накладные расходы	%	--		20,24	2263
		Сметная прибыль	%	8		39,82	4451
		Сметная стоимость:				**537,52**	**60095**

1	2	3	4	5	6	7	8
191	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**86,0000**		**147,91**	**12720**
		Накладные расходы	%	--		6,27	539
		Сметная прибыль	%	8		12,33	1061
		Сметная стоимость:				**166,52**	**14320**
192	**24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**43,0000**		**3326,48**	**143039**
		Накладные расходы	%	--		141,04	6065
		Сметная прибыль	%	8		277,40	11928
		Сметная стоимость:				**3744,92**	**161032**
193	**24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**172,0000**		**1787,15**	**307390**
		Накладные расходы	%	--		75,78	13033
		Сметная прибыль	%	8		149,03	25634
		Сметная стоимость:				**2011,96**	**346057**
194	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**43,0000**		**1851,41**	**79611**
		Накладные расходы	%	--		78,50	3375
		Сметная прибыль	%	8		154,39	6639
		Сметная стоимость:				**2084,30**	**89625**
195	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**43,0000**		**818,13**	**35180**
		Накладные расходы	%	--		34,69	1492
		Сметная прибыль	%	8		68,23	2934
		Сметная стоимость:				**921,04**	**39605**

1	2	3	4	5	6	7	8
196	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**43,0000**		**361,11**	**15528**
		Накладные расходы	%	--		15,31	658
		Сметная прибыль	%	8		30,11	1295
		Сметная стоимость:				**406,53**	**17481**
197	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**86,0000**		**2383,78**	**205005**
		Накладные расходы	%	--		101,07	8692
		Сметная прибыль	%	8		198,79	17096
		Сметная стоимость:				**2683,64**	**230793**
198	**23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,0860**		**135865,98**	**11684**
		Накладные расходы	%	--		5760,72	495
		Сметная прибыль	%	8		11330,14	974
		Сметная стоимость:				**152956,83**	**13154**
199	**Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.3**	**Проводник ЗП1**	**м**	**86,0000**		**1684,73**	**144887**
		Накладные расходы	%	--		71,43	6143
		Сметная прибыль	%	8		140,49	12082
		Сметная стоимость:				**1896,66**	**163113**
		Опора ВЛ-10кВ совместный подвес с ВЛИ-0,4кВ (15шт)					
				Линейная арматура			
200	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**15,0000**		**1679,54**	**25193**
		Накладные расходы	%	--		71,21	1068
		Сметная прибыль	%	8		140,06	2101
		Сметная стоимость:				**1890,81**	**28362**

1	2	3	4	5	6	7	8
201	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**42,0000**		**477,46**	**20053**
		Накладные расходы	%	--		20,24	850
		Сметная прибыль	%	8		39,82	1672
		Сметная стоимость:				**537,52**	**22576**
202	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**30,0000**		**147,91**	**4437**
		Накладные расходы	%	--		6,27	188
		Сметная прибыль	%	8		12,33	370
		Сметная стоимость:				**166,52**	**4995**
203	**24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**15,0000**		**3326,48**	**49897**
		Накладные расходы	%	--		141,04	2116
		Сметная прибыль	%	8		277,40	4161
		Сметная стоимость:				**3744,92**	**56174**
204	**24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**60,0000**		**1787,15**	**107229**
		Накладные расходы	%	--		75,78	4547
		Сметная прибыль	%	8		149,03	8942
		Сметная стоимость:				**2011,96**	**120718**
205	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**15,0000**		**1851,41**	**27771**
		Накладные расходы	%	--		78,50	1177
		Сметная прибыль	%	8		154,39	2316
		Сметная стоимость:				**2084,30**	**31265**

1	2	3	4	5	6	7	8
206	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**30,0000**		**818,13**	**24544**
		Накладные расходы	%	--		34,69	1041
		Сметная прибыль	%	8		68,23	2047
		Сметная стоимость:				**921,04**	**27631**
207	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**30,0000**		**361,11**	**10833**
		Накладные расходы	%	--		15,31	459
		Сметная прибыль	%	8		30,11	903
		Сметная стоимость:				**406,53**	**12196**
208	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**30,0000**		**2383,78**	**71513**
		Накладные расходы	%	--		101,07	3032
		Сметная прибыль	%	8		198,79	5964
		Сметная стоимость:				**2683,64**	**80509**
209	**23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,0300**		**135865,98**	**4076**
		Накладные расходы	%	--		5760,72	173
		Сметная прибыль	%	8		11330,14	340
		Сметная стоимость:				**152956,83**	**4589**
210	**Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.3**	**Проводник ЗП1**	**м**	**30,0000**		**1684,73**	**50542**
		Накладные расходы	%	--		71,43	2143
		Сметная прибыль	%	8		140,49	4215
		Сметная стоимость:				**1896,66**	**56900**
		Линейная арматура ответвлений -15шт					

1	2	3	4	5	6	7	8
211	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**15,0000**		**1679,54**	**25193**
		Накладные расходы	%	--		71,21	1068
		Сметная прибыль	%	8		140,06	2101
		Сметная стоимость:				**1890,81**	**28362**
212	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**42,0000**		**477,46**	**20053**
		Накладные расходы	%	--		20,24	850
		Сметная прибыль	%	8		39,82	1672
		Сметная стоимость:				**537,52**	**22576**
213	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**30,0000**		**147,91**	**4437**
		Накладные расходы	%	--		6,27	188
		Сметная прибыль	%	8		12,33	370
		Сметная стоимость:				**166,52**	**4995**
214	**24-040207-3228 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**15,0000**		**6431,22**	**96468**
		Накладные расходы	%	--		272,68	4090
		Сметная прибыль	%	8		536,31	8045
		Сметная стоимость:				**7240,22**	**108603**
215	**24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**60,0000**		**1787,15**	**107229**
		Накладные расходы	%	--		75,78	4547
		Сметная прибыль	%	8		149,03	8942
		Сметная стоимость:				**2011,96**	**120718**

1	2	3	4	5	6	7	8
216	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**15,0000**		**1851,41**	**27771**
		Накладные расходы	%	--		78,50	1177
		Сметная прибыль	%	8		154,39	2316
		Сметная стоимость:				**2084,30**	**31265**
217	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**15,0000**		**818,13**	**12272**
		Накладные расходы	%	--		34,69	520
		Сметная прибыль	%	8		68,23	1023
		Сметная стоимость:				**921,04**	**13816**
218	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**15,0000**		**361,11**	**5417**
		Накладные расходы	%	--		15,31	230
		Сметная прибыль	%	8		30,11	452
		Сметная стоимость:				**406,53**	**6098**
219	**Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.3**	**Проводник ЗП1**	**м**	**30,0000**		**1684,73**	**50542**
		Накладные расходы	%	--		71,43	2143
		Сметная прибыль	%	8		140,49	4215
		Сметная стоимость:				**1896,66**	**56900**
220	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**45,0000**		**2383,78**	**107270**
		Накладные расходы	%	--		101,07	4548
		Сметная прибыль	%	8		198,79	8945
		Сметная стоимость:				**2683,64**	**120764**

1	2	3	4	5	6	7	8
221	**23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,0300**		**135865,98**	**4076**
		Накладные расходы	%	--		5760,72	173
		Сметная прибыль	%	8		11330,14	340
		Сметная стоимость:				**152956,83**	**4589**
222	**24-040207-0722 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**30,0000**		**39,78**	**1193**
		Накладные расходы	%	--		1,69	51
		Сметная прибыль	%	8		3,32	100
		Сметная стоимость:				**44,78**	**1344**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**21498183**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**2106071**
Материалы -			Тенге				**1925**
Всего заработная плата -			Тенге				**4730**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2098983**
Накладные расходы -			Тенге				**91408**
Сметная прибыль -			Тенге				**175798**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**2373276**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**6**
Сметная заработная плата -			Тенге				**4730**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**19392113**
Материалы -			Тенге				**97105**
Всего заработная плата -			Тенге				**1241152**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**17255708**
Накладные расходы -			Тенге				**1620486**
Сметная прибыль -			Тенге				**1681008**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**22693607**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1460**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1241152**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**25066883**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1466**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1245882**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого прямые затраты:		Тенге				**33134430**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1485913**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1489415**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**499172**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**21119558**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**9039544**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1179023**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**34313453**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1454890**
	ИТОГО:		Тенге				**35768343**
	Сметная прибыль		Тенге				**2861467**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**38629811**
		Всего	Тенге				38629811,00
		НДС, 12 %	Тенге				4635577,32
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				43265388,32

Принял:
Генподрядчик: АО "Электромонтаж"

Сдал:
Подрядчик: ТОО "ИРТЫШЭЛЕКТРОМОНТАЖ"