Генподрядчик: **АО "Электромонтаж"** Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "ИРТЫШЭЛЕКТРОМОНТАЖ"**

Стройка **Строительство линии электропередачи ВЛ-10 кВ к ИЖС 207-208 кварталов, 1 этап. г.Экибастуз**

Объект **Строительство линии электропередачи ВЛ-10 кВ к ИЖС 207-208 кварталов, 1 этап. г.Экибастуз**

Договор подряда (контракт) № 21-1/06 от 21.04.2018 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.06.2018	24.04.2018	23.06.2018

Акт приемки выполненных работ № 1

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Опора двухцепная ответвительная промежуточная 2ОП10-3 (1 шт)									
35	11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка *опора*	1	5836 / 2295	2979 / 910	5836 / 2295	2979 / 910	1977 / 61,7	3,06 / 0,87	3,06 / 0,87
36	21-040405-0106	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013 *шт.*	1	122990,63		122991				
37	29-000000-0009(пл)/	Траверса ТМ19 *шт*	3	25876		77628				
38	29-000000-0014(пл)/	Траверса ТМ18 *шт*	3	12036		36108				
39	29-000000-0010(пл)/	Хомут Х33 *шт*	2	1867		3734				
40	29-000000-0011(пл)/	Хомут Х34 *шт*	2	1990		3980				
41	29-000000-0012(пл)/	Хомут Х35 *шт*	2	2136		4272				

42	29-000000-0013(пл)/	Болт Б1 *шт*	1	848	848
43	29-000000-0007(пл)/	Проводние ЗП1 *шт*	6	787	4722
44	24-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	6	109,34	656
45	24-040106-0104	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93 *шт.*	6	2006,22	12037
46	24-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	3	745,56	2237
47	24-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	3	476,7	1430
48	24-040203-0301	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	6	2459,41	14756
49	24-040106-0104	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93 *шт.*	18	2006,22	36112
50	24-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	9	745,56	6710
51	24-040202-0109	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-2-6 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	9	1139,01	10251

Итого прямые затраты по разделу 4	**344308**	**3**
		1
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 295	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 979	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	910	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	339 034	
Накладные расходы I уровня, тенге	1 977	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	346 285	
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	14 198	
Итого, тенге	360 483	
Сметная прибыль (8 %), тенге	28 839	
Итого по разделу на подряд, тенге	**389 322**	

Раздел 14 Трансформаторная подстанция

253	13-080101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	2	52576,78	26530,44	105154	53061	26646	27	54,00
		подстанция		22278	8850,89	44556	17702	42,8	8,29	16,58
256	58-000000-0005(пл)(									
		Блочно-модульная комплектно-трнсформаторная подстанция 10/0,4 кВ с трансформатором ТМ-160кВа с камерами КСО-3М (из 1-х камер КСО)	1	7649986		7649986				
		комплект								
257	58-000000-0003(пл)(									
		Блочно-модульная комплектно-трнсформаторная подстанция 10/0,4 кВ с трансформатором ТМ-2х160кВа с камерами КСО-3М	1	14837753		14837753				
		комплект								
		Итого прямые затраты по разделу 14				**22592893**				**54**
										17
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				44 556				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				53 061				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				17 702				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 537				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				22 487 739				
		Накладные расходы I уровня, тенге				26 646				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				22 619 539				
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				927 401				
		Итого, тенге				23 546 940				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 883 755				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**25 430 695**				
		Итого прямые затраты по акту				**22937201**				**57**
										18
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				46 851				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				56 040				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				18 612				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				346 571				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				22 487 739				
		Накладные расходы I уровня, тенге				28 623				

Итого с накладными расходами I уровня, тенге		22 965 824
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге		941 599
Итого, тенге		23 907 423
Сметная прибыль (8 %), тенге		1 912 594
Итого по акту на подряд, тенге		**25 820 017**
НДС 12 %	Тенге	**3 098 402,04**
ВСЕГО по акту с НДС:	Тенге	**28 918 419,04**

Принял:
Генподрядчик: АО "Электромонтаж"

Заместитель генерального директора_____

Сдал:
Подрядчик: ТОО "ИРТЫШЭЛЕКТРОМОНТАЖ"

Директор_____