Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» 12 2024 года

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН 060140010813, телефон 411486, 100000, Карагандинская область, г.Караганда, ул. Алиханова, 13**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от « 23 » 12 2024 года Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" в лице директора Дзюба Иван Анатолиевич, Карагандинская область, г.Караганда, район им. Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2, БИН 110240020454, телефон 87212900979,**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от « 23 » 12 2024 года Товарищество с ограниченной ответственностью "Саян construction", в лице эксперта Шагирбаев Ерсин Нагашбаевич, аттестаты эксперта № KZ74VJE00079472 от 07.03.2023 г., № KZ20VJE00079474 от 07.03.2023 г., № KZ47VJE00079473 от 07.03.2023 г., БИН 140840009545, телефон 87017313277**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от « 23 » 12 2024 года, Товарищество с ограниченной ответственностью "МАКЕТСТРОЙ", главный инженер проекта Баянов Адилхан Жумаханович приказ №002/24 от 16.07.2024 года, БИН 111240020115, телефон 87055374242,**

CamScanner көмегімен сканерленген

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Еркиндик Шетского района», второй – нормальный, здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Карагандинская область, Шетский район, с.Еркиндык,**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок от "25" мая 2023 года № 22 ө

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области" № KZ62REA00399490 от 24.06.2024 года,**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Макетстрой", 35/2018-4**

CamScanner көмегімен сканерленген

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области», Рабочий проект от 08.04.2024 года

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **"24" июня 2024 года**; окончание работ **"29" ноябрь 2024 года;** при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2**; фактически, месяц: **5**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Подстанция комплектная трансформаторная, типа КТПН-63 кВА	шт	1		1	
Трансформатор ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт	1		1	
ДЭС 40 кВт	шт	1		1	
Водопроводные колодцы	шт	1		1	
Канализационные колодцы	шт	4		4	

CamScanner көмегімен сканерленген

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	Жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

По проекту предусмотрено строительство инженерных наружных сетей к к медицинскому пункту в с.Еркиндик Шетского района

По разделу электроснабжения предусмотрено подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу – кабельный.

А так же установка автономного источника электроснабжения, в качестве резервного - ДЭС-40 кВт в контейнере, наружного исполнения.

Электроснабжение объекта выполняется от РУ-0,4 кВ вновь устанавливаемой комплектной КТПН-10/0,4 кВ с трансформатором типа ТМ

CamScanner көмегімен сканерленген

мощностью 100 кВА, кабелем марки АВБбШв 4х25 (ок)-1, проложенного в траншее.

Хозяйственно-питьевой водопровод (В1).

Обеспечивает водой потребности бытовые здания медицинского пункта.
Схема водоснабжения следующая: вода из поселкового водопровода подается в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода.
Водопровод запроектирован от существующего водовода Д=110 мм. Установка водомерного узла предусмотрена в здании медицинского пункта.
Сеть принята из полиэтиленовых труб ПЭ32, SDR11. Имеется гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм-1 шт.

Канализация бытовая (К1).

Бытовая канализация обеспечивает отвод бытовых стоков от здания медицинского пункта в септик.

Отвод и прием стоков по самотечной сети осуществляет в выгреб после чего ассенизационной машиной предусматривается откачка и вывоз данного стока.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 68 195, 986 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 27 473, 129 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 18 777, 955 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 33 603, 069 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных

CamScanner көмегімен сканерленген

работ 22 090 095,23 тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 10 757 826 тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100** % и фактически применено **100** % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Еркиндик Шетского района»

наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Заказчик

Руководитель Магзин Мурат Сакенович _____.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация

Товарищество с ограниченной ответственностью "Саян construction", в лице директора Шагирбаев Ерсин Нагашбаевич _____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов) фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

в лице эксперта Шагирбаев Ерсин Нагашбаевич, аттестаты эксперта № KZ74VJE00079472 от 07.03.2023 г., № KZ20VJE00079474 от 07.03.2023 г., № KZ47VJE00079473 от 07.03.2023 г., _____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

CamScanner көмегімен сканерленген

Авторский надзор:

1) разработчик проекта

Товарищество с ограниченной ответственностью "МАКЕТСТРОЙ", в лице директора Тасимова Дина Куандыковна _____,

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация

Товарищество с ограниченной ответственностью "МАКЕТСТРОЙ" в лице директора Тасимова Дина Куандыковна _____,

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

главный инженер проекта Баянов Адилхан Жумаханович _____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Дзюба Иван Анатолиевич _____.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

CamScanner көмегімен сканерленген