Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация" БИН: 050540009941
Субподрядчик: ТОО "Отырабат-курылыс" БИН:050440009968
Наименование стройки - Электроснабжение (основное и резервное) промышленно го комплекса (Теплица) мощностью 13,77 МВт, распол оженного по адресу: "ЗКО, р-н Байтерек, с. Мичурин ское, уч. кв. 106. уч. 2257, в районе ТОО "Фирма " Родник", ЗКО
Шифр стройки 130
Наименование объекта - Электроснабжение и электроосв ещение
Шифр объекта 2-1

АКТ №1 выполненных работ за июля 2022г

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Отдельностоящие комплектные трансформаторные подстанц ии наружной установки в блочно-модульном исполнени и ячейка К-104, Реактор, ТП№3,3 и ТП№3,5										
		Подраздел 1.еактор 10кВ										
		Трансформаторная подстанция										
1	1133-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформато рные, мощность 1250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	2		16974,90	10038,72	33950	20078	4540	14710	52553
		НР - 80%; СП - 8%				4666,18	4527,88	9332	9056		3893	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1133-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Подстанции комплектные трансформато рные с воздушными вводами проходные, мощность до 1 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	2		69602,63	20370,30	139205	40741	29608	67976	223755
		НР - 80%; СП - 8%				34428,00	8056,83	68856	16114		16574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1308-0201-0812 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	30		687,41	302,77	20622	9083	1943	8976	31966
		НР - 72%; СП - 8%				319,88	95,67	9596	2870		2368	
4	243-128-0705 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой с изоляцией из сши того полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвП 3х50/35 (мк)-10**	км	0,03		5470774,00	--	164123	--	164123	--	177253
		СП - 8%				--	--	--	--		13130	
5	1308-0201-0813 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лотка м с креплением по всей длине**	м кабеля	240		975,87	460,37	234209	110489	15542	103582	364814
		НР - 72%; СП - 8%				450,74	148,69	108178	35686		27023	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									850341
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент										
6	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Срезка растите льного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	22,08		50,88	50,88	1123	1123	--	318	1556
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,99	--	441		115	
7	1101-0101-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разр аботка в отвал экскаваторами "HITACHI" с ковшом вм естимостью 0,4 м3**	м3 грунта	42,4		279,96	273,93	11870	11615	--	1510	14450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			6,03	43,42	256	1841		1070	
8	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катка ми на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по о дному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	33							
		НР - 72%; СП - 8%			77,69	77,69	2564	2564	--	762	3592
					--	32,08	--	1059		266	
9	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное . Устройство**	м3 основания	4							
		НР - 93%; СП - 8%			2739,19	1775,04	10957	7101	58	6537	18894
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			949,45	807,88	3798	3232		1400	
10	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Проливка битумом строи тельным изоляционным**	т	0,2							
		НР - 108%; СП - 8%			2058,13	2058,13	412	412	--	218	680
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	1008,04	--	202		50	
11	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаменто в, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	16							
		НР - 118%; СП - 8%			2373,20	1309,78	37971	20956	--	29571	72945
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1063,42	502,84	17015	8045		5403	
12	221-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блок для стен подвалов объемом 0 ,5м3 и более класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	8,688							
		СП - 8%			44671,00	--	388102	--	388102	--	419150
					--	--	--	--		31048	
13	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов , масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	8							
		НР - 118%; СП - 8%			1786,09	961,31	14289	7691	--	11263	27596
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			824,78	368,34	6598	2947		2044	
14	221-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блок для стен подвалов объемом до 0,5м3 класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	1,56							
		СП - 8%			44671,00	--	69687	--	69687	--	75262
					--	--	--	--		5575	
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляци я боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровнен ной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	34,56							
		НР - 93%; СП - 8%			904,17	19,87	31248	687	20069	9851	44387
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			303,58	2,91	10492	101		3288	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								678512
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1528853
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		Временные здания и сооружения- 3,7%	Тенге								56 568
		Итого:	Тенге								1 585 421
		Зимнее удорожание- 3,7%	Тенге								58 661
		Итого:	Тенге								1 644 081
		Непредвиденные работы и затраты- 2%	Тенге								32 882
		Итого:	Тенге								1 676 963
		Итого с понижающим коэфициентом К=0,950000017921027	Тенге								1 593 115
		НДС-12%	Тенге								191 174
		ИТОГО с НДС:	Тенге								1 784 288

Подрядчик:
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Карсыбаев С.К

Субподрядчик:
Директор ТОО "Отырабат-курылыс"
Утешов Р